

1^o Primer Informe de GOBIERNO

Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Anexo Estadístico



GOBIERNO
DE JALISCO
Febrero 2002

D.R. © 2002. Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Dirección de Publicaciones
Unidad Administrativa Estatal, Edificio C, 1er Piso,
Guadalajara, Jalisco, México
www.jalisco.gob.mx

ISBN 968 832 531 7

Impreso y hecho en México/*Printed and made in Mexico*

Índice

ÍNDICE GENERAL	5
MENSAJE DEL GOBERNADOR	7
PRESENTACIÓN	9
JALISCO, NUESTRO ESTADO	
DATOS GENERALES	13
OTROS DATOS IMPORTANTES	14
BREVE RESEÑA HISTÓRICA	15
SERVICIOS EN EL ESTADO	17
TURISMO Y ATRACTIVOS ESPECIALES	18
PRINCIPALES FIESTAS EN EL ESTADO	19
RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA	22
INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS REGIONES DE JALISCO	23
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR REGIÓN	25
RESUMEN FINANCIERO DEL GASTO GUBERNAMENTAL	39
DEPENDENCIAS ESTATALES	47
ÁMBITO ESTATAL	85
ÁMBITO REGIONAL	105
PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES	123
REGIÓN 1 NORTE	127
REGIÓN 2 ALTOS NORTE	151
REGIÓN 3 ALTOS SUR	179
REGIÓN 4 CIÉNEGA	215
REGIÓN 5 SURESTE	251
REGIÓN 6 SUR	273
REGIÓN 7 SIERRA DE AMULA	307
REGIÓN 8 COSTA SUR	331
REGIÓN 9 COSTA NORTE	353
REGIÓN 10 SIERRA OCCIDENTAL	373
REGIÓN 11 VALLES	395
REGIÓN 12 CENTRO	433

Mensaje del Gobernador

Atendiendo al compromiso social que he adquirido como Gobernador de Jalisco, en el sentido de rendir cuentas y ejercer una gestión transparente, presento a la comunidad jalisciense el presente Anexo Estadístico en el que se destacan las principales obras, programas, proyectos y acciones del ejercicio fiscal 2001.

Con actitud objetiva, debemos reconocer que tenemos problemas que no hemos resuelto todavía. Las nuevas realidades de nuestras dinámicas sociales, políticas, económicas y ecológicas, son cada vez más complejas, y nos exigen innovadoras y creativas respuestas. El futuro nos reclama ofrecer y hacer mucho más.

Hacia adelante tenemos un futuro prometedor que nos invita a trabajar con libertad y responsabilidad. Hacer de México una tierra de oportunidades, de progreso y desarrollo, es una tarea que habremos de asegurar entre todos. En particular, Jalisco y sus 124 municipios deben trabajar solidariamente para lograr este cometido sin que nadie se quede fuera de los beneficios sociales que para todos queremos.

En Jalisco somos testigos de que el esfuerzo colectivo multiplica los resultados positivos, sin embargo, es indudable que este impulso debe ser encauzado y acordado entre todos; con ello en mente, se presenta este Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno en el que se podrán analizar los principales logros de mi gobierno en cada una de sus Dependencias, en cada una de las Regiones y en cada uno de los municipios.

Se presentan también las principales acciones que ha promovido la Federación en nuestra entidad y las que han ejecutado los Gobiernos Municipales en los 124 Ayuntamientos.

Comparto el deseo que tienen los jaliscienses de hacer de nuestro estado, el número uno de todo el país; un lugar de convivencia política respetuosa y plural, en el que se superen la marginación, la pobreza y la impunidad, bajo un marco jurídico adecuado a nuestras circunstancias, y que permita que la libre y responsable determinación de una sociedad solidaria sea el punto de coincidencia dentro de un gran acuerdo por nuestro estado, y sé muy bien que la mejor manera de empezar nuestro acuerdo, es precisamente con un gobierno transparente, que rinde cuentas, y que luche día a día para ser mejor.

Presentación

El presente documento, a diferencia de la cuenta pública, es una aproximación generalizada sobre los aspectos más relevantes de nuestra realidad financiera, pero también, de nuestra capacidad de gestión como gobierno. En él podremos observar con claridad, los principales aspectos demográficos, económicos y sociales de nuestro estado, que son aspectos que debemos considerar a la hora de emprender nuestras acciones como gobierno.

Presentamos a los jaliscienses las principales acciones ejecutadas a lo largo del ejercicio fiscal 2001, integradas en un listado detallado de los principales bienes y servicios que genera el gobierno para la sociedad a través de los distintos programas, proyectos, obras y acciones que venimos emprendiendo desde el Gobierno del Estado de Jalisco, ya sea de manera particular o en coordinación con otras esferas de gobierno como lo son la Federación, otras Entidades Federativas o las propias autoridades Municipales.


El presente ejercicio constituye un pequeño avance hacia una forma más efectiva de rendir cuentas y que encuentra sustento en las exigencias de los nuevos tiempos que se viven en Jalisco, México y el Mundo. Constituye un primer paso en la consecución de las metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, pero sobre todo, un primer paso en la construcción del Sistema Estatal de Indicadores que nos permitirá tomar mejores decisiones, determinando una mejor distribución de los recursos para que lleguen a todo el estado con la cobertura, la calidad, la pertinencia y la oportunidad que son debidas.

Así, el anexo del Primer Informe de Gobierno 2001–2007, se ha integrado en tres grandes apartados generales. En el primero, titulado Jalisco Nuestro Estado, se presentan los datos más relevantes de nuestro estado, mencionando algunos de sus atractivos e información de interés general, así como algunos datos importantes de las 12 Regiones en que se subdivide la entidad; en el segundo, se presenta un Resumen Financiero del Ejercicio Fiscal 2001 que ayudará a comprender, de manera general, el origen y destino del presupuesto aplicable durante el año pasado; ya en el tercer apartado, podremos observar con lujo de detalle los principales programas, proyectos, obras y acciones que ha impulsado el gobierno, y que según su ámbito de aplicación, generan beneficios generales para todos, o bien, de manera particular, para alguna región o municipio según sea el caso.



Jalisco

Jalisco
Nuestro Estado



Datos generales

Nombre Oficial: Jalisco

Área: 80,137 Km²

Capital: Guadalajara.

Capital (hab.) (2000): 1,646,319

Gentilicio: Jalisciense

División política: 124 Municipios

Hora oficial: GMT – 6

Costas: 341.93 Km de litoral.

Porcentaje territorial: El estado de Jalisco representa el 4.0% de la superficie del país.

Uso de la tierra: Agricultura, 23.63%; Pastizal, 9.36%; Bosque, 31.13%; Matorral, 9.04%; Selva, 24.57%.

Colindancias:

Jalisco colinda al norte con Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas; al este con Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán de Ocampo; al sur con Michoacán de Ocampo, Colima y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y Nayarit.

PERFIL DEMOGRÁFICO

Población (hab.) (2000):

Total: 6,322,002.,

Hombres, 48.6;

Mujeres, 51.4

Tasa de crecimiento promedio anual de la población (2000): Nacional, 1.9; Estado; 1.8

BIENESTAR SOCIAL

Población económicamente activa:

Total: 2,753,653.,

Hombres, 1,730,301;

Mujeres, 1,023,352

Población con Derechohabencia a Servicio Médico: 44.3%; Lugar nacional 16

Alfabetización: 93.50%

Analfabetismo (%) (2000): 6.50%

Natalidad: 22.00%

Total de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (personas) (nov. 2001):

Permanentes, 991,648; Eventuales, 126,974; Total, 1,118,622.

Esperanza de vida al nacer (años): 76.30%

Internet: <http://www.jalisco.gob.mx>.

TABLA DE DISTANCIAS ENTRE MUNICIPIOS

Zapotlanejo	173	42	159	121	381	114
Tequila	188	57	258	141	282	213
Tepatitlán	214	83	118	127	422	73
Tecalitlán	45	176	346	213	465	301
Tamazula	35	166	308	175	503	263
San Miguel el Alto	259	155	84	129	494	39
San Juan de los Lagos	287	156	45	168	495	
Puerto Vallarta	463	339	540	423		495
Ojuelos	399	269	68	281	608	113
Ocotlán	210	84	213		423	168
Lagos de Moreno	331	201		213	540	45
La Barca	170	124	173	40	463	128
Guadalajara	131		201	84	339	156
Cocula	122	69	270	151	381	225
Ciudad Guzmán		131	331	210	463	287
Chapala	146	53	249	67	392	204
Autlán de Navarro	122	188	389	270	311	344
Atotonilco el Alto	199	104	144	69	443	99
Arandas	230	135	135	100	474	90
Ameca	156	90	279	162	367	234
	Ciudad Guzmán	Guadalajara	Lagos de Moreno	Ocotlán	Puerto Vallarta	San Juan de los Lagos

Breve Reseña Histórica

Jalisco es un estado que se localiza en la parte occidental de la República Mexicana, su nombre significa «sobre la arena». Jalisco es uno de los estados de mayor importancia en el país, tanto por la riqueza y fertilidad de sus tierras, como por su importancia histórica; antes de la conquista, fue asiento de señoríos prehispánicos; en la colonia, centro político y cultural; en el siglo XIX, baluarte de la Independencia; y ya en este siglo, escenario de la Revolución Mexicana, así como cuna de grandes hombres.

Así, Jalisco abre sus puertas a todo el mundo para mostrar tantos motivos de muy mexicano orgullo: historia, cultura, playas, gastronomía y, sobre todo, tradiciones.

Jalisco es la tierra de los charros, los jaripeos, los palenques, el mariachi, el tequila y muchas de las tradiciones que el mundo asocia con lo auténticamente mexicano.

ETIMOLOGÍA DEL ESTADO

Ahualulco	El gran rondel de agua
Amatitán	Lugar donde abundan los amantes
Ameca	Mecate de agua
Atemajac	Piedra que bifurca el agua
Atotonilco	Lugar de agua caliente
Estipac	Lugar de Sangre
Etzatlán	En el frijolar
Guadalajara	Río de la piedras

Jalisco	Región o extensión arenosa
Jalostotitlán	En las cuevas arenosas
Mazamitla	Lugar de venados
Ocotlán	Lugar de ochotes
Talpa	Tierra alta
Teocaltiche	Donde hay templos
Tepatitlán	Lugar entre las paredes
Tequila	Lugar de Tributos
Teuchitlán	Lugar de dioses
Tlajomulco	Lugar del montón de tierra en el rincón
Tlaquepaque	Arriba de la tierra
Tonalá	Por donde sale el sol
Zacoalco	Lugar de encierro
Zapopan	Lugar de zapotes

CLIMA

Jalisco se caracteriza por una variación climatológica de acuerdo a sus zonas, entre las que se encuentran los siguientes:

Semiseco: Hacia el norte y noreste.

Templado: Parte alta del Estado, en las sierras.

Semicálido: Zona centro y alrededor de Chapala.

Cálido: A lo largo de la costa.

En la mayor parte del Estado, donde la altitud varía de 1,200 a 1,600 metros, el clima es templado, con invierno y primaveras secos y con la estación de lluvias bien definida que abarca de

junio a septiembre, con precipitación pluvial de 700 a 800 mm. distribuidos en un lapso de 80 a 90 días. La temperatura anual en el Estado es de 40 °C la máxima y 4.0°C la mínima, con una media anual de 20 °C en el centro del Estado y 18 °C y 22°C en el sur, a excepción de la zona costera donde el clima es cálido.

HIDROGRAFÍA

El Estado de Jalisco, está dentro de la vertiente del Pacífico rodeado de las corrientes hidrográficas más importantes como los ríos Lerma - Santiago, Verde, Zulla, Coahuyana, Armería y Ameca. Entre los lagos destaca la Laguna de Chapala, que está considerada como una de las más grandes del país, con una extensión de 1,100 Km².

La entidad se encuentra situada en una zona rica en recursos geohidrológicos, conformado por

3 cuencas y 7 subcuencas compartidas con otros estados, y dividido en 28 zonas geohidrológicas, con sus respectivos acuíferos; cuenta con una disponibilidad de agua superficial de 9,893.9 millones de m³ y con 923.199 millones de m³ de agua subterránea.

Las principales zonas con disponibilidad de agua superficial y subterránea en el Estado se ubican en: Ciudad Guzmán, Región Ameca, Mascota, Tequila, Lagos de Moreno, Altos de Jalisco, Teocaltiche, Puerto Vallarta, La Huerta, Tomatlán, Mixtlán, Talpa de Allende, Tala, Norte de Jalisco, entre otras.

OROGRAFÍA

En los límites de Colima se yerguen las alturas más notables del Estado representadas por el Volcán de Colima de 3,960 mts de altura y el Nevado, que alcanza 4,330 mts de altura.

Servicios en el Estado

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

El servicio de agua potable y alcantarillado alcanza una cobertura estatal del 91 %, lo cual se obtiene como rendimiento de la infraestructura con la que se cuenta para proporcionar dicho servicio. Para el almacenamiento del agua pluvial se cuenta en el Estado con 15 presas, las cuales llegan a alcanzar hasta el 94% de su capacidad de almacenamiento.

EDUCACIÓN

El desarrollo del sistema educativo de Jalisco es un fiel reflejo del que se da en el país en su conjunto, exhibiendo el mismo patrón de expansión acelerada. El crecimiento de este sector, supera a cualquier otro en el ámbito de la vida económica y social estatal. Las campañas de alfabetización han constituido un renglón importante en los programas educativos del sector público, las estadísticas muestran que en Jalisco ha disminuido de manera notable. Hasta ahora la existencia de una población sumamente joven, conlleva a una fuerte demanda en el nivel educativo; la educación primaria registra la mayor participación con 965,038 alumnos y 5,945 planteles; el nivel medio básico y profesional medio atiende a 333,161 alumnos en 1,377 planteles. El nivel profesional medio comprende las escuelas técnicas entre las que destacan los orientados a la enseñanza agropecuaria, industrial y pesquera. Cabe señalar que la importancia de éstas últimas radica en el impulso que brindan al desarrollo regional de la entidad. En lo que se refiere al nivel superior, Jalisco cuenta con 7

Universidades formales, en las que se imparten las carreras de Agronomía, Economía, Sistemas de cómputo, Arquitectura, Electrónica, Turismo, Comunicación, Ingeniería, Derecho, Medicina entre otras, así como un gran número de especialidades, las que garantizan en cualquier momento la mano de obra especializada que demande la instalación de nuevas empresas en la entidad.

SALUD

La coordinación hospitalaria establecida por las diferentes instituciones del sector salud está rindiendo continuos y crecientes beneficios en el crecimiento de la eficiencia operativa y en el mejoramiento cualitativo de los servicios, con un seguimiento del modelo de atención de la infraestructura. Para la mejor atención de la población, el Centro Médico de Occidente, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social es el centro rector hospital de tercer nivel y clínica de alta especialización, destacando por otra parte, el Instituto Dermatológico de Occidente adscrito a la Secretaría de Salud. La atención hospitalaria que brinda el sector público, se ofrece en hospitales especializados y de segundo y tercer nivel en la zona metropolitana, disponiendo de una red de centros de salud y unidades médicas que se complementan con un sistema de hospitales a nivel regional en el resto de los municipios del Estado. Aunado a éstas, el Estado cuenta con un gran número de instituciones particulares que proporcionan servicio de alto nivel hospitalario.

Turismo y Atractivos Especiales

RECREACIÓN Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Jalisco se ha caracterizado desde mucho tiempo atrás por la creciente importancia de su actividad turística, ya que cuenta con atractivos tanto para el turismo nacional como internacional, por su privilegiada situación geográfica y su infraestructura hotelera y de servicios. La ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana y como centro turístico satélite incluye el corredor Chapala-Ajijic - San Juan Cosalá-Jocotepec, a sólo 47 kilómetros de Guadalajara. La otra zona turística es la región costera integrada principalmente por Puerto Vallarta, con una capacidad hotelera suficiente para dar alojamiento a la corriente total de visitantes. Y como centros de atracción turística de importancia están: Las serranías de Tapalpa, Mazamitla y el Nevado de Colima y por último, las ciudades coloniales de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Además, Jalisco cuenta con una gran variedad de destinos turísticos especializados tales como los Religiosos, Alternativos, Ecológicos y de Gran Turismo.

EL TEQUILA

Reconocido en el mundo entero, el tequila debe a la pureza de su origen a la aceptación que a tenido entre los paladares más exigentes. El tequila es un aguardiente que se elabora mediante la destilación del mosto fermentado que se obtiene del corazón de una planta conocida como agave azul y que encuentra su denominación de origen precisamente en nuestro estado. Las regiones productoras del tequila son la de Tequila o de los Altos de Jalisco. Dependiendo de sus procesos de elaboración, pueden ser 100% de agave o con azúcares de origen distinto, blanco o reposado, suave o rasposo artesanal de

promoción limitada o de fábrica, de renombre o desconocido. Anualmente, el tequila se celebra, a principios de diciembre la feria nacional del tequila. La gente lleva a cabo desfiles, charreadas, peleas de gallos, serenatas con mariachis, juegos mecánicos y fuegos artificiales.

GUADALAJARA

La “Ciudad de las Rosas” o la “Perla de Occidente” fue fundada el 14 de febrero del 1542 en el Valle de Atemajac. Se diseñó para que fuera capital de Nueva España. Hasta hace unas pocas décadas, la capital del estado de Jalisco era una ciudad plácida, pero el auge industrial transformó a Guadalajara en una metrópoli moderna y cosmopolita que combina su esencia colonial, sus arraigadas tradiciones y una arquitectura moderna digna de una ciudad del siglo XXI. Guadalajara tiene una gran riqueza folclórica, como el mariachi, la expresión musical más representativa de México, y los charros, que aunque no son originarios de la capital, es aquí donde mejor podemos admirar sus habilidades, sin olvidar que el tequila también se asocia con esta ciudad.

PUERTO VALLARTA

Es segunda bahía más grande del Continente Americano, la Bahía de Banderas, Puerto Vallarta resulta un auténtico paraíso, destino que posee un encanto especial, resultado de la mezcla de una atmósfera colonial y un ambiente cosmopolita. En Puerto Vallarta hay multitud de oportunidades recreativas, destacando los deportes acuáticos, que incluyen buceo, regatas, pesca, esquí, y motonáutica, así como tranquilos paseos en bote por la bahía que le ofrecen la oportunidad de observar a los delfines, tortugas, y ballenas jorobadas, otro de los atractivos naturales que hacen de este destino uno de los favoritos del mundo.

Principales Fiestas en el Estado

Ene-01	El Grullo, Huejuquilla el Alto
Ene-06	Cajititlán, Temacapulín
Ene-12	Tlacuitapan, Valle de Guadalupe, Zacoalco de Torres, Zapotitlán de Vadillo
Ene-14	Ahuijillo
Ene-20	Gómez Farías, Mixtlán, San Sebastián del Oeste, Techaluta de Montenegro, Tuxcueca, Tuxpan
Ene-23	Tamazula de Gordillo
Ene-30	San Cristóbal de la Barranca
Enero: 3er. Dom.	Amacueca, Jocotepec
Enero: último Dom.	Jesús María
Feb-02	Acatic, Arandas, Arenal, Cañadas de Obregón, El Cabezón, Encarnación de Díaz, Gómez Farías, Guachinango, Hostotipaquillo, Ocotlán, Quitupan, San Juan de los Lagos, San Julián, San Martín Hidalgo, Talpa de Allende, Tamazula de Gordillo, Villa Purificación.
Mar-19	Casimiro Castillo, Ciudad Guzmán, El Castillo, San José de la Paz, San José del Carmen, Talpa de Allende, Tamazula de Gordillo, Zapotlanejo
Miércoles de Ceniza	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Autlán de Navarro
Jueves Santo	San Juan Bautista de la Laguna, San Martín Hidalgo
Viernes Santo	Lagos de Moreno
Jueves de Ascensión	Ameca, Teuchitlán, Unión de San Antonio
Abr-23	Bolaños
Abr-25	San Marcos
Abr-30	Tepatitlán de Morelos, Tomatlán
May-01	Ojuelos de Jalisco, San Julián, Teuchitlán
May-03	Casimiro Castillo, Cihuatlán, Ixcátán, Juanacatlán, Sayula, Tecalitlán, Sayula, Tecalitlán, Tequila, Tizapán el Alto, Tonalá
May-04	La Barca
May-08	Jilotlán de los Dolores
May-10	Talpa de Allende
May-11	Cuquío
May-15	Ojuelos de Jalisco, San Andrés, Ixtlán, Trapiche de Abra
May-23	Unión de San Antonio

Jun-13	Tuxcacuesco
Jun-24	Mezquitic
Jun-29	Guadalajara, Tlaquepaque
Jul-01	Unión de Tula
Jul-03	Apulco
Jul-04	Mascota, Veredas
Jul-22	Zapotlán de Vadillo
Jul-25	Cuautla, Ixtlahuacán de los Membrillos, Nextipac, Pihuamo, Tomatlán, Tonalá
Jul-26	Acatlán de Juárez, Navidad
Jul-30	Zapotitlán de Vadillo
Ago-06	Lagos de Moreno, Zacoalco de Torres,
Ago-12	Juanacatlán
Ago-15	El Valle, Jalostotitlán, San Martín Hidalgo
Ago-19	Colotlán
Ago-24	Atemajac de Brizuela
Ago-30	San Martín de Bolaños, Tecolotlán
Sep-06	Atemajac de Brizuela
Sep-08	Cuautitlán de García Barragán, El Atravesado, Santa María de los Ángeles
Sep-10	Colotlán, Vista Hermosa
Sep-15	Mascota
Sep-16	Acatlán de Juárez, Atengo, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tepehuaje de Morelos, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo
Sep-17	Jesús María
Sep-19	Magdalena
Sep-20	Etzatlán, Tepatitlán de Morelos
Sep-24	Jamay
Sep-26	Chapala
Sep-29	Atenguillo, Atotonilco el Alto, Ayutla, Camajapita, Cocula, Degollado, Ejutla, La Manzanilla de la Paz, San Miguel el Alto, Yahualica de González Gallo
Oct-03	Ocotlán
Oct-04	Huejucar, Tala, Tizapán el Alto, Tolimán,
Oct-06	Colotlán, Mexxicacán
Oct-07	Arenal, Autlán de Navarro, Poncitlán, Talpa de Allende, Totatiche, Unión de Tula
Oct-08	Cocula
Oct-09	Tesistán
Oct-12	Guadalajara, Zapopan
Oct-20	El Salto
Oct-21	Ciudad Guzmán
Oct-23	Zapotlán del Rey
Oct-29	Ejutla
Nov-02	Encarnación de Díaz

Nov-03	San Martín Hidalgo
Nov-07	Ayotlán
Nov-11	Teocaltiche
Nov-22	Buena Vista de Cañedo, El Salitre, Ipazoltic, Labor de Medina, Santa Cruz de las Flores, Tepehuaje de Morelos
Nov-29	La Huerta, Tequila
Nov-30	San Andrés Ixtlán
Dic-08	Atotonilco el Alto, Ixtlahuacán del Río, La Purísima, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Marcos, Sayula, Tecualtitlán, Tenamaztlán, Teocuitatlán de Corona, Tequila, Teutlán,
Dic-11	San Martín Hidalgo
Dic-12	Agua Blanca, Atenguillo, Cabo Corrientes, Chimaltitlán, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cruero de Santa María, Cuautla, Cuquio, Degollado, Jilotlán de los Dolores, Juanacatlán, Juchitlán, La Barca, La Huerta, Mascota, Mexxicacán, Puerto Vallarta, San Cristóbal de la Baranca, San Gabriel, San Julián, Santa María del Oro, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, Tolimán, Tomatlán, Tonaya, Tonila, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Venta del Astillero, Villa Guerrero, Zacoalco de Torres, Zapotitlán de Vadillo
Dic-22	Venustiano Carranza
Dic-24	Tepatitlán de Morelos, Tuxpan
Dic-25	Ojuelos de Jalisco, San Jacinto
Dic-29	Buenavista de Cañedo
Dic-31	El Limón

Recursos Naturales y Energía

ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL

Jalisco cuenta con un suministro de energía eléctrica conformado por 62 unidades y estaciones de potencia, que alcanzan aproximadamente una cobertura estatal de mas 5,000 mw de potencia, que provee de energía al 85% de la población.

Para el abastecimiento de energía en el Estado, la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) cuenta principalmente con la presa de almacenamiento Santa Rosa, ubicada en el municipio de Amatitán, la cual se alimenta de la corriente del río Santiago.

Por otra parte, en la entidad se tiene un programa de abastecimiento normal de gas natural, tanto para la zona metropolitana de Guadalajara como para las zonas industriales del Estado. El gasoducto con origen en Venta de Carpio - Salamanca - Guadalajara, es la fuente de suministro de dicho servicio.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Líneas telefónicas por cada cien habitantes: 16.9

Estaciones de radio: 84

Transmisoras de televisión: 22

Estaciones Edusat: 4


VÍAS FÉRREAS

La comunicación de Jalisco con el interior del país se complementa con la siguiente red ferroviaria: Guadalajara-Mexicali (cruza la entidad en dirección noroeste, continuando por la costa del Pacífico hacia los estados del norte), Guadalajara-México, Guadalajara-Manzanillo y tramos que comunican sitios de la entidad y de otras entidades movilizand o grandes volúmenes de carga.


CARRETERAS


Jalisco cuenta con una red carretera que le permite una excelente comunicación terrestre, de ella destacan las siguientes vías: Guadalajara-Mazatlán-Nogales (comunicación con la costa del Pacífico); Cd. Juárez-Lagos de Moreno, Guadalajara-Zacatecas-Nuevo Laredo (ruta corta a la frontera Norte), Guadalajara-La Piedad-México, Guadalajara-México, Guadalajara-Manzanillo, Guadalajara-Ocotlán-La Barca-México, Puerto Vallarta-Tomatlán-Chamela-Barra de Navidad (carretera Costera).

Información Relevante de las Regiones de Jalisco



Distribución de la Inversión por Región





Región 01 Norte

Sede Regional: Colotlán

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

Superficie: 10,305.46 km² (representa el 12.8 del total del Estado).

Población: 76,002 habitantes (representa el 1.20% del total del estado).

Población ocupada 20,104 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 34,723 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000)

Potencialidades Económicas: Agricultura: maíz, frijol, avena forrajera y sorgo forrajero.

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado de Marginalidad	Extensión Territorial KM ²
Bolaños	10,819,837.00	5.79	5.377	-0,74709	Bajo	1,134.75
Colotlán	17,534,586.00	9.38	17.557	-1,48410	Muy bajo	505.15
Chimaltitán	5,702,336.00	3.05	3.926	-1,31463	Muy bajo	970.33
Huejúcar	8,249,678.00	4.41	6.273	-0,54808	Medio	532.00
Huejuquilla el Alto	18,632,150.00	9.97	9.047	-1,10274	Bajo	672.31
Mezquitic	29,439,098.00	15.75	14.614	-1,26411	Bajo	3,151.66
San Martín de Bolaños	6,731,045.00	3.60	3.977	-0,99560	Bajo	991.99
Santa María de los Ángeles	4,327,541.00	2.31	4.204	-0,84386	Bajo	262.34
Totatiche	10,514,365.00	5.62	5.089	-1,28356	Muy bajo	542.98
Villa Guerrero	12,364,362.00	6.61	5.938	0,11921	Alto	1,092.03
Alcance Regional	62,624,255.00	33.50				



Región 02 Altos Norte

Sede Regional: Lagos de Moreno

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo.

Superficie Total: 8,882.23 km² (representa el 11% del total del Estado).

Población: 322,502 habitantes (representa el 5.26% del total de Estado).

Población ocupada: 107,530 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 135,616 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (conteo INEGI 2000)

POTENCIALIDADES ECONÓMICAS


- * **Agricultura:** maíz, frijol, trigo, alfalfa, chile seco, sorgo, cebada, tuna.
- * **Minería:** oro, plata, cantera, mármol, estaño.
- * **Ganadería:** Se considera como la actividad agropecuaria más importante, sus resultados en producción satisfacen la demanda local y participa en los volúmenes de producción que se destinan al mercado nacional.

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Encarnación de Díaz	30,798,021.00	8.89	46.421	-0,06309	Alto	1,220.16
Lagos de Moreno	143,938,885.00	41.56	128.118	-0,79824	Bajo	2,761.21
Ojuelos de Jalisco	24,444,957.00	7.06	27.230	-0,85728	Bajo	1,156.71
San Diego de Alejandría	11,649,834.00	3.36	6.384	-0,47675	Medio	359.95
San Juan de los Lagos	51,252,845.00	14.80	55.305	-1,37092	Muy bajo	832.15
Teocaltiche	26,319,976.00	7.60	37.999	-0,56454	Medio	895.60
Unión de San Antonio	15,223,609.00	4.40	15.664	-0,71136	Bajo	639.36
Villa Hidalgo	5,330,817.00	1.54	15.381	-1,09282	Bajo	496.60
Alcance Regional	37,354,266.00	10.79				

Región 03 Altos Sur

Sede Regional: Tepatitlán de Morelos



DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Municipios que conforman la Región: Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.

Superficie Total: 6,677 km² (representa el 8.3% del total del estado).

Población: 346,262 habitantes (representa el 5.48% del total de estado)

Población ocupada: 121,774 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 149,005 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000).

POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

- * **Agricultura:** maíz, trigo, agave, frijol, pasto, alfalfa, maíz forrajero.
- * **Ganadería extensiva.**
- * **Minería:** manganeso, mármol, grava, piedra de construcción y arena

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Acatic	31,287,113.00	9.06	19.282	0,85968	Alto	362.39
Arandas	45,604,384.00	13.20	76.293	0,33954	Alto	1,178.66
Jalostotitlán	9,993,876.00	2.89	28.110	-1,02926	Bajo	427.06
Jesús María	15,562,788.00	4.51	19.842	-1,10941	Bajo	489.29
Mexxicacán	9,023,586.00	2.61	6.974	-1,62431	Muy bajo	204.99
San Julián	12,390,552.00	3.59	14.760	-0,98358	Bajo	268.44
San Miguel el Alto	16,627,881.00	4.81	27.666	-1,08171	Bajo	507.59
Tepatitlán de Morelos	132,304,684.00	38.30	119.197	-0,66148	Medio	1,447.11
Valle de Guadalupe	5,051,375.00	1.46	5.958	0,78954	Alto	516.12
Cañadas de Obregón	9,950,893.00	2.88	4.407	-0,36085	Medio	453.90
Yahualica de González Gallo	20,034,676.00	5.80	23.773	0,05317	Alto	478.30
Alcance Regional	37,585,988.00	10.88				



Región 04 Ciénega

Sede Regional: Ocotlán

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.

Superficie Total: 4,892 km² (representa el 6.1 % del total del Estado).

Población: 454,008 habitantes (representa el 7.18% del total de Estado).

Población ocupada: 152,940 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 196,760 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (conteo INEGI 2000)


POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

- * **Agricultura:** maíz, trigo, sorgo, garbanzo forrajero.
- * **Ganadería extensiva.**
- * **Pesca:** carpa, tilapia, bagre, charal blanco (Lago de Chapala).

Otros datos importantes						
Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km²
Atotonilco el Alto	33,753,159.00	8.50	51.798	-1,54992	Muy bajo	638.15
Ayotlán	14,949,680.00	3.76	35.432	1,01556	Alto	518.57
Barca, La	38,032,812.00	9.58	59.086	-0,06225	Alto	379.48
Chapala	1,250,000.00	0.31	43.444	-0,68580	Medio	385.58
Degollado	41,952,636.00	10.56	21.044	-0,68300	Medio	305.05
Jamay	17,265,089.00	4.35	21.157	-0,71381	Bajo	174.49
Jocotepec	9,281,917.00	2.34	35.713	-1,26853	Bajo	384.36
Ocotlán	12,473,724.00	3.14	84.200	-1,20287	Bajo	247.70
Poncitlán	19,816,965.00	4.99	40.827	-0,19366	Medio	672.31
Tizapán el Alto	31,846,864.00	8.02	19.766	-2,02949	Muy bajo	273.32
Tototlán	8,516,094.00	2.14	20.034	-0,21120	Medio	292.85
Tuxcueca	14,960,995.00	3.77	6.109	-0,74074	Bajo	298.94
Zapotlán del Rey	12,345,374.00	3.11	15.478	0,02784	Alto	295.29
Alcance Regional	9,552,975.00	2.41				

Región 05 Sureste

Sede Regional: Tamazula de Gordiano



DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Manuel M. Diéguez, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.

Superficie Total: 7,124.97 km² (representa el 8.9% del total del Estado).

Población: 124,151 habitantes (representa el 1.96% del total de Estado).
Población ocupada 30,849 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 57,816 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000).

POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

- * **Cultivos agrícolas:** maíz, caña de azúcar, garbanzo, cebada, sorgo.
- * **Explotación forestal:** pino y encino.
- * **Minería:** barita, talco, cuarzo, fierro, mármol, yeso, oro, caliza.

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Concepción de Buenos Aires	5,383,958.00	3.26	5.726	-0,72160	Bajo	455.13
Jilotlán de Los Dolores	10,161,167.00	6.16	10.280	-1,27068	Bajo	1,511.78
Santa María del Oro	8,764,073.00	5.31	2.769	-0,40394	Medio	403.88
Manzanilla de la Paz, La	3,344,663.00	2.03	3.813	-1,05394	Bajo	129.35
Mazamitla	24,490,676.00	14.85	11.004	-1,14821	Bajo	178.15
Pihuamo	42,728,752.00	25.91	14.115	-0,35915	Medio	1,007.85
Quitupan	11,733,360.00	7.12	11.528	0,63511	Alto	616.19
Tamazula de Gordiano	25,375,486.00	15.39	41.111	-1,00238	Bajo	1,303.13
Tecalitlán	12,250,178.00	7.43	18.047	-1,42479	Muy bajo	1,301.91
Valle de Juárez	7,338,621.00	4.45	5.758	-0,63386	Medio	79.32
Alcance Regional	13,331,758.00	8.08				



Región 06 Sur

Sede Regional: Ciudad Guzmán

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande.

Superficie Total: 5,650.6 km² (representa el 7% del total del estado).

Población: 305,985 habitantes (representa el 4.84% del total de Estado). Población ocupada: 103,292 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 139,395 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000).


POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

- * **Agricultura:** maíz, caña de azúcar, sorgo, alfalfa, frijol, jitomate, garbanzo, chile seco.
- * **Explotación forestal:** principalmente el pino.
- * **Minería:** caliza, yeso, mármol, diatomina, caolín, magnesita.

Otros datos importantes						
Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km²
Amacueca	5,476,599.00	1.75	5.494	-0,90090	Bajo	131.79
Atemajac de Brizuela	9,499,912.00	3.04	5.958	-0,82517	Bajo	191.57
Atoyac	12,482,988.00	4.00	8.697	-1,15176	Bajo	235.50
Zapotlán el Grande	101,579,314.00	32.53	86.743	0,80054	Alto	295.29
Gómez Farías	8,537,971.00	2.73	12.705	-0,83492	Bajo	327.74
Sayula	13,398,612.00	4.29	30.995	-1,02809	Bajo	275.76
Tapalpa	20,907,632.00	6.70	15.480	-0,90863	Bajo	406.32
Techaluta de Montenegro	1,486,817.00	0.48	3.204	-0,40706	Medio	87.86
Teocuitatlán de Corona	5,414,427.00	1.73	11.817	1,89782	Muy alto	409.98
Tolimán	13,196,736.00	4.23	9.277	-0,39563	Medio	460.00
Tonila	5,088,695.00	1.63	7.374	-1,48944	Muy bajo	2,293.89
Tuxpan	12,661,583.00	4.05	33.162	-0,25641	Medio	541.75
San Gabriel	15,879,273.00	5.09	13.736	-0,54503	Medio	449.01
Zacoalco de Torres	17,457,005.00	5.59	25.829	-0,73286	Bajo	488.06
Zapotiltic	16,060,947.00	5.14	28.981	-1,76328	Muy bajo	497.82
Zapotitlán de Vadillo	11,123,698.00	3.56	6.533	0,16775	Alto	480.74
Alcance Regional	42,013,615.00	13.45				

Región 07 Sierra de Amula

Sede Regional: El Grullo



07
SIERRA
DE AMULA

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.

Superficie Total: 4,240.08 km² (representa el 5.29% del total del Estado).

Población: 94,700 habitantes (representa el 1.50 % del total de Estado). Población ocupada 53,649 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 72,266 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000).

POTENCIALIDADES ECONÓMICAS


* **Explotación forestal:** pino, encino, roble.

* **Minería:** barita, caliza, yeso.

* **Agricultura:** caña de azúcar, maíz, sorgo, hortalizas, agave.

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Atengo	18,679,466.00	13.47	5.394	0,03685	Alto	412.42
Chiquilistlán	6,390,356.00	4.61	5.536	-1,26601	Bajo	391.68
Ejutla	2,411,864.00	1.74	2.155	0,07106	Alto	472.21
Grullo, El	18,140,445.00	13.08	22.499	-0,51645	Medio	143.99
Juchitlán	4,237,645.00	3.06	5.831	-1,02906	Bajo	403.88
Limón, El	5,559,368.00	4.01	6.026	-1,16046	Bajo	130.57
Tecolotlán	12,566,978.00	9.06	16.074	-0,76355	Bajo	799.55
Tenamaxtlán	15,359,163.00	11.08	7.179	-0,11413	Medio	337.99
Tonaya	6,608,390.00	4.77	5.928	-1,05237	Bajo	463.67
Tuxcacuesco	9,913,974.00	7.15	4.024	-0,98955	Bajo	257.46
Unión de Tula	17,138,090.00	12.36	14.054	-0,61532	Medio	323.34
Alcance Regional	21,656,977.00	15.62				



Región 08 Costa Sur

Sede Regional: Autlán de Navarro

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán, La Huerta, Villa Purificación.

Superficie Total: 7,004.29 km² (representa el 8.7% del total del Estado).

Población: 155,723 habitantes (representa el 2.46% del total de Estado). Población ocupada: 53,649 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 72,266 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (conteo INEGI 2000)

POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

- * **Agricultura:** maíz, caña de azúcar, mango, melón, sorgo, sandía, copra, plátano.
- * **Pesca:** charal, ostión, langostino y camarón.
- * **Minería:** granito, yeso, cobre, plata, piedra caliza, mármol.
- * **Explotación forestal:** pino, oyamel, encino, especies tropicales.

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Autlán de Navarro	76,630,001.00	30.21	50.846	0,02928	Alto	927.32
Casimiro Castillo	26,055,182.00	10.27	21.577	-0,26221	Medio	455.13
Cihuatlán	53,350,855.00	21.03	32.019	-1,29253	Muy bajo	713.70
Cuautitlán de García Barragán	22,231,997.00	8.76	16.097	-1,24310	Bajo	1,178.67
Huerta, La	20,588,560.00	8.12	22.827	-0,42066	Medio	1,749.71
Villa Purificación	19,492,813.00	7.68	12.357	-0,92777	Bajo	1,937.61
Alcance Regional	35,323,968.00	13.92				



Región 09 Costa Norte

Sede Regional: Puerto Vallarta

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Tomatlán.

Superficie Total: 5,959.23 km² (representa el 7.4% del total del Estado).

Población: 228,190 habitantes (representa el 3.61% del total de Estado).

Población ocupada 90,965 (según censo INEGI de 2000)


Vivienda: 107,945 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000)

POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

- * **Agricultura:** maíz, frijol, sorgo, mango, plátano, piña, sandía, arroz, tabaco, ajonjolí.
- * **Pesca:** camarón, cazón, huachinango, langosta, lisa, ostión, pargo, robalo, sierra, pulpo.
- * **Minería:** granito y sal (Tomatlán).
- * **Explotación forestal:** maderas preciosas como la caoba y cedro (Tomatlán) y goma de chicle y almendras de coquito de aceite (Cabo Corrientes).

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Cabo Corrientes	20,914,859.00	4.11	9.133	-0,17841	Medio	2,001.06
Puerto Vallarta	315,763,726.00	61.98	184.728	-0,57696	Medio	1,300.69
Tomatlán	67,440,545.00	13.24	34.329	-0,95306	Bajo	2,657.50
Alcance Regional	105,303,108.00	20.67				



Región 10 Occidental

Sede Regional: Mascota

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Superficie Total: 8,004.33 km² (representa el 9.9% del total del Estado).

Población: 62,884 habitantes (representa el 0.99% del total de Estado).

Población ocupada 19,288(según censo INEGI de 2000)

Vivienda: 28,904 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (conteo INEGI 2000).


POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

* **Agricultura:** maíz, garbanzo forrajero, trigo, maíz forrajero, café, sorgo.

Otros datos importantes						
Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km²
Atenguillo	5,857,527.00	6.07	4.318	-0,74378	Bajo	662.55
Ayutla	14,365,127.00	14.90	13.135	-0,73444	Bajo	884.62
Cuautla	6,569,859.00	6.81	2.477	-0,68165	Medio	255.02
Guachinango	12,638,788.00	13.11	4.769	-0,47610	Medio	483.19
Mascota	16,306,753.00	16.91	13.873	-1,31979	Muy bajo	1,575.22
Mixtlán	8,819,081.00	9.15	3.938	-1,01587	Bajo	418.52
San Sebastián del Oeste	11,609,056.00	12.04	6.577	-0,92922	Bajo	1,195.76
Talpa de Allende	17,790,403.00	18.45	13.797	-0,86667	Bajo	2,258.51
Alcance Regional	2,476,100.00	2.57				

Región 11 Valles

Sede Regional: Ameca



DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Antonio Escobedo, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.

Superficie Total: 5,891 km² (representa el 7.4% del total del Estado).

Población: 311,341 habitantes (representa el 4.92% del total de Estado).

Población ocupada: 100,002 (según censo INEGI de 2000).


Vivienda: 146,569 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000).

POTECIALIDADES ECONÓMICAS

- * **Cultivos agrícolas:** maíz, garbanzo, caña de azúcar, agave, trigo y sorgo.
- * **Pesca:** sólo para abasto regional.
- * **Minería:** oro, plata, caolín, cuarzo, feldespato, barita, zinc, cobre, plomo, ópalo, fluorita.
- * **Explotación forestal:** pino, encino, roble y productos combustibles.

Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Ahualulco de Mercado	19,198,028.00	7.28	20.118	-1,19896	Bajo	134.22
Amatitán	6,729,434.00	2.55	12.509	-1,55711	Muy bajo	207.44
Ameca	34,605,647.00	13.12	56.681	0,15402	Alto	685.73
San Juanito de Escobedo	3,422,937.00	1.30	8.610	-0,19126	Medio	104.94
Arenal, El	9,123,936.00	3.46	14.523	-1,42361	Muy bajo	181.81
Cocula	12,699,538.00	4.81	26.460	-0,68579	Medio	431.94
Etzatlán	12,111,134.00	4.59	17.342	-0,83578	Bajo	306.27
Hostotipaquillo	7,381,711.00	2.80	8.659	-0,40213	Medio	697.94
Magdalena	5,967,200.00	2.26	18.177	-0,78496	Bajo	445.36
San Marcos	22,780,618.00	8.64	3.497	0,13605	Alto	292.85
San Martín Hidalgo	66,115,451.00	25.07	27.286	-0,83024	Bajo	324.57
Tala	9,529,046.00	3.61	53.616	-1,13015	Bajo	389.24
Tequila	31,757,761.00	12.04	35.502	-0,38911	Medio	1,364.14
Teuchitlán	5,366,978.00	2.03	8.361	-1,14393	Bajo	
Alcance Regional	16,961,775.00	6.43				



Región 12 Centro

Sede Regional: Guadalajara

DATOS GENERALES

Municipios que conforman la Región: Acatlán de Juárez, Cuquío, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Villa Corona, Zapopan y Zapotlanejo.

Superficie Total: 5,505.35 km² (representa el 7% del total del estado).

Población: 3,830,174 habitantes (representa el 60.58% del total de estado).

Población ocupada: 1,524,056 (según censo INEGI de 2000).

Vivienda: 1,681,084 viviendas particulares habitadas que cuentan con algún servicio básico (censo INEGI 2000).

POTENCIALIDADES ECONÓMICAS

* **Agricultura:** maíz, sorgo, caña de azúcar, trigo y garbanzo forrajero.

* **Minería:** arena, grava, mármol y caolín.

* **Artesanal:** vidrio soplado, cerámica, barro, papel maché, cobre, plata y piel.


Otros datos importantes

Municipio	Inversión en la Región	%	Población	Índice de Marginalidad	Grado Marginalidad	Extensión Territorial Km ²
Acatlán de Juárez	21,472,110.00	0.62	20.236	-0,82516	Bajo	166.68
Cuquío	30,373,836.00	0.88	17.554	-0,85975	Bajo	880.96
Guadalajara	527,706,209.00	15.30	1.646.319	-0,41008	Medio	187.91
Ixtlahuacán de los Membrillos	6,706,988.00	0.19	21.605	-1,07899	Bajo	184.25
Ixtlahuacán del Río	23,158,146.00	0.67	19.503	0,13708	Alto	564.94
Juanacatlán	5,449,108.00	0.16	11.792	-1,02640	Bajo	89.08
Salto, El	121,793,977.00	3.53	83.453	-0,45749	Medio	41.50
San Cristóbal de La Barranca	11,090,186.00	0.32	4.348	-0,80751	Bajo	636.93
Tlajomulco de Zúñiga	338,553,920.00	9.81	123.619	-0,91822	Bajo	636.93
Tlaquepaque	526,121,629.00	15.25	474.178	-1,94866	Muy bajo	270.88
Tonalá	235,670,316.00	6.83	337.149	-1,20611	Bajo	119.58
Villa Corona	21,473,489.00	0.62	15.936	0,21164	Alto	179.37
Zapopan	1,208,449,251.00	35.03	1.001.021	-0,38132	Medio	893.15
Zapotlanejo	35,755,756.00	1.04	53.461	-0,85326	Bajo	643.02
Alcance Regional	335,991,831.00	9.74				

J a l i s c o

Resumen Financiero del Gasto Gubernamental

Distribución del Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de 2001 (cifras en pesos)



Distribución del Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de 2001


Dependencias que promueven la economía y el desarrollo gubernamental

Despacho del Gobernador	5,645,094	0.30%	0.02%
Secretaría General de Gobierno	202,031,589	10.82%	0.72%
Secretaría de Finanzas	817,435,011	43.79%	2.92%
Secretaría de Desarrollo Urbano	190,405,780	10.20%	0.68%
Secretaría de Desarrollo Rural	85,334,695	4.57%	0.31%
Secretaría de Promoción Económica	83,143,303	4.45%	0.30%
Secretaría de Turismo	32,881,763	1.76%	0.12%
Secretaría de Cultura	111,446,930	5.97%	0.40%
Coplade	25,916,340	1.39%	0.09%
Procuraduría de Desarrollo Urbano	13,667,000	0.73%	0.05%
Secretaría del Medio Ambiente	35,088,039	1.88%	0.13%
Total	1,602,995,544	85.86%	5.73%

Dependencias de la administración gubernamental

Secretaría de Administración	126,952,725	6.80%	0.45%
Contraloría del Estado	38,295,223	2.05%	0.14%
Dependencias Auxiliares	89,552,567	4.80%	0.32%
Tribunal de Arbitraje y Escalafón	9,095,484	0.49%	0.03%
Total	263,895,998	14.14%	0.94%

Inversión Pública



Ingresos al 31 de diciembre de 2001

Conceptos de ingresos	2001
Impuestos	1,114'770,187
Derechos	582'098,973
Productos	306'875,575
Aprovechamientos (*)	594'707,122
Crédito de Banobras (Fortem)	440'000,000
Total de captación directa estatal	3,038'451,857
Participaciones federales	11,599'278,255
Aportaciones federales	11,091'386,316
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	900'560,000
Universidad de Guadalajara (UdeG)	1,377'123,506
Otros Ingresos	0
Total de ingresos federales	24,968'348,077
Total de ingresos estatales y federales	28,006'799,934
Saldo inicial en caja	177'931,455
Gran total	28,184'731,389

(*) Incluye ingresos por concepto de regularización de vehículos 201,262,033.00

Recursos Ejercidos al 31 de Diciembre de 2001 por unidad presupuestal y objeto del gasto

UP Dependencia	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias	Bienes muebles e inmuebles	Inversión Pública	Erogaciones extraordinarias	Deuda Pública	Total
01 PODER LEGISLATIVO				1 669 889 000.00					1 669 889 000.00
02 DESPACHO DEL GOBERNADOR	3 375 089.29	253 902.77	1 276 973.96		721 153.14		17 974.77		5 645 093.93
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	138 030 773.03	9 617 116.15	24 895 079.08	23 520 997.98	5 891 893.74		75 728.97		202 031 588.95
04 SECRETARÍA DE FINANZAS	199 658 087.94	117 117 386.61	69 552 586.84	393 973 171.11	11 027 871.54		26 105 908.49		817 435 010.53
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	68 624 799.18	5 706 367.48	26 487 869.70	197 983 550.00	534 200.56	450 759 586.47	68 303.51		750 164 676.90
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	47 528 133.13	17 712 101.49	12 795 105.00	145 842 300.00	25 071 629.81	114 560 954.74	70 000.00		363 580 224.17
07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	20 219 389.91	1 277 434.46	8 024 935.79	107 975 513.15	1 814 504.80		31 523.00		139 343 301.11
08 SECRETARÍA DE TURISMO	16 222 393.29	1 467 726.83	8 528 744.37	16 380 477.00	524 446.74		10 451.69		43 134 239.92
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	9 600 453 800.96	52 439 877.15	132 549 544.59	3 912 125 513.42	16 232 493.51	0.00	66 894.71		13 713 888 124.34
10 SECRETARÍA DE CULTURA	63 471 786.81	1 723 787.27	18 606 866.41	37 607 735.10	1 245 084.69	0.00	60 009.24		122 715 271.52
11 SECRETARÍA DE SALUD	926 098.33			2 975 814 677.20					2 976 740 775.53
12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	219 077 638.87	21 633 069.59	22 964 309.16	13 158 150.38	9 397 664.07		36 774.13		286 267 606.20
13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	98 391 305.03	2 630 853.72	18 265 516.08		7 627 186.81		37 863.88		126 952 724.52
14 CONTRALORIA DEL ESTADO	35 153 869.12	962 663.26	1 794 040.36		383 478.69		1 171.87		38 295 223.30
15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	313 495 944.61	29 425 079.32	32 879 425.62	41 440 000.00	2 062 721.27		55 337.68		419 358 508.50
16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	21 533 067.92	1 080 483.04	2 589 678.54	14 061 574.00	631 512.55	0.00	81 598.33		39 977 914.38
17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES	34 234 012.23	3 502 712.46	50 913 525.98		805 867.69		96 448.62		89 552 566.98
18 PARTICIPACIONES				3 603 718 713.34					3 603 718 713.34
19 DEUDA PÚBLICA								593 426 213.02	593 426 213.02
20 PODER JUDICIAL				370 272 000.00					370 272 000.00
21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	7 683 061.56	248 161.21	347 112.94		810 312.81		8 835.08		9 905 483.60
22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				35 414 000.00					35 414 000.00
23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	492 615 902.38	103 616 708.90	45 281 776.98	368 278 151.80	2 446 350.69		419 542.20		1 012 658 432.95
24 APORTACIONES A MUNICIPIOS				1 940 604 676.00					1 940 604 676.00
25 CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO				36 282 000.00					36 282 000.00
26 PROCURADURÍA SOCIAL				0.00					0.00
27 PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO				13 667 000.00					13 667 000.00
28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	26 920 249.40	1 586 156.05	3 702 520.82		2 831 893.21	16 714 341.69	47 219.30		51 802 380.47
TOTAL	11 407 615 402.99	372 001 586.76	481 465 613.22	14 418 009 200.48	90 060 265.32	582 034 882.90	27 291 585.47	593 426 213.02	27 971 892 750.16

Recursos Ejercidos al 31 de Diciembre de 2001 (por unidad presupuestal y capítulo)

UP	Dependencia	Total	Distribución %
01	PODER LEGISLATIVO	169,889,000.00	0.61%
02	DESPACHO DEL GOBERNADOR	5,645,093.93	0.02%
03	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	202,031,588.95	0.72%
04	SECRETARÍA DE FINANZAS	817,435,010.53	2.92%
05	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	750,164,676.90	2.68%
06	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	363,580,224.17	1.30%
07	SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	139,343,301.11	0.50%
08	SECRETARÍA DE TURISMO	43,134,239.92	0.15%
09	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	13,713,868,124.34	49.03%
10	SECRETARÍA DE CULTURA	122,715,271.52	0.44%
11	SECRETARÍA DE SALUD	2,976,740,775.53	10.64%
12	SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	286,267,606.20	1.02%
13	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	126,952,724.52	0.45%
14	CONTRALORÍA DEL ESTADO	38,295,223.30	0.14%
15	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	419,358,508.50	1.50%
16	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	39,977,914.38	0.14%
17	UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES	89,552,566.98	0.32%
18	PARTICIPACIONES	3,603,718,713.34	12.88%
19	DEUDA PÚBLICA	593,426,213.02	2.12%
20	PODER JUDICIAL	370,272,000.00	1.32%
21	TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	9,095,483.60	0.03%
22	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	35,414,000.00	0.13%
23	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	1,012,658,432.95	3.62%
24	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,940,604,676.00	6.94%
25	CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO	36,282,000.00	0.13%
26	PROCURADURÍA SOCIAL	0.00	0.00%
27	PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO	13,667,000.00	0.05%
28	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	51,802,380.47	0.19%
TOTAL		27,971,892,750.16	100.00%




Jalisco

Dependencias Estatales

Distribución de los recursos por objeto del gasto

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,407,613,402.99	40.782 %
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,001,586.76	1.330 %
3000	SERVICIOS GENERALES	481,455,613.22	1.721 %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,418,009,200.48	51.545 %
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	90,060,265.32	0.322 %
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	582,034,882.90	2.081 %
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	27,291,585.47	0.098 %
9000	DEUDA PÚBLICA	593,426,213.02	2.122 %
Total		27,971,892,750.16	

Poder Legislativo

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




4000
100%

Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	169,889,000.00	100%
Total		169,889,000.00	

Despacho del Gobernador

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




9

Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,375,089.29	59.7880%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	253,902.77	4.4978%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,276,973.96	22.6210%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	721,153.14	12.7749%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	17,974.77	0.3184%
Total		5,645,093.93	

Secretaría General de Gobierno

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,030,773.03	68.3214%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,617,116.15	4.7602%
3000	SERVICIOS GENERALES	24,895,079.08	12.3224%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,520,997.98	11.6422%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,891,893.74	2.9163%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	75,728.97	0.0375%
Total		202,031,588.95	

Secretaría de Finanzas

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	199,658,087.94	24.4249%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,117,385.61	14.3274%
3000	SERVICIOS GENERALES	69,552,585.84	8.5086%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	393,973,171.11	48.1963%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,027,871.54	1.3491%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	26,105,908.49	3.1936%
Total		817,435,010.53	

Secretaría de Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,624,799.18	9.1480%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,706,367.48	0.7607%
3000	SERVICIOS GENERALES	26,487,869.70	3.5309%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	197,983,550.00	26.3920%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	534,200.56	0.0712%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	450,759,586.47	60.0881%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	68,303.51	0.0091%
Total		750,164,676.90	

Secretaría de Desarrollo Rural

ESTRUCTURA DEL GASTO


Distribución del presupuesto según objeto del gasto.



Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,528,133.13	13.0723%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,712,101.49	4.8716%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,795,105.00	3.5192%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	145,842,300.00	40.1128%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,071,629.81	6.8958%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	114,560,954.74	31.5091%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	70,000.00	0.0193%
Total		363,580,224.17	

Secretaría de Desarrollo Rural


APLICACIÓN DEL RAMO 33



Secretaría de Promoción Económica

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,219,389.91	14.5105%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,277,434.46	0.9168%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,024,935.79	5.7591%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	107,975,513.15	77.4888%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,814,504.80	1.3022%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	31,523.00	0.0226%
Total		139,343,301.11	

Secretaría de Turismo

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,222,393.29	37.6091%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,467,726.83	3.4027%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,528,744.37	19.7726%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,380,477.00	37.9756%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	524,446.74	1.2158%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	10,451.69	0.0242%
Total		43,134,239.92	

Secretaría de Educación

ESTRUCTURA DEL GASTO


Distribución del presupuesto según objeto del gasto.



Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,600,453,800.96	70.0054%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,439,877.15	0.3824%
3000	SERVICIOS GENERALES	132,549,544.59	0.9665%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,912,125,513.42	28.5268%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,232,493.51	0.1184%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	-	0.0000%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	66,894.71	0.0005%
Total		13,713,868,124.34	

Secretaría de Educación


APLICACIÓN DEL RAMO 33



Secretaría de Cultura

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	63,471,786.81	51.7228%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,723,787.27	1.4047%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,606,868.41	15.1626%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	37,607,735.10	30.6463%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,245,084.69	1.0146%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	-	0.0000%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	60,009.24	0.0489%
Total		122,715,271.52	

Secretaría de Salud

ESTRUCTURA DEL GASTO


Distribución del presupuesto según objeto del gasto.



Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	926,098.33	0.0311%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,975,814,677.20	99.9689%
Total		2,976,740,775.53	

Secretaría de Salud


APLICACIÓN DEL RAMO 33



Secretaría de Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	219,077,638.87	76.5290%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,633,069.59	7.5569%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,964,309.16	8.0220%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,158,150.38	4.5965%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,397,664.07	3.2828%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	36,774.13	0.0128%
Total		286,267,606.20	

Secretaría de Administración

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	98,391,305.03	77.5023%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,630,853.72	2.0723%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,265,516.08	14.3877%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,627,185.81	6.0079%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	37,863.88	0.0298%
Total		126,952,724.52	

Contraloría del Estado

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,153,869.12	91.7970%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	962,663.26	2.5138%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,794,040.36	4.6848%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	383,478.69	1.0014%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	1,171.87	0.0031%
Total		38,295,223.30	

Procuraduría General de Justicia

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	313,495,944.61	74.7561 %
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,425,079.32	7.0167 %
3000	SERVICIOS GENERALES	32,879,425.62	7.8404 %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,440,000.00	9.8818 %
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,062,721.27	0.4919 %
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	55,337.68	0.0132 %
Total		419,358,508.50	

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,533,067.92	53.8624%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080,483.04	2.7027%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,589,678.54	6.4778%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,061,574.00	35.1734%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	631,512.55	1.5797%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	-	0.0000%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	81,598.33	0.2041%
Total		39,977,914.38	

Unidad de Dependencias Auxiliares

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,234,012.23	38.2278%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,502,712.46	3.9113%
3000	SERVICIOS GENERALES	50,913,525.98	56.8532%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	805,867.69	0.8999%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	96,448.62	0.1077%
Total		89,552,566.98	

Participaciones

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,603,718,713.34	100%
Total		3,603,718,713.34	

Deuda Pública

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
9000	DEUDA PÚBLICA	593,426,213.02	100%
Total		593,426,213.02	

Poder Judicial

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	370,272,000.00	100%
Total		370,272,000.00	

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,681,061.56	84.4492 %
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,161.21	2.7284 %
3000	SERVICIOS GENERALES	347,112.94	3.8163 %
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	810,312.81	8.9090 %
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	8,835.08	0.0971 %
Total		9,095,483.60	

Comisión Estatal de Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,414,000.00	100%
Total		35,414,000.00	

Secretaría de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	492,615,902.38	48.6458%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,616,708.90	10.2321%
3000	SERVICIOS GENERALES	45,281,776.98	4.4716%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	368,278,151.80	36.3675%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,446,350.69	0.2416%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	419,542.20	0.0414%
Total		1,012,658,432.95	

Aportaciones a Municipios

ESTRUCTURA DEL GASTO


Distribución del presupuesto según objeto del gasto.



Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,940,604,676.00	100%
Total		1,940,604,676.00	

Aportaciones a Municipios

APLICACIÓN DEL RAMO 33



Transferencias de Recursos a Municipios por Regiones


Región	Transferencia en pesos		Incremento con relación al 2000	Ingreso promedio por habitante (en pesos)		Población (Censo 2000)
	2000	2001		2000	2001	
Norte	106,803,135	122,001,938	14.2%	1,405	1,605	76,002
Altos Norte	263,138,146	302,156,002	14.8%	791	909	332,502
Altos Sur	264,639,538	304,419,418	15.0%	764	879	346,262
Ciénega	307,971,519	349,709,791	13.6%	678	770	454,088
Sur-Este	127,481,763	143,620,935	12.7%	1,027	1,157	124,151
Sur	252,194,357	282,113,222	11.9%	824	922	305,985
Sierra de Amula	96,079,760	106,673,305	11.0%	1,015	1,126	94,700
Costa Sur	136,220,949	154,900,523	13.7%	875	995	155,723
Costa Norte	228,251,235	261,605,162	14.6%	1,000	1,146	228,190
Sierra Occidental	78,886,191	88,398,466	12.1%	1,254	1,406	62,884
Valles	226,329,615	254,769,328	12.6%	727	818	311,341
Centro	2,713,389,833	3,075,725,090	13.4%	708	803	3,830,174
TOTAL	4,801,386,041	5,446,093,180	13.4%	759	861	6,322,002

Nota: Se consideran participaciones estatales, federales, derechos y fondos de infraestructura, fortalecimiento y compensatorio. Este último se otorga a los que no alcanzaron en el proyecto un incremento de 8.5% respecto al ejercicio de 2000. Estos recursos son independientes de sus ingresos propios.

Consejo Electoral del Estado

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,282,000.00	100%
Total		36,282,000.00	

Procuraduría de Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.




Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,667,000.00	100%
Total		13,667,000.00	

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

ESTRUCTURA DEL GASTO

Distribución del presupuesto según objeto del gasto.



Capítulos	Descripción	Ejercido Al 31 de Diciembre de 2001	Distribución %
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,920,249.40	51.9672%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,586,156.05	3.0619%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,702,520.82	7.1474%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,831,893.21	5.4667%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	16,714,341.69	32.2656%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	47,219.30	0.0912%
Total		51,802,380.47	



J a i s c o

**Ámbito
Estatal**

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Difusión de diversas campañas informativas de gobierno	Comunicación Social	Definición y Conducción de la Planeación	Comunicación	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0/90	Evento	N/D
Elaboración de un manual de identidad, que incluye la nueva imagen institucional del Gobierno.	Comunicación Social	Definición y Conducción de la Planeación	Comunicación	341,776.55	0.00	341,776.55	0.00	0.00	0.00	341,776.55	100/100	23 Carpetas	N/D
Producción y difusión de 33 informales	Comunicación Social	Definición y Conducción de la Planeación	Comunicación	328,267.50	0.00	328,267.50	0.00	0.00	0.00	328,267.50	64/64	33 Spots	N/D
Producción y distribución del periódico Jalisco	Comunicación Social	Definición y Conducción de la Planeación	Comunicación	1,494,010.98	0.00	1,494,010.98	0.00	0.00	0.00	1,305,918.39	86/87	1,400,000 Ejemplares	N/D
Total Com. Social				22,164,055.03	0.00	22,164,055.03	0.00	0.00	0.00	19,975,962.44			
Pago de ahorradores afectados por cajas populares	SGG	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Cajas Populares	1,032,567.00	0.00	1,032,567.00	0.00	0.00	0.00	744,854.53	0/98	70,000	N/D
Regularización de registros en la comunidad huichola	SGG	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Regularización	1,288,280.00	0.00	1,288,280.00	0.00	0.00	0.00	1,288,280.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Iniciativa de decreto para crear la Secretaría de Desarrollo Humano	SGG	Asuntos Jurídicos	Decreto	1,603,430.15	0.00	1,603,430.15	0.00	0.00	0.00	1,603,430.15	100/20.32	1	N/D
Iniciativa de decreto que crea el Instituto Jalisciense de la Juventud	SGG	Asuntos Jurídicos	Decreto	1,203,430.15	0.00	1,203,430.15	0.00	0.00	0.00	1,203,430.15	50/15.25	1	N/D
Iniciativa de decreto que crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	SGG	Asuntos Jurídicos	Decreto	1,426,836.81	0.00	1,426,836.81	0.00	0.00	0.00	1,426,836.81	100/18	1	N/D
Asignación de claves CURP a la sociedad	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	Claves CURP	2,510,257.20	0.00	2,510,257.20	0.00	0.00	0.00	2,510,257.24	0/21.37		N/D
Auditorías ISO-9002 e ISO 9001	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	ISO 9002	2,315,433.00	0.00	2,315,433.00	0.00	0.00	0.00	2,315,433.00	0/19.71	0	N/D
Capacitación a oficiales del Registro Civil	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	Capacitación	610,420.00	0.00	610,420.00	0.00	0.00	0.00	610,420.00	0/5.19	0	N/D
Concertación política para atención a la problemática del Estado	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	8,410,784.14	0.00	8,410,784.14	0.00	0.00	0.00	8,410,784.14	0/85.22	0	N/D
Límites territoriales	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	Asesoría	2,086,436.94	0.00	2,086,436.94	0.00	0.00	0.00	2,086,436.94	0/75.87	0	N/D
Programa de acción comunitaria estatal (PACE)	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	Asesoría	1,938,956.66	0.00	1,938,956.66	0.00	0.00	0.00	1,938,956.66	100/78.71	1	N/D
Programa lunes municipal	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	Asesoría	1,896,571.26	0.00	1,896,571.26	0.00	0.00	0.00	1,896,571.26	100/80	1	N/D
Sistema de información política y regional	SGG	Definición y Conducción de la Planeación	Sistematización	3,694,351.80	0.00	3,694,351.80	0.00	0.00	0.00	3,694,351.80	0/85.7	1	N/D
Desarrollo y modernización del periódico oficial	SGG	Desarrollo Institucional	Difusión	5,414,131.49	0.00	5,414,131.49	0.00	0.00	0.00	5,114,131.48	0/88.3	0	N/D
Modernización tecnológica	SGG	Desarrollo Institucional	Apoyo	4,743,829.01	0.00	4,743,829.01	0.00	0.00	0.00	4,743,829.01	0/90.3	0	N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Modernización de oficinas del Registro Público de la Propiedad	SGG	Edificios Administrativos	Modernización	12,241,175.59	0.00	12,241,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241,175.00	0/35.8	0
Regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad	SGG	Regionalización	Apoyo	6,904,957.55	0.00	6,904,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904,957.55	22/99	40
Trabajos de consejos regionales enlace con el Sistema Nacional de Seguridad	SGG	Seguridad pública	Asesoría	2,641,260.53	0.00	2,641,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,260.53	100/81.16	13
Total SGG				61,963,109.28	0.00	61,963,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	61,375,396.25		
Administración central de la SEFIN	SEFIN	Definición y Conducción de la Planeación	Administración	46,559,217.13	0.00	46,559,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516,859.08	100/84	6,448 Acciones
Capacitación y desarrollo del servidor público	SEFIN	Desarrollo Institucional	Capacitación	1,678,100.00	0.00	1,678,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,675.09	100/60	39 Cursos
Consolidación del presupuesto por programas en vías de una correcta distribución de los recursos en base al PED	SEFIN	Desarrollo Institucional	Consolidación del presupuesto por programas	4,320,247.00	0.00	4,320,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,386.00	70/10	N/D
Cuenta pública estatal para proporcionar información para la toma de decisiones	SEFIN	Desarrollo Institucional	Cuenta Pública Estatal	6,065,988.00	0.00	6,065,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065,988.00	100/100	100% cumplida
Programa de inscripción de vehículos de procedencia extranjera	SEFIN	Desarrollo Institucional	Difusión	28,246,000.00	0.00	28,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52/0	N/D
Simplificación administrativa en los trámites en sus operaciones con la Secretaría	SEFIN	Desarrollo Institucional	Simplificación administrativa	17,129,600.00	0.00	17,129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686,470.00	0/55.9	N/D
Campaña integral de comunicación, promover una auténtica cultura hacendaria mediante la comunicación	SEFIN	Desarrollo Institucional	Difusión	1,981,475.10	0.00	1,981,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,473.70	75/75	1 Centro
Conducción de la Hacienda Pública Estatal, dirigir los recursos estatales a través de sistemas de control	SEFIN	Desarrollo Institucional	Difusión	3,057,371.00	0.00	3,057,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,371.00	89/100	1 Sistema
Planeación y desarrollo presupuestal, modernizar la aplicación del gasto	SEFIN	Desarrollo Institucional	Planeación y administración en salud	5,467,687.00	0.00	5,467,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,608.00	73/28	1 Proyecto
Programa estatal de apoyo a ahorradores afectados por cooperativas y cajas populares	SEFIN	Desarrollo Institucional	Verificación y supervisión de los procesos de la Hacienda	1,034,042,483.20	653,355,276.30	373,287,206.90	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	1,034,042,483.20	100/100	1 Proyecto
Procuración de Justicia Fiscal, revisar que todos los jurídicos en los que se vea afectada, se ajusten a las normas legales	SEFIN	Desarrollo Institucional	Equipamiento	4,618,927.00	0.00	4,618,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618,927.00	90/77	N/D
Modernización del Catastro	SEFIN	Edificios Administrativos	Equipamiento	6,734,161.21	6,734,161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136,781.47	100/92	N/D
Total SEFIN				1,159,901,256.64	660,089,437.51	492,411,819.13	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	1,120,901,022.54		
Camino Arandas - Martínez Valadez Trampo Cruz de Caminos los Potrillos	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Construcción	1,151,508.00	0.00	1,151,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Anticipo en Trámite	10/0	2.8 Kilómetros
Ejecución de estudios diversos	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Proyecto	2,953,949.00	0.00	2,953,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,949.00	44/100	26 Proyectos
Ejecución de proyectos Mascota Puerto Vallarta, Autlán de Navarro - Purificación - Chamela	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Proyecto	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,387.00	87/87	1 Proyecto
Elaboración de estudios tramo Chapala - Jocotepec, La Barca - Atotonilco y Alamo Periférico	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Estudio	161,262.00	0.00	161,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,262.00	100/100	1 Proyecto

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Ejecución de proyecto camino El Fuste-Agua Zarca	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Proyecto	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	25/25	1 Proyecto	N/D
Camino Mascota - Puerto Vallarta 3+000 al 14+000	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Construcción	12,914,528.00	0.00	12,914,528.00	0.00	0.00	0.00	Anticipo en Trámite	10/0	11 Kilómetros	13,789
Camino: San Clemente-Ayutla-La Campana	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	13,796,096.00	0.00	13,796,096.00	0.00	0.00	0.00	6,538,701.59	47/47	61.20 Kilómetros	N/D
Apoyo con cemento y porterías a 77 canchas	SEDEUR	Infraestructura Deportiva	Equipamiento	2,288,000.00	0.00	2,288,000.00	0.00	0.00	0.00	1,604,600.00	75/70	1 Obra	N/D
Elaboración del programa estatal de vivienda 2001-2006	SEDEUR-IPROVIPE	Vivienda	Estudio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0/100	1 Proyecto	N/D
Total SEDEUR				38,584,343.00	0.00	38,584,343.00	0.00	0.00	0.00	15,736,649.59			
Bolea de ganado	SEDER	Abasto y Comercialización	Proyectos	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	550,000.00	50,000.00	1,200,000.00	100/100	1 Obra	N/D
Establecimiento de sistema de riego	SEDER	Apoyo a la Producción Primaria	Equipamiento	69,418,251.71	24,296,388.10	10,412,737.76	0.00	34,709,125.86	0.00	69,418,251.71	80/70	6,821 Hectáreas	N/D
Establecimiento de sistema de riego	SEDER	Apoyo a la Producción Primaria	Equipamiento	4,586,534.81	2,293,267.41	687,980.22	0.00	1,605,287.18	0.00	458,653,481.00	100 / 100	1,300 Hectáreas	N/D
Apoyo a la comercialización de maíz	SEDER	Apoyo al Desarrollo Rural	Apoyo	121,630,432.00	97,630,432.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	121,076,241.00	99/100	732,000 Toneladas	N/D
Infraestructura para el desarrollo rural	SEDER	Apoyo al Desarrollo Rural	Construcción	63,652,312.32	4,702,179.82	28,685,299.19	14,251,976.36	11,742,757.58	4,549,255.38	58,164,933.79	90/90	1,896 Obras	N/D
Acciones de difusión	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad Agropecuaria	Sistema de Producción y a la Productividad	107,856.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,856.00	100,000.00	92/100	1 Apoyos a exportaciones	N/D
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Administración	1,082,574.00	0.00	1,082,574.00	0.00	0.00	0.00	1,082,574.00	100/100	1 Obra	N/D
Apoyo a la comercialización	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	128,250.00	98,752.50	29,497.50	0.00	0.00	0.00	128,250.00	100 / 100	Proyectos	N/D
Asesoría técnica y capacitación a las organizaciones	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	100/100	1 Asistencia técnica	N/D
Asistencia técnica a industrias	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Asesoría	722,416.00	0.00	722,416.00	0.00	0.00	0.00	722,416.00	100/100	29 Asistencias técnicas	N/D
Asistencia técnica y capacitación especializada	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Asesoría	513,300.00	395,241.00	118,059.00	0.00	0.00	0.00	513,300.00	100 / 100	Proyectos	N/D
Conteos pecuarios actualización de asociaciones ganaderas	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Sistema De Producción y a la Productividad Agropecuaria	220,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100/100	1 Estudio	N/D
Contratación de consultores especializados	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Contratación	216,000.00	166,320.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	100 / 100	1 Apoyo	N/D
Credencialización digitalizada de identificaciones de ganaderos	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Modernización Del Archivo De Perros y Credencialización	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,509.00	97/100	50,000 Credenciales	N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Cursos de capacitación a técnicos siacap-sicap	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Capacitación	275,518.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	60,518.00	0.00	78/100	3 Cursos	N/D
Cursos de capacitación, giras de intercambio tecnológico y talleres	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	101,789.00	0.00	101,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Asistencia técnica	N/D
Edición y reproducción de material del directorio "Jalisco vanguardia en agro negocios"	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Estudio	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Estudio	N/D
Encuestas agrícolas: estimación de sup. De agave, caña, maíz y sorgo	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Difusión	113,421.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	48,421.00	0.00	57/100	1 Estudio	N/D
Equipo de cómputo para centros de consulta del snia	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Equipamiento	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Equipo y operación del sistema de información geográfica	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Sistema De Información Agropecuaria	2,069,972.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	1,824,972.00	0.00	11/100	1 Equipo	N/D
Establecimiento de la red del archivo general de figuras de tierras	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Modernización Del Archivo De Fierros Y Cadenas Localizaci	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92/100	126,000 Registros	N/D
Fomento lechero	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Fomento Lechero	2,867,964.00	1,046,806.86	387,175.14	0.00	0.00	1,433,982.00	0.00	100/100	59 Obras Varias	N/D
Fomento lechero	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Fomento Lechero	2,987,003.82	1,346,770.43	455,751.98	0.00	0.00	1,184,481.41	0.00	100/100	53 Obras Varias	N/D
Formulación y evaluación de proyectos de inversión	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Asistencia técnica	N/D
Inteligencia de mercados	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	120,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	100/100	2 Apoyos a exportaciones	N/D
Manejo de bosques naturales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Desarrollo Forestal Del Estado De Jalisco	1,617,634.00	0.00	1,617,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	250 Hectáreas	N/D
Mejoramiento genético	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Mejoramiento Genético	1,462,376.26	310,849.00	345,240.00	0.00	0.00	806,287.26	0.00	100/100	51 Obras Varias	N/D
Misiones de negocios, ferias y exposiciones internacionales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proxim (Apoyo A La Exportación)	333,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	69/100	3 Eventos	N/D
Módulos demostrativos de especies para autoabasto microrregional	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Mujeres En Desarrollo Rural	180,000.00	138,600.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 / 100	1 Módulo	N/D
Normalización, verificación y certificación	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proxim (Apoyo A La Exportación)	420,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100/100	1 Apoyo a exportación	N/D
Oficinas administrativas FIPRODEFO	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Programa De Desarrollo Forestal Del Estado De Jalisco	3,922,200.00	0.00	3,922,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	N/D
Organización y capacitación	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proxim (Apoyo A La Exportación)	333,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100/100	9 Capacitaciones	N/D
Panorama global sobre los mercados de la leche en Jalisco	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Estudio	175,950.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Estudio	N/D
Participación de las productoras en giras de intercambio tecnológico	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	108,000.00	83,160.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 / 100	1 Gira	N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Plantación estratégica y desarrollo tecnológico	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proxim (Apoyo A La Exportación)	760,000.00	236,500.00	365,500.00	0.00	0.00	158,000.00	760,000.00	100/100	4 Apoyos a exportaciones	N/D
Plantaciones forestales comerciales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Programa De Desarrollo Forestal Del Estado De	10,038,363.00	0.00	10,038,363.00	0.00	0.00	0.00	10,038,363.00	100/100	1,000 Hectáreas	N/D
Promoción comercial	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proxim (Apoyo A La Exportación)	525,000.00	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	94,000.00	525,000.00	100/100	9 Eventos	N/D
Proyecto estatal de investigación	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Investigación y transferencia de tecnología	1,899,169.20	1,101,518.14	797,651.06	0.00	0.00	0.00	1,899,169.20	100/100	3 Proyectos	N/D
Proyecto para el desarrollo de un sistema de información aplicable a cultivos prioritarios en Jalisco	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Estudio	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	326,600.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Proyectos agropecuarios integrales (Técnicos)	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proyecto	5,825,000.00	2,912,500.00	2,912,500.00	0.00	0.00	0.00	5,825,000.00	100/100	1 Apoyo	N/D
Realización de talleres de las redes microrregionales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Mujeres En Desarrollo Rural	216,000.00	166,320.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	100/100	1 Taller	N/D
Recuperación de tierras de pastoreo	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Conservación	14,480,000.00	1,755,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00	14,480,000.00	100/100	2,632 Obras	N/D
Sanidad animal	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	12,583,884.27	2,326,769.69	1,913,179.62	0.00	0.00	8,343,934.96	12,583,884.27	100/100	Obras	N/D
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proyectos Productivos Del Productor	18,000,000.00	10,500,000.00	4,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	8,905,675.20	49/100	311 Apoyos	N/D
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proyecto	3,098,304.56	1,807,344.56	774,576.00	0.00	516,384.00	0.00	1,858,982.74	60/100	60 Apoyos	N/D
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proyecto	3,266,799.12	1,905,632.82	816,699.78	0.00	544,466.52	0.00	1,960,079.47	60/100	84 Apoyos	N/D
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proyecto	3,200,486.50	1,866,950.60	800,121.54	0.00	533,414.36	0.00	1,920,292.20	60/100	89 Apoyos	N/D
Varios	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Programa Porcicola	8,741,665.52	1,923,637.28	1,392,978.72	0.00	0.00	5,425,049.52	8,741,665.52	100/100	51 Proyectos	N/D
Viveros forestales	SEDER	Fomento a la Producción y a la Productividad	Programa De Desarrollo Forestal Del Estado De	4,482,813.00	0.00	4,482,813.00	0.00	0.00	0.00	4,482,813.00	100/100	2,000,000 Árboles	N/D
Total SEDER				370,994,340.09	160,491,940.20	109,247,386.51	14,251,976.36	53,201,435.50	34,080,757.53	804,028,068.18			
Conferencia internacional sobre la industria electrónica	SEPROE	Administración Gubernamental	Difusión	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0/100		N/D
Difusión de información: elaboración, impresión, encuadernación del boletín SEJAL INFODAMA	SEJAL	Desarrollo Institucional	Difusión	127,650.00	0.00	127,650.00	0.00	0.00	0.00	94,012.00	75/74		N/D
DVD Promoción al multisectorial y multilingual	SEPROE	Fomento a la Inversión	Difusión	861,350.00	0.00	861,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50/0		N/D
Gira promocional en Asia pedicida por el Sr. Gobernador	SEPROE	Fomento a la Inversión	Fomento y Promoción de la Inversión y Producción del	193,383.00	0.00	193,383.00	0.00	0.00	0.00	193,883.00	100/100		N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Gira promocional en Europa presidida por el Sr. Gobernador	SEPROE	Fomento a la Inversión	Fomento y Promoción de la Inversión y Exportación del	203,839.00	0.00	203,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Reservas territoriales para desarrollo de proyectos productivos	SEPROE	Fomento a la Inversión	Reservas territoriales	12,267,670.00	0.00	9,317,670.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Sistema estatal de desregulación económica	SEPROE	Fomento a la Inversión	Sistema estatal de desregulación económica	411,678.00	0.00	411,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/37		N/D
Apoyo a proyectos de MIPYMES, proporcionar apoyos a proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas.	SEPROE	Fomento a la Productividad	Apoyo	203,372,000.00	13,892,000.00	0.00	1,100,000.00	188,380,000.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Apoyo a proyectos productivos en capacitación	SEPROE	Fomento a la Productividad	Capacitación	23,871,418.00	0.00	2,293,597.00	0.00	21,577,821.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Apoyo a proyectos productivos en infraestructura	SEPROE	Fomento a la Productividad	Apoyo	85,055,731.00	0.00	6,987,982.00	0.00	78,067,749.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Apoyo a proyectos sectoriales, fortalecimiento de cadenas productivas, promoción en ferias y eventos.	SEPROE	Fomento a la Productividad	Apoyo	11,638,069.00	0.00	7,787,000.00	0.00	3,851,069.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Apoyo técnico y jurídico, atender las necesidades jurídicas de la Secretaría y de los organismos que están subordinados a ella.	SEPROE	Fomento a la Productividad	Apoyo	148,969.00	0.00	148,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/55		N/D
Compras, venta directa al público de Jalisco, apoyo al artesanado comprando sus productos, apoyar en la difusión y promoción de la producción y el sector productivo de la caña de azúcar.	SEPROE (AJ)	Fomento a la Productividad	Difusión	723,372.00	0.00	723,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Convenio para el fortalecimiento del sector productivo de la caña de azúcar	SEPROE	Fomento a la Productividad	Convenio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Convenio para establecer la cadena productiva agroindustrial de la Raicilla	SEPROE	Fomento a la Productividad	Convenio	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90/100		N/D
Estudio de las medicinas alternativas	SEPROE	Fomento a la Productividad	Estudio	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Misión comercial a la región del Maule en Chile	SEPROE- JALTRADE	Fomento a la Productividad	Asesoría	200,682.00	0.00	4,558.00	0.00	196,124.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Misión comercial a los Ángeles California, E.E.U.U	SEPROE- JALTRADE	Fomento a la Productividad	Asesoría	125,839.00	0.00	21,538.00	44,487.00	59,814.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Misión comercial a Seattle, Washington, E.E.U.U.	SEPROE- JALTRADE	Fomento a la Productividad	Asesoría	240,922.00	0.00	40,995.00	0.00	199,927.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Premio Jalisco a la calidad	SEPROE- JUC	Fomento a la Productividad	Difusión	428,426.00	0.00	330,676.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	43/43		N/D
Programa de desarrollo empresarial regional (PRODER)	SEPROE	Fomento a la Productividad	Programa de Desarrollo Empresarial Regional	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Publicación del Libro Jalisco y sus sectores estratégicos	SEPROE	Fomento a la Productividad	Asesoría	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/100		N/D
Publicación del libro denominado Jalisco crece: una visión de su presente y su futuro	SEPROE	Fomento a la Productividad	Asesoría	212,254.00	0.00	212,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
V Congreso emprendedores, mejorar el proceso, cambiando la cultura empresarial	SEPROE	Fomento a la Productividad	V Congreso Emprendedores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90/0		N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Conjunto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Productos Naturistas	COECYTJAL	Fomento a la Salud	Estudio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75/100	N/D
Censo artesanal, necesidad de saber que se produce en artesanías	SEPROE-IAJ	Fomento Cultural	Estudio	261,354.00	0.00	261,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,861.00	50/34	N/D
Cursos de capacitación artesanal	SEPROE-IAJ	Fomento Cultural	Capacitación	2,049,286.00	0.00	2,049,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,727.00	121/62	N/D
Ferias y exposiciones, promover, difundir, la artesanía a nivel nacional e internacional	SEPROE-IAJ	Fomento Cultural	Difusión	1,624,475.00	0.00	1,624,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,799.00	10/75	N/D
Diagnóstico estatal de ciencia y tecnología, conocer la posición científica y tecnológica de los sectores productivos	COECYTJAL	Fomento Educativo	Estudio	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	75/55	N/D
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología	COECYTJAL	Fomento Educativo	Premio Estatal de Ciencias y Tecnología	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100/100	N/D
Gasto preoperativo y construcción del centro Intl. De Comercio del Estado de Jalisco*	SEPROE- JALTRADE	Promoción Internacional	Centro Internacional de Comercio del Estado de Jalisco	2,914,635.00	0.00	1,186,000.00	0.00	228,635.00	1,500,000.00	0.00	2,483,425.00	85/85	N/D
Total SEPROE				349,562,102.00	15,322,000.00	35,986,726.00	1,144,487.00	295,608,889.00	1,500,000.00	0.00	345,824,920.00		
Becas para educación normal	SEJ	Fomento Educativo	Beca	4,839,000.00	4,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003,138.00	100/83	N/D
Becas para educación primaria	SEJ	Fomento Educativo	Beca	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,885.00	100/100	N/D
Becas para educación secundaria	SEJ	Fomento Educativo	Beca	5,797,000.00	5,797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,545.00	100/100	N/D
Ver Bien para Aprender Mejor, dotar de lentes a alumnos de primaria y secundaria	SEJ	Fomento Educativo	Apoyo	223,338.00	0.00	223,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,338.00	190/43	N/D
Total SEJ				12,394,338.00	12,171,000.00	223,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555,906.00		
Programa de rehabilitación SANA. Salud Atendiendo Nuestro Ambiente	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación Educativa	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667,349.17	100/100	N/D
Programa de reposición de mobiliario y equipo RENE	CAPECE	Infraestructura Educativa	Equipamiento Educativo	59,532,094.00	0.00	59,532,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,881,689.19	0/98	N/D
Proyectos de obras programa 2001	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción Educativa	557,856.33	0.00	557,856.33	0.00	0.00	0.00	0.00	567,872.64	39/38	N/D
Total SEJ-CAPECE				80,089,950.33	0.00	80,089,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00	78,116,911.00		
Artes escénicas	SC	Difusión y Promoción Cultural	Difusión Cultural	184,312.50	20,700.00	83,189.70	60,422.80	20,000.00	0.00	0.00	184,312.50	100/100	N/D
Apoyo a las culturas municipales y comunitarias preservando las costumbres y tradiciones	SC	Fomento Cultural	Apoyo Cultural	889,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	833,000.00	106/98	N/D
Centro Arqueológico Quachimontones, rescate de uno de los recintos más representativos del antiguo	SC	Fomento Cultural	Conservación Cultural	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	50/50	N/D
Culturas populares	SC	Fomento Cultural	Difusión Cultural	217,339.00	30,000.00	158,839.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	127,339.00	100/100	N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Encuentro estatal de museos de Jalisco, serie de conferencias de museología	SC	Fomento Cultural	Apoyo	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Evento	N/D
Estéticas del Nuevo Milenio; ¿Imágenes de Guerra?, ciclo de conferencias	SC	Fomento Cultural	Difusión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Evento	N/D
Exposiciones	SC	Fomento Cultural	Difusión	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	180	N/D
Fondo estatal de fomento a la lectura	SC	Fomento Cultural	Apoyo	549,163.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	349,163.00	100/82	9 Eventos	N/D
Fondo estatal para la cultura y las artes de Jalisco	SC	Fomento Cultural	Apoyo	1,332,276.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	182,276.00	98/100	44 Proyectos	N/D
Fondo regional para la cultura y las artes del centro occidente	SC	Fomento Cultural	Apoyo	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	30 Acciones	N/D
Investigaciones	SC	Fomento Cultural	Difusión	171,286.52	0.00	171,286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	9.0	N/D
Patrimonio cultural	SC	Fomento Cultural	Difusión	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Promoción de actividades artístico-culturales en municipios	SC	Fomento Cultural	Apoyo	83,941.00	0.00	53,056.00	30,885.00	0.00	0.00	0.00	11/100	11 Eventos	N/D
Realizar la edición y coedición de libros, videos y cds de autores jaliscienses.	SC	Fomento Cultural	Apoyo	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	36 Publicaciones	N/D
Red estatal de bibliotecas públicas, prestación de servicios bibliotecarios.	SC	Fomento Cultural	Apoyo	101,232.00	0.00	101,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	Acciones	N/D
Red estatal de museos, apoyos hacia los municipios que desean contar con un museo	SC	Fomento Cultural	Apoyo	470,000.00	0.00	120,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3 Museos	N/D
Fondo especial para el desarrollo cultural infantil	SC	Fomento Cultural	Apoyo	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63/43	1 Apoyo	N/D
Total SC				9,242,550.02	1,080,700.00	5,911,603.22	1,441,307.80	48,500.00	0.00	760,439.00	8,301,974.02		
Fortalecimiento del programa estatal de vectores	SSJ	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Difusión	3,500,000.00	2,466,400.00	1,033,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Conclusión del Instituto Jalisciense de Salud Mental	SSJ	Fomento a la Salud	Atención curativa	397,855.00	397,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Equipamiento de casas, centros de salud y hospitales de primer contacto	SSJ	Fomento a la Salud	Equipamiento	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/15		N/D
Compra de software para manejo de nómina	SSJ	Infraestructura de Salud	Equipamiento	1,674,883.00	1,674,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50/42		N/D
Equipamiento de oficinas regionales y estatales que apoyan al programa de ampliación de cobertura	SSJ	Infraestructura de Salud	Equipamiento	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Equipos de radiocomunicación para las unidades móviles	SSJ	Infraestructura de Salud	Equipamiento	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
Vehículos para supervisión y equipo de salud itinerantes	SSJ	Infraestructura de Salud	Equipamiento	787,400.00	787,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,400.00	100/100		N/D
Total SSJ				10,777,138.00	8,243,538.00	2,533,600.00	0.00	0.00	0.00	7,553,855.00			
Registro de vehículos de subrogado foráneos e instalación del sistema del registro estatal	SVyT	Comunicaciones y Transportes	Administración	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	71,475.00	22/100	337 Vehículos	6,642
Regularización del transporte público	SVyT	Comunicaciones y Transportes	Apoyo	2,624,500.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	1,014,500.00	1,863,641.00	75/75	8,000 Permisos	2,660,000
Ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura vial	SVyT	Comunicaciones y Transportes	Equipamiento	23,190,919.00	0.00	23,190,919.00	0.00	0.00	0.00	17,346,031.00	83/75	Obras	N/D
Atención a la ciudadanía	SVyT	Comunicaciones y Transportes	Asesoría	8,346,560.00	0.00	8,346,560.00	0.00	0.00	0.00	6,640,239.00	83/79	1 Acción	402,801
Total SVyT				34,238,979.00	0.00	33,224,479.00	0.00	0.00	1,014,500.00	25,921,386.00			
Administración central de la dependencia internamente	SECADMON	Definición y Conducción de la Planeación	Administración	88,151,275.00	0.00	88,151,275.00	0.00	0.00	0.00	59,084,031.00	100/67		N/D
Producción de video promocional descriptivo de la institución	SECADMON	Definición y Conducción de la Planeación	Desarrollo institucional	483,512.00	0.00	483,512.00	0.00	0.00	0.00	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	0/0		N/D
Adquisiciones del Gobierno del Estado, reingeniería de los procedimientos empleados en el desarrollo administrativo del estado mediante la planeación, simplificación y desconcentración institucionalización del sistema integral de sueldos	SECADMON	Desarrollo Institucional	Vigilancia	7,545,554.00	0.00	7,545,554.00	0.00	0.00	0.00	5,891,025.00	85/78		N/D
	SECADMON	Desarrollo Institucional	Administración	5,811,213.00	0.00	5,811,213.00	0.00	0.00	0.00	3,986,721.00	100/69		N/D
	SECADMON	Desarrollo Institucional	Capacitación	4,256,202.00	0.00	4,256,202.00	0.00	0.00	0.00	3,446,283.00	100/81		N/D
Protección legal y administrativa de los bienes	SECADMON	Desarrollo Institucional	Vigilancia	6,538,312.00	0.00	6,538,312.00	0.00	0.00	0.00	5,249,193.00	100/80		N/D
Sistema de información de inmuebles del poder ejecutivo	SECADMON	Desarrollo Institucional	Vigilancia	10,767,915.00	0.00	10,767,915.00	0.00	0.00	0.00	7,708,030.00	100/72		N/D
Desarrollo del servidor público reclutamiento, selección y capacitación	SECADMON	Desarrollo Institucional	Capacitación	4,256,202.00	0.00	4,256,202.00	0.00	0.00	0.00	3,446,283.00	100/100		N/D
Desarrollo y estandarización de los procesos administrativos en los organismos	SECADMON	Desarrollo Institucional	Vigilancia	3,146,443.00	0.00	3,146,443.00	0.00	0.00	0.00	2,589,527.00	0/82		N/D
Fortalecimiento de la red de voz y datos	SECADMON	Desarrollo Institucional	Equipamiento	23,895,886.00	0.00	23,895,886.00	0.00	0.00	0.00	13,712,559.00	0/57		N/D
Desconcentración y automatización del sistema de administración de personal	SECADMON	Desarrollo Institucional	Capacitación	3,611,213.00	0.00	3,611,213.00	0.00	0.00	0.00	2,932,691.00	60/78	1 Sistema	N/D
Institucionalización del servicio civil de carrera	SECADMON	Desarrollo Institucional	Capacitación	1,923,969.00	0.00	1,923,969.00	0.00	0.00	0.00	1,211,762.00	75/63	1 Proyecto	N/D
Remodelación de planta alta del edificio de la Calzada Independencia	SECADMON	Edificios Administrativos	Rehabilitación	1,571,546.00	0.00	1,571,546.00	0.00	0.00	0.00	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	0/0		N/D
Total SECADMON				161,959,242.00	0.00	161,959,242.00	0.00	0.00	0.00	109,158,105.00			

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Impresión de formatos para declaración patrimonial	Contraloría del Estado	Desarrollo Institucional	Vigilancia	115,610.00	0.00	115,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93/93		N/D
Auditoría a dependencias del ejecutivo y OPD's, a efecto de realizar trabajos de supervisión, control, seguimiento, y	Contraloría del Estado	Desarrollo Institucional	Auditoría	13,230,559.62	503,490.00	12,727,069.62	0.00	0.00	0.00	0.00	84/92		N/D
Auditoría a obras y acciones, a efecto de realizar trabajos de supervisión, control, seguimiento, y	Contraloría del Estado	Desarrollo Institucional	Vigilancia	14,716,368.95	2,950,420.37	11,765,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100/79		N/D
Modernización y actualización de sistemas de informática	Contraloría del Estado	Desarrollo Institucional	Equipamiento	497,723.17	269,154.00	228,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Total Contraloría del Estado				28,560,261.74	3,723,064.37	24,837,197.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
Operar programas de conversión social y desarrollo comunitario	SEDESOL/COPLADE	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Desarrollo Comunitario	3,635,000.00	2,871,650.00	763,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Brindar atención integral a jornaleros agrícolas	SEDESOL/COPLADE	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	6,509,350.00	5,252,516.00	1,256,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/92		N/D
Estímulos a maestros pensionados y jubilados	SEDESOL/COPLADE	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Desarrollo Comunitario	1,978,800.00	1,563,252.00	415,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Capacitar y otorgar becas a la población	SEDESOL/COPLADE	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Becas	2,860,800.00	2,260,032.00	600,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97/97		N/D
Gasto corriente	COPLADE	Definición y Conductión de la Planeación	Convenio	28,324,316.78	0.00	28,324,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	73/73	Administración	N/D
Integración del Plan Estatal de Desarrollo	COPLADE	Definición y Conductión de la Planeación	Plan Estatal de Desarrollo	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95/95	1 Proyecto	N/D
Total Coplade				47,308,266.78	11,947,450.00	35,360,816.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actualización de licencias Informix	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Adquisiciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Lote	N/D
Área de monitoreo y circuito cerrado	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Cocina cuartel de custodios	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Equipamiento cuartel de custodios	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	484,437.00	0.00	484,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Equipo de huellas de dactilares Morfo Touch	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Equipo de rayos X y gases para reclusorio	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Equipo de transporte a reclusorio	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Infraestructura del CEINCO	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	95,358.00	0.00	95,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Unidad	N/D
Material para deportes y áreas médicas reclusorias	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Programa "Nueva Imagen" vehicular	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	100/100	43 Vehículos	N/D
Proyecto Maíra	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Sistema	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	100/100	1 Sistema	N/D
Red de microondas Motorola	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	100/100	1 Sistema	N/D
Red de transporte estatal	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Sistema	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	100/100	1 Persona	N/D
Rehabilitación y mantenimiento de cárceles municipales	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100/100	1 Centro	N/D
Programa de mantenimiento a lectoras Pegasus	SSP	Seguridad pública	Equipamiento	146,800.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	100/100	300 Unidades	N/D
Adquisición de uniformes y calzado del personal operativo	SSP	Seguridad pública	Equipamiento	4,274,162.00	0.00	4,274,162.00	0.00	0.00	0.00	4,274,162.00	100/100	1,357 Lotes	N/D
Equipo de cómputo	SECADMON	Seguridad pública	Equipamiento	1,800,182.78	0.00	1,800,182.78	0.00	0.00	0.00	1,800,182.78	100/100	9 Equipos	N/D
Infraestructura de telecomunicaciones	SSP	Seguridad pública	Equipamiento	779,165.31	0.00	779,165.31	0.00	0.00	0.00	779,165.31	100/100	3 Equipos	N/D
Mobiliario para la Secretaría de Seguridad Pública	SSP	Seguridad pública	Equipamiento	1,727,062.50	0.00	1,727,062.50	0.00	0.00	0.00	1,727,062.50	100/100	9 Equipos	N/D
Total SSP				73,522,167.59	0.00	69,522,167.59	0.00	0.00	4,000,000.00	73,522,167.59			
Vinculación ambiental. Coordinar la participación de los diferentes sectores para establecer criterios en la conservación y protección ambiental	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Proyecto	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	86/86	58 Acciones	N/D
Apoyo al municipio en la gestión ambiental	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	100/100	57 Municipios	N/D
Atención a la denuncia popular	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100/100	Denuncia	N/D
Difusión de la cultura ecológica, espacios de promoción de la cultura ambiental	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100/100	100,000 Publicaciones	N/D
Educación ambiental, espacios de promoción de la cultura ambiental	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100/100	50 Acciones	N/D
Evaluación del impacto ambiental	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Estudio	9,306,080.00	0.00	9,306,080.00	0.00	0.00	0.00	9,306,080.00	100/100	200 Dictámenes	N/D
Implementación de un sistema de auditorías ambientales en el sector industrial del Estado	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Auditoría	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0/100	Auditoría	N/D
Implementación del modelo de ordenamiento ecológico del territorio de Jalisco escala 1:250,000	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Proyecto	980,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	100/100	57 Maquetas	N/D
Jalisco limpio (Construcción de rellenos sanitarios y saneamiento de tiraderos clandestinos)	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	24,013,000.00	0.00	19,906,500.00	0.00	0.00	0.00	19,906,500.00	70/70	7 Obras	N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Regulación de la contaminación al ambiente, generada por emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles.	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Estudio	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Estudio	N/D
Resoluciones de los procedimientos administrativos	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción	N/D
Verificación normativa ambiental de conformidad con los niveles de competencia establecidos en las leyes y reglamentos vigentes.	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Estudio	13,294,400.00	0.00	13,294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	124 Acciones	N/D
Total SEMADES				56,993,480.00	0.00	52,886,980.00	0.00	0.00	0.00	4,106,500.00			
Dos camión de tipo pipa, para el apoyo a municipio que sus localidades carezcan de agua	CEAS	Agua Potable	Adquisición	842,095.00	0.00	842,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Camiones	N/D
Alternativas de acciones para el ahorro del agua en irrigación de la cuenca alta del Río Lerma	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable, Alcantarillas	Estudio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Impacto de la aplicación de acuerdo de distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chanala	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable, Alcantarillas	Estudio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Total CEAS				2,442,095.00	0.00	2,442,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Becas y estímulo a deportistas	CODE	Fomento Deportivo	Apoyo	1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		272
Participación en la Olimpiada Juvenil Nacional	CODE	Fomento Deportivo	Apoyo	5,077,146.00	0.00	5,077,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1,815	N/D
Programas entrenadores extranjeros	CODE	Fomento Deportivo	Apoyo	650,000.00	401,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		637
Total CODE				7,714,146.00	401,000.00	7,313,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Alimentos al Organismo de Nutrición (NUTRONI), dotar mensualmente con productos alimentarios	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12 Apoyos	N/D
Cursos de capacitación a personal de los DIF municipales	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Cursos	131,291.00	131,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	8 Cursos	N/D
Equipo médico, de rehabilitación y cocina para Asociaciones Civiles	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Lote	N/D
Por nuestros ancianos, servicios a 58,000 personas de la tercera edad	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	10,129,852.00	0.00	10,129,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24/79	23,972 Personas	58,000
Administración del Sistema DIF Jalisco, optimizar la aplicación de recursos asignados para la realización de sus funciones	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	63,398,864.00	0.00	63,398,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.1/89.1	Administración	N/D
Atención a 15,472 menores y adolescentes de capacitación para el trabajo	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	4,357,756.00	0.00	4,357,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50/83	26,828 Menores	15,452
Atención y mejoramiento nutricional para 599,000 personas	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	109,538,546.00	0.00	109,538,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/97	Apoyos	599,000
Becas escolares y de capacitación para el trabajo 838 niños	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Becas	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	838 Becas	838
Consejo estatal de la familia, con atención legal de 23,679 personas	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	4,683,923.00	0.00	4,683,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42/98	48,690 Casos legales	23,679

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Coordinación y apoyo para la operación de los programas institucionales a los municipios, con cancelación de 19,651	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	17,045,955.00	0.00	17,045,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96/92	2,229 Cursos	19,651
Desarrollo comunitario rural para 138,008 personas	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	4,802,732.00	0.00	4,802,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/119.04	119 Localidades	138,008
Equipamiento de cocinas escolares	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	869,692.00	0.00	869,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	72 Lotes	N/D
Equipamiento de unidades de rehabilitación en atención a personas con discapacidad	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	1,738,210.00	1,738,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	10 Equipamientos	N/D
Equipos de cómputo para cada municipio	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/100	124 Computadoras	N/D
Fortalecimiento a la salud mental y comunitaria de 12,958 padres de familia	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	4,956,428.00	0.00	4,956,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52/79	25,143 Padres	12,958
Paquetes de semilla hortícola para los municipios en beneficio de 21,224 familias	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	124 Municipios	21,224 Familias
Paquetes de útiles escolares y de cocina a 12,000 familias de jornaleros migrantes	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	1,033,400.00	1,033,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1,246 Paquetes	12,000
Protección y formación integral a 4,668 niños en Centros de Desarrollo Infantil	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	12,872,640.00	0.00	12,872,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54/102	4,668 Niños	4,668
Proyectos de autogestión de la red móvil en beneficio de 36,233 habitantes	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	977,721.00	977,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	41,724 Acciones	36,233
Proyectos productivos a municipios marginados de atención prioritaria	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	8 Proyectos	3,859
Rehabilitación integral a 16,825 personas con discapacidad	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	10,488,300.00	0.00	10,488,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108/105	13,480 Personas	16,825
Total DIF				250,659,310.00	4,778,622.00	245,880,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Compra de 10 vehículos para mejorar el traslado del personal	LICF	Seguridad Pública	Ciencias Forenses	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Total LICF				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Capacitar y desarrollar al personal de la institución	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	734,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,112.00	0.00	100/100	405 Personas	405
Pago de marcha a pensionados	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	651,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,638.00	0.00	100/100	154 Familias	616
Pago de pensiones a derechohabientes	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	13,524,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,524,419.00	0.00	100/100	935 Familias	3,740
Pago de pensiones a pensionados	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	189,671,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,671,798.00	0.00	100/100	4,976 Familias	19,904
Pago de prestación fallecidos en activo	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	3,797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,000.00	0.00	100/100	171 Familias	684
Prestaciones económicas al personal afiliado y pensionado de préstamos a corto y mediano plazo a pasar hasta en 3 años	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Crédito	1,439,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,731,000.00	0.00	100/100	70,983 Familias	283,932

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Programa de telecomunicaciones para la transmisión de voz y datos	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	3,377,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,779.00	3,038,138.00	100/100	457 Personas	457
Reingeniería y computarización de procesos para incrementar la productividad y la calidad de los productos elaborados	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Desarrollo Institucional	2,845,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,644.00	2,542,000.00	100/100	100,790 Personas	94,879
Servicios médicos a pensionados y trabajadores de la DIPE	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	48,206,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,206,794.00	48,206,794.00	100/100	7,884 Personas	7,627
Servicios y actividades en el centro de atención y desarrollo integral del pensionado	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	11,243,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243,014.00	6,059,203.00	100/100	4,976 Personas	4,976
Mantenimiento a unidades habitacionales destinada a renta de la institución	Pensiones del Estado	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Pensiones	5,566,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566,407.00	4,365,175.00	100/100	1,000 Familias	4,000
Préstamos para la vivienda al personal afiliado	Pensiones del Estado	Vivienda	Crédito	287,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,575,000.00	287,575,000.00	100/100	1,294 Familias	5,176
Renta de vivienda al 50% del valor comercial a los servidores públicos afiliados	Pensiones del Estado	Vivienda	Pensiones	11,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,107,000.00	9,478,417.00	100/100	1,000 Familias	4,000
Mantenimiento a centros de servicio, edificios de oficinas y locales comerciales	Pensiones del Estado	Vivienda	Pensiones	839,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,106.00	658,028.00	100/100	Persona	N/D
Total Pensiones				2,018,871,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,871,711.00	1,720,845,755.00			
Dormitorio y mantenimiento de las inst. civiles de las bases regionales	Protección Civil	Definición y Conducción de la Planeación	Construcción	153,547.00	0.00	153,547.00	0.00	0.00	0.00	153,547.00	100/100	1 obra	N/D
Mejoramiento y operación de equipo de transporte	Protección Civil	Definición y Conducción de la Planeación	Equipamiento	2,959,415.00	0.00	2,959,415.00	0.00	0.00	0.00	2,959,415.00	100/100	98 Proyectos	N/D
Mejoramiento y operación de equipos de teleradiocomunicaciones	Protección Civil	Definición y Conducción de la Planeación	Equipamiento	631,313.00	0.00	631,313.00	0.00	0.00	0.00	631,313.00	100/100	1 Equipamiento	N/D
Suelos y prestaciones sociales, pago al personal adscrito a la Unidad Estatal de Protección Civil	Protección Civil	Definición y Conducción de la Planeación	Desarrollo Institucional	17,044,486.00	0.00	17,044,486.00	0.00	0.00	0.00	17,044,486.00	100/100	Administración	N/D
Cambio de imagen y modernización administrativa con la integración de equipos y uniformes para el personal	Protección Civil	Definición y Conducción de la Planeación	Desarrollo Institucional	1,392,880.00	1,392,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,880.00	100/100	1 Equipamiento	N/D
Total Protección Civil				22,181,641.00	1,392,880.00	20,788,761.00	0.00	0.00	0.00	22,181,641.00			
Crédito otorgado al Gobierno del Estado (FORTEM) financiando proyectos de infraestructura	BANORAS	Definición y Conducción de la Planeación	Crédito	440,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000,000.00	440,000,000.00	0/100	1 69	N/D
Total BANORAS				440,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000,000.00	440,000,000.00			
Créditos de habilitación y avío para la construcción y equipamiento de activos fijos	BANRURAL	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	83,483,000.00	83,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,049,000.00	100/100	1 Acción	N/D
Créditos de habilitación y avío, crédito cuyo destino específico es la adquisición de materias primas y materiales	BANRURAL	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	611,537,000.00	611,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,917,697.00	100/100	1 Acción	N/D
Créditos para apoyar las actividades complementarias de la unidad económica	BANRURAL	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	101,403,000.00	101,403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,175,303.00	100/100	1 Acción	N/D
Total BANRURAL				796,423,000.00	796,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,142,000.00			

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Reincorporación e incorporación de investigadores al Sistema Nacional de Investigadores	CONACYT	Fomento a la Educación	Apoyo	24,965,226.00	24,965,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Seminario nacional de ciencia y tecnología, promover y acercar a niños y jóvenes a la ciencia	CONACYT	Fomento Cultural	Difusión	297,000.00	45,000.00	110,000.00	82,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Apoyo a proyectos de inversión del sector académico y productivo	CONACYT	Fomento Educativo	Proyecto	12,600,753.00	12,600,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Apoyo económico al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Jalisco	CONACYT	Fomento Educativo	Apoyo	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/100		N/D
Otorgamiento de becas de licenciatura	CONACYT	Fomento Educativo	Apoyo	14,496.00	14,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Otorgamiento de becas de postgrado nacional	CONACYT	Fomento Educativo	Apoyo	36,944,940.00	36,944,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Otorgamiento de becas posgraduados al extranjero	CONACYT	Fomento Educativo	Apoyo	29,150,269.00	29,150,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Programa de modernización tecnológica, apoyo económico al sector productivo	CONACYT	Fomento Educativo	Apoyo	9,555,380.00	9,555,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Total CONACYT				114,028,064.00	113,776,064.00	110,000.00	82,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
Otorgamiento de apoyo económico mensual a instructores comunitarios al concluir sus servicios social	CONAFE	Fomento a la Educación	Apoyo	9,647,862.00	9,647,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90/100		N/D
Se les brinda un apoyo económico mensual a instructores comunitarios, capacitadores, tutores y	CONAFE	Fomento a la Educación	Apoyo	15,156,719.00	15,156,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90/100		N/D
Se realizan visitas por parte de los capacitadores tutores operativos atendidas por los	CONAFE	Fomento Educativo	Capacitación	777,270.00	777,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90/100		N/D
organizaciones de nivel escolar													
Total CONAFE				25,581,851.00	25,581,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Colecta programa "Ver bien para aprender mejor", otorgar becas a los alumnos con examen de la vista incluidos.	CONALEP	Fomento Educativo	Apoyo	537,522.00	537,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Colecta programa de "Becas para estudiantes"	CONALEP	Fomento Educativo	Apoyo	595,640.00	595,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Total CONALEP				1,133,162.00	1,133,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares	CORETT	Definición y Conducción de la Planeación	Administración	4,486,819.00	4,486,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77/77	1	N/D
Total CORETT				4,486,819.00	4,486,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Créditos de avío para las necesidades de los productores agropecuarios, agroindustriales y pesqueros	FIRA	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	1,322,700.00	1,322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/87	3,135	N/D
Créditos relacionarios para financiar inversiones fijas en las empresas agropecuarias y agroindustriales	FIRA	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	682,300.00	682,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/87	582	N/D
Total FIRA				2,005,000.00	2,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Programa de microcuencas, ejecución de obras del suelo y agua, así como obras de infraestructura individuales y	FIRCO	Apoyo a la Producción Primaria	Proyecto	1,722,510.00	845,940.00	0.00	81,100.00	767,400.00	0.00	28,070.00	100/100	200	Obras N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros				
Programa de registro de proveedores de servicios de riego agrícola (REPROCSA)	FIRCO	Apoyo a la Producción Primaria	Asesoría	205,000.00	125,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	165,000.00	100/100	23 Empresas	N/D
Programa empleo temporal (PET)	FIRCO	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	3,650,380.00	2,059,680.00	0.00	0.00	1,528,910.00	0.00	3,650,380.00	100/100	322 Obras	3,392
Agrocañeros de Zapotitlán	FIRCO	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proyecto	14,351,262.00	1,302,062.00	0.00	0.00	8,535,200.00	4,514,000.00	14,351,262.00	100/100	1 Microindustria	N/D
Programa de agrogocios, vincular los proyectos productivos a las cadenas productivas alimentarias y no.	FIRCO	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	100/100	14 Agrogocios	N/D
Proyecto de energía renovable, para el bombeo de agua para uso de abrevadero y riego	FIRCO	Fomento a la Producción y a la Productividad	Proyecto	714,600.00	308,900.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00	683,100.00	100/100	12 Proyectos	12
Total FIRCO				20,779,202.00	4,777,032.00	0.00	81,100.00	11,245,710.00	4,514,000.00	20,679,632.00			
Atención de educación para jóvenes y adultos en rezago educativo	INEA	Fomento Educativo	Apoyo	22,206,004.00	22,206,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,206,004.00	72/64		N/D
Total INEA				22,206,004.00	22,206,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,206,004.00			
Programa de abasto social de leche y tortilla, rehidratación y distribución de leche de azúcariente caldado a nivel nacional.	LICONSA	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	176,235,877.00	176,235,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,087,425.00	99/99	1 Apoyo	N/D
Total LICONSA				176,235,877.00	176,235,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,087,425.00			
Apoyo a micro, pequeña, mediana y grande empresas otorgando créditos	NAFINSA	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	1,472,500.00	1,472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,200.00	68/71	1,824 Créditos	N/D
Total NAFINSA				1,472,500.00	1,472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,200.00			
Auditoría ambiental, programa para abatir los índices de contaminación ambiental	PROFEPA	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	1,972,707.00	114,000.00	0.00	0.00	1,858,707.00	0.00	1,937,569.00	30/100	20 Auditorías	N/D
Programa de inspección y vigilancia de recursos naturales y zona federal marítimo terrestre y Terrazas ganadas al Mar.	PROFEPA	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	1,092,500.00	1,092,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,500.00	0/100	1 Supervisión	N/D
Verificación industrial, inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ambientales	PROFEPA	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0/100	1 Verificación	N/D
Total PROFEPA				3,492,707.00	1,634,000.00	0.00	0.00	1,858,707.00	0.00	3,457,569.00			
Conservación y rehabilitación de obra pública, centro acuícola de Tlapalan el Alto	SAGARPA	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	255,820.00	255,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,820.00	100/100	1 Obra	N/D
Programa de apoyo directo al campo PROCAMPO	SAGARPA	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	796,719,716.00	796,719,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,637,500.00	92/92	965,117 Hectáreas	N/D
Total SAGARPA				796,975,536.00	796,975,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,893,320.00			
Programa de empleo temporal (Reconstrucción de caminos rurales)	SCT	Caminos Rurales	Construcción	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	100/100	195.70 Kilómetros	N/D
Programa temporal de empleo (Conservación de caminos rurales)	SCT	Caminos Rurales	Construcción	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00	100/100	195.6 kilómetros	N/D
Conservación rutinaria carreteras federales	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	49,008,570.00	49,008,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,008,570.00	100/100	Caminos	N/D

ALCANCE ESTATAL

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Conservación rutinaria en puentes prevenir daños mayores en sus estructuras	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	3,037,000.00	3,037,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,000.00	100/100	298 Puentes	N/D
Subdrenaje en 9 tramos diversos de la red federal	SCT	Infraestructura Carretera	Construcción	16,586,000.00	16,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586,000.00	100/100	9 Tramos	N/D
Total SCT				97,731,570.00	97,731,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,731,570.00			
Programa FAMPYME-FIDECAP otorgamiento de apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas	SECECON	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	100/95		N/D
Coordinación general del programa nacional de apoyo a empresas de solidaridad	SECECON	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	24,312,000.00	24,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,368,609.00	93/62	128,150 Proyectos	N/D
Programa FONAES, otorgamiento de apoyos a empresas de carácter social	SECECON	Fomento a la Producción y a la Productividad	Apoyo	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	48/47		N/D
Total SECECON				66,312,000.00	66,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,968,609.00			
Electrificación solar para proporcionar a las comunidades alejadas de sistemas fotovoltaicos o energía	INI	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Proyecto	553,500.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,500.00	100/100	44 Sisternas	N/D
Fondos para el patrimonio cultural, se proporcionan recursos que apoyen y fomenten al desarrollo de las comunidades	INI	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	250,100.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000.00	100/100	22 Proyectos	N/D
Fondos regionales para el desarrollo de los pueblos indígenas	INI	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	3,703,729.00	3,703,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,729.00	100/100	64 Organizaciones	N/D
Total Sedesol				4,507,329.00	4,507,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,507,229.00			
Prevención y combate de incendios forestales (empleo temporal)	SEMARNAT	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	782,549.00	782,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,549.00	100/100	299.1 Kilómetros	397
Restauración y conservación de suelos (empleo temporal)	SEMARNAT	Protección y Preservación Ecológica	Programa de empleo temporal y mantenimiento	1,063,031.00	1,063,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,031.00	100/100	32.8 Kilómetros	685
Total SEMARNAT				1,845,580.00	1,845,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,580.00			
Total Alcance Estatal				7,396,340,683.50	2,996,744,856.08	1,504,441,503.24	17,000,871.16	362,023,241.50	2,503,981,068.53	12,428,299.00	7,176,695,200.42		



J a i s c o

**Ámbito
Regional**

Región 01 Norte

Alcance Regional

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Regularización de registros en la comunidad Huichola	SGG	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Asesoría	11,744,026.03	0.00	11,744,026.03	0.00	0.00	0.00	1,288,280.00	0/10.96	Apoyo	N/D
	Total SGG			11,744,026.03	0.00	11,744,026.03	0.00	0.00	0.00	1,288,280.00			
Mantenimiento de la infraestructura carretera en la región	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Administración y suministro	2,399,999.00	0.00	2,399,999.00	0.00	0.00	0.00	2,338,046.00	100/100	201.70 Kilómetros	N/D
Camino Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla el Alto	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Construcción	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	14,928,110.00	82/82	10.6 Kilómetros	5,374
Puente Mezquitic	SEDEUR	Urbanización	Construcción	1,194,585.00	0.00	1,194,585.00	0.00	0.00	0.00	298,646.00	25/25	36 Metros	1,374
	Total SEDEUR			21,794,584.00	0.00	21,794,584.00	0.00	0.00	0.00	17,564,802.00			
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la producción y la productividad	Proyecto	419,280.00	244,580.00	104,820.00	0.00	69,880.00	0.00	251,568.00	60/100	7 Apoyos	N/D
	Total SEDER			419,280.00	244,580.00	104,820.00	0.00	69,880.00	0.00	251,568.00			
Vehículo Pickup (Quadcab) 4x4 para fortalecimiento del programa de salud rural	SSJ	Infraestructura de Salud	Salud rural	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	100/100	1 Vehículo	N/D
	Total SSJ			294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00			
Becas para 14 albergues escolares	INI	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Huicholes	7,342,746.00	7,342,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,746.00	100/100	1,556 Becas	N/D
Reparación y equipamiento de albergues	INI	Asistencia social y servicios comunitarios	Equipamiento	18,029,619.00	15,523,619.00	0.00	0.00	2,506,000.00	0.00	18,029,619.00	100/100	5 Albergues	N/D
	Total SEDESOL			25,372,365.00	22,866,365.00	0.00	0.00	2,506,000.00	0.00	25,372,365.00			
Total 01 Norte				59,624,255.03	23,110,945.00	33,937,430.03	0.00	2,575,880.00	0.00	44,771,015.00			

Región 02 Altos Norte

Alcance Regional

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Mantenimiento de la infraestructura carretera en la región	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Administración y suministro	4,703,000.00	0.00	4,703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	472.90 Kilómetros	N/D
Camino: San Juan de los Lagos - Encarnación de Díaz	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	4,618,097.00	0.00	4,618,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/25	9.20 Kilómetros	N/D
Total SEDEUR				9,321,097.00	0.00	9,321,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Otorgamiento de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Créditos	N/D
Total SEPROE				405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Equipo para unidad de cuidados intermedios del Hospital Regional	SSJ	Infraestructura Hospitalaria	Equipamiento	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Equipo	N/D
Total SSJ				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividades de capacitación, infraestructura ecoturística y estudios técnicos	SEMARNAT	Protección y Preservación Ecológica	Capacitación	207,569.00	207,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3 Acciones	500
Total SEMARNAT				207,569.00	207,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Lagos de Moreno - Las Amanillas	SCT	Infraestructura Carretera	Modernización	26,920,000.00	26,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Kilómetros	N/D
Total SCT				26,920,000.00	26,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total 02 Altos Norte				37,354,266.00	27,627,569.00	9,726,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Alcance Regional

Región 03 Altos Sur

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Mantenimiento de la infraestructura carretera en la región	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Administración y suministro	10,811,997.00	0.00	10,811,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.20 Kilómetros	N/D
Puente Temacapulín, construcción de estructura	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Construcción	4,107,636.00	0.00	4,107,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82/82 140 Metros	4,413
Coordinación, supervisión y seguimiento de programas de obra en San Miguel el Alto	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Proyectos	479,630.00	0.00	479,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54/54, 1 Proyecto	N/D
Caminos Tepetitlan - Yahualica Mezcala	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	967,725.00	0.00	967,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96/96, 4 kilómetros	N/D
Total SEDEUR				16,366,988.00	0.00	16,366,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de 7 aulas Instituto Tecnológico	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	12,100,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/80 1 Obra	N/D
Total SEJ				12,100,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable y Alcantarillas	Plantas de Tratamiento	38,229,600.00	19,489,600.00	18,740,000.00	0.00	0.00	0.00	732,355.00	98/98 1 Obra	39,478
Proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable y Alcantarillas	Proyecto	15,067,089.00	0.00	15,067,089.00	0.00	0.00	0.00	609,060.00	99/103 1 Proyecto	21,098
Total CEAS				53,296,689.00	19,489,600.00	33,807,089.00	0.00	0.00	0.00	1,341,415.00		
Puente "Sin Nombre" reforzamiento de concreto hidráulico y acero de la estructura	SCT	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100/100 1 Obra	N/D
Puente "Río Verde", rehabilitación para elevar la seguridad de los usuarios	SCT	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100 1 Obra	N/D
Puente "Río Colorado", reforzamiento de concreto hidráulico y super estructuras	SCT	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100 1 Obra	N/D
Total SCT				8,570,000.00	8,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		
Total 03 Altos Sur				90,335,677.00	34,109,600.00	56,224,077.00	0.00	0.00	0.00	1,461,415.00		
										83,139,956.06		

Alcance Regional

Región 04 Ciénega

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Camino Tototlán- Tepatlán	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	70,430,526.00		70,430,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/15	34 Kilómetros	19,963
Camino Atotonilco San Miguel San Juan de los Lagos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	10,716,963.00	0.00	10,716,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73/73	95.70 Kilómetros	N/D
Total SEDEUR				81,147,489.00	0.00	81,147,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Ortorgamiento de créditos en la región Ciénega por el programa FONDETUR	SEPROE/FOJAL	Fomento Turístico	Créditos	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Crédito	N/D
Total SEPROE				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Instituto Tecnológico, construcción de aulas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	12,100,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/98	1 Obra	N/D
Unidad Regional de Servicios Educativos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	13,847.00	0.00	13,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	N/D
Total SEJ				12,113,847.00	6,050,000.00	6,063,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
La Barca-Atotonilco, recuperación de pavimento y riego de sello	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	7 Kilómetros	N/D
Santa Rosa-La Barca recuperación de pavimento y riego de sello	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	2,078,000.00	2,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	15 Kilómetros	N/D
Límite Estados Michoacán/Jalisco-Zapotlanejo	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	11,845,000.00	11,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	20 Kilómetros	N/D
Tramo: Límite de los Estados de Michoacán/Jalisco- Entronque Acatlán	SCT	Infraestructura Carretera	Construcción	10,269,929.50	10,269,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	279,930.00	100/100	17 Kilómetros	N/D
Total SCT				27,442,929.50	27,442,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	279,930.00			
Total 04 Ciénega				121,704,265.50	33,492,929.50	88,211,336.00	0.00	0.00	0.00	279,930.00			63,761,897.63

Alcance Regional

Región 05 Sureste

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Camino El Montoso - Canoas - Santa María del Oro	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	1,549,863.00	0.00	1,549,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,863.00	100/100	50 Kilómetros
Camino Pino Solo - Palo Verde	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	5,816,758.00	0.00	5,816,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,569.00	100/100	13 Kilómetros
Camino: Quilupan - Valle de Juárez Contradía	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	5,539,207.00	0.00	5,539,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,986.08	39/39	21.06 Kilómetros
Total SEDEUR				12,905,828.00	0.00	12,905,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267,418.08		
Organismo de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	305,955.00	0.00	305,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,955.00	100/100	1 Crédito
Total SEPROE				305,955.00	0.00	305,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,955.00		
Equipamiento de unidad básica de rehabilitación	DIF	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	119,975.00	0.00	119,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,975.00	100/100	1 Equipamiento
Total DIF				119,975.00	0.00	119,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,975.00		
Total 05 Sureste				13,331,758.00	0.00	13,331,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,693,348.08		

Alcance Regional

Región 06 Sur

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Mantenimiento de la infraestructura carretera en la región	Sedeur	Infraestructura Carretera	Administración y suministro	7,795,310.02	0.00	7,795,310.02	0.00	0.00	0.00	1,754,383.50	23/23	762.50 Kilómetros	N/D
Puente Tuxpan	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	5,935,641.00	0.00	5,935,641.00	0.00	0.00	0.00	3,647,113.00	61/61	140 Metros	33,171
Camino Atemajac de Bruzuela - La Frontera	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	5,372,179.00	0.00	5,372,179.00	0.00	0.00	0.00	5,222,178.00	97/97	21 Kilómetros	21,311
Total SEDEUR				19,063,130.02	0.00	19,063,130.02	0.00	0.00	0.00	10,623,674.50			
Aseguramiento de la calidad de frutas y hortalizas de exportación	SEDER	Abasto y Comercialización	Asesoría	5,054,136.10	0.00	510,234.10	0.00	4,543,902.00	0.00	5,054,136.10	100/100	2 Obras	N/D
Total SEDER				5,054,136.10	0.00	510,234.10	0.00	4,543,902.00	0.00	5,054,136.10			
Organismo de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	305,955.00	0.00	305,955.00	0.00	0.00	0.00	305,955.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Total SEPROE				305,955.00	0.00	305,955.00	0.00	0.00	0.00	305,955.00			
Línea de conducción (sistema múltiple 1ª etapa)	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable y Alcantarillas	Línea de conducción	2,218,548.00	1,109,274.00	0.00	1,109,274.00	0.00	0.00	2,721,993.77	100/100	1 Obra	1,281
Total CEAS				2,218,548.00	1,109,274.00	0.00	1,109,274.00	0.00	0.00	2,721,993.77			
Reserva territorial interior del Estado programas lotes con servicios y otros programas	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	1,362,220.20	0.00	1,362,220.20	0.00	0.00	0.00	1,362,220.20	100/100	1 Terreno	N/D
Total IPROVIPE				1,362,220.20	0.00	1,362,220.20	0.00	0.00	0.00	1,362,220.20			
Ampliación Unidad Médica Familiar No. 63 San Gabriel	IMSS	Infraestructura hospitalaria	Construcción	398,505.00	398,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,505.00	100/100	1 Obra	N/D
Total IMSS				398,505.00	398,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,505.00			
Zapotitlán de Vadillo-San José del Carmen-Límite de Estados Jalisco/Colima 3 puentes	SCT	Caminos Rurales	Rehabilitación	11,007,888.00	11,007,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	100/100	32 Kilómetros	N/D
Total SCT				11,007,888.00	11,007,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00			
Total 06 Sur				39,410,382.32	12,515,667.00	21,241,639.32	1,109,274.00	4,543,902.00	0.00	29,366,484.57			

Alcance Regional

Región 07 Sierra de Amula

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto ComPLEMENTARIO			
Camino: Tecolotlán - Tenamaxtlán - Soyotlán del Oro	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	7,824,917.40	0.00	7,824,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,792.00	25/25 Kilómetros	N/D
	Total SEDEUR			7,824,917.40	0.00	7,824,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,792.00		
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la producción y la productividad	Proyecto	495,885.00	289,266.25	123,971.25	0.00	82,647.50	0.00		297,531.00	60/100 14 Apoyos	N/D
Área natural protegida Sierra de Quila	SEDER	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	100/100 15192 Hectáreas	N/D
Área natural protegida Sierra de Quila	SEDER	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	100/100 2 Brigadas	N/D
	Total SEDER			999,885.00	289,266.25	627,971.25	0.00	82,647.50	0.00	0.00	801,531.00		
Otorgamiento de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	981,630.00	0.00	981,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,630.00	100/100 1 Crédito	N/D
	Total SEPROE			981,630.00	0.00	981,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,630.00		
Hospital de primer contacto de El Grullo Jalisco	SSJ	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	2,389,723.00	1,640,000.00	0.00	749,723.00	0.00	0.00	0.00	1,762,084.00	70/73 1 Obra	N/D
	Total SSJ			2,389,723.00	1,640,000.00	0.00	749,723.00	0.00	0.00	0.00	1,762,084.00		
Obras complementarias para planta de tratamiento	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable y Alcantarillas	Construcción	1,983,617.00	0.00	1,983,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,491.00	41/3.4 1 Obra	9,745
	Total CEAS			1,983,617.00	0.00	1,983,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,491.00		
Recuperación de pavimento y riego de selo en dos tramos	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	9,063,000.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00	100/100 26 Kilómetros	N/D
	Total SCT			9,063,000.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00		
Total 07 Sierra de Amula				23,242,772.40	10,992,266.25	11,418,135.65	749,723.00	82,647.50	0.00	964,421.00	15,249,528.00		

Región 08 Costa Sur

Alcance Regional

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Mantenimiento de la infraestructura carretera en la región	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Administración y suministro	11,857,999.60	6,228,999.60	5,629,000.00	0.00	0.00	0.00	6,206,381.22	100/100	420.27 Kilómetros	N/D
Control de calidad de terrazas de concreto asfáltico e hidráulico	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Estudio	1,190,250.00	0.00	1,190,250.00	0.00	0.00	0.00	714,150.00	60/60	1 Proyecto	N/D
Coordinación, supervisión y seguimiento en la zona de Aulán de Navarro	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Proyecto	585,627.00	0.00	585,627.00	0.00	0.00	0.00	416,355.36	71/71	1 Supervisión	N/D
Construcción de campo de tiro con arco	SEDEUR	Infraestructura Deportiva	Construcción	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	10/50	1 Obra	N/D
Total SEDEUR				14,833,876.60	6,228,999.60	8,004,877.00	600,000.00	0.00	0.00	8,536,886.58			
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la producción y la productividad	Proyecto	2,318,399.76	1,352,399.86	579,599.94	0.00	386,399.96	0.00	1,391,039.86	60/100	29 Apoyos	N/D
Total SEDER				2,318,399.76	1,352,399.86	579,599.94	0.00	386,399.96	0.00	1,391,039.86			
Organamiento de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	861,186.00	0.00	861,186.00	0.00	0.00	0.00	861,186.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Total SEPROE				861,186.00	0.00	861,186.00	0.00	0.00	0.00	861,186.00			
Construcción de un colector	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable y Alcantarillas	Construcción	2,774,400.00	1,414,400.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,805,915.00	100/100	1 Sistema	N/D
Total CEAS				2,774,400.00	1,414,400.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,805,915.00			
Reserva territorial interior del Estado programas lotes con servicios y otros programas	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	3,069,991.50	0.00	3,069,991.50	0.00	0.00	0.00	3,069,991.50	100/100	1 Terreno	N/D
Total IPROVIPE				3,069,991.50	0.00	3,069,991.50	0.00	0.00	0.00	3,069,991.50			
Misique Puerto Vallarta, riego de suelo	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	1,921,000.00	1,921,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,000.00	100/100	15 Kilómetros	N/D
Total SCT				1,921,000.00	1,921,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,000.00			
Total 08 Costa Sur				25,778,853.86	10,916,799.46	13,875,654.44	600,000.00	386,399.96	0.00	80,000.00			

Región 09 Costa Norte Alcance Regional

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la producción y la productividad	Proyecto	1,812,137.00	1,057,080.00	453,034.00	0.00	302,023.00	0.00	0.00	1,087,282.20	60/100	24 Apoyos
	Total SEDER			1,812,137.00	1,057,080.00	453,034.00	0.00	302,023.00	0.00	0.00	1,087,282.20		
Administración central, optimizar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la dependencia	SETUJAL	Definición y Conducción de la Planeación	Administración	14,769,971.00	0.00	14,769,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003,885.00	100/87	1 Proyecto
Fomento al turismo Puerto Vallarta	SETUJAL	Fomento Turístico	Apoyo	22,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	100/100	35 Eventos
Promover polos de desarrollo turístico 8 nuevos atractivos	SETUJAL	Fomento Turístico	Apoyo	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,871.00	100/85	8 Proyectos
Diseño y promoción de material promocional	SETUJAL	Fomento Turístico	Apoyo	3,430,000.00	0.00	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,458.00	100/91	140,000 Ejemplares
Desarrollo de nuevos productos turísticos en el Estado (PAI/GOPT)	SETUJAL	Fomento Turístico	Apoyo	1,183,045.00	0.00	1,183,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,765.00	100/77	1 Producto
Verificación de la calidad de los servicios turísticos	SETUJAL	Fomento Turístico	Apoyo	1,112,835.00	0.00	1,112,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,920.00	80/90	80%
Jalisco 2001 en Turismo (PAI/GOPT) visita promedio al Estado 3.7 días	SETUJAL	Fomento Turístico	Apoyo	5,397,929.00	0.00	5,397,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325,901.00	90/81	19 millones de visitantes
Desarrollo integral del recurso humano en turismo	SETUJAL	Fomento Turístico	Capacitación	1,125,609.00	0.00	1,125,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,032.00	100/80	11,000 Participantes \$ 384 cursos
Conducción del Fomento Turístico en el Estado	SETUJAL	Fomento Turístico	Conducción	4,486,344.00	0.00	4,486,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,943.00	100/91	1 Acción
Investigación de mercado e inventario de la oferta turística	SETUJAL	Fomento Turístico	Estudio	936,321.00	0.00	936,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,389.00	100/84	48 Inventarios
Fomento al turismo otros proyectos	SETUJAL	Fomento Turístico	Proyecto	24,906,000.00	5,333,000.00	10,376,000.00	8,397,000.00	800,000.00	0.00	0.00	24,906,000.00	100/100	39 Proyectos
	Total SETUJAL			80,075,054.00	5,333,000.00	47,045,054.00	8,397,000.00	19,300,000.00	0.00	0.00	75,393,164.00		
Reserva territorial interior del Estado programas lotes con servicios y otros programas	IPOVIPE	Vivienda	Apoyo	14,183,267.80	0.00	14,183,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,183,267.80	100/100	1 Terreno
Fracionamiento "Héroes de la Patria"	IPOVIPE	Vivienda	Proyecto	395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,140.00	100/100	1 Proyecto
Urbanización diversos predios	IPOVIPE	Vivienda	Rehabilitación	3,446,321.00	0.00	3,446,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,256.00	43/43	411 Lotes
	Total IPOVIPE			18,024,728.80	0.00	18,024,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049,663.80		
Red y línea de distribución eléctrica El Turco 1.4 kilómetros	CFE/SEDEUR	Electrificación	Construcción	336,600.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,600.00	100/100	9 Postes
Red y línea de distribución eléctrica Rastrojos 1.5 kilómetros	CFE/SEDEUR	Electrificación	Construcción	602,400.00	301,200.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,400.00	100/100	24 Postes

Alcance Regional

Región 09 Costa Norte

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Compendiario		
Red y línea de distribución eléctrica Paulo	CFE/SEDEUR	Electrificación	Construcción	775,700.00	387,850.00	387,850.00	0.00	0.00	0.00	775,700.00	100/100	39 Postes
	Total CFE			1,714,700.00	857,350.00	857,350.00	0.00	0.00	0.00	1,711,700.00		
Reestructuración de cimentación en U.M.F. No. 170 en Puerto Vallarta	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	926,488.00	926,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100/100	1 Obra
	Total IMSS			926,488.00	926,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00		
Terminación clínica hospital	ISSSTE	Infraestructura de Salud	Construcción	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
	Total ISSSTE			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ramal a Tonallán recuperación de pavimento y riego de sello	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2.30 Kilómetros
	Total SCT			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total 09 Costa Norte				105,303,107.80	10,923,918.00	66,380,166.80	8,397,000.00	19,602,023.00	0.00	1,851,700.00		

Alcance Regional

Región 10 Sierra Occidental

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
Otorgamiento de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	100/100	1 Proyecto	N/D	
Otorgamiento de créditos en la Región Sierra occidental por el Programa FONDETUR	SEPROE/FOJAL	Fomento Turístico	Créditos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	100/100	1 Proyecto	N/D	
	Total SEPROE			512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00				
Red y línea de distribución eléctrica San Juan Cacoma 4.5 kilómetros	CFE/SEDEUR	Electrificación	Construcción	869,100.00	434,550.00	434,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,100.00	100/100	20 Postes	N/D	
Red y línea de distribución eléctrica Cacoma 7.6 kilómetros	CFE/SEDEUR	Electrificación	Construcción	1,094,600.00	547,300.00	547,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,600.00	100/100	10 Postes	N/D	
	Total CFE			1,963,700.00	981,850.00	981,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,700.00				
Total 10 Sierra Occidental				2,476,100.00	981,850.00	1,494,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,700.00	2,476,100.00			

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Mantenimiento de la infraestructura carretera en la región	Sedeur	Infraestructura Carretera	Administración y suministro	4,035,766.00		4,035,766.00	0.00	0.00		0.00	3,500,705.00	80/87	248.20 Kilómetros	N/D
		Infraestructura Carretera	Rehabilitación	8,993,721.00	0.00	8,993,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,230.00	8/8	20.40 Kilómetros	N/D
				13,029,487.00	0.00	13,029,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,935.00			
Subsidios a productores forestales	SEDER	Fomento a la producción y la productividad	Proyecto	408,408.00	238,238.00	102,102.00	0.00	68,068.00	0.00	0.00	245,044.80	60/100	8 Apoyos	N/D
				408,408.00	238,238.00	102,102.00	0.00	68,068.00	0.00	0.00	245,044.80			
Obrigamiento de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	1,723,880.00	0.00	1,723,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,880.00	100/100	1 Proyecto	N/D
				1,723,880.00	0.00	1,723,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,880.00			
Proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable y Alcantarillas	Plantas de Tratamiento	14,292,307.00	0.00	14,292,307.00	0.00	0.00	0.00	410,115.00	12,281,112.00	95/86	1 Obra	13,016
				14,292,307.00	0.00	14,292,307.00	0.00	0.00	0.00	410,115.00	12,281,112.00			
Total 11 Valles				29,454,082.00	238,238.00	29,147,776.00	0.00	68,068.00	0.00	410,115.00	18,494,971.80			

Alcance Regional

Región 12 Centro

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios		
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes					Otros	Gasto Complementario
Colector sanitario Guadalupe Gallo	SEDEUR	Alcantarillado	Construcción	3,866,461.40	0.00	966,624.40	2,899,837.00	0.00	0.00	81,000.00	1,546,599.00	10/40	1 Obra	123,120
Margen izquierda colector San Gaspar (3era etapa)	SEDEUR	Alcantarillado	Construcción	4,821,781.40	0.00	1,205,445.40	3,616,336.00	0.00	0.00	93,000.00	1,928,712.56	10/40	1 Obra	336,109
Caja receptora de aguas pluviales y bocas de tormenta para alivio de inundaciones en Av. Enrique Díaz de León y Av. Avila Camacho	SEDEUR	Alcantarillado	Construcción	397,822.00	0.00	198,911.00	198,911.00	0.00	0.00	0.00	147,117.90	100/62	1 Obra	1,647,720
Colector pluvial Guadalupe Gallo	SEDEUR	Alcantarillado	Construcción	7,319,512.60	0.00	943,126.80	6,376,385.80	0.00	0.00	82,282.00	2,561,829.45	10/35	1 Obra	1,600,931
Secretaría de Finanzas, rehabilitación	SEDEUR	Edificios Administrativos	Rehabilitación	794,146.86	0.00	794,146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	448,481.30	70/61	1 Obra	1,647,720
Centro de desarrollo comunitario 3ra edad	SEDEUR	Edificios Administrativos	Rehabilitación	254,150.13	0.00	254,150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	231,965.60	100/100	1 Obra	1,647,720
Mantenimiento de la infraestructura Carretera en la región	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Administración y suministro	8,771,513.00	0.00	8,771,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707,244.00	100/100	421.58 Kilómetros	N/D
Par vial Periférico-Alamo programa de conservación periódica	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	1,118,534.00	0.00	1,118,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,701.00	89/89	3.90 Kilómetros	N/D
Par vial Periférico - Alamo pavimentación y riego de sello	SEDEUR	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	2,939,268.00	0.00	2,939,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,250.00	100/100	4 Kilómetros	N/D
Teatro Degollado, mantenimiento	SEDEUR	Patrimonio Cultural	Conservación	572,800.98	0.00	572,800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	286,400.49	25/25	1 Obra	1,647,720
Teatro Alarife "Martín Casillas", mantenimiento	SEDEUR	Patrimonio Cultural	Conservación	449,157.32	0.00	449,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.34	60/25	1 Obra	N/D
Instituto Cabañas, trabajos de consolidación y restitución	SEDEUR	Patrimonio Cultural	Conservación	869,501.79	0.00	869,501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	217,375.45	10/25	1 Obra	1,647,720
Hospicio Cabañas, trabajos de pintura	SEDEUR	Patrimonio Cultural	Conservación	218,286.78	0.00	218,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54,571.70	30/58	1 Obra	1,002,239
Trabajos de mantenimiento y conservación en la biblioteca central	SEDEUR	Patrimonio Cultural	Conservación	374,716.10	0.00	374,716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	179,864.00	30/30	1 Obra	1,647,720
Edificio Bellas Artes ubicado en la calle Jesús García	SEDEUR	Patrimonio Cultural	Conservación	300,456.77	0.00	300,456.77	0.00	0.00	0.00	0.00	162,851.90	40/56	1 Obra	1,647,720
Filtro biológico, trabajos de supervisión y control de calidad	SEDEUR	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	300,682.34	0.00	212,045.46	0.00	0.00	88,636.88	0.00	88,636.90	100/29	1 Acción	1,647,720
Programa de saneamiento Cuenca del Ahogao 2001	SEDEUR	Protección y Preservación Ecológica	Rehabilitación	6,500,000.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	35/35	1 Acción	84,261
Ejecución de la obra de la Av. Tabachines entre Av. 18 de Marzo y Av. Cerro del Tesoro	SEDEUR	Urbanización	Construcción	28,032,444.24	0.00	7,008,111.14	0.00	0.00	21,024,333.10	0.00	7,008,111.10	2/25	1 Acción	3,584,760
Nodo vial periférico - ITESO	SEDEUR	Urbanización	Construcción	4,450,373.94	0.00	4,450,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,373.94	100/100	1 Acción	475,472
Nodo urbano Periférico - Guadalupe	SEDEUR	Urbanización	Construcción	126,230.00	0.00	126,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,230.00	100/100	1 Obra	1,002,239

Región 12 Centro

Alcance Regional

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Vialidades, balizamientos en Zona Metropolitana	SEDEUR	Urbanización	Construcción	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	100/99	1,647,720
Acceso oriente (nodo Tlaquepaque)	SEDEUR	Urbanización	Construcción	533,450.00	0.00	533,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,706.80	60/25	475,720
Puente peatonal en la Av. Nueva España	SEDEUR	Urbanización	Construcción	324,958.62	0.00	108,319.54	108,319.54	0.00	108,319.54	0.00	324,958.60	100/100	1,647,720
Proyectos para la infraestructura en la Zona Metropolitana	SEDEUR	Urbanización	Estudio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100/100	3,832,786
Puente El Salto	SEDEUR	Urbanización	Reconstrucción	256,410.00	0.00	256,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102.00	25/25	28,938
Total SEDEUR				74,274,658.27	0.00	36,603,579.41	16,449,789.34	0.00	21,221,289.52	256,282.00	35,281,373.03		
Estudio sobre el consumo de carnes en la zona metropolitana de Guadalajara	SEDER	Fomento a la producción y la productividad	Estudio	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100/100	N/D
Proyecto regional de investigación	SEDER	Fomento a la producción y la productividad	Estudio	875,030.00	507,517.40	367,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	875,030.00	100/100	N/D
Total SEDER				1,105,030.00	507,517.40	597,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,030.00		
Ajuste estructural y alternativo socioeconómicas COECYTJAL	COECYTJAL	Fomento a la producción y la productividad	Proyecto	424,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	82,000.00	35/28	N/D
Otorgamiento de créditos por el programa avanza	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	1,915,488.00	0.00	1,915,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,488.00	100/100	N/D
Otorgamiento de créditos por el programa avanza (ZMG)	SEPROE/FOJAL	Fomento a la producción y la productividad	Avanza	4,713,584.00	0.00	4,713,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,584.00	100/100	N/D
Cuarto agrupamiento industrial del Calizado	SEPROE	Fomento a la producción y la productividad	Capacitación	820,000.00	0.00	200,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	820,000.00	40/100	N/D
Convenio I Juvo, Concurso Nacional de Joyería y el evento de grupo de calidad en la Guadalajara	SEPROE	Fomento a la producción y la productividad	Capacitación	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100/100	N/D
Vinculación Empresa Universidad de agrupamiento en el sector metal-mecánico	COECYTJAL	Fomento a la producción y la productividad	Proyecto	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	89/100	N/D
Centro de Ciencia y Tecnología de Jalisco	COECYTJAL	Fomento Educativo	Proyecto	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45/56	N/D
Centro de Investigación y promoción de la Industria del Software	COECYTJAL	Fomento Educativo	Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0/0	N/D
Indicadores de sustentabilidad urbana de la ZMG COECYTJAL	COECYTJAL	Urbanización	Estudio	538,338.00	254,000.00	0.00	0.00	284,338.00	0.00	0.00	71,000.00	30/25	N/D
Total SEPROE				10,361,410.00	2,090,000.00	6,929,072.00	0.00	1,204,338.00	138,000.00	0.00	9,552,072.00		
Fidelcomiso de turismo de Zona Metropolitana de Guadalajara	SETUJAL	Fomento Turístico	Apoyo	5,110,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	5,110,000.00	100/100	N/D

Alcance Regional

Región 12 Centro

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejecido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
	Total SETUJAL			5,110,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	5,110,000.00		
Instituto Tecnológico Agropecuario	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	3,901,640.00	1,950,820.00	1,950,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,306.70	100/85	N/D
Unidad de servicios regionales y almacén	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176,710.01	27/56	N/D
Universidad Tecnológica de Jalisco, construcción	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	13,372,148.00	0.00	13,372,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,373.90	98/83	N/D
CECOTELJ, construcción de una bodega y obra exterior	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,219.03	100/100	N/D
Oricnas centrales Secretaría de Educación	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	147,239.00	0.00	147,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,479.95	100/79	N/D
Sindicato Nacional de Trabajadores	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,673.58	100/93	N/D
	Total SSJ			28,741,027.00	1,950,820.00	26,790,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,772,383.17		
Rehabilitación integral de centros de salud	SSJ	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100/100	N/D
Almacén regional Planeación y administración en salud	SSJ	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	220,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	100/100	N/D
	Total SSJ			620,000.00	350,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	620,000.00		
Trabajo de herrería en cancel en el área del estacionamiento	PGJE	Edificios Administrativos	Administración	111,550.00	0.00	111,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	100/100	N/D
Exanjería para archivo del edificio Calle 14 No. 2550	PGJE	Seguridad pública	Administración	127,811.00	0.00	127,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,075.00	95/95	N/D
Renovación del parque vehicular (compra de chevys 2002)	SECADMON	Seguridad pública	Administración	692,312.00	0.00	692,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,312.00	100/100	N/D
	Total PGJE			931,673.00	0.00	931,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,937.00		
Red automática de monitoreo atmosférico en la Zona Metropolitana de Guadalajara	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Estudio	619,200.00	0.00	300,000.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	479,902.00	100/100	8 Estaciones N/D
Evaluación de especies arbóreas en su influencia climática de la Zona conurbada de Guadalajara	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Estudio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100/100	67 Muestras N/D
	Total SEMADES			769,200.00	0.00	450,000.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	629,902.00		
Estructuración de tarifas de agua potable y alcantarillado Z.C.G.	CEAS	Alcantarillado, Agua Potable y Alcantarillas	Estudio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100/100	1 Proyecto N/D
	Total CEAS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		

Alcance Regional

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Juegos estatales infantiles y juveniles	CODE	Fomento Deportivo	Apoyo	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000	N/D
Total CODE				388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fraccionamiento "El Potrero"	IPROVIE	Vivienda	Proyecto	129,375.00	0.00	129,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Proyecto	N/D
Reserva territorial interior del Estado programas lotes con servicios y otros programas	IPROVIE	Vivienda	Apoyo	2,047,188.06	0.00	2,047,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Terreno	N/D
Fraccionamiento "Los Gigantes"	IPROVIE	Vivienda	Proyecto	424,925.00	0.00	424,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Proyecto	N/D
Reserva territorial interior del Estado programas lotes con servicios y otros programas	IPROVIE	Vivienda	Apoyo	2,699,564.70	0.00	2,699,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Terreno	N/D
Reserva territorial interior del Estado programas lotes con servicios y otros programas	IPROVIE	Vivienda	Apoyo	10,864,344.00	0.00	10,864,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Terreno	N/D
Total IPROVIE				16,165,396.76	0.00	16,165,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
Unidad médica familiar (UNIMEF) Javier Mina	Pensiones del Estado	Infraestructura de Salud	Construcción	4,164,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,853.00	0.00	3,942 Pensionados	3,075
Centro de atención y desarrollo integral del pensionado (CADIP)	Pensiones del Estado	Asistencia social y servicios comunitarios	Construcción	27,768,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,768,556.00	0.00	4,976 Pensionados	4,976
Total Pensiones				31,933,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,933,409.00	0.00		
Pago C.F.E. para energización de varias obras	SIAPA	Agua Potable	Construcción	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1 Acción	N/D
Trabajos de mecánica de suelos para determinar estadísticas de capacidad de carga, hundimiento, asentamiento y otros aspectos.	SIAPA	Agua Potable	Construcción	700,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,706.00	0.00	1 Supervisión	N/D
Caja de válvulas o registro en estación de afloramiento de agua, planta potabilizadora No. 1 (Miravalle), planta potabilizadora No. 2 (Isla), Actualización del estudio hidroológico del Verde	SIAPA	Agua Potable	Construcción	180,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,714.00	0.00	1 Obra	N/D
Trabajos de extracción, instalación de columna de equipo de bombeo incluyendo actividades de cepillado, ruidos, ruidos y aplicación de Rueda de electromecánica de los 40 pozos incluyendo columnas de bombeo de 8" y 4", suministro de transformadores, aranceles de trabajos de automatización de 70 pozos con señal remota para prender, apagar y detección de intrusos.	SIAPA	Agua Potable	Estudio	336,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	336,752.20	0.00	1 Obra	N/D
Trabajos de extracción, instalación de columna de equipo de bombeo incluyendo actividades de cepillado, ruidos, ruidos y aplicación de Rueda de electromecánica de los 40 pozos incluyendo columnas de bombeo de 8" y 4", suministro de transformadores, aranceles de trabajos de automatización de 70 pozos con señal remota para prender, apagar y detección de intrusos.	SIAPA	Agua Potable	Mantenimiento	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1 Obra	N/D
Actualización del proyecto ejecutivo del acueducto San Isidro	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	1 Obra	N/D
Trabajos de extracción, instalación de columna de equipo de bombeo incluyendo actividades de cepillado, ruidos, ruidos y aplicación de Rueda de electromecánica de los 40 pozos incluyendo columnas de bombeo de 8" y 4", suministro de transformadores, aranceles de trabajos de automatización de 70 pozos con señal remota para prender, apagar y detección de intrusos.	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	5,074,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074,965.00	0.00	1 Obra	N/D
Actualización del proyecto ejecutivo del acueducto San Isidro	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	782,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,674.00	0.00	1 Proyecto	N/D
Estudio de evaluación de pérdidas físicas en el sistema de distribución de la Z.M.G.	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1 Estudio	N/D

Alcance Regional

Región 12 Centro

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Unidades de camión Hoist	SIAPA	Alcantarillado	Construcción	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100/100	2 Camiones
Quatro contenedores para eficientar los servicios de alcantarillado	SIAPA	Alcantarillado	Construcción	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100/100	4 Contenedores
Obra civil estación de transferencia	SIAPA	Alcantarillado	Construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	125,000.00	25/25	1 Obra
Conexión y entronque de bocas de tormenta a pozos de visita en la Col. Alcalde Barraquitas	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	227,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.00	0.00	227,385.00	100/100	1 Obra
Desazolve de bocas de tormenta en diferentes lugares de la zona Metropolitana de Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	594,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,175.00	0.00	594,175.00	100/100	1 Obra
Restitución de líneas de alcantarillado de 10" de diam. de P.V.C.	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	1,015,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,704.00	0.00	414,241.00	40/41	1 Obra
Rehabilitación de tubería de drenaje en varias colonias y calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	9,789,775.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789,775.75	0.00	2,447,443.94	25/25	1 Obra
	Total SIAPA			33,902,850.95	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	30,902,850.95	0.00	13,878,915.63		
Sistema de radiocomunicación	SITEUR	Seguridad pública	Proyecto	7,734,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,555.00	53,000.00	53,000.00	0/5	N/D
	Total SITEUR			7,734,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,555.00	53,000.00	53,000.00		
Construcción de oficinas administrativas generales	CONALEP	Infraestructura Educativa	Construcción	2,444,899.00	500,000.00	1,691,555.00	0.00	0.00	253,344.00	0.00	2,444,899.00	100/100	N/D
	Total CONALEP			2,444,899.00	500,000.00	1,691,555.00	0.00	0.00	253,344.00	0.00	2,444,899.00		
Créditos para el consumo de los trabajadores	FONACOT	Asistencia social y servicios comunitarios	Crédito	19,839,100.00	19,839,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,100.00	40/40	3,942 Créditos
	Total FONACOT			19,839,100.00	19,839,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,100.00		
Reestructuración en el H.G.T. No. 48 en Guadalajara	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	5,324,643.00	5,324,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,324,643.00	100/100	N/D
Reestructuración en el H.G.Z. No. 89 en Guadalajara	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	2,129,857.00	2,129,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,129,857.00	100/100	N/D
Ampliación y remodelación en Hospital de Especialidades	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	7,961,657.00	7,961,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,585.00	7,961,657.00	100/100	N/D
Terminación de nueva U.M.F. de 10 consultorios en El Sauz	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	11,936,409.00	11,936,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936,409.00	100/100	N/D
Ampliación Unidad Médica Familiar No. 4 Atemajac	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	395,200.00	395,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,200.00	100/100	N/D
Remodelación guardería No. 90 Guadalajara	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Rehabilitación	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	100/100	N/D

Alcance Regional

Región 12 Centro

Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
				Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Remodelación guardería No. 73 Guadalajara	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Rehabilitación	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100/100	N/D
Total IMSS				28,253,566.00	28,253,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,585.00	28,252,966.00		
Remodelación de la clínica de medicina familiar	SSSTE	Infraestructura de Salud	Ampliación	146,800.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,345.00	100/75.3	40,914
Adaptación módulo para pensionados y jubilados	SSSTE	Infraestructura de Salud	Construcción	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,602.00	100/99	13,113
Total ISSSTE				296,800.00	296,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,947.00		
Guadalajara-Lim. Estados Jalisco-Zacatecas	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	18,158,000.00	18,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158,000.00	100/100	N/D
Ert. Periférico Lim. Estados Jalisco/Zacatecas	SCT	Infraestructura Carretera	Conservación	8,274,000.00	8,274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274,000.00	100/100	N/D
Entronque Tonalá-Entronque Tlaquepaque Carr. Guadalajara-Zapotlanejo	SCT	Infraestructura Carretera	Modernización	24,480,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480,000.00	100/100	N/D
Total SCT				50,912,000.00	50,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,912,000.00		
Total 12 Centro				314,033,574.98	106,379,803.40	95,476,995.77	16,968,989.34	1,204,338.00	93,950,448.47	469,867.00	234,829,412.59		

A faint, light gray outline map of the state of Jalisco, Mexico, serves as a background for the entire page. The map shows the state's irregular borders and internal divisions.

Principales Programas, Proyectos, Obras y Acciones

Jalisco



Jalisco

Región 1
NORTE

Municipio 019 Bolaños

Región 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Bolaños	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Aulas y equipo para la sala de cómputo	26,701.00	26,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 Aulas	300
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Mantenimiento de alumbrado público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Pizcas	50
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Colocación de adoquín en varias calles	214,490.00	214,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860 Metros cuadrados	1,800
Bolaños	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Servicio de agua potable	87,340.00	87,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Sistema	2,500
Bolaños	Ayuntamiento	Urbanización	Apoyo	Programa Acción Comunitaria Estatal	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 Metros cuadrados	2,500
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino rural	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 Kilómetros	450
Vallecito	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura de camino a localidad de Vallecito	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 Kilómetros	800
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 Kilómetros	1,800
Bolaños	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Auditorio municipal de usos múltiples	271,927.00	271,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	2,000
Bolaños	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Casa Real de Moneda	1,566,384.00	566,384.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	2,800
Bolaños	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro sur salida a Bolaños	103,665.00	103,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 Metros cuadrados	3,500
Total Ayuntamiento					4,660,507.00	3,360,507.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Varias	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	120,600.00	94,794.00	25,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 Hectareas	N/D
Total Coplade					120,600.00	94,794.00	25,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	511,724.66	155,579.58	25,326.91	0.00	0.00	330,818.17	0.00	35 Obras Varias	N/D
Mesa Del Tirador	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de línea de conducción y tanque de almacenamiento capacidad 98.m3	524,614.49	0.00	419,653.19	78,730.58	26,230.72	0.00	0.00	1 Obras	N/D
Pescados Occita De La Sierra	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de puente	850,080.00	0.00	850,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 Metros Lineales	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	1,392,721.00	661,542.00	34,818.00	0.00	0.00	696,361.00	0.00	117 Obras Varias	N/D
Jonate Y Huazasta Y Mesa Del Tirador	Seder	Electrificación	Construcción	Instalación de plantas solares	650,000.00	0.00	455,000.00	130,000.00	65,000.00	0.00	0.00	1050 Metros Lineales	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mejoramiento Genético	164,967.50	44,481.25	36,393.75	0.00	0.00	84,092.60	0.00	31 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mejoramiento Genético	189,247.50	44,481.25	36,393.75	0.00	0.00	108,372.50	0.00	31 Cabezas	N/D

Municipio 019 Bolaños

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	133,826.26	82,436.98	24,624.03	0.00	26,765.25	0.00	107,061.01	100/80	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres En Desarrollo Rural	155,014.71	58,602.40	17,504.61	0.00	0.00	78,907.70	155,014.71	100/100	5 Proyectos
Mesa De Sabinos	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Apoyo	Rastro de escuela telesecundaria y rastro de cancha de fútbol	156,000.00		60,000.00	66,000.00	30,000.00		156,000.00	100/100	40000 Metros Cuadrados
Orota-Ent. Cam. Pte. Comatlan-Bolaños	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	168,264.00		70,110.00	63,095.00	35,055.00		168,264.00	100/100	18 Kilómetros
Puente Comatlan-Bolaños	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	458,986.80		191,244.50	172,120.05	95,622.25		458,986.80	100/100	49.1 Kilómetros
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Servicios profesionales (extensioismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos
Total Seder					5,458,857.02	1,143,917.46	2,227,764.74	509,949.63	278,673.22	1,298,551.97	5,132,130.47		N/D
Huizartia	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Benito Juárez / Nakawe obras de mejoramiento	289,936.00	0.00	289,936.00	0.00	0.00	0.00	187,614.78	100/87	1 0 0 1 ALTA
Mesa De Pajaritos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Wirkuta obras de mejoramiento	289,936.00	0.00	289,936.00	0.00	0.00	0.00	400,315.77	100/84	1 0 0 1 ALTA
Total SEJ/CAPECE					579,872.00	0.00	579,872.00	0.00	0.00	0.00	587,930.55		N/D
Total 019 Bolaños					10,819,836.02	4,599,218.46	4,133,442.74	509,949.63	278,673.22	1,298,551.97	9,341,577.02		

Región 01. Norte

Municipio 025 Colotlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Participantes	Otros	Gasto Complementario	Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal									
Colotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinado calles Soyatlán	370,249.00	336,249.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	370,249.00	70/100	1,721 Metros cuadrados	700	
Colotlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de frontenis y frontón	1,056,690.00	756,690.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,056,690.00	80/100	6 Canchas	5,000	
Colotlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha deportiva de usos múltiples	474,604.00	361,004.00	113,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	474,604.00	100/100	2 Canchas	2,500	
Colotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinado de calle Libertad	226,998.00	196,863.00	0.00	0.00	30,135.00		0.00	0.00	226,998.00	100/100	767 Metros cuadrados	150	
Colotlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de Barrio de Canoas	1,500,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	30/100	2,315 Metros lineales	1,800	
Colotlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Depósito y atarjeas para productores ganaderos	520,272.00	195,299.00	259,348.00	0.00	0.00		65,625.00	0.00	520,272.00	100/100	1 Obra	105	
Colotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinado Avenida Hospital	706,980.00	0.00	200,000.00	506,980.00	0.00		0.00	0.00	706,980.00	40/100	2,400 Metros cuadrados	60,000	
Colotlán	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Terminación de Hospital Regional	2,050,000.00	0.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00		0.00	0.00	2,050,000.00	100/100	1 Obra	60,000	
Total Ayuntamiento					6,905,793.00	1,846,105.00	2,522,948.00	2,406,980.00	30,135.00		99,625.00	0.00	6,905,793.00			N/D	
Colotlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Rehabilitación	4 pozos profundos eficientar el caudal de obtenido	750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00		0.00	0.00	750,000.00	100/100	4 Pozos	11,191	
Total CEAS					750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00		0.00	0.00	750,000.00			N/D	
Colotlán	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda paquetes de materiales	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00		0.00	0.00	60,000.00	10/10	100 Viviendas	400	
Total IPROVIPE					600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00		0.00	0.00	60,000.00			N/D	
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta sinistralidad	795,000.00	624,884.00	170,116.00	0.00	0.00		0.00	0.00	795,000.00	100/100	1587 Hectareas	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	861,219.25	310,659.52	50,572.48	0.00	0.00		499,987.25		861,219.25	100/100	51 Obras Varías	N/D	
Sauz Tostado	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Carricamo De 13m3 Y Línea De Conducción	371,404.09	0.00	297,123.27	55,710.61	18,570.21		0.00		297,123.27	100/100	1 Puentes	N/D	
Colotlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensismo Y Servicios Profesionales	171,000.00	160,740.00	10,260.00	0.00	0.00		0.00		171,000.00	100/100	7 Obras Varías	N/D	
Colotlán	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Infraestructura ganadera depósito de agua	518,696.61	246,380.60	12,967.40	0.00	0.00		259,348.61		518,696.61	100/100	106 Obras	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mecanización	1,168,197.25	138,518.05	88,560.72	0.00	0.00		941,118.48		1,168,197.25	100/100	10 Maquinas	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Conservación	Recuperación De Tierras De Pastoreo	420,500.15	64,834.29	105,782.26	0.00	0.00		249,883.60		420,500.15	100/100	13.12 Obras Varías	N/D	
Agua Zarquita San Antonio De Lajas	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	112,176.00		46,740.00	42,066.00	23,370.00				112,176.00	100/100	12 Kilómetros	N/D	

Municipio 025 Colotlán

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Colotlán-El Epazote y Ramales	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	373,920.00	155,800.00	140,220.00	77,900.00			330,919.20	89 / 89	40 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	100,386.00	19,305.00	0.00	0.00	57,486.00		100,386.00	100/100	6 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Mesa De Flores	Seder	Agua Potable	Construcción	Tanque de 105 m3 y línea de conducción	321,591.54	257,273.23	48,238.73	16,079.58	0.00		257,273.23	100/100	1 Obras	N/D
El Hepazote	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Tanque de 13.5 m3 y línea de conducción	518,515.28	405,603.50	86,985.86	25,925.92	0.00		405,603.50	100/100	1 Puentes	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	463,315.85	5,400.00	0.00	0.00	373,315.85		463,315.85	100/100	2 Piezas	N/D
Total SEDER					6,299,332.02	1,632,119.86	373,221.20	161,845.71	2,381,139.79	0.00	6,004,820.31			N/D
Colotlán	Sedeur	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de frontenis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	75/50	1 Obra	17,563
Total Sedeur					300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00			N/D
Las Golondrinas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Francisco Márquez	1,851,147.00	1,851,147.00	0.00	0.00	0.00		854,282.13	100/88	3 O.O 2 ALTA	N/D
Colotlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Solidaridad	828,314.00	828,314.00	0.00	0.00	0.00		761,526.27	100/86	2 O.O 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					2,679,461.00	2,679,461.00	0.00	0.00	0.00		1,615,808.40			N/D
Total 025 Colotlán					17,534,586.02	3,597,110.46	3,305,201.20	401,980.71	2,480,764.79	0.00	15,636,421.71			

Municipio 031 Chimaltitán

Región 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Agua Caliente	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas	184,764.00	78,014.00	106,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980 Metros cuadrados	300
Chimaltitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Varías calles	167,403.00	167,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082 Metros cuadrados	350
Rancho de Arriba	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha deportiva de usos múltiples	146,812.00	106,562.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	120
Chonacate	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha deportiva de usos múltiples	139,150.00	98,900.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	290
Juego del Hule	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación col. Juego del Hule	142,955.00	142,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 Acometidas	60
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Caminos	345,888.00	345,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190 Kilómetros	4,000
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Apoyo a programa ganadero	307,192.00	307,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 Apoyos	200
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos con becas y despenas	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 Becas	120
Chimaltitán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Vehículos para seguridad pública	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2 Unidades	5,000
Total Ayuntamiento					2,078,964.00	1,491,714.00	187,250.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Varías	SEDESOL	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	215,700.00	169,543.00	46,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429 Hectareas	N/D
Total Coplade					215,700.00	169,543.00	46,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	541,680.71	148,047.13	24,100.69	0.00	0.00	369,532.89		608 Piezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Infraestructura Basica Ganadera	1,280,881.00	599,689.40	31,562.60	0.00	0.00	649,629.00		156 Obras Varías	N/D
Chimaltitán	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Apoyo	Maquinaria Y Programas Especiales rastreo	112,500.00		45,000.00	45,000.00	22,500.00			15,000 Metros Lineales	N/D
Mesa De Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Conservación	Material enclante	100,440.00	11,048.40	89,391.60	0.00	0.00	0.00		372 Toneladas	N/D
Agua Caliente-La Boquilla	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	112,176.00		46,740.00	42,066.00	23,370.00			12 Kilómetros	N/D
Los Ranchitos La Villita	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	121,524.00		50,635.00	45,571.50	25,317.50			13 Kilómetros	N/D
Mezquile Gordo-La Petaca	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	121,524.00		50,635.00	45,571.50	25,317.50			13 Kilómetros	N/D
Agua Caliente-El Potrero	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00			14 Kilómetros	N/D
Cocuasco San Juan De Poteros	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	196,308.00		81,795.00	73,615.50	40,897.50			21 Kilómetros	N/D

Municipio 031 Chimaltítan

Región 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
Chimaltitán-Cocuasco	Seder	Caminos Rurales	Apoyo	Rehabilitación de camino rural	252,396.00		105,165.00	94,648.50	52,582.50			252,396.00	100 / 100	27 Kilómetros	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D	
	Total Seder				3,073,711.71	855,578.93	586,170.89	395,550.00	217,250.00	1,019,161.89	0.00	3,073,711.71			N/D	
Los Cerritos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Francisco I. Madero	333,960.00	0.00	333,960.00	0.00	0.00	0.00			100/80	1 0 0 0 ALTA	N/D	
	Total SEJ-CAPECE				333,960.00	0.00	333,960.00	0.00	0.00	0.00		220,672.88			N/D	
Total 031 Chimaltitán					5,702,335.71	2,516,835.93	1,153,537.89	795,550.00	217,250.00	1,019,161.89	0.00					5,589,048.59

Municipio 041 Huejúcar

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Varias	Ayuntamiento	Caminos rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	164,614.00	164,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,614.00	100/100	70 Kilómetros
Huejúcar	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación concreto calle Tierra y Libertad	307,368.00	0.00	61,047.00	235,771.00	0.00	10,550.00	307,368.00	100/100	1,582 Metros cuadrados
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos con becas y despesas	370,801.00	370,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,401.00	100/67	180 Apoyos
Huejúcar	Ayuntamiento	Urbanización	Apoyo	Programa Acción Comunitaria Estatal	647,362.00	0.00	400,000.00	247,362.00	0.00	0.00	647,362.00	100/100	1 Acción
Atotonilco	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha deportiva de usos múltiples	84,317.00	0.00	35,200.00	49,117.00	0.00	0.00	84,317.00	100/100	1 Cancha
San José de los Márquez	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Baño y patio cívico en jardín de niños	13,521.00	5,066.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	13,521.00	100/100	2 Anexos
Barrio de Atengo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Compra e instalación de barandal en veritas de Jardín de niños	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	100/100	1 Obra
La Mesa de León y San José de los Márquez	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depositos y línea de conducción	568,800.00	152,400.00	284,400.00	0.00	0.00	132,000.00	568,800.00	100/100	2 Obras
Tlalcosahuatl	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Adquisición	Tinaco para jardín de niños	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100/100	1 Adquisición
Atotonilco	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Muro de protección en casa de salud	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	100/100	1 Obra
Huejúcar	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Apoyo en compra de bascuia	19,900.00	5,000.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	19,900.00	100/100	1 Adquisición
La Mesa María de León	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banqueta	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	100/100	83 Metros cuadrados
El Rincón del Salto	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Letrinas	136,283.00	16,283.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	136,283.00	100/100	16 Viviendas
Total Ayuntamiento					2,329,953.00	720,251.00	900,647.00	551,605.00	14,900.00	142,550.00	2,207,553.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	270,850.00	212,893.00	57,957.00	0.00	0.00	0.00	270,850.00	100/100	639 Hectáreas
Total Coplade					270,850.00	212,893.00	57,957.00	0.00	0.00	0.00	270,850.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	771,305.00	296,817.82	48,319.18	0.00	0.00	426,168.00	771,305.00	100/100	32 Obras Varias
El Rincón Del Salto	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de letrinas	150,000.00	0.00	120,000.00	22,500.00	7,500.00	0.00	120,000.00	80/80	96 Obras
Huejúcar	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	280,465.00	44,860.65	31,174.35	0.00	0.00	204,430.00	280,465.00	100/100	10 Hectáreas
Huejúcar	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Infraestructura ganadera deposito de agua	256,196.61	121,693.10	6,404.90	0.00	0.00	128,098.61	256,196.61	100/100	1 Obras
San José De Los Márquez	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Infraestructura ganadera deposito de agua	256,196.61	121,693.10	6,404.90	0.00	0.00	128,098.61	256,196.61	100/100	1 Obras

Municipio 041 Huejúcar

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto ComPLEMENTARIO				
San Jose De Los Marquez	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Infraestructura ganadera depósito de agua	312,602.11	148,485.95	7,815.05	0.00	0.00	156,301.11		312,602.11	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	251,150.00	68,730.55	56,234.09	0.00	0.00	126,185.36		251,150.00	100/100	18 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	292,417.26	68,730.55	56,234.09	0.00	0.00	167,452.62		292,417.26	100/100	18 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,074,025.00	122,000.00	78,000.00	0.00	0.00	874,025.00		1,074,025.00	100/100	5 Obras Varias	N/D
		Total Seder			3,644,357.59	993,011.72	410,586.56	22,500.00	7,500.00	2,210,759.31	0.00	3,614,357.59			N/D
Huejucar	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial Batallón de San Patricio	1,714,957.00	0.00	1,714,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,323.62	100/99	2 0 1 18 ALTA	N/D
Huejucar	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardin de niños Fernando Montes de Oca	23,908.00	0.00	23,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.27	100/100	0 0 0 0 ALTA	N/D
Tlalcosahua	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Juan Rullo	265,652.00	0.00	265,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,584.88	100/99	1 0 0 0 ALTA	N/D
		Total SEI-CAPECE			2,004,517.00	0.00	2,004,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,190.77			N/D
Total 041 Huejucar					8,249,677.59	1,926,155.72	3,373,707.56	574,105.00	22,400.00	2,353,309.31	0.00	9,077,851.36			

Municipio 042 Huejuquilla el Alto

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Los Mesquites	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo para agua potable	710,000.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	100/100	1 Pozo	6,000
Huejuquilla el Alto	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Adquisición de medidores	112,269.00	112,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,269.00	80/100	200 Piezas	4,500
La Cofradía	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	168,326.00	134,660.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00	0.00	168,326.00	100/100	606 Metros lineales	4,500
Las Pilas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de aguas negras	643,247.00	643,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,247.00	100/100	1,157 Metros lineales	6,000
Huejuquilla el Alto	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Colector en Arroyo del Serafin	148,626.00	118,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,626.00	100/100	606 Metros lineales	500
Huejuquilla el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Manuel J. Clouthie	213,656.00	176,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,656.00	100/100	1,195 Metros cuadrados	3,000
Ortega	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica Ortega	775,000.00	155,000.00	581,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	80/80	45 Postes	500
Tenzompa	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito y línea de conducción	772,604.00	115,891.00	618,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,302.00	50/50	1 Sistema	1,800
Tenzompa	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en el Cerro del Tenachaco	466,354.00	326,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,083.00	80/80	28 Postes	560
El Cedro	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en la comunidad el Cedro	380,571.00	304,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,457.00	80/80	30 Postes	70
San Juan Capistrano	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Revestimiento camino a San Juan Capistrano	161,270.00	161,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,270.00	100/100	18 Kilómetros	500
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Vado en varias comunidades	354,783.00	354,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,783.00	100/100	4 Vados	2,500
Huejuquilla el Alto	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Adquisición	Bascula ganadera	220,000.00	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	50/50	1 Adquisición	6,000
Huejuquilla el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Banquetas, calles y pintura	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	40/40	1 Obra	6,000
					5,626,706.00	3,258,190.00	1,564,333.00	388,666.00	0.00	415,517.00	0.00	4,506,019.00			N/D
Ciénega De Pacheco	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100/100	1 Pozo	135
Huejuquilla El Alto	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	730,384.00	0.00	354,817.00	354,817.00	0.00	0.00	20,750.00	709,632.00	100/100	1 Pozo	3,723
					1,480,384.00	0.00	729,817.00	729,817.00	0.00	0.00	20,750.00	1,459,632.00			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	600,000.00	471,610.00	128,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100/100	1201 Hectareas	N/D
					600,000.00	471,610.00	128,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,726,894.30	626,249.61	101,947.61	0.00	0.00	998,697.08		1,726,894.30	100/100	780 Obras Varias	N/D

Municipio 042 Huejuquilla el Alto

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Huejuquilla El Alto	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Bascula camionera de 75 ton. De capacidad	210,907.00	0.00	65,000.00	0.00	145,907.00	0.00	65,000.00	100/100	1 Equipos	N/D
La Soledad	Seder	Agua Potable	Equipamiento	Equipamiento de pozo, subestación y línea de conducción de agua potable	772,603.46	0.00	618,082.77	115,890.52	38,630.17	0.00	618,082.77	80/100	1 Redes De Agua Potable	N/D
Mesa De Cristo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	200,750.00	95,356.25	5,018.75	0.00	0.00	100,375.00	200,750.00	100/100	140 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	581,778.41	276,341.70	14,544.30	0.00	0.00	290,892.41	581,778.41	100/100	35 Obras Varias	N/D
Ortega	Seder	Electrificación	Construcción	Línea de conducción eléctrica trifásica primera etapa	759,382.95	0.00	531,568.07	151,876.59	75,938.29	0.00	531,568.07	100/100	25 Acometidas	N/D
Huejuquilla	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Materia orgánica	112,500.00	12,375.00	100,125.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	100/100	562.2 Toneladas	N/D
Tenzompa	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Materia orgánica	249,700.00	27,467.00	222,233.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	100/100	200 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	1,095,919.36	223,250.00	14,250.00	0.00	0.00	858,419.36	1,095,919.36	100/100	6 Obras Varias	N/D
Colotlan	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	265,142.50	139,200.00	20,800.00	0.00	0.00	105,142.50	265,142.50	100/100	1 Obras Varias	N/D
Tenzompa	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	265,142.50	137,600.00	22,400.00	0.00	0.00	105,142.50	265,142.50	100/100	1 Paquetes	N/D
Colonia Santa Cecilia, Huejuquilla	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	160,217.79	41,816.84	30,281.16	0.00	0.00	88,119.79	160,217.79	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	491,976.24	93,076.20	151,861.18	0.00	0.00	247,038.86	491,976.24	100/100	22 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	156,215.00	13,141.19	106,324.21	0.00	0.00	36,749.60	156,215.00	100/100	383 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensioismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,062,886.00	122,000.00	78,000.00	0.00	0.00	862,886.00	1,062,886.00	100/100	5 Obras Varias	N/D
		Total Seder			8,215,425.51	1,904,667.80	2,089,052.04	267,767.11	260,475.46	3,693,463.10	7,687,182.94			N/D
Huejuquilla El Alto	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro de Atención Múltiple	2,395,667.00	0.00	2,395,667.00	0.00	0.00	0.00			10089 ALTA	N/D
Huejuquilla El Alto	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Xochicalli	334,718.00	0.00	334,718.00	0.00	0.00	0.00			2000 ALTA	N/D
		Total SEL-CAPECE			2,730,385.00	0.00	2,730,385.00	0.00	0.00	0.00	2,581,178.51			N/D
Total 042 Huejuquilla el Alto					18,652,900.51	5,634,467.80	7,241,977.04	1,386,250.11	260,475.46	4,108,980.10	20,750.00			16,834,013.45

Municipio 061 Mezquitic

Región 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Los Amoles	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Suministro de manguera y accesorios para línea de agua potable	343,264.00	343,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6200 Metros lineales	300
Mezquitic	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo	345,590.00	345,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	800
Ciénega Grande	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo	453,907.67	453,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	150
Las Bocas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo	265,869.00	265,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	170
Mesa del Fraile	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo	265,869.00	265,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	150
Mezquitic	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Juárez	457,941.00	457,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	35
Mezquitic	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Melchor Ocampo, Morelos	361,311.00	361,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	60
Mezquitic	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banqueta en calle solidaridad	119,230.00	119,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	30
Mezquitic	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación de la calle Niños Héroes	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 Postes	200
Mezquitic	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación de calle Francisco Villa	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 Postes	20
Mezquitic	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación de calle Ramón Corona	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 Postes	35
Mezquitic	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación de calle Paseo del Abejorro	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Postes	40
San Juan de Navarrete	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación de la Escuela Tele secundaria	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Poste	50
Nostic	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en Nostic	114,408.00	114,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 Postes	100
San Miguel Huixtla	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula para preparatoria	151,717.00	151,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Aula	100
Oco de la Sierra	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha deportiva de usos múltiples	332,975.00	332,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	100
Mezquitic	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Programa emergente de sequías	186,158.00	186,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	200
La Taberna	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino rural	839,682.00	839,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 Kilómetros	300
Jimulco	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular	200,281.00	200,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	1,900
Los Amoles	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino rural	312,957.00	312,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 Kilómetros	300
Los Lobos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura de camino	1,057,359.00	1,057,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	150

Municipio 061 Mezquitic

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Miguel	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino rural	209,989.00	209,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 Kilómetros	180
San Miguel - Popotla	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura de camino	761,246.00	761,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	100
Pueblo Nuevo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino rural	1,136,530.00	1,136,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 Kilómetros	100
Santa Cruz	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura de camino	379,500.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	90
Ocotla de los Llanos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura de camino	230,366.00	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	50
Mezquitic	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Terminación de Auditorio Municipal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	2,500
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de distribución	787,272.00	787,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	3,000
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en varias localidades	144,826.00	144,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 Obras	100
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centros de salud	87,988.00	87,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 Centros	150
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aulas	256,634.00	256,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 Aulas	250
Mezquitic	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas y pavimentación	288,818.00	288,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196 Metros cuadrados	245
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	22,180.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 Metros lineales	50
Varias	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Mejoramiento de vivienda	217,934.00	217,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 Acciones	300
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	530,490.00	530,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 Obras	1,145
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Apoyo a productores y ganaderos	304,757.00	304,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 Apoyos	15
Mezquitic	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Equipamiento	Equipamiento de Ayuntamiento	224,908.00	224,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	100
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Obras de estudio, brigadas y seguridad pública	2,384,670.00	0.00	0.00	2,384,670.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	10,000
Total Ayuntamiento					15,168,626.67	12,183,956.67	0.00	2,984,670.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Pueblo Nuevo	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Captación, Equipamiento, Electrificación y Línea de Conducción	300,270.00	150,135.00	0.00	150,135.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	78
San Sebastián Teponahuastlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Captación, Línea de Conducción y Red de Distribución	656,886.00	315,943.00	0.00	315,943.00	0.00	0.00	25,000.00	1 Obra	131
Santa Catarina Cuescomatitlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Captación, Línea de Conducción y rehabilitación de línea de Conducción	127,992.00	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	25,000.00	1 Obra	34

Región 01 Norte

Municipio 061 Mezquitic

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
San Andrés Cohamiata	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Equipo de bombeo, línea de conducción y tomas domiciliarias	191,100.00	83,050.00	0.00	83,050.00	0.00	0.00	25,000.00	194,789.08	100/100	398
		Total CEAS			1,276,248.00	600,624.00	0.00	600,624.00	0.00	0.00	75,000.00	1,077,887.62		N/D
Los Robles	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Tierras Blancas	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Totiltate	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Palma Chica	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		110,000.00	90/100	N/D
Guamuchillo	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Tierras Blancas	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Las Narices	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Las Lajas	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Los robillos	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
El rodeo	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	924,766.00	316,134.02	51,463.68	0.00	0.00	557,168.30		924,766.00	100/100	66 Obras Varias
		Total CONAFE			1,988,766.00	898,134.02	51,463.68	482,000.00	0.00	557,168.30	0.00	1,988,766.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	836,114.00	657,200.00	178,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,114.00	100/100	1717 Hectareas
		Total Coplade			836,114.00	657,200.00	178,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,114.00		N/D
Mezquitic	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10/10	50 Viviendas
		Total IPROVIPE			300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	30,000.00		N/D
Varias	Seder	Caminos Rurales	Proyecto	Elaboración de 10 proyectos para la construcción de puentes colgantes	1,572,420.00	0.00	1,572,420.00	0.00	0.00	0.00		1,392,420.00	100/88	10 Proyectos
San Andrés- San Miguel	Seder	Electrificación	Construcción	Electrificación de mezquitic	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00		1,560,000.00	100/100	105.8 Kilómetros
Cerro Colorado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	212,750.00	101,056.25	5,318.75	0.00	0.00	106,375.00		212,750.00	100/100	20 Obras

Municipio 061 Mezquitic

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	851,455.44	416,315.65	21,911.35	0.00	0.00	413,228.44	851,455.44	100/100	34 Obras Varias
San Juan De Navarrete	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (depósito de agua)	212,750.00	101,056.25	5,318.75	0.00	0.00	106,375.00	212,750.00	100/100	15 Obras
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	225,753.00	59,476.81	3,796.39	0.00	0.00	162,479.80	225,753.00	100/100	3 Obras Varias
Rancho El Pino	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	168,113.25	31,941.47	52,115.03	0.00	0.00	84,056.75	168,113.25	100/100	4 Obras Varias
Minitas	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Rastreo de camino a Las Carreras	112,500.00		45,000.00	45,000.00	22,500.00		112,500.00	100 / 100	15000 Metros Lineales
Los Amoles- Ratoncita	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	168,264.00		70,110.00	63,099.00	35,055.00		168,264.00	100 / 100	18 Kilómetros
Camino Mexquitic- Totuile	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	177,612.00		74,005.00	66,604.50	37,002.50		177,612.00	100 / 100	19 Kilómetros
Cerro Cuesta De Hueso La Taberna	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	186,960.00		77,900.00	70,110.00	38,950.00		186,960.00	100 / 100	20 Kilómetros
Los Amoles- Cerro De La Puerta	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	186,960.00		77,900.00	70,110.00	38,950.00		186,960.00	100 / 100	20 Kilómetros
Cerro De La Puerta Pueblo Nuevo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	233,700.00		97,375.00	87,637.50	48,667.50		233,700.00	100 / 100	25 Kilómetros
Cerro De La Puerta- Jimulco	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	327,180.00		136,325.00	122,692.50	68,162.50		327,180.00	100 / 100	35 Kilómetros
Mezquitic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	124,863.00	12,176.18	98,516.33	0.00	0.00	14,170.50	124,863.00	100/100	698 Obras Varias
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2 Técnicos
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	427,662.00	48,800.00	31,200.00	0.00	0.00	347,662.00	427,662.00	100/100	2 Maquinas
Total Seder					6,955,762.69	964,410.60	3,942,443.60	525,253.50	289,307.50	1,234,347.49	0.00		
Varías	INI	Agua Potable	Proyecto	Sistemas de agua potable	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100/100	1 Sistema
Total SEDESOL					250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
Tierra Amarilla	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Adolfo Lopez Mateos	153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,614.50	75/100	1 0 0 0 ALTA
Agua Zarca	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Francisco Villa	167,002.00	167,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,001.98	75/100	1 0 0 1 ALTA
Tutu Yecumama	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria José María Morelos y Pavón	786,171.00	0.00	786,171.00	0.00	0.00	0.00	625,287.12	85/50	3 0 0 1 ALTA
Amulita	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Justo Sierra	320,616.00	320,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,616.48	100/100	2 0 0 1 ALTA

Municipio 061 Mezquitic

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Palma Chica Huastita	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Luis Echeverría Álvarez	461,188.00	0.00	461,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,924.49	90/88	2 0 0 1 ALTA	N/D
Los Cajones	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Nicolás Bravo	153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,614.50	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
El Chalate	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Plan Huicot	156,614.00	156,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,614.50	75/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
San Luisito	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Cuauhtemoc	239,762.00	239,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,754.57	70/100	1 0 0 1 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				2,438,581.00	1,191,222.00	1,247,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,428.14			N/D
Varias	SEMARNAT	Protección y Preservación Ecológica	Programa de empleo temporal	Sanamiento de los recursos forestales afectados por muérdagos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100/100	60 Hectáreas	100
	Total SEMARNAT				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			N/D
Total 061 Mezquitic															
					29,514,098.36	17,045,547.30	5,540,180.28	4,667,547.50	394,307.50	1,791,515.79	75,000.00	26,902,399.45			

Municipio 076 San Martín de Bolaños

Región 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
San Martín de Bolaños	Comunicaciones y Transportes	Adquisición	Adquisición	Antena repetidora 4 canales de televisión	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	100/100	1 Antena	3,000
San Martín de Bolaños	Seguridad pública	Adquisición	Adquisición	Vehículos para seguridad pública	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	100/100	2 Unidades	2,500
San Martín de Bolaños	Urbanización	Construcción	Construcción	Pavimentación de diversas calles	0.00	227,500.00	234,084.00	0.00	0.00	0.00	461,584.00	100/100	1,980 Metros cuadrados	2,600
San Martín de Bolaños	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Apoyo	Camión pipa para beneficio a los productores	294,700.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00	0.00	404,000.00	100/100	1 Adquisición	250
San Martín de Bolaños	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Apoyo	Proyecto Ganadero	617,962.51	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	712,962.51	100/100	150 Apyos	150
San Martín de Bolaños	Urbanización	Construcción	Construcción	Puente peatonal en calle Progreso	200,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,705.00	100/100	1 Puente	450
San Martín de Bolaños	Urbanización	Construcción	Construcción	Puente vehicular en calle 5 de Mayo	138,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,735.00	100/100	1 Puente	3,000
San Martín de Bolaños	Urbanización	Construcción	Construcción	Puente vehicular en calle Francisco Villa	348,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,964.00	100/100	1 Puente	2,500
Varias	Caminos Rurales	Rehabilitación	Rehabilitación	Caminos varios	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	30/100	60 Kilómetros	2,600
San Martín de Bolaños	Infraestructura Deportiva	Construcción	Construcción	Cancha deportiva de usos múltiples	0.00	120,500.00	207,559.00	0.00	0.00	0.00	328,059.00	100/100	2 Canchas	2,600
Total Ayuntamiento					1,781,066.51	348,000.00	828,643.00	0.00	204,300.00	0.00	3,162,010.00			N/D
Varias	Seder	Crédito	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	88,191.00	24,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	100/100	241 Hectareas	N/D
El Platanar	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de casa de salud	0.00	111,349.72	55,674.86	18,558.29	0.00	0.00	111,349.72	100/100	1 Obras	N/D
La Presa	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de casa de salud	0.00	111,349.72	55,674.86	18,558.29	0.00	0.00	111,349.72	100/100	1 Obras	N/D
Agua Caliente	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de casa de salud	0.00	111,349.72	55,674.86	18,558.29	0.00	0.00	111,349.72	100/100	1 Casas Salud	N/D
San Martín De Bolaños	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	375,393.45	19,757.55	0.00	0.00	395,151.50	0.00	790,302.50	100/100	44 Obras Varias	N/D
San Martín De Bolaños	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (equipo)	191,900.00	10,100.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	404,000.00	100/100	1 Equipos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	23,595.00	19,305.00	0.00	0.00	57,486.00	0.00	100,386.00	100/100	6 Cabezas	N/D
El Platanar	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Rehabilitación de camino rural	0.00	265,950.86	75,985.94	37,992.98	0.00	0.00	265,950.86	70/100	1 Casas Salud	N/D
San Martín A La Mina El Sauz	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		42,845.00	38,560.50	21,422.50			102,828.00	100/100	11 Kilómetros	N/D
San Martín De Bolaños El Platanar	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		77,900.00	70,110.00	38,950.00			186,960.00	100/100	20 Kilómetros	N/D

Region 01 Norte **Municipio 076 San Martín de Bolívar**

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatel	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Rancho Viejo Apozoico	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	299,136.00		124,640.00	112,176.00	62,320.00			299,136.00	100 / 100	32 Kilómetros	N/D
	Total SEDER				2,932,490.89	679,079.45	918,556.57	463,857.02	216,360.35	654,637.50	0.00	2,595,812.52			N/D
San Martín De Bolívar	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Emeterio Jiménez	530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,264.98	100/83	2000 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,264.98			N/D
Cierrigos	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	56,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		106,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Total 076 San Martín de Bolívar					6,731,043.40	2,518,145.96	1,797,099.57	1,340,500.02	216,360.35	858,937.50	0.00	6,284,087.51			

Region 01 Norte

Municipio 081 Santa María de los Angeles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Sauz de los Márquez	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo de agua potable	474,214.00	0.00	0.00	118,554.00	0.00	0.00	592,770.00	100/100	1 Sistema	700
Barrio de Tapias	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Perforación de pozo	498,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,790.00	100/100	1 Pozo	1,000
Santa María de los Angeles	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación concreto hidráulico calle Juventud	0.00	166,500.00	183,439.00	0.00	0.00	0.00	349,939.00	33/100	3625 Metros cuadrados	1,000
Sauz de los Márquez	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de concreto hidráulico	0.00	90,000.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	100/100	3,310 Metros cuadrados	700
Total Ayuntamiento					973,004.00	256,500.00	312,639.00	118,554.00	0.00	0.00	1,660,699.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	111,890.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,350.00	100/100	393 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	71,368.05	11,618.05	0.00	0.00	123,354.15		206,340.25	100/100	39 Piezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	344,267.18	18,119.33	0.00	0.00	475,155.50		837,542.00	100/100	9 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	32,108.45	26,270.55	0.00	0.00	56,940.90		117,319.90	100/100	9 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	32,108.45	26,270.55	0.00	0.00	78,227.86		136,606.86	100/100	9 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión y Servicios Educativos	Servicios profesionales (extensioismo)	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Las Lajas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	48,800.00	31,200.00	0.00	0.00	326,799.00		406,799.00	100/100	2 Maquinas	N/D
Total SEDER					737,336.12	150,554.48	0.00	0.00	1,062,477.41	0.00	1,950,368.01			N/D
Barrio De Tapias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Héroes de Chapultepec	0.00	486,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,941.00		0 0 0 2 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					0.00	486,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,941.00			N/D
Total 081 Santa María de los Angeles					1,710,340.12	893,995.48	312,639.00	118,554.00	1,062,477.41	0.00	4,098,006.01			3,722,838.62

Municipio 104 Totatiche

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Agua Zarca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle principal en Agua Zarca	178,284.00	178,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,284.00	100/100	2,219 Metros cuadrados
Santa Rita	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza en Santa Rita	107,572.00	0.00	0.00	107,572.00	0.00	0.00	0.00	107,572.00	100/100	543 Metros cuadrados
Temastlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Concreto hidráulico	129,146.00	0.00	0.00	129,146.00	0.00	0.00	0.00	129,146.00	100/100	878 Metros cuadrados
Acapulquillo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Conclusión de electrificación	446,994.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,994.00	0.00	0.00	446,994.00	50/100	35 Viviendas
San Francisco	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Suministro de agua potable	327,450.00	120,000.00	180,000.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	327,450.00	20/100	37 Tomas
Acapulco	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo en Acapulco	1,600,000.00	600,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,600,000.00	30/100	1 Pozo
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Canchas de fut. bol. rápido	188,730.00	62,500.00	0.00	126,230.00	0.00	0.00	0.00	188,730.00	100/100	3 Canchas
Temastlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	204,148.00	152,978.00	0.00	0.00	0.00	51,170.00	0.00	204,148.00	100/100	1,010 Metros lineales
Temastlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Concreto hidráulico	163,481.00	108,085.00	0.00	55,396.00	0.00	0.00	0.00	163,481.00	100/100	1 Obra
Totatiche	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinado de calles	130,400.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	100/100	2,500 Metros cuadrados
Total Ayuntamiento					3,476,205.00	1,321,847.00	480,000.00	1,048,744.00	74,444.00	551,170.00	0.00	3,476,205.00		N/D
Totatiche	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Apoyo al Desarrollo de Servicios Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10/10	50 Viviendas
Totatiche	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotes con Servicios Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10/10	100 Lotes
Total IPROVIPE					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	216,246.00	169,973.00	46,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,246.00	100/100	522 Hectareas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	740,256.70	222,277.35	36,184.69	0.00	0.00	481,794.66		740,256.70	100/100	14 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	214,522.07	84,942.25	25,372.36	0.00	0.00	104,207.46		214,522.07	100/100	6 Proyectos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	1,253,576.50	570,000.00	30,000.00	0.00	0.00	653,576.50		1,253,576.50	100/100	194 Obras Varias
Temastlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material encalante	184,275.00	20,270.25	184,004.75	0.00	0.00	0.00		184,275.00	100/100	682.5 Toneladas
Acapulco	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material encalante	270,000.00	29,700.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	100/100	1,000 Toneladas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	314,600.00	86,515.00	70,785.00	0.00	0.00	157,300.00		314,600.00	100/100	22 Cabezas

Municipio 104 Totatiche

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	368,082.00	86,515.00	70,785.00	0.00	0.00	210,782.00		368,082.00	100/100	22 Cabezas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	143,772.90	88,564.11	26,454.21	0.00	28,754.58	0.00		115,018.32	100/80	varias Proyectos
Acapulquillo	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Obras de Electrificación	498,499.83	0.00	300,000.00	151,505.75	46,994.08	0.00		300,000.00	60/100	1 Obras
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	346,874.65	64,299.04	104,908.96	0.00	0.00	177,666.65		346,874.65	100/100	20.36 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Tecnicos
San Francisco	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Sistema de agua potable	369,457.63	0.00	180,000.00	161,708.21	27,749.42	0.00		180,000.00	100/100	1 Obras
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	614,585.00	169,200.00	10,800.00	0.00	0.00	434,585.00		614,585.00	100/100	3 Piezas
		Total SEDER			5,638,158.28	1,689,050.00	1,312,483.97	313,213.96	103,498.08	2,219,912.27	0.00	5,221,446.24		
		Total 104 Totatiche			10,514,363.28	3,010,897.00	3,192,483.97	1,361,957.96	177,942.08	2,771,082.27	0.00	8,837,651.24		

Municipio 115 Villa Guerrero

Región 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
San Lorenzo de Atzucatlán	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Terminación de Electrificación	0.00	400,000.00	187,000.00	0.00	0.00	587,000.00	99/100	1 Sistema	400
Villa Guerrero	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Banqueta peatonal al panteón	0.00	120,000.00	117,157.00	0.00	0.00	237,157.00	100/100	1,978 Metros cuadrados	2,500
San Lorenzo de Atzucatlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha deportiva de usos múltiples	0.00	63,750.00	120,399.00	0.00	10,625.00	194,774.00	100/100	1 Cancha	400
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Programa de Bodega 2001	482,299.00	0.00	227,426.00	0.00	408,275.00	1,118,000.00	100/100	145 Bodegas	163
Villa Guerrero	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua	117,413.00	0.00	125,653.00	0.00	0.00	243,066.00	100/100	1 Sistema	4,000
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos con becas y despesas	383,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,904.00	97/100	186 Becas	186
Villa Guerrero y Ojo de Agua de Cardos	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Cancha de básquetbol y fútbol	39,876.00	0.00	68,900.00	0.00	46,000.00	154,776.00	100/100	2 Canchas	800
		Total Ayuntamiento			1,023,494.00	583,750.00	846,535.00	0.00	464,900.00	2,918,679.00			N/D
Villa Guerrero	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	845,924.32	100/100	1 Pozo	3,351
		Total CEAS			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	845,924.32			N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	453,925.00	123,575.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	100/100	1177 Hectareas	N/D
		Total Coplade			453,925.00	123,575.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00			N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	379,820.14	61,831.19	0.00	0.00	714,348.82	1,156,000.15	100/100	70 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	252,880.67	75,535.79	0.00	0.00	160,645.92	489,062.38	100/100	10 Obras Varias	N/D
La Nopalera	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de empedrados camino la nopalera	0.00	136,578.00	40,640.00	19,691.00	0.00	136,578.00	100/100	25 Acumidas	N/D
Izoltla	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de sistema de agua potable	0.00	208,738.00	39,139.00	13,046.00	0.00	208,738.00	80/76	16 Obras	N/D
La Guasima	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de sistema de agua potable	0.00	157,821.00	29,591.00	9,864.00	0.00	157,821.00	80/100	10 Proyectos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	458,457.65	24,129.35	0.00	0.00	482,300.00	964,887.00	100/100	165 Obras	N/D
Villa Guerrero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (depósito de agua)	111,542.35	5,870.65	0.00	0.00	122,345.56	239,758.56	100/100	1 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	60,912.50	49,837.50	0.00	0.00	127,450.00	238,200.00	100/100	23 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	60,912.50	49,837.50	0.00	0.00	148,405.00	259,155.00	100/100	23 Cabezas	N/D

Municipio 115 Villa Guerrero

Region 01 Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	239,895.56	147,775.67	44,140.78	0.00	47,979.11	0.00			191,916.45	100/80	varias Proyectos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	173,431.30	32,761.85	53,453.55	0.00	0.00	87,215.90			173,431.30	100/100	6.04 Obras Varias	N/D
Patahuac	Seder	Electrificación	Construcción	Rehabilitación y ampliación de presa pila colorada	199,488.00	0.00	147,702.00	41,812.00	9,974.00	0.00			147,702.00	100/100	50 Acometidas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensivismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensivismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00			206,820.00	100/100	2 Técnicos	N/D
Patahuac / Atzqueltan	Seder	Electrificación	Construcción	Terminación electrificación hilo de guarda	586,431.00	0.00	400,000.00	167,787.90	18,643.10	0.00			400,000.00	100/100	1 Electrificaciones	N/D
Villa Guerrero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	205,000.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	145,000.00			205,000.00	100/100	1 Piezas	N/D
	Total Seder				5,613,236.95	1,755,051.34	1,432,307.30	318,969.90	119,197.21	1,987,711.20	0.00		5,175,069.84			N/D
Villa Guerrero	Sedeur	Alcantarillado	Construcción	Colector alterno en la Avenida principal de Villa Guerrero	1,088,000.00	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	1/1	1 Obra	5,935
Azqueltan	Sedeur	Urbanización	Construcción	Terminación Puente Azqueltan	733,497.00	0.00	733,497.00	0.00	0.00	0.00			733,497.00	100/100	102 Metros	5,935
	Total SEDEUR				1,821,497.00	0.00	1,277,497.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00		738,937.00			N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Rosaura Zapata	233,449.00	0.00	233,449.00	0.00	0.00	0.00			381,237.47	100/98	1 0 0 1 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				233,449.00	0.00	233,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,237.47			N/D
Total 115 Villa Guerrero					12,367,861.95	3,232,470.34	4,250,578.30	2,309,504.90	119,197.21	2,452,611.20	3,500.00		10,817,346.63			



Jalisco

Región 2
**ALTOS
NORTE**



Municipio 035 Encarnación de Díaz

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular calle Rodríguez	1,845,090.00	1,845,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Punte	3,000
Resurrección	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red agua potable cisterna Resurrección	477,023.00	310,065.00	0.00	166,958.00	0.00	0.00	0.00	250 Viviendas	2,500
Eljido el Refugio	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable dep. E. Refugio	283,284.00	141,642.00	0.00	0.00	141,642.00	0.00	0.00	80 Viviendas	400
Jarallito	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red agua potable El Jarallito	224,509.00	224,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 Viviendas	4,000
El Lazo	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo El Lazo	224,128.00	220,000.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	120 Viviendas	600
Calle Colón y Bravo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red agua potable en calle Colón y Bravo	121,432.00	121,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 Viviendas	300
El Tecuan	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable col. Salud Tecuan	137,064.00	68,532.00	0.00	0.00	68,532.00	0.00	0.00	150 Viviendas	750
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Instalación de 9 Equipos de Bombeo	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500 Viviendas	17,500
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Varios	Diversas obras de agua potable menores de \$100,000.00	683,413.00	644,191.00	0.00	0.00	39,222.00	0.00	0.00	4,000 Viviendas	20,000
Caquixtle de Abajo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado Caquixtle de Abajo	300,717.00	180,430.00	0.00	0.00	120,287.00	0.00	0.00	200 Viviendas	1,000
Tecuan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red alcantarillado calle La Salud Pinos, Betulia Tecuan	287,042.00	172,225.00	0.00	0.00	114,817.00	0.00	0.00	160 Viviendas	800
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado Lázaro Cardenas Loma Bonita	315,426.00	157,713.00	0.00	0.00	157,713.00	0.00	0.00	1 Otra	2,500
San Marcos del Refugio	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado San Marcos del Refugio	127,965.00	127,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	400
Corral de Piedra	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado Corral de Piedra	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 Viviendas	250
San Vicente	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado San Vicente	296,908.84	178,145.00	0.00	0.00	118,763.84	0.00	0.00	180 Viviendas	900
Castro	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado Castro	120,437.00	72,262.00	0.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	56 Viviendas	500
Santiago Gonzalez y Tello	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado Santiago Gonzalez y Tello	160,690.00	160,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 Viviendas	400
Leonardo Bravo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado calle Leonardo Bravo	228,573.00	137,144.00	0.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	100 Viviendas	600
El Tule	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado El Tule	401,573.00	240,944.00	0.00	0.00	160,629.00	0.00	0.00	600 Viviendas	3,000
El Panancito	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Desasolve del alcantarillado del Panancito	750,000.00	632,280.00	0.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00	800 Viviendas	20,000
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Varios	Diversas obras de alcantarillado menores de 100,000.00	408,220.00	283,764.00	0.00	0.00	124,456.00	0.00	0.00	420 Viviendas	8,000

Región 02 Altos Norte

Municipio 035 Encarnación de Díaz

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatul	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Sebastián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación varias calles de San Sebastián	1,156,000.00	693,600.00	0.00	0.00	462,400.00	0.00	1,156,000.00	100/100	1,600
Santa Gertrudis	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación	195,208.00	97,604.00	0.00	0.00	97,604.00	0.00	195,208.00	100/100	300
Los Sauces	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación col. Independencia	245,284.00	122,642.00	0.00	0.00	122,642.00	0.00	245,284.00	100/100	800
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación fraccionamiento Buena Vista	313,004.00	156,502.00	0.00	0.00	156,502.00	0.00	313,004.00	100/100	2,280
Tierra Ajena	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación	204,000.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	204,000.00	100/100	480
El Mosaico	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación	303,168.00	151,584.00	0.00	0.00	151,584.00	0.00	303,168.00	100/100	2,400
El Montoso	Ayuntamiento	Electrificación	construcción	Red de electrificación	101,752.00	50,876.00	0.00	0.00	50,876.00	0.00	101,752.00	100/100	300
San Sebastián	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación col. México	296,554.00	148,277.00	0.00	0.00	148,277.00	0.00	296,554.00	100/100	2,500
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Electrificación	Varios	Diversas obras de electrificaciones menores de \$100,000.00	493,756.00	309,766.00	0.00	0.00	183,990.00	0.00	493,756.00	95/100	7,500
El Tropezón	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento pozo el Tropezón	261,123.00	261,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,123.00	100/100	520
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación Asfáltica calles Cuellar	135,424.00	135,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,424.00	70/100	240
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Lázaro Cárdenas	226,488.00	226,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,488.00	100/100	850
Cerro de la Mesa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado Cerro de la Mesa	335,640.00	335,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,640.00	100/100	3,800
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	446,760.00	446,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,760.00	100/100	227
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle José Ornelas	284,012.00	142,006.00	0.00	0.00	142,006.00	0.00	284,012.00	100/100	3,400
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Urbanización	Varios	Diversas obras de empedrado menores de \$100,000.00	501,694.00	388,856.00	0.00	0.00	112,838.00	0.00	501,694.00	100/100	4,500
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Rastro sala de matanza	357,287.00	300,000.00	0.00	0.00	57,287.00	0.00	357,287.00	100/100	500
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Adecuación del centro de salud	322,050.39	280,000.00	0.00	0.00	42,050.39	0.00	322,050.39	100/100	20,000
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Alumbrado Público	182,254.00	182,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,254.00	100/100	N/D
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Varias electrificaciones	159,328.00	159,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,328.00	100/100	0
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento Morelos entre Isabel Católica y Juárez	149,764.00	149,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,764.00	100/100	800

Municipio 035 Encarnación de Díaz

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Viborillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento de pozo Viborillas	484,224.00		0.00	0.00	0.00	0.00	484,224.00	100/100	1 Pozo	2,000
Encarnación de Díaz	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Gastos Indirectos	347,234.00		0.00	0.00	0.00	0.00	347,234.00	100/100	1 Acción	0
		Total Ayuntamiento			15,289,903.23		11,985,375.00	3,137,570.23		0.00	15,289,903.39			N/D
Encarnación De Díaz	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Línea de conducción y equipamiento electrónico de pozo mínimo.	630,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	75/75	1 Obra	19,646
		Total CEAS			630,000.00		0.00	300,000.00		0.00	30,000.00			N/D
Encarnación De Díaz	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Organismo de créditos para adquisición de vivienda	1,314,134.84		0.00	0.00	1,314,134.84	0.00	1,314,134.84	100/100	7 Créditos	28
		Total INFONAVIT			1,314,134.84		0.00	0.00	1,314,134.84	0.00	1,314,134.84			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad.	998,562.00		213,675.00	0.00	0.00	0.00	998,562.00	100/100	2038 Hectareas	N/D
Encarnación De Díaz	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensión y Servicios Profesionales	152,500.00		143,350.00	9,150.00	0.00	0.00	152,500.00	100/100	7 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	813,924.00		109,879.74	0.00	0.00	0.00	813,924.00	100/100	16 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,025,295.42		297,082.26	109,879.74	0.00	0.00	1,025,295.42	100/100	16 Obras Varias	N/D
La Trinidad	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habitación de Salas de ordeno	320,620.00		117,026.30	43,283.70	0.00	0.00	320,620.00	100/100	1 Obras	N/D
La Trinidad	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habitación de Salas de ordeno	391,000.00		117,026.30	43,283.70	0.00	0.00	391,000.00	100/100	1 Obras	N/D
Viborillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	398,670.73		95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	398,670.73	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	1,571,912.64		647,855.35	34,097.65	0.00	0.00	1,571,912.64	100/100	12 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	319,553.96		77,692.21	63,566.35	0.00	0.00	319,553.96	100/100	998 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	330,545.03		77,692.21	63,566.35	0.00	0.00	330,545.03	100/100	998 Obras Varias	N/D
La Trinidad	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	387,040.00		141,269.60	52,250.40	0.00	0.00	387,040.00	100/100	1 Equipos	N/D
La Trinidad	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	472,000.00		141,269.60	52,250.40	0.00	0.00	472,000.00	100/100	1 Equipos	N/D
Los Gallos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	462,300.00		219,592.50	11,557.50	0.00	0.00	462,300.00	100/100	1 Obras	N/D
El Tropezon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	609,680.58		289,598.00	15,242.00	0.00	0.00	609,680.58	100/100	300 Obras	N/D

Municipio 035 Encarnación de Díaz

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Tepeopan De Miranda	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	765,987.50	357,200.00	18,800.00	0.00	0.00	389,987.50	765,987.50	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios	Servicios profesionales (extensionismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	413,640.00	100/100	4 Técnicos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Procesamiento Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,702,260.00	170,800.00	109,200.00	0.00	0.00	1,422,260.00	1,702,260.00	100/100	7 Maquinas	N/D
		Total SEDER			11,135,491.86	4,361,599.59	981,146.53	0.00	0.00	5,792,745.74	11,135,491.86			N/D
Las Pias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Francisco I. Madero	2,458,490.00	0.00	2,458,490.00	0.00	0.00	0.00	2,182,893.04	100/91	4 O I 5 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			2,458,490.00	0.00	2,458,490.00	0.00	0.00	0.00	2,182,893.04			N/D
Total 035 Encarnación de Díaz					30,828,019.93	16,346,974.59	3,739,636.53	466,958.00	3,137,570.23	7,106,880.58	30,000.00			29,952,423.13

Municipio 053 Lagos de Moreno

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación en calle Antonio Moreno Oviedo	4,866,386.00	3,406,470.00	0.00	0.00	1,459,916.00	0.00	4,866,386.00	100/100	2,808 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento en calle Hermión Leños	3,888,850.00	2,722,195.00	0.00	0.00	1,166,655.00	0.00	3,888,850.00	100/100	8558 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento en calle Abraham Vega	3,746,998.00	2,622,899.00	0.00	0.00	1,124,099.00	0.00	3,746,998.00	100/100	4528 Metros cuadrados	100,000
Ejido 1° de Mayo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en calle 5 de Mayo	141,537.00	99,076.00	0.00	0.00	42,461.00	0.00	141,537.00	100/100	100 Metros lineales	650
El Jagüey	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	412,850.00	288,995.00	0.00	0.00	123,855.00	0.00	412,850.00	100/100	1 Pozo	300
Ejido Malamoros	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo elevado	109,074.00	76,352.00	0.00	0.00	32,722.00	0.00	109,074.00	100/100	1 Pozo	1,000
Col. La Esmeralda	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación	157,672.00	110,370.00	0.00	0.00	47,302.00	0.00	157,672.00	100/100	760 Metros lineales	1,000
Las Lagunas Icherías, San Bernardo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación	962,340.00	681,445.00	0.00	0.00	280,895.00	0.00	962,340.00	100/100	7382 Metros lineales	400
Calle Loma de Ampollos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	298,287.00	215,756.00	0.00	0.00	82,531.00	0.00	298,287.00	100/100	1 Pozo	500
Rancho Seco el Sapote	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	992,371.00	694,660.00	0.00	0.00	297,711.00	0.00	992,371.00	100/100	9400 Metros lineales	600
Lindero	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de distribución y conducción	359,705.00	286,752.00	0.00	0.00	72,953.00	0.00	359,705.00	100/100	1,719 Metros lineales	100,000
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo en Santa Teresa, Purísima y Ledezma	234,714.00	164,300.00	0.00	0.00	70,414.00	0.00	234,714.00	100/100	3 Pozo	1,000
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo en Cuahutlán, El Carmen y Loma de San Antonio	228,734.00	160,114.00	0.00	0.00	68,620.00	0.00	228,734.00	100/100	3 Pozo	1,000
El Tutano	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	121,032.00	96,826.00	0.00	0.00	24,206.00	0.00	121,032.00	100/100	840 Metros lineales	30
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Nicolás Bravo	1,820,759.00	1,456,607.00	0.00	0.00	364,152.00	0.00	1,820,759.00	100/100	1,200 Metros lineales	1,200
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Pedro Moreno	456,868.00	365,494.00	0.00	0.00	91,374.00	0.00	456,868.00	100/100	191 Metros lineales	150
El Tepetate	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación	304,429.00	213,100.00	0.00	0.00	91,329.00	0.00	304,429.00	100/100	1,500 Metros lineales	260
San Miguel del 40	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en col. Santa Clara	115,954.00	81,168.00	0.00	0.00	34,786.00	0.00	115,954.00	100/100	695 Metros lineales	120
La Trinaja	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	120,631.00	96,505.00	0.00	0.00	24,126.00	0.00	120,631.00	100/100	810 Metros lineales	30
Ladera puerta de Cantareras	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo	435,635.00	293,480.00	0.00	0.00	142,155.00	0.00	435,635.00	100/100	1 Pozo	200
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en Kinder 5 de Mayo	159,534.00	127,627.00	0.00	0.00	31,907.00	0.00	159,534.00	100/100	1 Aula	150

Municipio 053 Lagos de Moreno

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatel	Municipal	Participantes	Otros				
Rancho Viejo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en fraccionamiento Los Salas	149,102.00	89,461.00	0.00	0.00	59,641.00	0.00	149,102.00	100/100	900 Metros lineales	40
18 de Marzo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito elevado	117,564.00	82,295.00	0.00	0.00	35,269.00	0.00	117,564.00	100/100	1 Obra	200
Salisquedres	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	786,888.00	239,000.00	400,000.00	0.00	147,888.00	0.00	786,888.00	100/100	1 Pozo	1,000
Col. Loma Bonita	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque Elevado	160,585.00	120,439.00	0.00	0.00	40,146.00	0.00	160,585.00	100/100	1 Obra	200
Comañia de Corona	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable	106,033.00	66,033.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	106,033.00	100/100	2,222 Metros lineales	500
Col. El Arenal	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	611,236.00	427,865.00	0.00	0.00	183,371.00	0.00	611,236.00	100/100	3,332 Metros lineales	500
Vista Hermosa	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	174,483.00	122,138.00	0.00	0.00	52,345.00	0.00	174,483.00	100/100	1,000 Metros lineales	1,000
Ladera Chica	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	114,219.00	85,664.00	0.00	0.00	28,555.00	0.00	114,219.00	100/100	514 Metros lineales	300
Cantera de Torres	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito de agua potable	110,296.00	98,100.00	0.00	0.00	12,196.00	0.00	110,296.00	100/100	1 Obra	200
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado Calle Cometa	506,248.00	412,998.00	0.00	0.00	93,250.00	0.00	506,248.00	100/100	943 Metros cuadrados	300
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Ramón López Velarde	95,940.00	40,575.00	0.00	0.00	55,365.00	0.00	95,940.00	100/100	994 Metros cuadrados	300
Las Cruces	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	161,678.00	110,981.00	0.00	0.00	50,697.00	0.00	161,678.00	100/100	2,700 Metros lineales	1,000
Las Cruces	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y red de agua	154,393.00	105,893.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	154,393.00	100/100	1,700 Metros lineales	200
Primo de Verdad y Ramos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	106,564.00	66,564.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	106,564.00	100/100	1,454 Metros lineales	1,000
Potreriños Las Mángas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	201,855.00	153,649.00	0.00	0.00	48,206.00	0.00	201,855.00	100/100	4,600 Metros lineales	300
La Punta	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción	125,123.00	90,123.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	125,123.00	100/100	2,500 Metros lineales	300
Bernalde de Miranda	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	119,028.00	89,028.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	119,028.00	100/100	2,800 Metros lineales	200
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en Matamoros y San Matías	228,527.00	170,296.00	0.00	0.00	58,231.00	0.00	228,527.00	100/100	5,500 Metros lineales	1,000
Ledezma	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	177,917.00	124,542.00	0.00	0.00	53,375.00	0.00	177,917.00	100/100	980 Metros lineales	250
El Magüey	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable	133,875.00	108,875.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	133,875.00	100/100	870 Metros lineales	30
Los Azules	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	1,287,514.00	901,260.00	0.00	0.00	386,254.00	0.00	1,287,514.00	100/100	10761 Metros lineales	2,600

Municipio 053 Lagos de Moreno

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
La Punta	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Líneas de alta y baja tensión	362,011.00	265,074.00	0.00	0.00	96,937.00	0.00	0.00	362,012.00	100/100	40 Vivienda	500
El Reparo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Líneas de alta y baja tensión	180,174.00	126,122.00	0.00	0.00	54,052.00	0.00	0.00	180,174.00	100/100	1,000 Metros lineales	200
El Cerrio y Barrio de la Cruz en Comana de Chayotillo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red eléctrica	122,254.00	85,578.00	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	122,254.00	100/100	700 Metros lineales	100
	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de conducción	114,452.00	80,116.00	0.00	0.00	34,336.00	0.00	0.00	114,451.00	100/100	3,375 Metros lineales	200
Santa Teresa	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de distribución en alta y baja tensión alumbrado público	132,841.00	99,631.00	0.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00	132,841.00	100/100	850 Metros lineales	300
18 de Marzo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Introducción red eléctrica con línea de alta y baja tensión	214,158.00	149,911.00	0.00	0.00	64,247.00	0.00	0.00	214,158.00	100/100	1,100 Metros lineales	200
Santa Inés	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector y drenaje	269,580.00	188,706.00	0.00	0.00	80,874.00	0.00	0.00	269,580.00	100/100	1,700 Metros lineales	300
El Reparo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector y drenaje	358,475.00	287,601.00	0.00	0.00	70,874.00	0.00	0.00	358,475.00	100/100	2,260 Metros lineales	200
La Escondida	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector y drenaje	465,784.00	325,999.00	0.00	0.00	139,785.00	0.00	0.00	465,784.00	100/100	2,900 Metros lineales	250
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula de usos múltiples Federico Froebel	161,106.00	128,885.00	0.00	0.00	32,221.00	0.00	0.00	161,106.00	100/100	1 Aula	500
El Ojuelo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Obra en líneas de alta y baja tensión	358,392.00	281,259.00	0.00	0.00	77,133.00	0.00	0.00	358,392.00	100/100	1,313 Metros lineales	400
San Francisco Las Mangas	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Línea en alta y baja tensión	136,957.00	102,718.00	0.00	0.00	34,239.00	0.00	0.00	136,957.00	100/100	750 Metros lineales	200
Las Jartas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación ademe y aloro de pozo profundo	277,150.00	100,000.00	0.00	0.00	177,150.00	0.00	0.00	277,150.00	100/100	1 Pozo	500
San Isidro de Arriba	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	120,759.00	90,759.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	120,759.00	100/100	3,282 Metros lineales	200
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Encarpetado con concreto asfáltico y sello	1,083,976.00	1,083,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,976.00	100/100	14,777 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Carretera de ingreso a la ciudad por calle López Cotilla	178,697.00	178,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,697.00	100/100	247 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Libramiento sur	4,090,000.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00	100/100	2,808 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Construcción	Señalamientos vales en carreteras Panamericana	129,549.00	129,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,549.00	100/100	14,700 Metros lineales	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Camellón calle Hernando de Martel	137,952.00	137,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,952.00	100/100	103 Metros lineales	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Canchas de Básquetbol	290,868.00	0.00	145,434.00	145,434.00	0.00	0.00	0.00	290,868.00	100/100	2 Canchas	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Puente Agustín Rivera	387,608.00	0.00	0.00	387,608.00	0.00	0.00	0.00	387,608.00	100/100	1 Puente	100,000

Municipio 053 Lagos de Moreno

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Andador en 16 de Septiembre	370,288.00	0.00	0.00	370,288.00	0.00	0.00	370,288.00	100/100	1 Obra	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Proyecto	Plan de Desarrollo de la Ciudad	162,208.00	0.00	0.00	162,208.00	0.00	0.00	162,208.00	100/100	1 Acción	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Gavetas panteón municipal	334,396.00	0.00	0.00	334,396.00	0.00	0.00	334,396.00	100/100	180 Obras	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Rampas en centro histórico	112,355.00	0.00	0.00	112,355.00	0.00	0.00	112,355.00	100/100	200 Obras	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Rehabilitación	Aeropuerto	414,591.00	0.00	0.00	414,591.00	0.00	0.00	414,591.00	100/100	1 Obra	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Jardín San Antonio	328,579.00	0.00	0.00	328,579.00	0.00	0.00	328,579.00	100/100	1 Obra	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con asfalto en calle Aldama	428,577.00	0.00	0.00	360,072.00	68,505.00	0.00	428,577.00	100/100	4000 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con asfalto en calle Atlende	492,639.00	0.00	0.00	330,854.00	161,785.00	0.00	492,639.00	100/100	3650 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Limpieza del Río Lagos	161,784.00	0.00	0.00	161,784.00	0.00	0.00	161,784.00	100/100	1 Obra	100,000
San Miguel del Cuarenta	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Carriil de desaceleración	367,036.00	0.00	0.00	327,036.00	40,000.00	0.00	367,036.00	100/100	2 100 Metros cuadrados	5,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Fondo de apoyo para el Instituto Tecnológico Superior	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	100/100	1 Acción	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Centro Antirrabico	540,413.00	0.00	250,000.00	290,413.00	0.00	0.00	540,413.00	100/100	1 Centro	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Terracerías en Bulevar Orozco y Jim	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100/100	3,000 Metros lineales	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Control de calidad de pavimentaciones	149,040.00	0.00	0.00	149,040.00	0.00	0.00	149,040.00	100/100	15894 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Paseo de la Rivera	2,400,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100/100	10500 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Puente peatonal calzada Pedro Moreno	160,038.00	0.00	0.00	160,038.00	0.00	0.00	160,038.00	100/100	1 Puente	100,000
Municipio	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Arrendamiento de maquinaria y arreglo de varios caminos	234,140.00	0.00	0.00	234,140.00	0.00	0.00	234,140.00	100/100	1 Acción	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo con asfalto en la ciudad	875,736.00	0.00	0.00	875,736.00	0.00	0.00	875,736.00	100/100	8448 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo de empedrado	563,200.00	0.00	0.00	563,200.00	0.00	0.00	563,200.00	100/100	18,073 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo con adoquín	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100/100	2,299 Metros cuadrados	100,000
Lagos de Moreno	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo en concreto	126,508.00	0.00	0.00	126,508.00	0.00	0.00	126,508.00	100/100	269 Metros cuadrados	100,000

Municipio 053 Lagos de Moreno

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
		Total Ayuntamiento			47,062,699.00	26,698,503.00	1,595,434.00	10,339,280.00	8,429,482.00	0.00	0.00	47,062,699.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	613,904.00	482,539.00	131,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,904.00	1598.25 Hectareas	N/D
		Total Coplade			613,904.00	482,539.00	131,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,904.00		N/D
Lagos De Moreno	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Organismo de créditos para adquisición de vivienda	61,805,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	61,805,724.33	0.00	61,805,724.33	355 Créditos	1,072
		Total INFONAVIT			61,805,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	61,805,724.33	0.00	61,805,724.33		N/D
Lagos De Moreno	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Ipoviye-Autofinanciamiento Lagos de Moreno	1,639,986.00	0.00	1,639,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,986.00	240 Vendas	960
		Total IPROVIPE			1,639,986.00	0.00	1,639,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,986.00		N/D
Las Papat	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de Huertos de alta densidad de población	144,970.00	42,766.15	29,718.85	0.00	0.00	72,485.00		144,970.00	1 Equipos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensismo Y Servicios Profesionales	1,285,710.00	1,208,567.40	77,142.60	0.00	0.00	0.00		1,285,710.00	35 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,791,249.18	653,805.95	241,818.64	0.00	0.00	895,624.59		1,791,249.18	35 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	2,291,989.84	653,805.95	241,818.64	0.00	0.00	1,396,365.25		2,291,989.84	35 Obras Varías	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	247,476.37	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	147,476.37		247,476.37	1 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	612,800.71	286,839.20	15,096.80	0.00	0.00	310,864.71		612,800.71	5 Obras Varías	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Lotés demostrativas	184,000.00	104,400.00	15,600.00	0.00	0.00	64,000.00		184,000.00	1 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	656,728.49	154,359.26	126,293.94	0.00	0.00	376,075.29		656,728.49	1046 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	713,801.40	154,359.26	126,293.94	0.00	0.00	433,148.20		713,801.40	1046 Obras Varías	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	177,584.00	23,716.94	38,696.06	0.00	0.00	115,171.00		177,584.00	18.4 Obras Varías	N/D
Tepeatlalilo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000.00	1 Equipos	N/D
San Luis Gonzaga	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	286,000.00	104,390.00	38,610.00	0.00	0.00	143,000.00		286,000.00	1 Equipos	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	306,164.00	111,749.86	41,332.14	0.00	0.00	153,082.00		306,164.00	1 Equipos	N/D
San Luis Gonzaga	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	378,504.33	104,390.00	38,610.00	0.00	0.00	235,504.33		378,504.33	1 Equipos	N/D

Municipio 053 Lagos de Moreno

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Lagos De Moreno	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	411,136.20	111,749.86	41,332.14	0.00	0.00	258,054.20	411,136.20	100/100	1 Equipos	N/D
Tepetitillo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	508,089.24	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	408,089.24	508,089.24	100/100	1 Equipos	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aforo	277,150.00	131,646.25	6,928.75	0.00	0.00	138,575.00	277,150.00	100/100	1 Obras	N/D
Salapuedes	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aforo	828,030.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	428,030.00	828,030.00	100/100	450 Obras	N/D
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	827,280.00	774,352.00	52,928.00	0.00	0.00	0.00	827,280.00	100/100	8 Técnicos	N/D
Total Seder					12,128,663.76	5,241,898.08	1,211,220.50	0.00	0.00	5,675,545.18	12,128,663.76			N/D
Matamoros	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Francisco Macias	667,921.00	0.00	667,921.00	0.00	0.00	0.00	436,609.27	100/82	2 0 0 0 ALTA	N/D
Municipio Libre	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Rafael Ramirez	3,012,616.00	0.00	3,012,616.00	0.00	0.00	0.00	2,505,027.62	100/95	6 0 0 7 ALTA	N/D
Cruz De Los Chirinos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Jose Rosas Moreno	409,022.00	0.00	409,022.00	0.00	0.00	0.00	529,921.36	100/96	0 0 0 2 ALTA	N/D
Barrio De Moya	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica 156	5,538,903.00	0.00	5,538,903.00	0.00	0.00	0.00	4,404,410.42	100/95	4 1 2 6 ALTA	N/D
San Cristobal	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria 16 de Septiembre	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,680.86	95/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
El Puesto	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria 5 de Febrero	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,168.00	95/100	2 0 0 0 ALTA	N/D
San Isidro	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Adolfo López Mateos	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,247.04	95/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
El Ojuelo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Benito Juárez	151,349.00	151,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,247.04	95/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
Santa Inés	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Emiliano Zapata	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,247.04	95/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
La Troje	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Enrique González	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,799.47	95/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					10,687,910.00	1,059,448.00	9,628,462.00	0.00	0.00	0.00	8,996,338.14			N/D
Lagos de Moreno	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	CEINJURE Lagos de Moreno	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100/100	1 Centro	N/D
Total SSP					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00			N/D
Total 053 Lagos de Moreno					143,938,887.09	33,482,388.08	14,208,467.50	10,339,280.00	8,429,482.00	77,481,269.51	142,187,315.23			

Municipio 064 Ojuelos de Jalisco

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Plateros 1a. Etapa	199,536.00	199,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271 Metros cuadrados	200
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Plateros 2a. Etapa	158,990.00	158,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028 Metros cuadrados	150
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Plateros 3a. Etapa	161,590.00	161,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995 Metros cuadrados	200
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Plateros 4a. Etapa	144,641.00	144,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924 Metros cuadrados	200
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Colón 1a. Etapa	156,514.00	156,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Colón 2 Etapa	165,504.00	165,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050 Metros cuadrados	150
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Francisco Javier Mina 1 Etapa	211,980.00	211,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Francisco Javier Mina 2 Etapa	168,558.00	168,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070 Metros cuadrados	120
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Francisco Javier Mina 3 Etapa	179,674.00	179,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150 Metros cuadrados	150
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Niños Héroes	177,990.00	177,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126 Metros cuadrados	150
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Guadalupe	202,038.00	202,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Vicente Guerrero 1 Etapa	242,597.00	242,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546 Metros cuadrados	300
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Alvaro Obregón 1 Etapa	186,899.00	186,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207 Metros cuadrados	50
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Alvaro Obregón 2 Etapa	160,811.00	160,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Alvaro Obregón 3 Etapa	101,318.00	101,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle López Mateos 2 Etapa	112,806.00	112,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle López Mateos 3 Etapa	155,155.00	155,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle López Mateos 4 Etapa	172,970.00	172,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle López Rayón	176,192.00	176,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle privada Cristo Rey	157,518.00	157,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953 Metros cuadrados	250
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Narciso Mendoza	102,410.00	102,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655 Metros cuadrados	100

Municipio 064 Ojuelos de Jalisco

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Centenario	130,667.00	130,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,667.00	100/100	832 Metros cuadrados	0
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle prolongación Guadalupe Victoria	147,758.00	147,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,758.00	100/100	823 Metros cuadrados	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de Atarjes la Granja	759,548.00	759,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,548.00	100/100	1,850 Metros lineales	350
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de Atarjes col. Cristo Rey	1,476,979.00	1,476,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,979.00	100/100	3,244 Metros lineales	320
El Arroyo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector sanitario El Arroyo	1,792,910.00	1,792,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,910.00	100/100	2,360 Metros lineales	700
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Reparación, ampliación, bomba y tanque elevado	197,744.00	197,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,744.00	100/100	1 Sistema	100
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Reparación, ampliación de líneas de drenaje central	268,791.00	268,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,791.00	100/100	450 Metros lineales	150
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable Guadalupe Victoria	748,300.00	748,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,300.00	100/100	8862 Metros lineales	1,076
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Remodelación de la biblioteca Pública	123,394.00	0.00	123,394.00	0.00	0.00	0.00	123,394.00	100/100	1 Obra	500
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo Emiliano Zapata	1,567,390.00	1,567,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,390.00	100/100	1 Pozo	1,500
Ojuelos de Jalisco	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Instalación de malla unidad deportiva Matancillas	118,379.00	118,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,379.00	100/100	977 Metros lineales	300
Total Ayuntamiento					10,827,551.00	10,704,157.00	123,394.00	0.00	0.00	0.00	10,827,551.00			N/D
La Paz	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo	575,000.00	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	525,773.51	100/100	1 Pozo	1,238
Guadalupe Victoria	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	1,502,752.00	0.00	749,626.00	749,626.00	0.00	0.00	1,499,491.06	100/100	1 Pozo	1,076
Matancillas	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Equipamiento	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	184,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	209,968.44	100/100	1 Pozo	3,953
Guadalupe Victoria	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Estudio	Proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	171,350.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Total CEAS					2,441,752.00	377,500.00	924,126.00	1,121,626.00	0.00	0.00	2,406,583.01			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	604,500.00	475,148.00	129,352.00	0.00	0.00	0.00	604,500.00	100/100	1208.98 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,505,968.00	369,732.92	60,189.08	0.00	0.00	1,076,046.00	1,505,968.00	100/100	254 Obras Varias	N/D
La Granja	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Drenaje en primera etapa	668,665.14	0.00	511,876.86	78,394.14	78,394.14	0.00	511,876.86	100/100	1 Casas Salud	N/D
Encinillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	132,500.00	39,087.50	27,162.50	0.00	0.00	66,250.00	132,500.00	100/100	10 Hectareas	N/D

Municipio 064 Ojuelos de Jalisco

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Matanzas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	251,723.64	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	151,723.64		251,723.64	100/100	2 Obras Varias	N/D
Emiliano Zapata	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo	1,325,890.20	0.00	928,123.14	198,883.53	198,883.53	0.00		928,123.14	70/100	1 Obras	N/D
Matanzas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y atoro	888,175.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	488,175.00		888,175.00	100/100	500 Obras	N/D
Matancillas- San Jose De Lofras	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	299,136.00		124,640.00	112,176.00	62,320.00			276,700.80	93 / 93	32 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pauer	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,049,250.00	239,700.00	15,300.00	0.00	0.00	794,250.00		1,049,250.00	100/100	5 Piezas	N/D
Total SEDER					6,829,217.98	1,695,462.42	1,828,259.58	389,453.67	339,597.67	2,576,444.64	0.00	6,252,227.44			N/D
Ojuelos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Manuel Avila Camacho	835,872.00	0.00	835,872.00	0.00	0.00	0.00		750,002.22	100/89	3 0 0 0 ALTA	N/D
Morenitos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telescondaria Jose Maria Morelos y Pavón	2,548,490.00	0.00	2,548,490.00	0.00	0.00	0.00		1,256,019.05	100/83	2 0 1 4 ALTA	N/D
Encinillas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telescondaria Lázaro Cárdenas del Río	829,225.00	829,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,049.00	75/100	2 1 1 2 ALTA	N/D
Matancillas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telescondaria Pedro Moreno	151,349.00	151,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,848.90	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					4,364,936.00	980,574.00	3,384,362.00	0.00	0.00	0.00		2,914,919.17			N/D
Total 064 Ojuelos de Jalisco					24,463,456.98	13,757,693.42	6,260,141.58	1,511,079.67	339,597.67	2,576,444.64	18,500.00	22,401,280.62			

Municipio 072 San Diego de Alejandria

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Lineas de Drenaje en calles	75,538.00	0.00	39,496.00	0.00	0.00	115,034.00	100/100	1 Sistema	500
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado, banquetas y machuelo calles 20 de Noviembre y Av. Las Rosas	182,315.00	0.00	40,831.00	0.00	0.00	223,146.00	100/100	1 Obra	1,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza primer Fase	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100/100	1 Obra	6,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Gavetas en cementerio municipal en la col. Camosanto	141,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,280.00	100/100	1 Centro	300
Fracc. San Antonio	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Segunda fase de Hospital municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1 Centro	7,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de presidencia municipal, casa de la cultura y salón social	120,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,909.00	100/100	1 Obra	6,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	150,020.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	210,020.00	100/100	1 Obra	3,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Seguridad pública	Construcción	Caseta de vigilancia en carretera San Diego - San Diego - San Francisco del Razon, Gin.	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00	100/100	1 Obra	6,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Construcción	Puentes en Calada Honda y carretera San Diego - León Guanajuato	91,803.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	99,803.00	100/100	1 Obra	3,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de varias calles	166,361.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	219,361.00	100/100	1 Obra	2,000
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Redes de distribución de agua potable	636,000.00	0.00	86,043.00	0.00	0.00	722,043.00	100/100	1 Sistema	628
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento de pozo de agua potable	299,941.00	755,921.00	0.00	0.00	0.00	1,055,862.00	100/100	1 Pozo	700
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica escuelas	360,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,276.00	100/100	182 Apoyos	182
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Muros, almacenes de escuelas	88,550.00	0.00	22,554.00	0.00	0.00	111,104.00	100/100	1 Obra	250
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la palabra	286,779.00	0.00	78,071.00	0.00	0.00	364,850.00	100/100	1 Apoyos	294
San Diego de Alejandria	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Apoyo Alianza para el Campo	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	100/100	1 Apoyos	600
Total Ayuntamiento					3,236,622.00	755,921.00	387,995.00	0.00	0.00	4,380,538.00			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	347,813.00	94,687.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00	100/100	915 Hectareas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	183,025.20	29,794.80	0.00	0.00	439,200.00	652,020.00	100/100	251 Obras Varías	N/D
San Diego de Alejandria	Seder	Fomento a la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	40,354.40	14,925.60	0.00	0.00	88,017.40	143,297.40	100/100	2 Obras Varías	N/D
Los Sauces	Seder	Fomento a la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	243,899.58	343,899.58	100/100	1 Obras	N/D

Municipio 072 San Diego de Alejandria

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Participantes	Otros	Gasto Complementario	Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal								
Los Sauces	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	371,561.18	176,491.00	9,289.00	0.00	0.00	0.00	185,781.18		371,561.18	100/100	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	124,505.28	32,980.55	26,984.09	0.00	0.00	0.00	64,540.64		124,505.28	100/100	214 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	140,317.26	32,980.55	26,984.09	0.00	0.00	0.00	80,352.62		140,317.26	100/100	214 Obras Varias	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservacion	294,653.00	102,539.24	15,321.96	0.00	0.00	0.00	176,791.80		294,653.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	434,041.00	49,191.38	80,259.62	0.00	0.00	0.00	304,590.00		434,041.00	100/100	14.01 Obras Varias	N/D
Los Sauces	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y albro	340,400.00	161,690.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00		340,400.00	100/100	250 Obras	N/D
San Jose Del Monte	Seder	Electrificación	Construcción	Red de distribución y conducción de agua potable	316,795.91	0.00	195,146.31	63,437.11	58,212.49		0.00		195,146.31	100/100	1 Electricidad	N/D
Ocoite- Maravillas-Las Pintas	Seder	Agua Potable	Construcción	Red de distribución y conducción de agua potable y deposito	462,424.79	0.00	284,853.69	92,562.89	85,008.21		0.00		284,853.69	61/62	2969.563 Metros Lineales	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Tecnicos	N/D
Total SEDER					4,169,825.40	1,318,859.33	798,372.15	156,000.00	143,220.70		1,753,373.22	0.00	3,870,604.70			N/D
San Diego De Alejandria	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro de Atención Multiple San Diego de Alejandria	2,955,087.00	0.00	2,955,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510,445.94	100/98	2 0 1 18 ALTA	N/D
San Diego De Alejandria	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Pedro Moreno	144,384.00	144,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,375.95	100/100	2 1 1 2 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					3,099,471.00	144,384.00	2,955,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,696,821.79			N/D
Total 072 San Diego de Alejandria					11,649,834.40	4,699,865.33	4,509,380.15	543,995.00	143,220.70		1,753,373.22	0.00	10,947,964.49			

Region 02 Altos Norte

Municipio 073 San Juan de los Lagos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en el fraccionamiento Jardines	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	100/100	1 Obra	100
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en avenida Santa Cecilia	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100/100	1 Obra	350
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación en calle Aquiles Serdan y Belisario	291,821.00	145,910.00	0.00	0.00	145,911.00	0.00	291,821.00	100/100	1,581 Metros cuadrados	350
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación del Malecón Río San Juan Margen Izq.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100/100	2,700 Metros cuadrados	500
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de calle Fresnos	276,870.00	138,435.00	0.00	0.00	138,435.00	0.00	276,870.00	100/100	1,500 Metros cuadrados	0
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de calle José Rodríguez Estrada	276,870.00	138,435.00	0.00	0.00	138,435.00	0.00	276,870.00	100/100	1,500 Metros cuadrados	170
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de calles Pipila y Virgo	301,603.00	150,801.00	0.00	0.00	150,802.00	0.00	301,603.00	100/100	1,634 Metros cuadrados	300
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de calle Lope de Vega	194,547.00	97,273.00	0.00	0.00	97,274.00	0.00	194,547.00	100/100	1,054 Metros cuadrados	200
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Miguel de Cervantes	131,051.00	65,525.00	0.00	0.00	65,526.00	0.00	131,051.00	100/100	710 Metros cuadrados	200
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Colocación de piso en el mercado Zenón de la Torre	307,187.00	153,593.00	0.00	0.00	153,594.00	0.00	307,187.00	100/100	930 Metros cuadrados	800
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Río Usunacina	164,460.00	82,230.00	0.00	0.00	82,230.00	0.00	164,460.00	100/100	990 Metros cuadrados	200
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Tiendita, bodega y la colocación de estructura metálica en Las Gradas	184,141.00	184,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.00	100/100	4 Anexos	1,000
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Jardín de niños Rosaura Zapata	158,816.00	106,407.00	0.00	0.00	52,409.00	0.00	158,816.00	100/100	140 Metros lineales	500
Atravesaño	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en escuela primaria de la comunidad Atravesaño	108,181.00	81,136.00	0.00	0.00	27,045.00	0.00	108,181.00	100/100	1 Aula	50
El Carrizo de Arriba	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	206,906.00	138,627.00	0.00	0.00	68,279.00	0.00	206,906.00	100/100	1 Obra	1,000
El Desperdicio	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en escuela primaria de la comunidad El Desperdicio	108,181.00	81,136.00	0.00	0.00	27,045.00	0.00	108,181.00	100/100	1 Aula	200
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en escuela primaria de la comunidad Las Sardinias	108,181.00	81,136.00	0.00	0.00	27,045.00	0.00	108,181.00	100/100	1 Aula	80
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Muro perimetral en unidad deportiva La Martinica	491,206.00	491,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,206.00	100/100	629 Metros cuadrados	800
Matagorda	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en escuela primaria de la comunidad Matagorda	108,181.00	81,136.00	0.00	0.00	27,045.00	0.00	108,181.00	100/100	1 Aula	80
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en Vaso de la Presa	586,754.00	586,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,754.00	100/100	1 Pozo	2,500
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en Cruz de los Sinarquistas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100/100	1 Pozo	2,000

Región 02 Altos Norte

Municipio 073 San Juan de los Lagos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo de la comunidad de San Pedro de las Flores	126,577.00	63,288.00	0.00	0.00	63,289.00	0.00	0.00	126,577.00	100/100	1 Pozo	600
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Pozo profundo en la comunidad de Llano de Caballerías	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100/100	1 Pozo	250
Río San Juan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Colector (Sta. Etapa)	754,898.00	754,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,898.00	90/100	330 Metros lineales	3,000
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Red de drenaje mercado Zenón de la Torre	251,335.00	125,667.00	0.00	0.00	125,668.00	0.00	0.00	251,335.00	100/100	340 Metros lineales	3,000
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Nuevo rastro municipal	570,685.00	0.00	0.00	570,685.00	0.00	0.00	0.00	570,685.00	100/100	1 Obra	1,000
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Andadores en cementerio municipal	408,295.00	0.00	0.00	408,295.00	0.00	0.00	0.00	408,295.00	100/100	2,500 Metros cuadrados	500
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Electrificación	Varios	Diversas obras de electrificaciones menores de \$100,000.00	224,862.00	175,716.00	0.00	0.00	49,146.00	0.00	0.00	224,862.00	100/100	1 Acción	500
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de pavimentaciones menores de \$100,000.00	63,126.00	31,563.00	0.00	0.00	31,563.00	0.00	0.00	63,126.00	100/100	342 Metros cuadrados	800
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Varios	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores de \$100,000.00	333,336.00	233,461.00	0.00	0.00	99,875.00	0.00	0.00	333,336.00	100/100	1 Acción	100
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Agua Potable	Varios	Diversas obras de agua potable menores de \$100,000.00	117,884.00	97,534.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	117,884.00	100/100	1 Acción	500
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Alcantarillado	Varios	Colocación de red de drenajes en varias calles menores de \$100,000.00	211,189.00	150,422.00	0.00	0.00	60,767.00	0.00	0.00	211,189.00	100/100	1 Acción	100
San Juan de los Lagos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Vado, muro y pavimentación en el Malecón Romello	871,000.00	871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,000.00	100/100	1 Vado	500
Total Ayuntamiento					9,593,143.00	6,812,430.00	0.00	978,980.00	1,801,733.00	0.00	0.00	9,593,143.00			N/D
San Juan De Los Lagos	IMSS	Infraestructura Hospitalaria	Rehabilitación	Remodelación de consulta externa U.M.F. 41 San Juan de los Lagos	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	950,000.00	100/100		N/D
Total IMSS					950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	950,000.00			N/D
San Juan De Los Lago	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otrorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	561,403.55	0.00	0.00	0.00	0.00	561,403.55	0.00	561,403.55	100/100	3 Créditos	12
Total INFONAVIT					561,403.55	0.00	0.00	0.00	0.00	561,403.55	0.00	561,403.55			N/D
San Juan De Los Lago	IPROPIE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10/10	25 Viviendas	100
San Juan De Los Lag	IPROPIE	Vivienda	Construcción	Programa de Anorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	158,982.12	0.00	158,982.12	0.00	0.00	0.00	0.00	158,982.12	100/100	100 Viviendas	400
Total IPROPIE					458,982.12	0.00	278,982.12	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	188,982.12			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta	438,138.00	344,384.00	93,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,138.00	100/100	1205 Hectareas	N/D

Municipio 073 San Juan de los Lagos

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Participantes	Otros	Gasto Complementario	Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal								
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	4,011,394.31	1,046,806.86	387,175.14	0.00	0.00	2,577,412.31		4,011,394.31	100/100	59 Obras Varias	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	1,106,498.12	525,585.60	27,662.40	0.00	0.00	553,250.12		1,106,498.12	100/100	11 Obras Varias	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	836,640.98	196,646.38	160,892.50	0.00	0.00	479,102.10		836,640.98	100/100	2959 Obras Varias	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	854,446.84	196,646.38	160,892.50	0.00	0.00	496,907.96		854,446.84	100/100	2959 Obras Varias	N/D	
La Purisima	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y atoro	240,000.00	114,000.00	6,000.00	0.00	0.00	120,000.00		240,000.00	100/100	120 Obras	N/D	
San Juan De Los Lagos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	372,898.00	0.00	186,449.00	186,449.00	0.00	0.00		372,841.00	100/100	1 Equipos	N/D	
Cabeecera Municipal	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Construcción	Rastro municipal (piso y techo)	106,873.42	0.00	53,436.71	0.00	53,436.71	0.00		53,436.71	50/100	1 Rastros	N/D	
Mezquic-Carrizo De Arriba	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00			130,872.00	100 / 100	14 kilómetros	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D	
	Total SEDER				8,201,171.67	2,520,863.23	1,137,408.24	235,526.00	80,701.71	4,226,672.49	0.00	8,147,677.96			N/D	
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Libramiento a San Juan de los Lagos	17,680,204.00	0.00	17,658,814.00	0.00	0.00	0.00	21,390.00	15,221,932.00	90/90	10 kilómetros	55,158	
	Total SEDEUR				17,680,204.00	0.00	17,658,814.00	0.00	0.00	0.00	21,390.00	15,221,932.00			N/D	
El Rosario / San Martín	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro de Atención Multiple Jean Piaget	2,081,137.00	0.00	2,081,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,880.40	100/84	0 0 1 0 ALTA	N/D	
San Juan De Los Lagos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica No. 48	10,079,612.00	0.00	10,079,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983,428.96	100/89	12 1 3 27 ALTA	N/D	
Casas Viejas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Gabriela Mistral aulas, laboratorio, taller y nucleo de servicios	1,668,582.00	0.00	1,668,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,889.16	100/95	3 0 1 4 ALTA	N/D	
	Total SEJ-CAPECE				13,829,331.00	0.00	13,829,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962,198.52			N/D	
Total 073 San Juan de los Lagos					51,274,235.34	10,263,293.23	32,904,535.36	1,289,506.00	1,987,434.71	4,788,076.04	83,390.00	43,625,337.15				

Municipio 091 Teocaltiche

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Teocaltiche	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Electrificación y equipamiento de pozo en Las Flores	211,369.00	105,685.00	0.00	0.00	105,684.00	0.00	0.00	211,368.00	12/100	600
Teocaltiche	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Electrificación y equipamiento de pozo en Cañadas	237,908.00	132,060.00	105,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,908.00	100/100	200
Santa Bárbara	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Electrificación y equipamiento de pozo en Santa Bárbara	210,806.00	105,403.00	105,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,806.00	100/100	200
El Puebloito	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Electrificación y equipamiento de pozo en El Puebloito	207,704.00	103,852.00	103,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,704.00	100/100	200
El Saucito	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo en El Saucito	168,161.00	168,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,161.00	100/100	300
Teocaltiche	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje en la col. San Martín	122,474.00	122,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,474.00	100/100	300
Teocaltiche	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en Callejón del Ciervo	114,432.00	114,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,432.00	100/100	80
Teocaltiche	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en calle La Rosa	144,820.00	144,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	100/100	150
Teocaltiche	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en calle Torneros y Artesanos	183,848.00	183,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,847.00	100/100	300
Teocaltiche	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en Guerrero Sur (Belem)	117,630.00	117,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,630.00	100/100	300
Teocaltiche	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en Álvarez del Castillo, Ruiz Aguay	186,601.00	186,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,601.00	100/100	300
Teocaltiche	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Línea eléctrica calle Jerusalem	190,586.00	159,346.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	190,586.00	100/100	80
Teocaltiche	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica en la col. CTM	445,530.00	384,705.00	0.00	0.00	60,825.00	0.00	0.00	445,530.00	100/100	200
El Pirul	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica en col. El Pirul	102,433.00	90,064.00	0.00	0.00	12,369.00	0.00	0.00	102,433.00	100/100	40
Barrio Los Escobedo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica en Barrio Los Escobedo	175,081.00	122,077.00	0.00	0.00	53,004.00	0.00	0.00	175,081.00	80/100	40
Los Pérez	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica en Los Pérez	121,383.00	102,383.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	121,383.00	50/100	40
Teocaltiche	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos Rurales	203,277.00	203,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,277.00	100/100	400
Teocaltiche	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	500,978.00	500,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,978.00	100/100	400
Teocaltiche	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Hospital de primer contacto	323,166.00	323,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,166.00	50/100	2,000
Rancho Nuevo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Terminación de Plaza de Armas de Rancho Nuevo	107,045.00	107,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,045.00	100/100	635
Las Flores	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	construcción	Terminación del centro de salud de Las Flores	102,808.00	102,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,808.00	100/100	200

Municipio 091 Teocaltiche

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros				
Mechoacanaje	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en calle Negrete (Mechoacanaje)	178,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,008.00	100/100	1,620 Metros cuadrados	400
Total Ayuntamiento					4,356,048.00	315,103.00	0.00	282,122.00	0.00	4,356,048.00			N/D
La Cañada	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Equipamiento	Equipamiento electromecánico pozo profundo	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100/100	1 Pozo	181
Total CEAS					600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00			N/D
Varas	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	1,026,400.00	219,632.00	806,768.00	0.00	0.00	1,026,400.00	100/100	2243 Hectareas	N/D
La Parrita	Seder	Agua Potable	Construcción	Ampliación de red eléctrica	230,328.66	0.00	46,065.73	23,032.87	0.00	161,230.06	69/100	60 Viviendas	N/D
El Saucito	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	213,298.99	5,332.45	101,316.55	0.00	106,649.99	213,298.99	100/100	1 Equipos	N/D
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	1,197,105.30	29,648.02	563,312.35	0.00	604,144.93	1,197,105.30	100/100	10 Obras Varias	N/D
El Barrio	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y red de distribución	219,832.08	0.00	32,974.81	10,991.61	0.00	175,865.66	80/80	2400 Obres	N/D
San Isidro	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y red de distribución	330,826.90	0.00	264,661.52	16,541.34	0.00	264,661.52	80/80	2080 Obras	N/D
El Saucito	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y atoro	372,500.00	9,312.50	0.00	0.00	186,250.00	372,500.00	100/100	250 Obras	N/D
Ahuellita	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y atoro	500,250.00	12,506.25	0.00	0.00	250,125.00	500,250.00	100/100	1 Obras	N/D
Teocaltiche-Villa Ornelas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	149,568.00	62,320.00	56,088.00	31,160.00		149,568.00	100/100	16 Kilómetros	N/D
Mechoacanaje El Rosario	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	186,960.00	77,900.00	70,110.00	38,950.00		186,960.00	100/100	20 Kilómetros	N/D
El Saucito	Seder	Electrificación	Construcción	Tanque de almacenamiento, línea de conducción y red de distribución	512,888.19	0.00	410,310.55	25,644.41	0.00	410,310.55	80/100	19 Viviendas	N/D
Rancho Santo	Seder	Electrificación	Construcción	Tanque de almacenamiento, línea de conducción y red de distribución	510,259.90	0.00	408,207.92	25,512.99	0.00	408,207.92	80/100	12 Acometidas	N/D
Rancho Mayor	Seder	Agua Potable	Construcción	Tanque de almacenamiento, línea de conducción y red de distribución	370,921.63	0.00	296,737.30	18,546.08	0.00	296,737.30	80/100	1 Obras	N/D
El Pueblito	Seder	Agua Potable	Construcción	Tanque de almacenamiento, línea de conducción y red de distribución	468,459.30	0.00	374,799.44	23,424.97	0.00	374,799.44	80/100	2600 Metros Lineales	N/D
Santa Maria	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	380,578.00	24,400.00	0.00	0.00	340,578.00	380,578.00	100/100	1 Maquinas	N/D
Total SEDER					6,670,216.95	2,524,063.67	534,247.94	213,804.27	1,487,747.92	6,118,472.74			N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Libramiento a Teocaltiche	14,163,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163,168.00	100/100	9.2 Kilómetros	37,940

Region 02 Altos Norte
Municipio 091 Teocaltiche

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
		Total SEDEUR			14,163,168.00	0.00	14,163,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163,168.00			N/D
Teocaltiche	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Gabriela Mistral	530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,323.38	100/92	2 000 ALTA	N/D
		Total SEL-CAPECE			530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,323.38			N/D
Total 091 Teocaltiche					26,319,975.95	5,669,176.15	17,832,877.67	834,247.94	495,926.27	1,487,747.92	0.00	25,839,010.12			

Municipio 109 Unión de San Antonio

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Unión de San Antonio	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	246,283.00	246,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,283.00	100/100	765 Metros lineales
Vizcaino	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en la localidad de Vizcaino	139,092.00	110,770.00	0.00	0.00	28,322.00	0.00	139,092.00	100/100	1 Pozo
Unión de San Antonio	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado de la calle Dr. José Jesús González	178,327.00	115,827.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	178,327.00	100/100	1,964 Metros cuadrados
Unión de San Antonio	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación de Oficina en la Delegación de Tlacuitapa	610,981.00	610,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,981.00	100/100	1 Obra
San José del Alto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de distribución y construcción de depósito de agua potable en San José del Alto	172,518.00	108,927.00	0.00	0.00	63,591.00	0.00	172,518.00	100/100	1 Sistema
Cañada de Mena	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación	345,757.00	242,030.00	0.00	0.00	103,727.00	0.00	345,757.00	100/100	1 Obra
Santa Cruz	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación	677,356.00	474,149.00	0.00	0.00	203,207.00	0.00	677,356.00	100/100	1 Obra
Churintzio	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Equipamiento de la red de distribución y construcción de depósito en la localidad de Churintzio	696,555.00	295,762.00	316,508.00	0.00	84,285.00	0.00	696,555.00	100/100	1 Sistema
San José Gordoa	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Equipamiento de la red de distribución y construcción de depósito en la localidad de San José Gordoa	972,693.00	510,281.00	316,508.00	0.00	145,904.00	0.00	972,693.00	100/100	1 Sistema
Los Cuartos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Red de distribución y tanque de almacenamiento	576,605.00	173,606.00	316,508.00	0.00	86,491.00	0.00	576,605.00	100/100	1 Sistema
El Sencillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en la localidad de El Sencillo	357,821.00	53,673.00	250,475.00	0.00	53,673.00	0.00	357,822.00	100/100	1 Pozo
Unión de San Antonio	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado ahogado en cemento en Román González	155,196.00	134,184.00	0.00	0.00	21,012.00	0.00	155,196.00	100/100	1,605 Metros cuadrados
Rio de Vázquez	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en la localidad de Río de Vázquez	182,884.00	182,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,884.00	100/100	1 Pozo
Las Tortugas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento de pozo I y pozo II en Las Tortugas	238,357.00	238,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,357.00	100/100	1 Pozo
El Oerrito	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Módulo de baños vestidores en unidad deportiva El Cerrito	627,000.00	327,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	100/100	1 Obra
Unión de San Antonio	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en cabecera municipal	294,905.00	294,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,905.00	100/100	1 Pozo
Total Ayuntamiento					6,472,330.00	4,119,619.00	1,499,999.00	0.00	852,712.00	0.00	6,472,332.00		N/D
Saltillo De Velazquez	CEAS	Agua Potable, Acantalliles y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	703,500.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	3,500.00	10/10	1 Pozo
Total CEAS					703,500.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	3,500.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	841,000.00	661,040.00	179,960.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	100/100	1989 Hectareas
Union De San Antonio	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Desazolve de bordo Tlacuitapan	162,366.00	67,652.50	60,887.25	33,826.25			162,366.00	100 / 100	27061 Metros Cúbico

Municipio 109 Unión de San Antonio

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Los Cuartos	Seder	Infraestructura de Salud	Equipamiento	Electrificación y equipamiento de pozo	157,492.67	0.00	85,996.39	47,872.35	23,623.93	0.00		85,996.39	54/100	1 Casas Salud	N/D
Churintzio	Seder	Agua Potable	Construcción	Electrificación y equipamiento de pozo	164,886.79	0.00	92,336.60	47,817.17	24,733.02	0.00		92,336.60	56/100	15 Tomas De Drenaje	N/D
San Jose De Gordoa	Seder	Agua Potable	Construcción	Electrificación y equipamiento de pozo profundo	164,243.26	0.00	54,200.28	85,406.50	24,636.48	0.00		54,200.28	33/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	278,130.00	101,517.45	37,547.55	0.00	0.00	139,065.00		278,130.00	100/100	9 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	353,448.97	101,517.45	37,547.55	0.00	0.00	214,383.97		353,448.97	100/100	9 Obras Varias	N/D
Union De San Antonio	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	248,674.50	118,120.15	6,216.85	0.00	0.00	124,337.50		248,674.50	100/100	1 Equipos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	525,258.87	249,497.55	13,131.45	0.00	0.00	262,629.87		525,258.87	100/100	5 Obras Varias	N/D
Union De San Antonio	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera (equipamiento)	476,715.25	226,439.75	11,917.88	0.00	0.00	238,357.62		476,715.25	100/100	2 Proyectos	N/D
San Jose De Gordoa	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y distribución de agua	648,599.74	0.00	209,557.42	341,752.35	97,289.97	0.00		209,557.42	32/100	70 Tomas De Drenaje	N/D
Churintzio	Seder	Alcantarillado	Construcción	Línea de conducción y distribución de agua	237,163.41	0.00	134,655.77	66,933.13	35,574.51	0.00		134,655.77	100/100	8 Viviendas	N/D
El Sencillo	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Perforación de pozo	357,822.00	0.00	250,475.40	53,673.30	53,673.30	0.00		250,475.40	70/100	420 Kilómetros	N/D
Union De San Antonio	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	271,687.50	129,051.56	6,792.19	0.00	0.00	135,843.75		271,687.50	100/100	180 Obras	N/D
Union De San Antonio	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	306,860.00	145,758.50	7,671.50	0.00	0.00	153,430.00		306,860.00	100/100	250 Obras	N/D
Potrero De Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	500,000.00	237,500.00	12,500.00	0.00	0.00	250,000.00		500,000.00	100/100	1 Obras	N/D
San Jose De Gordoa	Seder	Agua Potable	Construcción	Suministro de tanque de almacenamiento	159,850.00	0.00	52,750.50	83,122.00	23,977.50	0.00		52,750.50	33/100	55 Tomas De Drenaje	N/D
Churintzio	Seder	Alcantarillado	Construcción	Suministro de tanque de almacenamiento	159,850.00	0.00	89,516.00	46,356.50	23,977.50	0.00		89,516.00	56/100	7 Viviendas	N/D
Los Cuartos	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Suministro de tanque de almacenamiento y líneas de distribución y conducción de agua potable	419,112.30	0.00	230,511.78	125,733.70	62,866.82	0.00		230,511.78	100/100	1 Casas Salud	N/D
	Total SEDER				6,433,161.26	1,970,442.41	1,580,937.61	959,554.25	404,179.28	1,518,047.71	0.00	5,164,141.23			N/D
Varios	SEDEUR	Infraestructura Deportiva	Construcción	Baños y vestidores en unidad deportiva	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	80/50	2 Espacios	15,637
	Total SEDEUR				600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00			N/D
San Pedrito	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardín de niños Cuauhtémoc	70,858.00	0.00	70,858.00	0.00	0.00	0.00		68,816.04	100/97	0 0 0 0 ALTA	N/D

Municipio 109 Unión de San Antonio

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Unión De San Antonio	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Gabriela Mistral	530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,116.42	100/98	2 0 0 0 ALTA	N/D
Santa Teresa	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Justo Sierra	416,716.00	0.00	416,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,205.58	100/100	1 0 0 2 ALTA	N/D
Santa Teresa	CAPECE	Infraestructura Educativa	Equipamiento	Telesecundaria Porfirio Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,941.55	100/78	0 0 0 0 ALTA	N/D
	Total SEI-CAPECE				1,018,117.00	0.00	1,018,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,079.60			N/D
Total 109 Unión de San Antonio					15,227,108.26	6,090,061.41	4,749,053.61	1,609,554.25	1,256,891.28	1,518,047.71	3,500.00	12,986,052.83			

Municipio 116 Villa Hidalgo

Region 02 Altos Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros			
Villa Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Urbanización en calle Martina Soto	828,400.00	486,757.00	0.00	0.00	341,643.00	0.00	828,401.00	3948 Metros cuadrados	2,000
Villa Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Urbanización en calle Porfirio de Alba	574,876.00	192,628.00	0.00	152,298.00	229,950.00	0.00	574,876.00	100/100	1,200
Villa Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Urbanización en calle Miguel Hidalgo	286,282.00	101,823.00	0.00	0.00	184,459.00	0.00	286,281.00	100/100	600
Villa Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Urbanización en calle Remigio Acero	183,630.00	33,542.00	0.00	74,989.00	75,099.00	0.00	183,630.00	100/100	350
Villa Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Urbanización en calle Colón	114,707.00	23,631.00	0.00	9,634.00	81,442.00	0.00	114,708.00	100/100	350
San Ignacio	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de agua potable	100,629.00	100,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,629.00	100/100	800
El Tepuzco	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de drenaje	258,838.00	258,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,838.00	100/100	600
Los González	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje	131,182.00	93,868.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	131,182.00	100/100	0
Masmorra	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje	102,986.00	102,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,986.00	100/100	500
Villa Hidalgo	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	332,673.00	332,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,673.00	100/100	229
Total Ayuntamiento					2,914,203.00	1,727,375.00	0.00	236,921.00	949,907.00	0.00	2,914,204.00		N/D
Villa Hidalgo	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	390,000.00	0.00	156,000.00	97,500.00	136,500.00	0.00	39,000.00	10/10	260
Total IPROVIPE					390,000.00	0.00	156,000.00	97,500.00	136,500.00	0.00	39,000.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	441,250.00	346,830.00	94,420.00	0.00	0.00	0.00	441,250.00	100/100	N/D
Villa Hidalgo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	278,108.12	132,100.35	6,952.65	0.00	0.00	139,085.12	278,108.12	100/100	N/D
Villa Hidalgo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	324,472.25	154,124.20	8,111.80	0.00	0.00	162,236.25	324,472.25	100/100	N/D
Villa Hidalgo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	324,472.25	154,124.20	8,111.80	0.00	0.00	162,236.25	324,472.25	100/100	N/D
Total SEDER					1,368,302.62	787,178.75	117,596.25	0.00	0.00	463,527.62	1,368,302.62		N/D
Santa Teresa	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Leona Vicario	506,962.00	0.00	506,962.00	0.00	0.00	0.00	427,948.10	100/97	N/D
Tepuzco	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria López Cortila	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,594.53	100/100	N/D
Total SEJ-CAPECE					658,312.00	151,350.00	506,962.00	0.00	0.00	0.00	623,942.63		N/D

Region 02 Altos Norte				Municipio 116 Villa Hidalgo											
Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Total 116 Villa Hidalgo					5,330,817.62	2,665,903.75	780,558.25	334,421.00	1,086,407.00	463,527.62	0.00	4,945,449.25			



Jalisco

Región 3
**ALTOS
SUR**



Municipio 001 Acatic

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Santa Rita	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	231,540.00	115,770.00	0.00	0.00	115,770.00	0.00	0.00	231,540.00	100/100	1,000
Acatic	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Ampliación	Panteón municipal	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,115.00	100/96	16,600
Acatic	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Remodelación de la avenida los Arboles	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,313.00	100/93	16,000
Santa Rita	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica en la localidad de Santa Rita	373,200.00	191,600.00	0.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00	299,110.00	100/80	300
El Ranero	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	110,026.00	50,026.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	110,026.00	100/100	100
Acatic	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Banqueta y bodega en unidad deportiva	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,762.00	100/88	16,000
Santa Rita	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Zapatas y tanque de almacenamiento de agua potable	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100/100	1,000
Acatic	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Barda perimetral en escuela secundaria Cuca Sánchez	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,144.00	100/68	112
Acatic	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Recondicionamiento de la Preparatoria	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,475.00	95/70	237
El Refugio	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas en diferentes calles	264,170.00	138,670.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	264,170.00	100/100	0
Tierras Coloradas	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Estudio	Levantamiento topográfico regularización de predios rústicos	115,230.00	115,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,230.00	100/100	1,000
Las Amarillas	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de Alta tensión en las Amarillas	245,000.00	103,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	245,000.00	100/100	150
Acatic	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento de pozo profundo	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	250,000.00	70/21	1,600
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	320,880.00	320,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,160.00	100/67	184
El Refugio	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro de salud	100,648.00	0.00	0.00	100,648.00	0.00	0.00	0.00	100,648.00	100/100	4,000
Acatic	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Mantenimiento de Alumbrado público	173,541.00	0.00	0.00	173,541.00	0.00	0.00	0.00	173,541.00	100/100	20,000
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	90,000.00	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100/100	1,000
El Refugio	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje sanitario	52,798.00	0.00	0.00	52,798.00	0.00	0.00	0.00	52,798.00	100/100	200
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	429,021.00	265,339.00	0.00	3,182.00	160,500.00	0.00	0.00	429,021.00	100/100	500
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	229,143.00	127,702.00	0.00	0.00	101,441.00	0.00	0.00	229,143.00	100/100	1,000
Santa Rita y Chiquitillo	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Casas de salud	49,782.00	33,000.00	0.00	6,782.00	10,000.00	0.00	0.00	49,782.00	100/100	400

Municipio 001 Acatic

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Plantales educativos	386,433.00	250,243.00	0.00	36,378.00	99,812.00	0.00	0.00	9 Obras	1,000
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos en varios puntos de la población	407,413.00	196,010.00	0.00	51,413.00	159,990.00	0.00	0.00	7 Obras	1,500
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Varias obras de urbanización	587,445.00	206,645.00	0.00	324,947.00	55,853.00	0.00	0.00	1 Acción	5,200
	Total Ayuntamiento				7,066,270.00	4,344,115.00	0.00	749,689.00	1,972,466.00	0.00	0.00		N/D
Tierras Coloradas	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	649,194.00	324,597.00	0.00	324,597.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	1,228
Acatic	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	1,200,000.00	0.00	591,375.00	591,375.00	0.00	0.00	17,250.00	1 Pozo	10,132
	Total CEAS				1,849,194.00	324,597.00	591,375.00	915,972.00	0.00	0.00	17,250.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	258,787.00	203,411.00	0.00	55,376.00	0.00	0.00	0.00	812.33 Hectareas	N/D
	Total Coplade				258,787.00	203,411.00	0.00	55,376.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Acatic	IPROVIE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIAH)	305,572.65	0.00	151,260.26	0.00	0.00	0.00	154,312.39	78 Viviendas	160
	Total IPROVIE				305,572.65	0.00	151,260.26	0.00	0.00	0.00	154,312.39		N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Beneficio ecológico	130,056.00	97,542.00	32,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Piezas	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Estable para fomento lechero	1,000,000.00	365,000.00	135,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1 Obras	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Estable para fomento lechero	1,983,594.64	365,000.00	135,000.00	0.00	0.00	1,483,594.64	0.00	1 Obras	N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Estrategia de estabilización del sector	216,800.00	162,600.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Proyectos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensismo y Servicios Profesionales	1,365,400.00	1,283,476.00	81,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	483,906.00	176,625.69	65,327.31	0.00	0.00	241,953.00	0.00	11 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	738,349.92	176,625.69	65,327.31	0.00	0.00	496,396.92	0.00	11 Obras Varias	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de orden	204,308.00	74,572.42	27,581.58	0.00	0.00	102,154.00	0.00	1 Obras	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de orden	249,157.22	74,572.42	27,581.58	0.00	0.00	147,003.22	0.00	1 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Impulso a la Producción de Café	391,169.01	293,376.76	97,792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9 Obras Varias	N/D

Municipio 001 Acatic

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	1,352,698.95	500,336.50	26,333.50	0.00	0.00	826,028.95		100/100	11 Obras Varías	N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Inten. De praderas de cultivo en caletales	133,286.00	99,964.50	33,321.50	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Hectáreas	N/D
Cruceiro Viejo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	179,000.00	13,158.75	106,466.25	0.00	0.00	59,375.00		100/100	660 Toneladas	N/D
La Estancia	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	227,250.00	15,048.00	121,752.00	0.00	0.00	90,450.00		100/100	1206 Toneladas	N/D
Paredones	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	245,780.00	16,632.00	134,568.00	0.00	0.00	94,580.00		100/100	1380 Toneladas	N/D
Plan De Calderon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	344,790.40	28,637.34	230,893.06	0.00	0.00	85,360.00		100/100	1801.6 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	462,900.00	118,263.75	96,761.25	0.00	0.00	247,875.00		100/100	229 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	503,158.50	118,263.75	96,761.25	0.00	0.00	288,133.50		100/100	229 Cabezas	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Producción y la Productividad	Obras de Construcción	311,996.89	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	211,996.89		100/100	1 Obras	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	420,126.00	153,345.99	56,717.01	0.00	0.00	210,063.00		100/100	1 Equipos	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	512,349.21	153,345.99	56,717.01	0.00	0.00	302,286.21		100/100	1 Equipos	N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Padrón de productores cafetaleros	151,162.00	113,371.50	37,790.50	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Proyectos	N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Patio de secado	167,038.00	125,278.50	41,759.50	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Piezas	N/D
Piedra Amarilla	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	398,500.00	171,000.00	9,000.00	0.00	0.00	218,500.00		100/100	200 Obras	N/D
La Leonera	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	420,900.00	199,927.50	10,522.50	0.00	0.00	210,450.00		100/100	1 Obras	N/D
La Ordena	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	420,900.00	199,927.50	10,522.50	0.00	0.00	210,450.00		100/100	1 Obras	N/D
Nuevo Calderon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	544,050.00	247,000.00	13,000.00	0.00	0.00	284,050.00		100/100	260 Obras	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	688,480.00	323,000.00	17,000.00	0.00	0.00	348,480.00		100/100	1 Obras	N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Producción de planta de café	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		100/100	varías Plantas	N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Producción de plantas de café	430,395.00	322,796.25	107,598.75	0.00	0.00	0.00		100/100	varías Plantas	N/D
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Proyectos de promoción	277,600.00	208,200.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Proyectos	N/D

Municipio 001 Acatic

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la producción de Cafe	Proyectos integrales	1,007,811.00	755,858.25	251,952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,811.00	100/100	1	Proyectos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	740,775.00	28,686.08	232,096.43	0.00	0.00	0.00	479,992.50	740,775.00	100/100	1319 Obras Varias	N/D	
Colonia Americana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Cafe	Renovación de caletales	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1	Hectáreas	N/D
Acatic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	385,448.90	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	285,448.90	385,448.90	100/100	1	Proyectos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2	Técnicos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	889,691.00	73,200.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	769,691.00	889,691.00	100/100	3	Maquinas	N/D
Acatic	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Trituración de lino acuático presa lagunillas	152,400.00		101,600.00		50,800.00			144,780.00	95 / 95	80 Hectáreas	N/D	
	Total Seder				18,538,047.64	7,514,121.13	2,778,813.78	0.00	50,800.00	8,194,312.73	0.00	18,530,427.64			N/D	
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Ampliación puente sobre Rio Acatic	1,200,000.00	0.00	480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	897,564.00	74/74	Kilometro	N/D	
	Total SEDEUR				1,200,000.00	0.00	480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	897,564.00			N/D	
La Española	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro de Atención Múltiple Acatic	2,240,804.00	0.00	2,240,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,759.89	100/95	400 18 ALTA	N/D	
	Total SEJ-CAPECE				2,240,804.00	0.00	2,240,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,759.89			N/D	
Total 001 Acatic					31,458,675.29	12,386,244.13	6,297,629.04	2,385,661.00	2,023,266.00	8,194,312.73	171,562.39	29,357,724.09				

Municipio 008 Arandas

Región 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Saucillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo y equipamiento	566,241.00	141,560.00	0.00	0.00	424,681.00	0.00	0.00	1 Pozo	400
La Troje	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en la localidad La Troje	431,250.00	107,812.00	0.00	0.00	323,438.00	0.00	0.00	1 Pozo	300
El Nacimiento	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Asfalto en camino local dad al Nacimiento	630,746.00	315,373.00	315,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 Kilómetros	1,500
Higuerillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo Higuerillas	337,521.00	84,380.00	168,761.00	0.00	84,380.00	0.00	0.00	1 Pozo	350
Presa de Barajas	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Electrificación y suministro de bomba en pozo en presa de Barajas	208,549.00	52,137.00	0.00	0.00	156,412.00	0.00	0.00	1 Pozo	80
San Roque	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Electrificación	198,637.00	49,659.00	0.00	0.00	148,978.00	0.00	0.00	18 Postes	15
Jaquetas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo y equipamiento	450,151.00	112,538.00	0.00	0.00	337,613.00	0.00	0.00	1 Pozo	500
La Círculo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	297,204.00	74,294.00	0.00	0.00	222,910.00	0.00	0.00	1 Pozo	300
El Nopal	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	621,906.00	155,476.00	0.00	0.00	466,430.00	0.00	0.00	1 Pozo	850
Loma del Nopal	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Electrificación	132,163.33	33,040.83	0.00	0.00	99,122.50	0.00	0.00	8 Postes	80
Las Higuerillas	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Electrificación	158,432.00	39,608.00	0.00	0.00	118,824.00	0.00	0.00	8 Postes	92
Rincón de los Vázquez	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de la localidad Rincón de Vázquez	186,971.00	62,580.00	0.00	0.00	124,391.00	0.00	0.00	2 Postes	145
Colonia del Carmen	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	150,771.00	75,417.00	0.00	0.00	75,354.00	0.00	0.00	10 Postes	120
Arandas	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Electrificación de la calle Zaragoza	103,220.00	25,805.00	0.00	0.00	77,415.00	0.00	0.00	5 Postes	90
El Saucillo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	119,468.00	29,867.00	0.00	0.00	89,601.00	0.00	0.00	17 Postes	80
Total Ayuntamiento					4,593,230.33	1,359,546.83	484,134.00	0.00	2,749,549.50	0.00	0.00		N/D
Arandas	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Obramiento de créditos para adquisición de vivienda	25,658,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25,658,360.42	0.00	114 Créditos	460
Total INFONAVIT					25,658,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25,658,360.42	0.00		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	437,923.00	344,215.00	93,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095 Hectareas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	372,652.00	136,017.98	50,308.02	0.00	0.00	186,326.00	0.00	8 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	641,954.81	136,017.98	50,308.02	0.00	0.00	455,628.81	0.00	8 Obras Varías	N/D

Municipio 008 Arandas

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Refugio	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeno	284,140.00	103,711.10	38,358.90	0.00	0.00	142,070.00	284,140.00	100/100	1 Obras N/D
El Refugio	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeno	386,709.25	103,711.10	38,358.90	0.00	0.00	244,639.25	386,709.25	100/100	1 Obras N/D
Higuierillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	216,352.80	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	116,352.80	216,352.80	100/100	1 Obras N/D
Higuierillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	316,668.49	150,417.54	7,916.71	0.00	0.00	158,334.24	316,668.49	100/100	3 Obras Varias N/D
El Palenque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avicola Y Porcicola	Obras Diversas	128,646.00	31,320.00	22,680.00	0.00	0.00	74,646.00	128,646.00	100/100	2 Obras Varias N/D
Higuierillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	224,689.50	106,727.51	5,617.24	0.00	0.00	112,344.75	224,689.50	100/100	1 Obras N/D
Santiago De Valazquez-Saiz Del M. Martinez Valdez-La Vaquera-Zapotilla El Sauz De Cagijal-M. Itz. Valdez Varas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	102,828.00		42,845.00	38,560.50	21,422.50		79,458.00	77 / 77	11 kilómetros N/D
	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	188,829.60		78,679.00	70,811.10	39,339.50		188,829.60	100 / 100	20.2 kilómetros N/D
	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	196,308.00		81,795.00	73,615.50	40,897.50		196,308.00	100 / 100	21 kilómetros N/D
	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	413,640.00	100/100	4 Técnicos N/D
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	4,091,611.00	390,400.00	249,600.00	0.00	0.00	3,451,611.00	4,091,611.00	100/100	16 Maquinas N/D
	Total SEDER				8,002,952.45	1,984,714.21	791,638.79	182,987.10	101,659.50	4,941,952.85	0.00		N/D
Varas	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino Arandas - Martinez Valadez - Tramo La Virgencia - Cruz de Caminos,	1,178,446.00	0.00	1,178,446.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	50/0	2.8 kilómetros N/D
Varas	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Camino: Libramiento Arandas	2,111,840.00	0.00	2,111,840.00	0.00	0.00	0.00	1,162,538.00	50/50	7.80 kilómetros N/D
Varas	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Pavimentación del camino Ramal al nacimiento	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	749,476.00	100/94	1 Obra N/D
	Total SEDEUR				4,090,286.00	0.00	4,090,286.00	0.00	0.00	0.00	1,912,014.00		N/D
Arandas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro de Atención Múltiple Margarita Gomez Palacio	565,248.00	0.00	565,248.00	0.00	0.00	0.00	478,109.84	100/100	2 0 0 1 ALTA N/D
Jaquerías	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Fray Pedro de Gante	1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	0.00	0.00	0.00	1,484,826.49	100/100	3 0 1 4 ALTA N/D
La Granjera	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Mariano Otero	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.07	100/100	1 0 0 0 ALTA N/D
	Total SEJ-CAPECE				2,259,555.00	151,350.00	2,108,205.00	0.00	0.00	0.00	2,142,185.40		N/D
Varas	SSJ	Infraestructura de Salud	Construcción	Ampliación y remodelación del Centro de Salud de Arandas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	50/50	N/D

Region 03 Altos Sur					Municipio 008 Arandas											
Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)								Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
		Total SSJ			1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			N/D
Total 008 Arandas					45,604,384.20	4,495,611.04	7,474,263.79	182,987.10	2,851,209.00	30,600,313.27	0.00	42,785,377.27				

Municipio 046 Jalostotitlán

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento en la calle 16 de Septiembre	1,533,600.00	722,257.00	0.00	250,000.00	561,343.00	0.00	0.00	6418 Metros cuadrados	4,500
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas sobre la avenida Javier Mina	428,250.00	321,250.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,000
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Aboyes	136
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector carretera San Miguel (El Carril)	989,568.00	989,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000 Metros lineales	8,000
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Jesús Villalpando	290,064.00	197,582.00	0.00	30,000.00	0.00	62,482.00	0.00	975 Metros cuadrados	150
Mtic	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	143,762.00	40,500.00	0.00	0.00	103,262.00	0.00	0.00	1.6 Kilómetros	50
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Leona Vicario	184,984.00	124,992.00	0.00	0.00	59,992.00	0.00	0.00	975 Metros cuadrados	150
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Alfredo R. Plasencia	445,944.00	209,890.00	0.00	55,964.00	180,090.00	0.00	0.00	1,646 Metros cuadrados	150
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Río Colorado	268,912.00	117,052.00	0.00	50,912.00	100,948.00	0.00	0.00	1,090 Metros cuadrados	400
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en cemento calle Río Nazas	613,986.00	301,961.00	0.00	78,786.00	233,239.00	0.00	0.00	2,676 Metros cuadrados	200
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Inmueble para el palenque	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	26,000
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Reconstrucción de núcleo de feria	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	26,000
Las troijas, Realengo y Asunción	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	3 Obras	1,000
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Diversas obras de drenaje menores a 100,000.00	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	4 Obras	800
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	286,800.00	0.00	0.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	7 Obras	3,000
Jalostotitlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura educativa menores a 100,000.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	2 Obras	250
El Arroyo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Diversas obras de caminos rurales menores a 100,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	120
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Diversas obras de otras menores a 100,000.00	285,400.00	0.00	0.00	285,400.00	0.00	0.00	0.00	18 Obras	20,000
Total Ayuntamiento					6,331,070.00	3,300,052.00	0.00	1,729,662.00	1,238,874.00	62,482.00	0.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	665,049.00	522,740.00	142,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722 Hectareas	N/D
Total Coplade					665,049.00	522,740.00	142,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D

Municipio 046 Jalostotitlán

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	306,506.00	111,874.69	41,378.31	0.00	0.00	153,253.00		306,506.00	100/100	10 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	421,065.76	111,874.69	41,378.31	0.00	0.00	267,812.76		421,065.76	100/100	10 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	917,441.02	415,120.55	21,848.45	0.00	0.00	480,472.02		917,441.02	100/100	13 Obras Varías	N/D
Jalostotitlán- Los Potreros	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00			130,872.00	100/100	14 Kilómetros	N/D
	Total Seder				1,775,884.78	638,869.93	159,135.07	49,077.00	27,265.00	901,537.78	0.00	1,775,884.78			N/D
Jalostotitlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Mariano Azuela	334,718.00	0.00	334,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,052.98	100/99	1 0 0 0 ALTA	N/D
Jalostotitlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica 62	387,154.00	0.00	387,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,796.95	100/97	0 0 0 2 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				721,872.00	0.00	721,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,849.93			N/D
Varías	SEPROE/FOJA L	Fomento a la Producción y la Productividad	Gemiro	Conformación y Establecimiento de Comités Municipales	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	100/0		N/D
	Total SEPROE				500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			N/D
Total 046 Jalostotitlán					9,993,875.78	4,461,661.93	1,023,316.07	1,878,739.00	1,266,139.00	1,364,019.78	0.00	7,936,202.71			

Municipio 048 Jesús María

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Las aguillitas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Caseta red de agua tomas domiciliarias las Aguillitas	736,305.00	610,956.00	0.00	0.00	125,349.00	0.00	0.00	736,305.00 100/100	500 Tomas
Jesús María	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Suministro instalación medidores de agua	479,972.00	239,986.00	0.00	0.00	239,986.00	0.00	0.00	479,972.00 100/100	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de agua	267,431.00	267,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,431.00 100/100	1 Obra
La Gila	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito fraccionamiento Las Flores	193,875.00	156,275.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	193,875.00 100/100	1 Depósito
Jesús María	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Letrinas	535,579.16	411,983.97	0.00	0.00	123,595.19	0.00	0.00	535,579.16 100/29	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Empedrado a unidad deportiva	155,332.00	48,732.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00	155,332.00 100/100	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Juan Escutia	113,290.00	56,645.00	0.00	0.00	56,645.00	0.00	0.00	113,290.00 100/100	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado de camino Esperanza	100,900.00	70,630.00	0.00	30,270.00	0.00	0.00	0.00	100,900.00 100/100	1 Obra N/D
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Nicolás Bravo	387,820.00	186,410.00	0.00	15,000.00	186,410.00	0.00	0.00	387,820.00 100/100	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Díaz Ordaz	183,736.00	88,468.00	0.00	6,800.00	88,468.00	0.00	0.00	183,736.00 100/100	1 Metro cuadrado
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de calles José Vasconcelos	331,148.00	159,374.00	0.00	12,400.00	159,374.00	0.00	0.00	331,148.00 100/100	1 Metro cuadrado
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Odilon Pérez	116,342.00	56,071.00	0.00	4,200.00	56,071.00	0.00	0.00	116,342.00 100/100	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Morelos	632,078.00	305,539.00	0.00	21,000.00	305,539.00	0.00	0.00	632,078.00 100/100	1 Metro cuadrado
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle López Mateos	563,039.00	281,519.00	0.00	0.00	281,520.00	0.00	0.00	563,039.00 100/100	1 Metro cuadrado
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Baltazar Nava	248,212.00	124,106.00	0.00	0.00	124,106.00	0.00	0.00	248,212.00 100/100	1 Metro cuadrado
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calles Hidalgo y Libertad	297,815.00	148,907.00	0.00	0.00	148,908.00	0.00	0.00	297,815.00 100/100	1 Metro cuadrado
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de privada Independencia	183,594.00	88,347.00	0.00	6,900.00	88,347.00	0.00	0.00	183,594.00 100/100	1 Acción
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de calle Juárez	240,224.00	120,112.00	0.00	0.00	120,112.00	0.00	0.00	240,224.00 100/100	1 Metro cuadrado
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación González Gallo	478,761.00	241,543.00	0.00	0.00	237,218.00	0.00	0.00	478,761.00 100/100	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Suministro e instalación de plantas solares	172,991.00	121,093.00	0.00	0.00	51,898.00	0.00	0.00	172,991.00 100/100	1 Obra
Jesús María	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Bodega municipal	202,824.00	0.00	0.00	202,824.00	0.00	0.00	0.00	202,824.00 100/100	1 Obra

Municipio 048 Jesús María

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Jesús María	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Entrega de despensas y dinero a alumnos de escasos recursos	317,939.00	317,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,939.00	1 Obra
varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	121,088.00	121,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,088.00	3 Obras
Joselino de Allende	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje menores a 100,000.00	52,795.00	52,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,795.00	1 Sistema
San José de la Paz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	53,083.00	26,541.00	0.00	0.00	26,542.00	0.00	0.00	53,083.00	1 Acción
El Roble	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Diversas obras de electrificación menores a 100,000.00	8,665.00	2,166.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	8,665.00	6 Viviendas
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura de salud menores a 100,000.00	288,853.00	168,853.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	288,853.00	4 Casas
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura educativa menores a 100,000.00	371,599.00	285,837.00	0.00	0.00	85,762.00	0.00	0.00	371,599.00	18 Obras
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Diversas obras de caminos rurales menores a 100,000.00	169,645.00	122,649.00	0.00	4,442.00	42,554.00	0.00	0.00	169,645.00	4 Obras
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Diversas obras de obras menores a 100,000.00	314,348.00	0.00	0.00	314,348.00	0.00	0.00	0.00	314,348.00	22 Obras
Total Ayuntamiento					8,319,283.16	4,881,995.97	0.00	655,784.00	2,781,503.19	0.00	0.00	7,939,036.00	N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	569,400.00	447,557.00	121,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,400.00	1422 Hectareas
Total Coplade					569,400.00	447,557.00	121,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,400.00	N/D
Jesús María	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	2,044,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,151.38	0.00	95/95	12 Créditos
Total INFONAVIT					2,044,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,151.38	0.00	95/95	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	453,359.80	122,036.32	19,866.38	0.00	0.00	311,457.10	0.00	453,359.80	11 Obras Varías
San Rafael	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de depósito para agua potable	270,227.60	0.00	48,554.06	208,162.16	13,511.38	0.00	0.00	48,554.06	1 Obras
San Rafael	Seder	Agua Potable	Equipamiento	Electrificación y equipamiento de pozo	207,162.42	0.00	165,719.94	20,726.24	20,716.24	0.00	0.00	165,719.94	360 Tomas De Drenaje
La Sierrita	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	226,716.20	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	126,716.20	0.00	226,716.20	1 Obras
El Centro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	256,563.75	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	156,563.75	0.00	256,563.75	1 Obras
Las Cruces	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	269,966.20	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	169,966.20	0.00	269,966.20	1 Obras
El Centro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera (electrificación)	216,982.29	103,066.45	5,424.55	0.00	0.00	108,491.29	0.00	216,982.29	1 Equipos

Municipio 048 Jesús María

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
El Centro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (equipamiento)	156,424.83	74,301.40	3,910.60	0.00	0.00	78,212.83	156,424.83	100/100	1	N/D
Loma Alta	Seder	Agua Potable	Construcción	Obra complementaria en camino	208,180.00	0.00	145,726.00	41,536.00	20,818.00	0.00	145,726.00	100/100	1	Obras
Las Tinajas, Tierras Coloradas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	102,828.00		42,845.00	38,560.50	21,422.50		102,828.00	100/100	11	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	444,290.00	48,800.00	31,200.00	0.00	0.00	364,290.00	444,290.00	100/100	2	N/D
La Alarjea	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	265,408.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	205,408.00	265,408.00	100/100	1	Piezas
Total Seder					3,078,109.09	689,604.17	481,846.53	309,084.90	76,468.12	1,521,105.37	0.00	2,752,535.07		N/D
Barranquilla Del Agua	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria 18 de Marzo	153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1	0 0 0 ALTA
Ayo El Grande	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Guadalupe Victoria	1,398,231.00	0.00	1,398,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/93	4	0 1 5 ALTA
Total SEJ/CAPECE					1,551,845.00	153,614.00	1,398,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,365.92		N/D
Total 048 Jesús María					15,562,788.63	6,172,771.14	2,001,920.53	964,868.90	2,857,971.31	3,565,256.75	0.00	15,724,513.37		

Region 03 Altos Sur

Municipio 060 Mexicacán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Los Charcos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y equipamiento de pozo profundo	250,082.25	0.00	0.00	200,065.80	50,016.45	0.00	0.00	106,068.00	45/42	10 Metros lineales	300
Los Rincónes	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y equipamiento de pozo profundo	212,136.21	0.00	0.00	169,708.97	42,427.24	0.00	0.00	125,041.00	60/59	1 Pozo	500
Cañadas de Islas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje	208,464.00	166,771.00	0.00	0.00	41,693.00	0.00	0.00	208,463.00	100/100	1 Obra	500
El Zapote	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea de electrificación	281,938.00	211,454.00	0.00	0.00	70,484.00	0.00	0.00	281,938.00	100/100	1.7 Kilómetros	300
Tepetitlic	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea de electrificación	184,656.00	138,492.00	0.00	0.00	46,164.00	0.00	0.00	184,657.00	100/100	0.92 Kilómetros	300
Loreto	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea de electrificación	68,845.91	0.00	0.00	51,634.43	17,211.48	0.00	0.00	68,845.91	100/100	0.7 Kilómetros	300
Acasico	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Casa de salud	162,333.00	97,400.00	0.00	48,700.00	16,233.00	0.00	0.00	162,333.00	100/100	1 Obra	300
Chimalquín de Arriba	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aulas	217,133.00	0.00	0.00	173,706.00	43,427.00	0.00	0.00	217,133.00	100/100	3 Aulas	100
Mexicacán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Pintura para escuelas e instalación de bebederos	154,866.00	0.00	0.00	123,893.00	30,973.00	0.00	0.00	154,866.00	100/100	22 Unidades	1,000
Ojuelos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Empedrado de brecha	145,041.00	106,193.00	0.00	26,848.00	12,000.00	0.00	0.00	145,041.00	100/100	1 Obra	300
Mexicacán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación de calles del municipio	190,229.00	0.00	0.00	152,183.00	38,046.00	0.00	0.00	190,229.00	100/100	1 Obra	300
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	385,800.00	385,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,800.00	100/100	192 Apoyos	192
Mexicacán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Subsidio a preparatoria	120,405.00	0.00	0.00	120,405.00	0.00	0.00	0.00	120,405.00	100/100	1 Acción	100
Mexicacán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Intendencias de Escuelas	96,430.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00	96,430.00	100/100	1 Acción	550
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Recuperación de tierras de pastoreo	211,880.00	117,441.00	0.00	0.00	94,439.00	0.00	0.00	211,880.00	100/100	1 Lote	50
Varias	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mejoramiento genético	108,200.00	49,375.00	0.00	0.00	58,825.00	0.00	0.00	108,200.00	100/100	1 Acción	40
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Programa PADER	1,048,282.00	476,225.00	0.00	0.00	572,057.00	0.00	0.00	1,048,282.00	100/100	1 Acción	40
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Alianza para el campo	232,000.00	105,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	232,000.00	100/100	1 Acción	40
	Total Ayuntamiento				4,278,721.37	1,854,151.00	0.00	1,067,144.20	1,357,426.17	0.00	0.00	4,047,611.91			N/D
Varias	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o a la siniestralidad	945,000.00	742,786.00	202,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	100/100	1890 Hectareas	N/D
	Total Coplade				945,000.00	742,786.00	202,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00			N/D

Municipio 060 Mexitacán

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	843,954.00	357,051.45	58,124.65	0.00	0.00	428,777.90	843,954.00	100/100	79 Obras Varias	N/D
Acasico	Seder	Agua Potable	Construcción	Casa de salud	162,333.00	0.00	97,400.00	48,700.00	16,233.00	0.00	97,400.00	60/100	1615 Metros Lineales	N/D
Barrio Analco	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Equipo de bombeo	153,223.24	29,112.42	47,499.20	0.00	0.00	76,611.62	153,223.24	100/100	1 Piezas	N/D
Naque De Vitas	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y equipamiento de pozo	495,509.00	0.00	396,407.00	74,326.00	24,776.00	0.00	396,407.00	100/100	500 Metros Lineales	N/D
Cañada Del Tejon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	146,900.00	6,864.00	55,536.00	0.00	0.00	84,500.00	146,900.00	100/100	525 Teneiadas	N/D
Ojuelos	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Obra complementaria en camino	188,899.00	0.00	106,193.00	63,816.00	18,890.00	0.00	106,193.00	100/100	17.8 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Ojuelos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	261,881.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	201,881.00	261,881.00	100/100	1 Piezas	N/D
Total Seder					2,356,109.24	546,221.86	771,375.86	186,842.00	59,899.00	791,770.52	2,109,368.24	0.00		N/D
Ojuelos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Niños Héroes	1,292,406.00	0.00	1,292,406.00	0.00	0.00	0.00	2,020,981.28	100/93	4 0 1 5 ALTA	N/D
Chimalanuin De Ariba	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Salvador Novo	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,648.90	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					1,443,756.00	151,350.00	1,292,406.00	0.00	0.00	0.00	2,157,610.18			N/D
Total 060 Mexitacán					9,023,586.61	3,294,508.86	2,265,995.86	1,253,986.20	1,417,325.17	791,770.52	9,299,810.33	0.00		

Región 03 Altos Sur

Municipio 074 San Julián

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Plan del Salto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en el plan del salto	1,011,833.00	250,000.00	0.00	511,833.00	250,000.00	0.00	0.00	100/100	15,000
Santa Elena	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito de almacenamiento de agua en Santa Elena	130,000.00	0.00	41,584.00	88,416.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0
PLAN DEL SALTO	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósitos de agua en El Plan del Salto	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	7,500
Puerta de Anolero	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de distribución de agua puerta de Anolero	144,000.00	0.00	120,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60/60	250
El Valle	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de distribución	144,000.00	0.00	120,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100/100	300
PLAN DEL SALTO	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Bomba y equipo de electrificación Plan del Salto	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	15,000
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	83,065.00	14,318.00	0.00	46,579.00	22,168.00	0.00	0.00	100/100	7 Obras
San Julián	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje en la calle La Paz Sur	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100/100	50
San Julián	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje en la calle Huntington Park	108,287.00	0.00	0.00	75,801.00	32,486.00	0.00	0.00	100/100	0
San Julián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación y drenaje de la calle San Pedro	144,100.00	130,550.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	100/100	0
San Julián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación y drenaje privada San Pablo	195,260.00	97,630.00	0.00	0.00	97,630.00	0.00	0.00	100/100	0
San Julián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Independencia	155,530.00	77,765.00	0.00	0.00	77,765.00	0.00	0.00	100/100	0
San Julián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Juárez	285,131.00	171,079.00	0.00	0.00	114,052.00	0.00	0.00	100/100	0
San Julián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación, drenaje y suministro de agua potable en la privada Los Arcos	135,634.00	67,817.00	0.00	0.00	67,817.00	0.00	0.00	100/100	0
San Julián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle 20 de noviembre	144,604.00	72,302.00	0.00	0.00	72,302.00	0.00	0.00	100/100	0
San Rafael	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	156,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100/100	0
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje menores a 100,000.00	141,496.00	14,227.00	0.00	60,952.00	66,317.00	0.00	0.00	100/100	9 Obras
San Julián	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Gradas en unidad deportiva	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	100/100	0
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	297,627.00	126,793.00	0.00	39,920.00	130,914.00	0.00	0.00	100/100	0
Varias	Ayuntamiento	Camino Rurales	Rehabilitación	Diversas obras de caminos rurales menores a 100,000.00	107,732.00	107,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Diversas obras de infraestructura productiva rural menores a 100,000.00	14,992.00	14,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0

Municipio 074 San Julián

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	200,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,227.00	100/100	132 Apoyos	132
San Julián	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	0.00	0.00	78,122.00	0.00	0.00	0.00	78,122.00	100/100	76 Apoyos	76
Municipio	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Proyecto	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	11,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,758.00	100/100	1 Proyecto	0
Municipio	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos indirectos	55,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,774.00	100/100	1 Acción	0
	Total Ayuntamiento				1,656,964.00	401,584.00	1,432,623.00	1,159,001.00	0.00	0.00	4,592,572.00			N/D
San Julián	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Equipamiento	Pozo profundo bomba sumergible	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1 Pozo	10,030
	Total CEAS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			N/D
San Julián	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Oligamiento de créditos para adquisición de vivienda	209,975.49	0.00	0.00	0.00	209,975.49	0.00	209,975.49	100/100	1 Crédito	4
	Total INFONAVIT				209,975.49	0.00	0.00	0.00	209,975.49	0.00	209,975.49			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta riesgo	309,850.00	243,547.00	66,303.00	0.00	0.00	0.00	309,850.00	100/100	901 Hectáreas	N/D
San Rafael	Seder	Agua Potable	Construcción	Ampliación red eléctrica	156,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120,000.00	76/100	4255 Metros Lineales	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,232,289.00	324,278.39	52,789.51	0.00	855,221.10	0.00	1,232,289.00	100/100	14 Obras Varias	N/D
San Julián	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Desazolve de bordo Santa Elena	108,000.00	45,000.00	40,500.00	22,500.00	0.00	0.00	99,234.00	92 / 92	18000 Metros Cúbico	N/D
San Julián	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	521,992.00	190,527.08	70,468.92	0.00	260,996.00	0.00	521,992.00	100/100	13 Obras Varias	N/D
San Julián	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	702,977.81	190,527.08	70,468.92	0.00	441,981.81	0.00	702,977.81	100/100	13 Obras Varias	N/D
San Julián	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (electrificación)	152,871.26	72,613.25	3,821.75	0.00	76,436.26	0.00	152,871.26	100/100	1 Equipos	N/D
San Julián	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (equipamiento)	462,128.74	164,886.75	8,678.25	0.00	288,563.74	0.00	462,128.74	100/100	1 Proyectos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	194,525.70	45,721.85	37,408.79	0.00	111,395.06	0.00	194,525.70	100/100	455 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	271,000.28	45,721.85	37,408.79	0.00	187,869.64	0.00	271,000.28	100/100	455 Cabezas	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	279,400.00	97,231.20	14,528.80	0.00	167,640.00	0.00	279,400.00	100/100	30 Obras Varias	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	281,121.00	97,830.11	14,618.29	0.00	168,672.60	0.00	281,121.00	100/100	1 Obras Varias	N/D

Municipio 074 San Julián

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Julián	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola y Porcicola	Obras Diversas	274,641.88	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	174,641.88	274,641.88	100/100	2 Obras Varias N/D
San Julián	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aforo	1,016,372.50	237,500.00	12,500.00	0.00	0.00	766,372.50	1,016,372.50	100/100	300 Obras N/D
Puerto De Andriero	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Red de distribución de agua	147,900.10	0.00	118,320.08	22,185.02	7,395.01	0.00	0.00	100/100	10 Vados N/D
El Valle	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Red de distribución de agua	137,132.76	0.00	109,706.21	20,569.92	6,856.64	0.00	0.00	100/100	1 Casas Salud N/D
San Julián	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	317,530.70	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	217,530.70	317,530.70	100/100	1 Proyectos N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	661,260.00	169,200.00	10,800.00	0.00	0.00	481,260.00	661,260.00	100/100	3 Piezas N/D
		Total SEDER			7,330,403.73	2,092,378.57	883,437.30	107,254.93	48,751.64	4,198,581.29	0.00		N/D
Total 074 San Julián					12,390,551.22	3,749,342.57	1,385,021.30	1,639,877.93	1,207,752.64	4,408,556.78	0.00		12,131,178.65

Municipio 078 San Miguel el Alto

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary				
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Maria Ignacia Jiménez	77,977.38	0.00	0.00	77,977.38	0.00	0.00	155,954.76	100/100	2,477 Metros cuadrados	300
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Francisco. Villa II	179,582.00	0.00	0.00	179,583.00	0.00	0.00	359,165.00	100/100	2,477 Metros cuadrados	300
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Cuahutenoc	78,980.00	0.00	0.00	78,958.00	0.00	0.00	157,938.00	100/100	987 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Colocación de loza de concreto en prolongación Macías	61,545.00	0.00	0.00	61,545.00	0.00	0.00	123,090.00	100/100	1 Pieza	240
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Elvira López	75,096.00	0.00	0.00	75,096.00	0.00	0.00	150,192.00	100/100	938 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Higinio Gutiérrez	39,628.00	0.00	0.00	101,249.28	0.00	0.00	140,877.28	100/100	444 Metros cuadrados	350
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Aquiles Serdan	86,572.00	0.00	0.00	51,220.00	0.00	0.00	137,792.00	100/100	940 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Cuahutenoc	116,432.00	0.00	0.00	75,280.00	0.00	0.00	191,712.00	100/100	987 Metros cuadrados	350
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Otilla de la Torre	99,282.00	0.00	0.00	217,692.00	0.00	0.00	316,974.00	100/100	1,151 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en concreto ahogado calle Andador Francisco Y.	105,109.00	0.00	0.00	105,109.00	0.00	0.00	210,218.00	100/97	1,407 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en concreto calle Esmeralda	97,865.89	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	182,965.89	100/100	682 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Ignacio Gutiérrez	32,455.00	0.00	0.00	86,333.00	0.00	0.00	118,788.00	100/100	364 Metros cuadrados	230
San José de los Reynoso	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Matamoros	240,889.00	0.00	0.00	28,222.00	0.00	0.00	269,111.00	100/100	436 Metros cuadrados	0
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento callejón Guadalupe Becerra	107,328.00	0.00	0.00	209,469.00	0.00	0.00	316,797.00	100/100	1,152 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Hayón y Mariano	334,677.00	0.00	0.00	93,329.00	0.00	0.00	428,006.00	75/100	3710 Metros cuadrados	630
San José de los Reynoso	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento en San José de los Reynoso	240,889.00	0.00	0.00	209,469.00	0.00	0.00	450,358.00	100/100	1,782 Metros cuadrados	3,000
Santa María del Valle	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Loza de concreto calle Liborio Martínez	88,157.00	0.00	0.00	88,157.00	0.00	0.00	176,314.00	100/85	929 Metros cuadrados	280
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en cemento en calle Maria Martinez	97,865.00	0.00	0.00	97,865.00	0.00	0.00	195,730.00	100/100	1,134 Metros cuadrados	400
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Concreto Hidráulico calle Martínez Reynoso	95,530.00	0.00	0.00	95,530.00	0.00	0.00	191,060.00	100/100	870 Metros cuadrados	190
El Pino	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo en El Pino	270,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,250.00	100/100	1 Pozo	1,000
La angostura	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de Pozo	200,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,560.00	100/100	1 Pozo	700

Región 03 Altos Sur

Municipio 078 San Miguel el Alto

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Puchote	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	442,438.00	221,219.00	0.00	0.00	221,219.00	0.00	0.00	1 Obra	200
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Monte Alto (Linda Vista)	144,962.00	77,538.00	0.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	898 Metros cuadrados	120
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento calle Andrés Loza	325,404.00	162,702.00	0.00	0.00	162,702.00	0.00	0.00	80/93 1,216 Metros cuadrados	175
El Puerto	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	194,722.00	105,236.00	0.00	0.00	89,486.00	0.00	0.00	1 Obra	60
El Puerto	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red eléctrica en la localidad el Puerto	194,722.00	105,236.00	0.00	0.00	89,486.00	0.00	0.00	2.86 Kilómetros	120
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Remodelación de plaza de toros	203,225.00	0.00	0.00	203,225.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
San Miguel el Alto	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Bodega municipal	345,799.00	0.00	0.00	345,799.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	467,460.00	235,817.00	0.00	0.00	231,643.00	0.00	0.00	1 Acción	3,800
Garrita y Mirandilla	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Diversas obras de electrificación menores a 100,000.00	140,872.00	70,436.00	0.00	0.00	70,436.00	0.00	0.00	14 Postes	195
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Diversas obras de otras menores a 100,000.00	310,613.00	269,918.00	0.00	0.00	40,695.00	0.00	0.00	1 Acción	20,000
Total Ayuntamiento					7,514,069.93	3,974,771.27	0.00	549,024.00	2,990,274.66	0.00	0.00	7,460,076.93	N/D
San Miguel El CEAS	Ayuntamiento	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Colector de emisor	3,274,000.00	0.00	3,224,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100/100	23,524
Total CEAS					3,274,000.00	0.00	3,224,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100/100	N/D
San Miguel El INFONAVIT	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	202,167.93	0.00	0.00	0.00	202,167.93	0.00	0.00	1 Crédito	4
Total INFONAVIT					202,167.93	0.00	0.00	0.00	202,167.93	0.00	0.00	N/D	N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	1,297,800.00	1,020,093.00	277,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3246 Hectareas	N/D
San Jorge	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción tanque de almacenamiento línea de conducción y distribución de agua	404,243.00	0.00	320,350.00	40,500.00	43,393.00	0.00	0.00	35 Viviendas	N/D
La Trinidad	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción tanque de almacenamiento línea de conducción y distribución de agua	411,102.00	0.00	252,555.00	61,666.00	96,881.00	0.00	0.00	1 Obras	N/D
Sanana De Arriba	Seder	Agua Potable	Construcción	Electrificación 2° etapa	278,397.00	0.00	156,938.00	55,680.00	65,779.00	0.00	0.00	11300 Metros Lineales	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	181,546.68	54,336.09	20,096.91	0.00	107,113.68	0.00	0.00	4 Obras Varias	N/D
Las Carretas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (depósito de agua)	195,500.00	92,862.50	4,887.50	0.00	97,750.00	0.00	0.00	1 Obras	N/D

Municipio 078 San Miguel el Alto

Región 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
San Jose Del Cuatro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (depósito de agua)	229,797.39	109,153.10	5,744.90	0.00	0.00	114,899.39		100/100	1 Obras	N/D
Las Carretas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (equipamiento)	259,132.21	123,087.70	6,478.30	0.00	0.00	129,566.21		100/100	1 Proyectos	N/D
San Jose Del Cuatro	Seder	Agua Potable	Construcción	Introducción línea de conducción y distribución de agua	342,564.00	0.00	217,128.00	51,385.00	74,051.00	0.00		100/100	60 Viviendas	N/D
Las Carretas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Obras de infraestructura	122,808.41	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	22,808.41		100/100	1 Obras	N/D
San Isidro	Seder	Electrificación	Construcción	Perforación de pozo profundo	233,427.00	0.00	140,408.00	35,000.00	58,019.00	0.00		60/100	1 Obras	N/D
Rincon De Chavez	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	145,245.00	0.00	112,621.00	21,787.00	10,837.00	0.00		77/100	1 Obras	N/D
Las Carretas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y alfor	286,400.14	136,040.00	7,160.00	0.00	0.00	143,200.14		100/100	280 Obras	N/D
Mirandillas- Carret- San Miguel	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	102,828.00		42,845.00	38,560.50	21,422.50			100 / 100	11 kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,196,853.00	122,000.00	78,000.00	0.00	0.00	996,853.00		100/100	5 Maquinas	N/D
		Total SEDER			5,687,643.83	1,752,572.39	1,647,919.61	304,578.50	370,382.50	1,612,190.83	0.00			N/D
Total 078 San Miguel el Alto					16,677,881.69	5,727,343.66	4,871,919.61	853,602.50	3,360,657.16	1,814,358.76	50,000.00			15,063,699.69

Región 03 Altos Sur

Municipio 093 Tepatlán de Morelos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatul	Municipal	Participantes	Otros				
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	CEINJURE	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90/0	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo El Puchote	642,643.00	0.00	0.00	160,660.00	0.00	803,303.00	100/100	10 Pozos	0
Pegueros	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Edificio para preparatoria en Pegueros	178,136.00	178,136.00	178,136.00	178,136.00	0.00	0.00	100/0	6 Aulas	500
Pegueros	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Preparatoria en la delegación Pegueros	178,136.00	178,136.00	178,136.00	178,136.00	0.00	712,544.00	100/100	1 Anexo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Terminación del museo municipal	100,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,248.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Terminación del museo municipal	0.00	0.00	453,557.00	0.00	0.00	453,557.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Construcción	Rastro tipo TIF	0.00	0.00	145,467.00	0.00	0.00	145,467.00	100/100	1 Obra	0
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Concreto en delegación de Capilla de Guadalupe	0.00	0.00	1,043,288.00	0.00	0.00	1,043,288.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Machuelos en la calle González Gallo	0.00	0.00	370,223.00	0.00	0.00	370,223.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Asfalto en calle González Gallo	0.00	0.00	432,028.00	0.00	0.00	432,028.00	100/100	1 Obra	0
Varías	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Apoyo a las familias mas desprotegidas (PROGRESA)	0.00	0.00	397,800.00	0.00	0.00	397,800.00	100/100	1 Obra	0
San José de Gracia	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Concreto en delegación San José de Gracia	0.00	0.00	1,029,665.00	0.00	0.00	1,029,665.00	100/100	1 Obra	0
Las Aguilillas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Machuelos en las aguilillas	0.00	0.00	111,028.00	0.00	0.00	111,028.00	100/100	1 Obra	0
Pegueros	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Baños públicos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Pista de patinetas	0.00	0.00	163,685.00	0.00	0.00	163,685.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza en la col. lomas del carmen	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1 Obra	1,800
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de agua potable en los viveros	0.00	0.00	666,514.00	0.00	0.00	666,514.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza de jardines de Tepatlán	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Construcción	Carretera de 4 carriles Capilla de Guadalupe	0.00	3,900,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	8,100,000.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Torre norte parroquia de San Francisco	0.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	850,000.00	100/100	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación plaza el centenario	0.00	0.00	338,440.00	0.00	0.00	338,440.00	100/100	1 Obra	0

Región 03 Altos Sur

Municipio 093 Tepatlán de Morelos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Torre sur de la parroquia de San Francisco	1,400,000.00	0.00	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Magueyes	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Camino a Magueyes	2,100,262.00	0.00	630,079.00	315,039.00	1,155,144.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Bachos	2,427,208.00	0.00	0.00	2,427,208.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Adquisición	Tubería para red de agua el Zaus	101,522.00	101,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Adquisición	0
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo Sacamecate	116,248.00	20,000.00	0.00	0.00	96,248.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
San José de Gracia	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación pozo profundo Jaquetás	125,870.00	125,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo Los Cerritos	130,844.00	65,422.00	0.00	0.00	65,422.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo Los Charcos	202,820.00	101,410.00	0.00	0.00	101,410.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Pozo profundo La Majada-Buнавista.	210,587.00	105,294.00	0.00	0.00	105,293.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Suministro e instalación de torre y tanque de almacen y línea de agua	561,844.00	561,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Torre para tanque el Pochote	803,303.00	642,642.00	0.00	0.00	160,661.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo Las Cruces de Arriba	803,304.00	401,652.00	0.00	0.00	401,652.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
San José de Gracia	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo Ramblas	803,303.00	401,651.00	0.00	0.00	401,652.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo Sacamecate	803,303.00	401,652.00	0.00	0.00	401,651.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo Coyotitos	803,303.00	401,652.00	0.00	0.00	401,651.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo San Diego	803,303.00	401,652.00	0.00	0.00	401,651.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo zona Noreste	803,303.00	803,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 Pozos	0
Mezcala	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo San Bartolo	803,303.00	401,652.00	0.00	0.00	401,651.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo Capilla de Guadalupe	803,303.00	803,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo El Vivero	803,303.00	803,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo Ramblas Grande 11	803,304.00	401,652.00	0.00	0.00	401,652.00	0.00	0.00	1 Pozo	0

Región 03 Altos Sur

Municipio 093 Tepatlán de Morelos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
San José de Gracia	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo para San José de Gracia	803,303.00	80,000.00	0.00	0.00	723,303.00	0.00	0.00	1 Pozo	2,500
Mezcala	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo San Bartolo No. 2	803,304.00	401,652.00	0.00	0.00	401,652.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Pozo profundo cuatro Caminos Las Aguilillas	385,979.00	385,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	0
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	493,215.00	304,617.00	0.00	0.00	188,598.00	0.00	0.00	11 Obras	2,000
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje sanitario col. Francisco	156,995.00	93,392.00	0.00	0.00	0.00	63,603.00	0.00	319 Metros lineales	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje sanitario prolongación López Mateos	156,359.00	93,815.00	0.00	0.00	62,544.00	0.00	0.00	690 Metros lineales	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de drenaje en Campos Elíceos	178,140.00	89,070.00	0.00	0.00	89,070.00	0.00	0.00	344 Metros lineales	850
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje sanitario col. Llagales	1,277,250.00	638,625.00	0.00	0.00	638,625.00	0.00	0.00	886 Metros lineales	0
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Diversas obras de drenaje menores a 100,000.00	562,404.00	409,457.00	0.00	0.00	152,947.00	0.00	0.00	10 Obras	2,120
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calles Valiente Reynaga y Morelos	104,683.00	73,278.00	0.00	0.00	31,405.00	0.00	0.00	898 Metros cuadrados	0
Tecomantlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado las calle Niños Héroes y Ramón Corona	119,387.00	83,571.00	0.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	2,026 Metros cuadrados	0
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle José Inés Morelos y Bocanegra	140,961.00	112,769.00	0.00	0.00	28,192.00	0.00	0.00	2,330 Metros cuadrados	0
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de las calle Independencia, Centenario y privada Venustiano Carranza	159,944.00	111,961.00	0.00	0.00	47,983.00	0.00	0.00	2,330 Metros cuadrados	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de varias calles col. La Gloria	164,181.00	82,090.00	0.00	0.00	82,091.00	0.00	0.00	2,035 Metros cuadrados	0
Tecomantlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Morelos y Ramón Corona	171,524.00	120,067.00	0.00	0.00	51,457.00	0.00	0.00	2,910 Metros cuadrados	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica Santa Ana	63,758.00	31,879.00	0.00	0.00	31,879.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Simón Navarro y Pedro Moreno	177,489.00	124,242.00	0.00	0.00	53,247.00	0.00	0.00	2,930 Metros cuadrados	0
San José Gracia	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calles Francisco I. Madero y Álvaro Obregón	182,720.00	127,904.00	0.00	0.00	54,816.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado varias calles Popotes primera etapa	294,663.00	206,264.00	0.00	0.00	88,399.00	0.00	0.00	4341 Metros cuadrados	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Pipón, Jardines Oriente	248,860.00	174,202.00	0.00	0.00	74,658.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de varias calles	274,088.00	164,453.00	0.00	0.00	109,635.00	0.00	0.00	4674 Metros cuadrados	0

Región 03 Altos Sur

Municipio 093 Tepatlán de Morelos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Págueros	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calles Iturbide, Moreno y Saltillo	281,511.00	197,058.00	0.00	0.00	84,453.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Calle González Gallo	432,028.00	216,014.00	0.00	0.00	216,014.00	0.00	0.00	3,000 Metros cuadrados	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado varias calles línea de agua col. El Molino	327,981.00	295,183.00	0.00	0.00	32,798.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	908,084.00	761,792.00	0.00	0.00	146,292.00	0.00	0.00	15 Obras	3,640
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica calle Morelos, Renaga y Rojas	132,920.00	66,460.00	0.00	0.00	66,460.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica Las Cruces de Abajo	199,328.34	79,731.34	0.00	0.00	119,597.00	0.00	0.00	660 Kilómetros	0
Mezcala	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica La Rinconada	243,211.00	85,124.00	0.00	0.00	158,087.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica Maravillas	268,958.27	112,216.51	0.00	0.00	156,741.76	0.00	0.00	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea eléctrica en El Caquixtle	261,768.00	104,707.00	0.00	0.00	157,061.00	0.00	0.00	1 Kilómetro	0
Varías	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Diversas obras de electrificación menores a 100,000.00	800,274.00	419,961.00	0.00	0.00	380,313.00	0.00	0.00	12 Obras	1,180
Capilla de Guadalupe	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en escuela Margarita Meza de Juárez	109,016.00	87,213.00	0.00	0.00	21,803.00	0.00	0.00	1 Aula	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Baños escuela Francisco Medina Asensio	134,983.00	107,986.00	0.00	0.00	26,997.00	0.00	0.00	1 Anexo	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Baños y malla perimetral preescolar Labina Celia Z.	136,550.00	136,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Anexos	0
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura educativa menores a 100,000.00	836,319.00	699,489.00	0.00	0.00	136,830.00	0.00	0.00	18 Obras	1,800
Capilla de Milpillas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción camino al Panteón	104,455.00	61,625.00	0.00	0.00	42,830.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
San José de Gracia	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción de camino del Fresno	149,006.00	74,503.00	0.00	0.00	74,503.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción camino a Cebadilla - Acahuales	164,147.00	114,903.00	0.00	0.00	49,244.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción camino presa de Nieves	164,147.00	114,903.00	0.00	0.00	49,244.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Camino de Ojo de Agua de Latillas - Picachos	164,148.00	65,659.00	0.00	0.00	98,489.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
San José de Gracia	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción de camino La Soledad	164,148.00	57,600.00	0.00	0.00	106,548.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción camino al Saucillo	189,146.00	94,573.00	0.00	0.00	94,573.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0

Región 03 Altos Sur

Municipio 093 Tepatlán de Morelos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción camino a la Loma (Buenavista)	241,177.00	120,589.00	0.00	0.00	120,588.00	0.00	0.00	1 Obra	0
San José de Gracia	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción camino Santa Cruz	284,679.00	199,275.00	0.00	0.00	85,404.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Tepatlán de Morelos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción camino La Cebadilla	297,582.00	148,791.00	0.00	0.00	148,791.00	0.00	0.00	4041 Metros cuadrados	0
Pegueros	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Reconstrucción carpeta asfáltica Magueyes	2,100,262.00	700,086.00	0.00	0.00	1,400,176.00	0.00	0.00	1 Metro cuadrado	0
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Diversas obras de caminos rurales menores a 100,000.00	384,737.00	310,258.00	0.00	0.00	74,479.00	0.00	0.00	7 Obras	700
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353 Becas	353
Total Ayuntamiento					57,103,646.61	18,146,175.85	13,186,351.00	9,500,214.00	16,118,903.76	152,002.00	0.00	47,546,952.00	N/D
Tepatlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Rehabilitación	6 pozos profundos eficientar el caudal extraído	750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	6 Pozos	65,930
Capilla De Guadalupe	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Saneamiento	Proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	11,578,240.00	0.00	11,027,655.00	0.00	0.00	0.00	550,585.00	1 Proyecto	13,159
Total CEAS					12,328,240.00	0.00	11,402,655.00	375,000.00	0.00	0.00	550,585.00	N/D	N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Lote	N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Lote	N/D
Total COPLADE					238,766.00	119,383.00	119,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Tepatlán	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Orgamiento de créditos para adquisición de vivienda	20,436,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,436,991.42	0.00	108 Créditos	232
Total INFONAVIT					20,436,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,436,991.42	0.00	N/D	N/D
Tepatlán De Morelo	I PROVIPE	Vivienda	Construcción	Iproviipe Autofinanciamiento- Tepatlán	903,891.80	0.00	903,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00	536 Lotes	2,144
Tepatlán De Morel	I PROVIPE	Vivienda	Apoyo	Materiales para la autoconstrucción de una vivienda progresiva	330,000.00	0.00	200,010.00	99,990.00	30,000.00	0.00	0.00	30 Viviendas	120
Tepatlán De Morel	I PROVIPE	Vivienda	Apoyo	Materiales para la autoconstrucción de una vivienda progresiva	330,000.00	0.00	200,010.00	99,990.00	30,000.00	0.00	0.00	20 Viviendas	80
Total I PROVIPE					1,563,891.80	0.00	1,303,911.80	199,980.00	60,000.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Lazaro Cardenas	Seder	Alcantarillado	Construcción	Ampliación deposito de agua potable	150,493.59	0.00	90,345.51	45,098.74	15,049.34	0.00	0.00	150 Viviendas	N/D
Capilla De Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	239,034.00	87,247.41	32,269.59	0.00	0.00	119,517.00	0.00	1 Obras	N/D

Región 03 Altos Sur

Municipio 093 Tepatlán de Morelos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Participantes	Otros	Gasto Complementario	Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal								
Capilla De Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	291,505.50	87,247.41	32,269.59	0.00	0.00		171,988.50		291,505.50	100/100	1 Obras	N/D
Poegueros	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	402,420.00	146,883.30	54,326.70	0.00	0.00		201,210.00		402,420.00	100/100	1 Obras	N/D
Poegueros	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	555,212.36	146,883.30	54,326.70	0.00	0.00		354,002.36		555,212.36	100/100	1 Obras	N/D
Tepatlitan De Morelos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	235,500.00	221,370.00	14,130.00	0.00	0.00		0.00		235,500.00	100/100	8 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,604,672.00	585,705.28	216,630.72	0.00	0.00		802,336.00		1,604,672.00	100/100	22 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	2,020,584.25	585,705.28	216,630.72	0.00	0.00		1,218,248.25		2,020,584.25	100/100	22 Obras Varias	N/D
Poegueros	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habitación de Salas de ordeno	224,182.00	81,826.43	30,264.57	0.00	0.00		112,091.00		224,182.00	100/100	1 Obras	N/D
Poegueros	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habitación de Salas de ordeno	273,392.87	81,826.43	30,264.57	0.00	0.00		161,301.87		273,392.87	100/100	1 Obras	N/D
Calabazas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	217,422.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00		117,422.00		217,422.00	100/100	1 Obras	N/D
Tepatlitan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	228,275.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00		128,275.00		228,275.00	100/100	1 Obras	N/D
Agua Negra	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	265,505.46	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00		165,505.46		265,505.46	100/100	1 Obras	N/D
Buenavista	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	300,167.75	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00		200,167.75		300,167.75	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	398,083.68	189,088.95	9,952.05	0.00	0.00		195,042.68		398,083.68	100/100	94 Obras Varias	N/D
Tepatlitan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera (deposito de agua)	322,000.00	152,950.00	8,050.00	0.00	0.00		161,000.00		322,000.00	100/100	2 Obras	N/D
Buenavista	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera (deposito de agua)	345,000.00	163,875.00	8,625.00	0.00	0.00		172,500.00		345,000.00	100/100	1 Obras	N/D
Capilla De Milpillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Materia orgánica	337,850.00	25,063.50	202,786.50	0.00	0.00		110,000.00		337,850.00	100/100	1991 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	412,600.28	97,979.00	80,164.64	0.00	0.00		234,456.64		412,600.28	100/100	179 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	416,856.12	97,979.00	80,164.64	0.00	0.00		238,712.48		416,856.12	100/100	179 Obras Varias	N/D
Capilla De Milpillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avicola Y Porcicola	Obras de Construcción	248,325.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00		148,325.00		248,325.00	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avicola Y Porcicola	Obras Diversas	1,607,227.71	292,101.34	211,521.66	0.00	0.00		1,103,604.71		1,607,227.71	100/100	30 Obras Varias	N/D
Tepatlitan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	282,017.00	39,409.80	64,300.20	0.00	0.00		178,307.00		282,017.00	100/100	11.6 Obras Varias	N/D

Región 03 Altos Sur

Municipio 093 Tepatlán de Morelos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Inversión Ejercida		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Poegueros	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	218,120.00	79,613.80	29,446.20	0.00	0.00	109,060.00		218,120.00	100/100	1 Equipos N/D
Poegueros	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	266,000.00	79,613.80	29,446.20	0.00	0.00	156,940.00		266,000.00	100/100	1 Equipos N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Rehabilitación y Conservación De Suelos	911,487.10	25,980.59	210,206.61	0.00	0.00	675,299.90		911,487.10	100/100	397 Obras Varias N/D
Tepatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	230,600.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	130,600.00		230,600.00	100/100	1 Proyectos N/D
Tepatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	248,325.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	148,325.00		248,325.00	100/100	1 Proyectos N/D
Tepatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	472,013.20	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	372,013.20		472,013.20	100/100	1 Proyectos N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00		413,640.00	100/100	4 Técnicos N/D
Capilla De Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Silo para fomento lechero	507,102.00	185,092.23	68,458.77	0.00	0.00	253,551.00		507,102.00	100/100	1 Obras N/D
Capilla De Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Silo para fomento lechero	730,580.75	185,092.23	68,458.77	0.00	0.00	477,029.75		730,580.75	100/100	1 Obras N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	6,170,998.00	585,600.00	374,400.00	0.00	0.00	5,210,998.00		6,170,998.00	100/100	24 Maquinas N/D
Total Seder					21,547,192.62	5,223,310.09	2,431,903.90	45,098.74	15,049.34	13,831,830.55	0.00	21,487,044.54		N/D
Varíos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	4 carriles camino: Arandas - Tepatlán	6,700,000.00	0.00	3,920,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00		6,058,053.00	90/90	2 Kilómetros N/D
Varíos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Puente Calderon, construcción de estructura	2,460,663.00	0.00	2,460,663.00	0.00	0.00	0.00		218,795.00	9/9	30 Metros 19,963 N/D
Total SEDEUR					9,160,663.00	0.00	6,380,663.00	2,780,000.00	0.00	0.00		6,276,852.00		N/D
Agua Blanca	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Agustín Vázquez	13,387.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,762.88	100/95	0.0.1 ALTA N/D
Tecomatlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Rafael Ramírez	151,349.00	151,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,732.58	100/100	1.0.0 ALTA N/D
Mezcala	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Santos Degollado	311,142.00	0.00	311,142.00	0.00	0.00	0.00		240,079.63	100/91	0.0.1 ALTA N/D
Total SEI-CAPECE					475,878.00	164,736.00	311,142.00	0.00	0.00	0.00		411,574.89		N/D
Tepatlán	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	CEINJURE Tepatlán	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100/100	1 Centro N/D
Total SSP					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00		N/D
Total 093 Tepatlán de Morelos					132,855,269.45	23,653,604.94	35,136,009.70	12,900,292.74	16,193,953.10	44,420,823.97	550,585.00	117,393,053.73		

Región 03 Altos Sur Municipio 111 Valle de Guadalupe

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
El Vallado	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	107,907.00	86,326.00	0.00	0.00	21,581.00	0.00	0.00	107,907.00	45
Topozanes y El Carretero	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Desarrolla de bordos en Topozanes y Carretero	678,915.00	360,005.00	0.00	0.00	318,910.00	0.00	0.00	678,915.00	180
Topozones	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	330,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	330,000.00	70
El Salto	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	398,553.00	219,204.00	0.00	0.00	179,349.00	0.00	0.00	398,553.00	70
Cerro Blanco	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	174,352.00	87,176.00	0.00	0.00	87,176.00	0.00	0.00	174,352.00	72
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	77
La Joya	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	165,002.00	75,474.00	0.00	0.00	89,528.00	0.00	0.00	165,002.00	45
Colonia San Juan Bosco	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Equipamiento	Unidad deportiva Aragón	581,332.00	298,965.00	64,000.00	218,367.00	0.00	0.00	0.00	581,332.00	0
Colonia San Juan Bosco	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula de usos múltiples en la escuela Francisco González Bocanegra	153,253.00	130,265.00	0.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	61,200.00	0
San José y Cruero	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Diversas obras de electrificación menores a 100,000.00	113,311.00	72,192.00	0.00	0.00	41,119.00	0.00	0.00	52,536.00	80
Total Ayuntamiento					2,841,225.00	1,633,207.00	64,000.00	218,367.00	925,651.00	0.00	0.00	2,642,198.00	N/D
Varías	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	416,335.00	327,246.00	89,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,335.00	N/D
Total Coplade					416,335.00	327,246.00	89,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,335.00	N/D
Rancho El Rodeo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	138,550.00	11,220.00	90,780.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	138,550.00	510 Toneladas
Valle De Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	179,300.00	14,520.00	117,480.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	179,300.00	660 Toneladas
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	113,625.00	2,519.00	20,381.00	0.00	0.00	90,725.00	0.00	113,625.00	252 Obras Varias
Palo Alto	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Trituración de lino acústico presa el salto	233,730.00	155,820.00	0.00	0.00	77,910.00	0.00	0.00	186,690.00	98 Hectáreas
Total Seder					665,205.00	28,259.00	384,461.00	0.00	77,910.00	174,575.00	0.00	618,165.00	N/D
Valle De Guadalupe	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria General Foránea No. 20	1,128,610.00	0.00	1,128,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,149.26	0 0 1 0 ALTA
Total SEJ-CAPECE					1,128,610.00	0.00	1,128,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,149.26	N/D
Total 111 Valle de Guadalupe					5,051,375.00	1,988,712.00	1,666,160.00	218,367.00	1,003,561.00	174,575.00	0.00	4,461,847.26	

Municipio 117 Cañadas de Obregón

Región 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Zapote	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Complemento de faltante de 1,500 metros en la línea de conducción	177,318.00	54,250.00	123,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550 Metros lineales	150
La Cofradía	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en La Cofradía	191,572.00	88,724.00	102,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	280
Tepezanes	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque elevado, línea de conducción y distribución de agua potable	333,615.00	50,042.00	266,892.00	0.00	16,681.00	0.00	0.00	3,360 Metros lineales	350
Rincón de Guzmán	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito línea de conducción y distribución	167,808.00	24,171.00	135,247.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	2,800 Metros lineales	250
La Cofradía	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo línea de conducción, caseta y cerco perimetrales en La Cofradía	228,318.00	34,248.00	182,654.00	0.00	11,416.00	0.00	0.00	1,100 Metros lineales	250
El Zapotillo	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	130,081.00	39,024.00	78,049.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	1 Obra	450
Santa Rosalía de la Cueva	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aulas didácticas en la secundaria Profesor Abraham González	230,626.00	81,018.00	126,545.00	0.00	23,063.00	0.00	0.00	2 Aulas	450
Cañadas de Obregón	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos en comunidades del municipio	145,000.00	135,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	123 Kilómetros	450
Tehuacapulín	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Libramiento carretera de Tehuacapulín	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	450
San Juan de los Rios	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	597,700.00	316,781.00	0.00	0.00	280,919.00	0.00	0.00	5 Kilómetros	250
Cañadas de Obregón	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	2 Obras	3,000
Cañadas de Obregón	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Plaza de toros y de la plaza cívica de cabecera municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	2 Obras	3,000
Cañadas de Obregón	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	300,855.00	300,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 Becas	120
Los Yugos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo en Los Yugos	91,789.00	25,471.00	66,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	450
Los Yugos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	91,788.00	25,471.00	66,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	500
El Zapotillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento del pozo del Zapotillo 2000	43,950.00	13,372.00	30,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	350
El Zapotillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento pozo profundo	43,949.00	13,372.00	30,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500 Metros lineales	600
					3,374,369.00	1,561,799.00	1,209,093.00	240,000.00	363,477.00	0.00	0.00		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	483,000.00	379,646.00	103,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966 Hectareas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,373,303.68	391,380.53	63,713.11	0.00	0.00	918,210.04	0.00	67 Obras Varías	N/D
El Zapotillo	Seder	Agua Potable	Construcción	Casa de salud	130,081.00	0.00	78,049.00	39,024.00	13,008.00	0.00	0.00	1 Obras	N/D

Municipio 117 Cañadas de Obregón

Región 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
La Cueva	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de aula para tv. Secundaria	0.00	126,545.00	81,017.98	23,062.55	0.00		126,545.00	54/100	1 Obras	N/D
Rincon De Guzman	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de tanque, línea de conducción y red de distribución de agua	0.00	135,247.00	24,171.00	8,390.00	0.00		135,247.00	80/100	70 Electricificaciones	N/D
Tepozanés	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de tanque, línea de conducción y red de distribución de agua	0.00	266,892.00	50,042.00	16,681.00	0.00		266,892.00	100/100	1 Casas Salud	N/D
La Cofradía	Seder	Agua Potable	Equipamiento	Equipamiento de pozo línea de conducción caseta y cerco perimetral	0.00	182,654.00	34,248.00	11,416.00	0.00		182,654.00	80/100	1 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	96,487.75	35,687.25	0.00	0.00	132,175.00		264,350.00	100/100	5 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	96,487.75	35,687.25	0.00	0.00	277,169.27		409,344.27	100/100	5 Obras Varias	N/D
Barreras	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	183,604.26	9,663.38	0.00	0.00	193,270.88		386,538.52	100/100	2 Obras Varias	N/D
Lagos De Moreno	Seder	Apoyo a la Producción y la Productividad	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	111,129.62	16,605.58	0.00	0.00	191,602.80		319,338.00	100/100	342 Obras Varias	N/D
Cañadas De Obregon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	109,852.27	17,882.93	0.00	0.00	191,602.80		319,338.00	100/100	1 Paquetes	N/D
Barreras	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y alfor	171,772.03	9,040.63	0.00	0.00	180,812.66		361,625.32	100/100	300 Obras	N/D
Cañadas-Los Yugos	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		56,477.50	50,829.75	28,238.75			135,546.00	100/100	14.5 Kilómetros	N/D
Cañadas De Obregon-Zapotillo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		58,425.00	52,582.50	29,212.50			140,220.00	100/100	15 Kilómetros	N/D
Cañadas De Obregon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Tanque de enfriamiento	102,711.00	37,989.00	0.00	0.00	140,700.00		281,400.00	100/100	1 Equipos	N/D
Cañadas De Obregon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Tanque de enfriamiento	102,711.00	37,989.00	0.00	0.00	218,530.39		359,230.39	100/100	1 Equipos	N/D
Cañadas De Obregon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	169,200.00	10,800.00	0.00	0.00	472,842.00		652,842.00	100/100	3 Piezas	N/D
		Total SEDER			1,914,982.21	1,282,701.63	331,915.23	130,008.80	2,916,915.84	0.00	6,275,463.18			N/D
Total 117 Cañadas de Obregón					3,476,781.21	2,491,794.63	571,915.23	493,485.80	2,916,915.84	0.00	8,925,289.18			

Municipio 118 Yahualica de González Gallo

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples en el fraccionamiento El Mirador	128,292.00	124,892.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	110,261.00	1 Cancha
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Alvaro Obregón	184,773.00	184,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,012.00	916 Metros cuadrados
San Isidro	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Alcantarillado y asfalto de camino	623,128.00	623,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,128.00	1 Obra
Potrero Blanco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza en la localidad de Potrero B	232,085.00	232,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,085.00	1 Obra
Presa del Estribon	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento en la calle Pantarrunes y Extramuro	132,115.00	74,415.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	132,115.00	1,733 Metros cuadrados
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Andador	174,867.00	173,967.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	132,325.00	900 Metros cuadrados
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Juárez	118,723.00	88,585.00	0.00	0.00	30,138.00	0.00	0.00	106,684.00	519 Metros cuadrados
Manalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Clénegas	147,067.00	70,827.00	0.00	0.00	76,240.00	0.00	0.00	128,637.00	4010 Metros cuadrados
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Mariano Jiménez	168,685.00	89,300.00	0.00	0.00	79,385.00	0.00	0.00	87,559.00	747 Metros cuadrados
La Estancia	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza Civica	145,907.00	145,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,082.00	1 Obra
Manalisco	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	151,217.00	151,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,610.00	1 Pozo
Rio Colorado	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje en Rio Colorado	129,404.00	87,404.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	77,471.00	1 Sistema
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentos de la Privada González	116,760.00	78,760.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	56,598.00	370 Metros cuadrados
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Guadalupe Victoria	280,938.00	187,642.00	0.00	0.00	0.00	93,296.00	0.00	280,938.00	760 Metros cuadrados
Llanitos - Ojo de Agua	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Línea de Alta Tensión para Los Llanitos y Ojo de Agua	679,500.00	224,235.00	0.00	0.00	455,265.00	0.00	0.00	679,500.00	1 Obra
Manalisco	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de Alta Tensión	109,900.00	36,267.00	0.00	0.00	73,633.00	0.00	0.00	109,900.00	1 Obra
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de Alta Tensión en barrio la Cantera	263,700.00	87,021.00	0.00	0.00	176,679.00	0.00	0.00	263,700.00	1 Obra
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Vicente Guerrero. I, II, III	256,705.00	223,203.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	0.00	168,514.00	45/66
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Roble	242,383.00	196,791.00	0.00	0.00	45,592.00	0.00	0.00	242,283.00	872 Metros cuadrados
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Gral. Anaya	189,932.00	132,909.00	0.00	0.00	57,023.00	0.00	0.00	138,964.00	767 Metros cuadrados
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	241,758.00	241,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,758.00	209 Becas

Municipio 118 Yahualica de González Gallo

Region 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	359,020.00	332,867.00	0.00	0.00	26,153.00	0.00	0.00	14 Obras	3,000
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	VIVAH	191,562.00	191,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	0
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	374,921.00	223,176.00	0.00	0.00	151,745.00	0.00	0.00	8 Obras	900
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Diversas obras de electrificación menores a 100,000.00	321,605.00	269,397.00	0.00	0.00	52,208.00	0.00	0.00	3 Obras	200
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura de salud menores a 100,000.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Casas	2,850
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura educativa menores a 100,000.00	128,069.00	117,069.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	3 Obras	430
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Diversas obras de desarrollo institucional menores a 100,000.00	51,420.00	51,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Yahualica de González Gallo	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Diversas obras de otras menores a 100,000.00	85,085.00	85,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	0
Total Ayuntamiento					6,375,921.00	4,872,062.00	0.00	0.00	1,410,563.00	93,296.00	0.00	N/D	
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	1,060,076.00	833,238.00	226,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2673 Hectareas	N/D
Total Coplade					1,060,076.00	833,238.00	226,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Yahualica De González	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Organiamiento de créditos para adquisición de vivienda	152,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	152,084.96	0.00	1 Crédito	4
Total INFONAVIT					152,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	152,084.96	0.00	N/D	
Yahualica De González	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	50 Viviendass	200
Yahualica De González	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VivAh)	55,772.26	0.00	55,772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100 Viviendas	196
Total IPROVIPE					355,772.26	0.00	175,772.26	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	N/D	
El Órgano Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	182,791.05	89,052.05	4,686.95	0.00	0.00	89,052.05	0.00	2 Obras Varias	N/D
Yahualica Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	218,400.00	13,728.00	111,072.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	624 Toneladas	N/D
Varias Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	422,290.44	99,256.30	81,209.70	0.00	0.00	241,824.44	0.00	73 Cabezas	N/D
Varias Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	435,700.00	99,256.30	81,209.70	0.00	0.00	255,234.00	0.00	73 Cabezas	N/D
Varias Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	618,672.76	105,546.32	172,207.15	0.00	0.00	340,919.29	0.00	21.14 Obras Varias	N/D

Municipio 118 Yahualica de González Gallo

Región 03 Altos Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Organo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	264,500.00	125,637.50	6,612.50	0.00	0.00	132,250.00	264,500.00	100/100	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	238,900.00	12,749.00	103,151.00	0.00	0.00	123,000.00	238,900.00	100/100	603 Obras Varías
		Total Seder			2,381,254.25	545,225.47	560,149.00	0.00	0.00	1,275,879.76	0.00		N/D
Varíos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino Yahualica - Puente Timones	7,400,000.00	0.00	3,600,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	65/65	11.94 Kilómetros
Varíos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: Ramal a San Isidro	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	98/98	1.50 Kilómetros
		Total SEDEUR			8,400,000.00	0.00	4,100,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Yahualica De González Gallo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Agustín Yáñez	1,147,950.00	0.00	1,147,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/90	2 0 0 3 ALTA
Manalisco	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Agustín Yáñez	161,618.00	161,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70/100	0 1 0 0 ALTA
		Total SEJ-CAPECE			1,309,568.00	161,618.00	1,147,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Total 118 Yahualica de González Gallo					20,034,676.47	6,412,143.47	6,210,709.26	4,375,000.00	1,515,563.00	1,521,260.74	0.00		16,447,115.16

Jalisco

Región 4
CIÉNEGA



Región 04 Ciénega Municipio 013 Atotonilco El Alto

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Dotación vehículos y equipo para seguridad pública	2,080,163.00	0.00	0.00	2,080,163.00	0.00	0.00	0.00	100/100	19 Unidades
San Francisco de Asís	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de calles, delegación San Francisco de Asís	981,992.00	490,996.00	0.00	0.00	490,996.00	0.00	0.00	72/100	7075 Metros cuadrados
La Purísima	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud en Purísima	948,921.00	582,181.00	0.00	0.00	366,740.00	0.00	0.00	100/100	1 Centro
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plazuela "Los Patos"	934,525.00	0.00	0.00	934,525.00	0.00	0.00	0.00	85/100	1 Obra
Milpillas	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud Milpillas	900,000.00	550,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	100/100	1 Centro
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Parque los Sabinos 1era Etapa	662,255.00	0.00	0.00	662,255.00	0.00	0.00	0.00	5/100	1 Obra
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planificación	Adquisición	Vehículos para mejorar los servicios públicos municipales	577,592.00	0.00	0.00	577,592.00	0.00	0.00	0.00	100/100	5 Unidades
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Acondicionamiento del CECTYTE	485,205.00	485,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Renivelación con concreto asfalto y riego premezclado ingreso oriente	407,774.00	407,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	15440 Metros cuadrados
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Parque municipal Taretan	371,731.00	0.00	0.00	371,731.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación del mercado Hidalgo	339,586.00	0.00	0.00	339,586.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
La Soledad	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Equipamiento de pozo en la localidad de la Soledad	329,695.00	329,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Pozo
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banqueta, ingreso preparatoria regional	316,588.00	0.00	0.00	253,270.00	63,318.00	0.00	0.00	100/100	1,200 Metros cuadrados
Margaritas, Santa Elena, Ojo de Agua de Mazaca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados: Margaritas, Santa Elena y ojo de agua de moran	314,000.00	282,600.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	30/100	8722 Metros cuadrados
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Plazuela San Joaquín, saneamiento y rehabilitación parque Taretan, acondicionamiento de Equipamiento pozo "Angostura"	282,391.00	0.00	0.00	254,152.00	28,239.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Equipamiento pozo "Angostura"	271,105.00	271,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Pozo
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo Albergue	228,332.00	228,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Pozo
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Mantenimiento red drenaje	227,836.00	227,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Sistema
San Vicente	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Camino San Vicente	214,750.00	107,375.00	0.00	0.00	107,375.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Camino al Rincón	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino La Pareja, Agua Caliente, Mirandillas y La Soledad	203,196.00	182,876.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Acondicionamiento en Presidencia Municipal	189,275.00	0.00	0.00	189,275.00	0.00	0.00	0.00	30/100	1 Obra

Region 04 Ciénega Municipio 013 Atotonilco El Alto

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Nivelación laterales, carretera, calles machuelos, mamposteo col El mirador, plaza el rudiugio el nacimiento Colorado	189,107.00	0.00	0.00	151,286.00	37,821.00	0.00	189,107.00	100/100	1 Obra	65,000
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación La Tabla Colorado	179,993.00	120,000.00	0.00	0.00	59,993.00	0.00	179,993.00	100/100	1 Sistema	70
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Santa Rosa	152,467.00	152,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,467.00	100/100	800 Metros cuadrados	3,500
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Asilos, albergues y templos	146,889.00	0.00	0.00	132,200.00	14,689.00	0.00	146,889.00	100/100	1 Obra	10,000
Colonia Bella Vista	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación col. Bella Vista	142,047.00	99,433.00	0.00	0.00	42,614.00	0.00	142,047.00	100/100	1 Sistema	750
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Tanque, carcamos, líneas de conducción etc	123,062.00	123,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,062.00	100/100	1 Obra	0
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Topas de calles	107,692.00	0.00	0.00	107,692.00	0.00	0.00	107,692.00	100/100	1 Obra	65,000
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Acondicionamiento fachadas, postes "Rio Taretan"	103,195.00	0.00	0.00	87,716.00	15,479.00	0.00	103,195.00	100/100	1 Obra	300
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Apoyo templo Milpillas	100,581.00	0.00	0.00	100,581.00	0.00	0.00	100,581.00	100/100	1 Obra	1,500
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela Ávila Camacho	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	50/100	1 Obra	0
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Sistema de agua potable	78,967.00	0.00	0.00	78,967.00	0.00	0.00	78,967.00	100/100	1 Sistema	65,000
Margaritas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Vado camino a Navarro C J Flores Margaritas	57,939.00	57,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,939.00	100/100	1 Obra	0
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Cancha de usos múltiples en escuela secundaria federal	87,500.00	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	87,500.00	100/100	1 Cancha	1,200
San José del Valle y Margaritas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados caminos: San José del Valle, camino vieja estación	85,920.00	68,736.00	0.00	0.00	17,184.00	0.00	85,920.00	100/100	85920 Metros cuadrados	0
varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	355,343.00	355,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,343.00	100/100	200 Apoyos	200
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la palabra	422,444.00	332,041.00	90,403.00	0.00	0.00	0.00	422,444.00	100/100	542 Apoyos	542
Atotonilco el Alto	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Planta alta oficinas administrativas	759,052.00	0.00	0.00	759,052.00	0.00	0.00	759,052.00	100/100	1 Obra	65,000
Total Ayuntamiento					14,459,110.00	5,558,746.00	90,403.00	7,080,043.00	1,729,918.00	0.00	14,459,110.00			N/D
Varías	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	534,000.00	419,733.00	114,267.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	100/100	1068 Hectareas	N/D
Total Coplade					534,000.00	419,733.00	114,267.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00			N/D
Atotonilco El Alto	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	1,055,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,015.74	1,055,015.74	89/89	7 Créditos	28

Municipio 013 Atotonilco El Alto

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
	Total INFONAVIT				1,055,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,015.74	0.00			N/D	
	Atotonilco El Alto	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	456,000.00	0.00	182,400.00	114,000.00	159,600.00	0.00	0.00	45,600.00	10/10	76 Viviendass	304	
	Total IPROVIPE				456,000.00	0.00	182,400.00	114,000.00	159,600.00	0.00	0.00	45,600.00			N/D	
Varias	FIRCO	Fomento a la Producción y la Productividad	Proyecto	Citricultores del Valle de Atotonilco, S.P.R. De R.L. (FAPIRU)	2,663,620.00	973,350.00	145,470.00	0.00	975,900.00	568,900.00	0.00	2,663,740.00	100/100	1 Microindus tria	19	
	Total SAGARPA				2,663,620.00	973,350.00	145,470.00	0.00	975,900.00	568,900.00	0.00	2,663,740.00			N/D	
Atotonilco El Alto	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Citrícola	Apoyos Varios	393,562.50	77,636.25	38,238.75	0.00	0.00	277,687.50		393,562.50	100/100	225 Hectareas	N/D	
San Francisco De Asís	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	214,818.00	78,408.57	29,000.43	0.00	0.00	107,409.00		214,818.00	100/100	1 Obras	N/D	
San Francisco De Asís	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	261,974.36	78,408.57	29,000.43	0.00	0.00	154,565.36		261,974.36	100/100	1 Obras	N/D	
La Angostura	Seder	Agua Potable	Equipamiento	Equipamiento tanque y torre	256,068.36	0.00	186,230.32	57,034.63	12,803.41	0.00	0.00	186,230.32	72/100	1 Obras	N/D	
Los Adobes	Seder	Agua Potable	Equipamiento	Equipamiento tanque y torre	186,106.31	0.00	148,885.04	27,915.94	9,305.33	0.00	0.00	148,885.04	79/100	1 Obras	N/D	
Los Alureles	Seder	Agua Potable	Construcción	Equipamiento tanque y torre	186,106.31	0.00	148,885.04	27,915.94	9,305.33	0.00	0.00	148,885.04	79/100	1 Obras	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	111,000.00	104,340.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	100/100	4 Obras Varias	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	894,624.00	326,537.76	120,774.24	0.00	0.00	447,312.00		894,624.00	100/100	13 Obras Varias	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,239,563.25	326,537.76	120,774.24	0.00	0.00	792,251.25		1,239,563.25	100/100	13 Obras Varias	N/D	
El Rosario	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	703,670.00	76,250.00	48,750.00	0.00	0.00	578,670.00		703,670.00	100/100	3 Obras Varias	N/D	

Región 04 Ciénega Municipio 013 Atotonilco El Alto

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Santa Elena	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	998,774.00	261,568.16	16,695.84	0.00	0.00	720,510.00	998,774.00	100/100	5 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	114,165.00	28,178.15	23,054.85	0.00	0.00	62,932.00	114,165.00	100/100	56 Cabezas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	119,885.22	28,178.15	23,054.85	0.00	0.00	68,652.22	119,885.22	100/100	56 Cabezas
Atotonilco El Alto	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	274,574.35	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	174,574.35	274,574.35	100/100	1 Obras
Atotonilco El Alto	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	219,805.00	54,290.90	39,314.10	0.00	0.00	126,200.00	219,805.00	100/100	2.2 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	756,454.42	69,225.74	112,947.26	0.00	0.00	574,281.42	756,454.42	100/100	11.16 Obras Varias
Monte Largo	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación ademe y aforo	212,399.25	0.00	169,919.40	31,859.88	10,619.97	0.00	169,919.40	80/100	1 Obras
Los Laureles	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo ademe y aforo	212,399.25	0.00	169,919.40	31,859.88	10,619.97	0.00	169,919.40	80/100	1 Obras
Los Adobes	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo ademe y aforo	356,822.00	0.00	285,457.60	53,523.30	17,841.10	0.00	285,457.60	80/100	1 Obras
La Angostura	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo ademe y aforo	413,379.00	0.00	330,703.20	62,006.85	20,668.95	0.00	330,703.20	80/100	1 Obras
Atotonilco	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	274,574.35	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	174,574.35	274,574.35	100/100	1 Proyectos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos
Total Seder					8,504,134.93	1,722,354.01	2,138,880.99	292,116.42	91,164.06	4,259,619.45	0.00		
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Libramiento Sur Atotonilco	1,416,833.00	0.00	1,416,833.00	0.00	0.00	0.00	1,361,304.20	96/96	9.20 Kilómetros
Total SEDEUR					1,416,833.00	0.00	1,416,833.00	0.00	0.00	0.00	1,361,304.20		
La Purísima	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Mártires de Tacubaya	307,229.00	307,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,229.00	100/100	2 0 0 0 ALTA
Purísima	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Niños Héroes	3,226,219.00	0.00	3,226,219.00	0.00	0.00	0.00	2,980,240.16	100/100	7 0 1 6 ALTA
Total SEJ-CAPECE					3,533,448.00	307,229.00	3,226,219.00	0.00	0.00	0.00	3,298,971.06		
La Purísima	SSJ	Infraestructura de Salud	Construcción	Conclusión Centro de Salud nuevo en La Purísima	1,131,000.00	550,000.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00	1,131,000.00	100/100	
Total SSJ					1,131,000.00	550,000.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00	1,131,000.00		
Total 013 Atotonilco El Alto					33,753,161.67	9,531,412.01	7,314,472.99	8,067,159.42	2,956,582.06	5,881,535.19	0.00		32,667,595.45

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Ayotlán-La Concepción-El Salitre	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Construcción	Carretera asfáltica	4,627,730.00	705,222.00	0.00	3,922,508.00	0.00	0.00	0.00	188,500 Metros cuadrados	34,000
Ayotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento asfáltico varias calles	1,229,696.00	0.00	0.00	1,229,696.00	0.00	0.00	0.00	95/100	34,000
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	527,610.00	527,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261 Apoyos	261
El Chaveño	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo de agua potable	437,726.00	437,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	300
Mesa de Rayo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en "Mesa de Rayo"	324,013.00	324,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 Postes	200
Ayotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento en la calle las Jaras	314,159.00	0.00	145,000.00	68,920.00	100,239.00	0.00	0.00	2,330 Metros cuadrados	100
Guayabo, Maluco, la Ribera y cabecera Ayotlán	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Varias obras de Infraestructura básica de salud	256,681.00	232,082.00	0.00	0.00	24,599.00	0.00	0.00	5 Obras	1,500
Ayotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento en la calle Flores Magón	241,789.00	0.00	0.00	189,265.00	52,524.00	0.00	0.00	1,450 Metros cuadrados	0
La Ribera	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red eléctrica en la col. la Huerta, en la comunidad de la Ribera	210,449.00	210,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 Postes	0
Betania y San Jerónimo	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado en varias calles de Betania y San Jerónimo	245,127.00	101,077.00	0.00	0.00	94,531.00	0.00	49,519.00	6219 Metros lineales	500
Mirandillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito y red	194,673.00	194,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 Metros lineales	800
Ayotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado de varias calles	186,813.00	0.00	0.00	186,813.00	0.00	0.00	0.00	11500 Metros cuadrados	2,400
Salcedoño	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo de agua potable	173,403.00	173,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	5,000
La Noria	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red eléctrica	159,233.00	159,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 Postes	150
La Ribera, La Raya, Betania, Las colonias Maluco, Las Villas y los Fresnos.	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	140,356.00	100,419.00	0.00	0.00	39,937.00	0.00	0.00	1,143 Metros lineales	600
La Nopálera	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Obras diversas de Infraestructura básica de educativas en Los Fresnos, Maluco, Tacuñitas, etc.	117,812.00	92,133.00	0.00	6,679.00	19,000.00	0.00	0.00	6 Obras	360
varías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Empedrado en todas las calles en La Nopálera	115,081.00	115,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	300
Mesa de Méndez y el Chaveño.	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Drenajes en varias comunidades	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	800
El Maluco, calle Tepeyac cabecera varias	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Pagos pendientes y ampliación de las redes	67,965.00	32,762.00	0.00	35,203.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	500
	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación plaza en el Maluco, ampliación calle Tepeyac	28,237.00	15,313.00	0.00	0.00	12,924.00	0.00	0.00	2 Postes	50
	Ayuntamiento	Camino Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	600

Municipio 016 Ayotlán

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros				
		Total Ayuntamiento			9,711,283.00	3,421,196.00	145,000.00	5,751,814.00	343,754.00	9,661,764.00			N/D
Varias	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción y la Productividad y/o alta productividad	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	373,500.00	293,578.00	79,922.00	0.00	0.00	373,500.00	100/100	779 Hectareas	N/D
		Total Copilade			373,500.00	293,578.00	79,922.00	0.00	0.00	373,500.00			N/D
Santa Rita	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Desarrollo Parcelario	Adquisición de equipo de nivelación	1,299,167.50	649,583.75	0.00	0.00	649,583.75	1,299,167.50	100/100	380 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	377,514.00	150,420.02	24,486.98	0.00	202,607.00	377,514.00	100/100	5 Piezas	N/D
Acahualtes	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de aulas para kinder	256,839.00	0.00	154,103.00	77,052.00	25,684.00	154,103.00	59/100	1 Aulas	N/D
Mesa De Mendez	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de tanque, red de distribución, electrificación y equipamiento de pozo	480,354.00	0.00	384,283.00	72,053.00	24,018.00	384,283.00	79/100	1 Obras	N/D
El Chaveño	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de tanque, red de distribución, electrificación y equipamiento de pozo	366,071.00	0.00	292,857.00	54,911.00	18,303.00	292,857.00	80/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,339,108.00	135,553.46	86,652.54	0.00	1,116,922.00	1,339,108.00	100/100	7 Obras Varias	N/D
San Ignacio	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Remodelación de casa de salud	162,433.00	0.00	97,460.00	48,730.00	16,243.00	97,460.00	60/100	1 Casas Salud	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
		Total Seder			4,384,896.50	1,032,331.23	1,046,458.52	252,746.00	1,969,112.75	4,047,902.50			N/D
La Isla	SSJ	Infraestructura de Salud	Construcción	Terminación conclusión centro de salud nuevo en la Isla	480,000.00	90,000.00	90,000.00	120,000.00	90,000.00	480,000.00	100/100		N/D
		Total SSJ			480,000.00	90,000.00	90,000.00	120,000.00	90,000.00	480,000.00			N/D
Total 016 Ayotlán					14,949,679.50	4,837,105.23	1,361,380.52	6,124,560.00	518,002.00	14,563,166.50			

Región 04 Ciénega

Municipio 018 La Barca

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Antonio de Rivas	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación calle Houston y 2 calles sin nombre	224,250.00	112,125.00	0.00	0.00	112,125.00	0.00	0.00	90/100	300
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Rehabilitación en diferentes escuelas de diversas comunidades	223,130.00	0.00	0.00	223,130.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0
La Barca	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Cruce de drenaje pluvial, Carretera La Barca - Brisas	206,497.00	0.00	0.00	206,497.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1,200
El Carmen	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación con alumbrado y conexión El Carmen	184,331.00	92,166.00	0.00	0.00	92,165.00	0.00	0.00	100/100	1,500
La Barca	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Revestimiento de caminos del municipio	174,530.00	0.00	0.00	174,530.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1,500
Varías	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Apoyos en varias comunidades	158,132.00	0.00	0.00	158,132.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2,200
La Barca	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de edificios y áreas municipales	152,243.00	0.00	0.00	152,243.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3,000
La Barca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Colocación de malta en calle Iomas de San Luis Fracc. Iproipe	56,848.00	0.00	0.00	56,848.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2,350
Varías	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de edificios y áreas municipales	145,972.00	0.00	0.00	145,972.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0
La Barca, Porcuero, Canales, Cerro, San Clemente, El Lopeño	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Red de drenaje	120,926.00	0.00	0.00	120,926.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1,300
La Barca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Sanitarios y reparación de aula jardín de niños	132,117.00	0.00	0.00	132,117.00	0.00	0.00	0.00	100/100	50
La Barca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle 1er de junio	106,116.00	106,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	300
Salamea	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	132,664.00	0.00	0.00	85,588.00	47,076.00	0.00	0.00	100/100	800
La Barca	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en: Fracc. Loma bonita, Zalamea y el Lopeño	98,600.00	63,740.00	0.00	4,825.00	30,035.00	0.00	0.00	100/100	450
San Ramón - El Gobernador	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Empedrado camino San Ramón - El Gobernador y plaza cívica	38,438.00	0.00	0.00	38,438.00	0.00	0.00	0.00	100/100	5,700
El Lopeño	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Red de drenaje para telesecundaria	98,411.00	98,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	100
La Providencia	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Patio ingreso a la casa de salud La Providencia	23,866.00	0.00	0.00	23,866.00	0.00	0.00	0.00	100/100	500
La Barca	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Adquisición	Equipo de computo y equipo de radiocomunicación	145,905.00	0.00	0.00	145,905.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0
San José de las Moras	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de asfalto sobre empedrado varias calles	1,162,810.00	581,405.00	0.00	0.00	581,405.00	0.00	0.00	100/100	800
Guadalupe de Lerma	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento asfáltico	707,289.00	353,644.50	0.00	0.00	353,644.50	0.00	0.00	20/100	700
La Barca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado col. Santa Cecilia	1,136,550.00	795,585.00	0.00	0.00	340,965.00	0.00	0.00	100/100	2,000

Región 04 Ciénega

Municipio 018 La Barca

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Villa García Márquez	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de asfalto sobre terracerías y colocación de machuelo	807,012.00	403,506.00	0.00	0.00	403,506.00	0.00	807,012.00	1 Obra	1,000
Salamea	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de asfalto sobre terracerías en calle Lázaro Cárdenas	653,810.00	326,905.00	0.00	0.00	326,905.00	0.00	653,810.00	8130 Metros cuadrados	700
San Ramón - El Gobernador	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Adquisición	Vehículos de aseo público	556,796.00	0.00	0.00	556,796.00	0.00	0.00	556,796.00	2 Unidades	5,700
La Barca	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de terreno	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	1 Adquisición	0
La Paz de Ordaz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Bases para reunir carpeta de asfalto en calles	468,350.00	0.00	0.00	468,350.00	0.00	0.00	468,350.00	3,302 Metros cuadrados	1,500
El Lopeño	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento asfáltico con terracerías, calle 20 de noviembre	917,726.00	458,863.00	0.00	0.00	458,863.00	0.00	917,726.00	5413 Metros cuadrados	500
Portezuelo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de asfalto sobre empedrado	456,159.00	380,011.00	0.00	0.00	76,148.00	0.00	456,159.00	6600 Metros cuadrados	400
Santa Lucía	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	1 Obra	2,100
San Ramón	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de asfalto sobre empedrado	433,284.00	216,642.00	0.00	0.00	216,642.00	0.00	433,284.00	53 Metros cuadrados	800
La Barca	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Vehículos para seguridad pública	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	3 Unidades	0
La Barca	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Mantenimiento en la vía pública	341,113.00	0.00	0.00	341,113.00	0.00	0.00	341,113.00	1 Obra	15,000
La Barca	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Vehículo para la presidencia municipal	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00	1 Unidad	0
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de concreto hidráulico en varias comunidades	309,123.00	0.00	0.00	309,123.00	0.00	0.00	309,123.00	1,428 Metros cuadrados	1,400
El Abrevadero	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Río Bravo, Río Lerma avenida de las Rosas	259,038.00	181,327.00	0.00	0.00	77,711.00	0.00	259,038.00	2,600 Metros cuadrados	250
La Barca	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Equipamiento	Equipo de aseo público	253,958.00	0.00	0.00	253,958.00	0.00	0.00	253,958.00	10 Unidades	0
San Francisco de Rivas	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Sanitarios y direcciones de escuelas primarias Gabriel Ramos Millán	242,595.00	0.00	0.00	242,595.00	0.00	0.00	242,595.00	1 Obra	400
La Barca	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Equipo de oficina	229,157.00	0.00	0.00	229,157.00	0.00	0.00	229,157.00	1 Acción	0
La Barca	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la Palabra	160,200.00	125,920.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	540 Hectáreas	272
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	437,574.00	437,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,574.00	233 Apoyos	233
Total Ayuntamiento					13,631,520.00	4,733,940.50	34,280.00	5,706,109.00	3,157,190.50	0.00	13,633,528.00		N/D
Villa De García Márquez	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	649,194.00	324,597.00	0.00	324,597.00	0.00	0.00	368,645.67	1 Pozo	2,108

Municipio 018 La Barca

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
El Carmen	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Estudio	Proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00	100/100	1 Proyecto	1,180
La Paz De Ordaz	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Estudio	Proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,545.00	100/100	1 Proyecto	1,507
Total CEAS					1,009,194.00	504,597.00	180,000.00	324,597.00	0.00	0.00	0.00	714,994.67			N/D
Varías	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta sinistralidad	160,200.00	125,920.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	100/100	539.5 Hectareas	N/D
Total Coplade					160,200.00	125,920.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00			N/D
La Barca	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	3,544,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,219.64	0.00	3,544,219.64	96/96	21 Créditos	84
Total INFONAVIT					3,544,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,219.64	0.00	3,544,219.64			N/D
La Barca	I-PROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	833,516.39	0.00	658,516.39	0.00	0.00	0.00	175,000.00	833,516.39	49/100	100 viviendas	324
La Barca	I-PROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	479,803.75	0.00	469,803.75	0.00	0.00	0.00	10,000.00	479,803.75	88/100	50 viviendas	200
Total I-PROVIPE					1,313,320.14	0.00	1,128,320.14	0.00	0.00	0.00	185,000.00	1,313,320.14			N/D
La Barca	ISSSTE	Infraestructura de Salud	Ampliación	Terminación 4 Consultorios de la Unidad de Medicina Familiar	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00	100/95.3	1 Obra	7,676
Total ISSSTE					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00			N/D
La Barca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	151,491.00	47,925.22	7,801.78	0.00	0.00	95,764.00		151,491.00	100/100	5 Piezas	N/D
La Barca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Bascula camionera de 75 ton. De capacidad	210,907.00	0.00	65,000.00	0.00	145,907.00	0.00		65,000.00	30/100	1 Equipos	N/D
San Jose Casas Caldas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	244,000.00	89,060.00	32,940.00	0.00	0.00	122,000.00		244,000.00	100/100	1 Obras	N/D
San Jose Casas Caldas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	562,763.16	89,060.00	32,940.00	0.00	0.00	440,763.16		562,763.16	100/100	1 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	1,112,630.25	1,045,872.44	66,757.82	0.00	0.00	0.00		1,112,630.25	100/100	24 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	992,778.00	362,363.97	134,025.03	0.00	0.00	496,389.00		992,778.00	100/100	10 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,572,087.51	362,363.97	134,025.03	0.00	0.00	1,075,698.51		1,572,087.51	100/100	10 Obras Varias	N/D
San Jose De Las Moras	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de orden	320,412.00	116,950.38	43,255.62	0.00	0.00	160,206.00		320,412.00	100/100	1 Obras	N/D
San Jose De Las Moras	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de orden	390,746.75	116,950.38	43,255.62	0.00	0.00	230,540.75		390,746.75	100/100	1 Obras	N/D

Municipio 018 La Barca

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercicio	Avance Fis /Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
La Barca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Materia orgánica	128,250.00	14,107.50	114,142.50	0.00	0.00	0.00		128,250.00	100/100	332.5 Toneladas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	2,889,672.00	288,408.00	184,392.00	0.00	0.00	0.00	2,416,872.00	2,889,672.00	100/100	12 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	245,650.86	57,738.45	47,240.55	0.00	0.00	0.00	140,671.86	245,650.86	100/100	133 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	281,681.00	57,738.45	47,240.55	0.00	0.00	0.00	176,702.00	281,681.00	100/100	133 Cabezas	N/D
Guadaluajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Nivelación	348,000.00	17,710.00	143,290.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	348,000.00	100/100	120 Hectáreas	N/D
Santa Lucia	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Nivelación	692,300.00	38,076.50	308,073.50	0.00	0.00	0.00	346,150.00	692,300.00	100/100	247.25 Hectáreas	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Nivelación	740,999.00	40,754.89	329,744.11	0.00	0.00	0.00	370,500.00	740,999.00	100/100	200.27 Hectáreas	N/D
El Guamuchil	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Producción y la Productividad	Obras de Construcción	288,286.25	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	188,286.25	288,286.25	100/100	1 Obras	N/D
La Paz De Ordaz	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Producción y la Productividad	Obras Diversas	223,416.80	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	123,416.80	223,416.80	100/100	203 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	683,749.00	30,241.64	244,682.36	0.00	0.00	0.00	408,825.00	683,749.00	100/100	519.94 Obras Varias	N/D
La Barca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	223,416.80	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	123,416.80	223,416.80	100/100	1 Proyectos	N/D
La Barca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	288,286.25	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	188,286.25	288,286.25	100/100	1 Proyectos	N/D
La Barca	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Sembradora de precisión	592,000.00	208,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	592,000.00	100/100	3 Equipos	N/D
El Carmen	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Sembradora de precisión de 2 botes o mas	592,000.00	206,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	592,000.00	100/100	4 Piezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	1,344,330.00	1,258,322.00	86,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,330.00	100/100	13 Técnicos	N/D
La Barca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Sistema de energía renovable	184,582.45	91,626.68	33,889.32	0.00	0.00	0.00	59,066.45	184,582.45	100/100	1 Equipos	N/D
La Barca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Sistema de energía renovable	251,032.00	91,626.68	33,889.32	0.00	0.00	0.00	125,516.00	251,032.00	100/100	1 Equipos	N/D
La Barca	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Tractor agrícola	550,000.00	104,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	550,000.00	100/100	5 Equipos	N/D
La Paz De Ordaz	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	550,000.00	103,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	550,000.00	100/100	2 Piezas	N/D
	Total Seder				16,655,468.08	5,071,697.15	2,397,793.11	0.00	145,907.00	9,040,070.83	0.00	16,509,561.08			N/D
San José De Las Moras	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Lázaro Cárdenas Del Río	612,540.00	0.00	612,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,892.04	100/86	2 O O O ALTA	N/D

Municipio 018 La Barca															
Region 04 Ciénega					Inversión Aprobada (Pesos)										
Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Comlementario	Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
La Paz De Ordaz	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Francisco Rojas González	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,493.36	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				763,890.00	151,350.00	612,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,385.40			N/D
Santa Lucia	SSA	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	440,000.00	0.00	0.00	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	440,000.00	100/100	1 Obra	N/D
	Total SSA				440,000.00	0.00	0.00	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	440,000.00			N/D
Santa Lucia	SSJ	Infraestructura de Salud	Construcción	Terminación del Centro de salud nuevo en Santa Lucia	600,000.00	0.00	0.00	550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100/100		N/D
	Total SSJ				600,000.00	0.00	0.00	550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	600,000.00			N/D
Total 018 La Barca					38,217,811.86	10,687,504.65	4,387,213.25	6,980,706.00	3,393,097.50	12,584,290.47	185,000.00	37,639,464.93			

Municipio 030 Chapala

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
Chapala	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Adquisición	Edificio para la Presidencia Municipal	3,215,734.00	0.00	1,000,000.00	2,215,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,734.00	100/100	1 Adquisición	45,000
Chapala	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Adecuaciones de la presidencia municipal	1,613,330.00	0.00	0.00	1,613,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,330.00	100/100	1 Obra	45,000
Chapala	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Adquirado en la Avenida Madero	600,896.00	0.00	0.00	600,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,896.00	50/100	7000 Metros cuadrados	15,000
Chapala	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	502,131.00	502,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,131.00	100/100	243 Apoyos	243
Chapala	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo general en calles y mejorar las vialidades	448,832.00	314,503.00	0.00	134,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,832.00	100/100	1,800 Metros lineales	20,000
Chapala	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Construcción	Sistema de comunicación voz y datos	354,622.00	0.00	0.00	354,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,622.00	100/100	1 Sistema	45,000
Chapala	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Museo virtual	325,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100/100	1 Obra	45,000
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Obras, acciones en todo el municipio	313,431.00	0.00	0.00	313,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,431.00	100/100	1 Acción	45,000
Chapala	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empetrado en varias calles	265,528.00	132,639.00	0.00	0.00	0.00	132,889.00	0.00	0.00	265,528.00	100/100	3974 Metros cuadrados	1,200
Chapala	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Taller municipal	134,329.00	0.00	0.00	134,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,329.00	100/100	1 Obra	14,000
Chapala	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Automóviles para los servicios públicos municipales	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	100/100	2 Unidades	0
Chapala	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Mobiliario y equipo de oficina	118,342.00	0.00	0.00	118,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,342.00	100/100	1 Adquisición	45,000
Chapala	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado, construcción de banquetas e introducción de Agua, Calle Francisco de Sales	115,236.00	53,618.00	0.00	0.00	0.00	61,618.00	0.00	0.00	115,236.00	100/100	1,246 Metros cuadrados	300
Chapala	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Equipo de computo	113,918.00	0.00	0.00	113,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,918.00	100/100	7 Adquisición	45,000
Chapala	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Introducción drenaje en Santa Cruz y Atoiniquillo	108,002.00	70,201.00	0.00	0.00	0.00	37,801.00	0.00	0.00	108,002.00	100/100	582 Metros lineales	850
Chapala	Ayuntamiento	Seguridad pública	Construcción	Remodelación de módulos de seguridad	103,813.00	0.00	0.00	103,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,813.00	100/100	1 Obra	45,000
Chapala	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado calle Chinchorros e Isla Alacranes	102,939.00	46,334.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00	0.00	0.00	102,939.00	100/100	1,880 Metros cuadrados	500
San Nicolás de Ibarra	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	introducción agua potable, calle Real en San Nicolás de Ibarra	93,450.00	60,742.00	0.00	0.00	0.00	32,708.00	0.00	0.00	93,450.00	100/100	860 Metros lineales	300
		Total Ayuntamiento			8,656,533.00	1,180,168.00	1,300,000.00	5,854,744.00	0.00	321,621.00	0.00	0.00	8,656,533.00		N/D	
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	353,460.00	277,826.00	75,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,460.00	100/100	770 Hectareas	N/D
		Total Coplade			353,460.00	277,826.00	75,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,460.00		N/D	

Municipio 030 Chapala

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Chapala	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	616,697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	616,697.05	100/100	3 Créditos	12
	Total INFONAVIT				616,697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	616,697.05			
Chapala	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensión y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00			
San Nicolas De Ibarra	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	305,634.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	265,634.00	100/100	1 Maquinas	
	Total Seder				447,634.00	157,880.00	24,120.00	0.00	0.00	265,634.00	0.00		
Varos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino Santa Rosa - Hacienda del Lago 2.50 km	1,800,000.00	0.00	720,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2.50 Kilómetros	
Varos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Terminación camino Chapala Cuiztzo tramo Galapagos - Mezcala	4,698,124.00	0.00	4,698,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98/98	40,798
	Total SEDEUR				6,498,124.00	0.00	5,418,124.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00		
Chapala	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial No. 29	2,395,667.00	0.00	2,395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20118 ALTA	
Aljic	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardín de niños María Montessori	35,873.00	0.00	35,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ALTA	
	Total SEI-CAPECE				2,431,540.00	0.00	2,431,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Chapala	SIAPA	Alcantarillado	Mantenimiento	Desazolve y retiro de maleza acuática en Canal de Aqueiza 15.000 m2 16x200 x 12x200 18,850.2 x 21 x 350 y 12x200 18,850.2 x 21 x 350 y	1,436,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,655.00	100/100	4 Kilómetros	
Chapala	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Dragado del canal de llamada de la Planta de Bombeo de Chapala, hacia el interior del Jazo.	9,491,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,411,993.00	100/100	3.20 Kilómetros	
Chapala	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Rehabilitación total del sistema de admisión y expulsión de aire y tanque unidireccionales 1 y 2 del	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	35/35	1 Obra	
	Total SIAPA				12,428,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,648.00	80,000.00		
Chapala	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	CEINJURE Chapala	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100/100	1 Centro	
	Total SSP				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
Total 030 Chapala					41,432,636.05	1,615,874.00	9,249,418.00	6,934,744.00	321,621.00	23,230,979.05	80,000.00		
													40,898,507.01

Región 04 Ciénega Municipio 033 Degollado

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Colonia Juan Gil Preciado	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en alta tensión	627,900.00	100,000.00	0.00	0.00	527,900.00	0.00	0.00	42 Postes	440
Degollado	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Presidencia Municipal	469,051.00	469,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 Anexos	100
Degollado	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Vehículo para el personal administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	0
Degollado	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Camión para obras públicas municipales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	0
El Paso de Tanimoro	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo 1ra Etapa	414,105.00	0.00	323,684.00	60,691.00	20,230.00	0.00	9,500.00	1 Pozo	150
Degollado	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta producción	340,380.00	267,544.00	72,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263 Hectáreas	0
Barbechitos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación con carpeta asfáltica en el camino denominado Barbechitos	320,082.00	320,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7862 Metros cuadrados	0
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 Apoyos	160
Degollado	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Equipo y herramientas para los servicios públicos municipales	306,631.00	0.00	0.00	306,631.00	0.00	0.00	0.00	1 Adquisición	15,000
El Castillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito para agua potable	293,146.00	0.00	207,602.00	70,887.00	14,657.00	0.00	0.00	1 Depósito	500
La Vibora	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Carpeta asfáltica en el camino denominado La Vibora - Los Ranchitos	251,045.00	251,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4935 Metros cuadrados	400
Huascato	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación de la calle Insurgentes	235,850.00	235,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2175 Metros cuadrados	100
El Terrero de Villareño	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	230,356.00	0.00	138,133.00	69,167.00	23,056.00	0.00	0.00	1 Obra	354
El Puerto de Catamina.	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	230,356.00	0.00	138,133.00	69,167.00	23,056.00	0.00	0.00	1 Obra	148
La Sanguijuela	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	230,356.00	0.00	138,133.00	69,167.00	23,056.00	0.00	0.00	1 Obra	202
La Resolana	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	230,356.00	0.00	138,133.00	69,167.00	23,056.00	0.00	0.00	1 Obra	200
La Tabla y los Ranchitos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en comunidad de la Tabla	230,024.00	0.00	0.00	115,012.00	115,012.00	0.00	0.00	1 Pozo	350
Degollado	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Sanitarios niños y niñas en escuela primaria Benito Juárez	219,748.00	30,925.00	0.00	188,823.00	0.00	0.00	0.00	2 Anexos	600
EL Bahadero	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje principal 1era Etapa	198,772.00	0.00	159,017.00	29,816.00	9,939.00	0.00	0.00	949 Metros lineales	212
El Terrero de Villareño	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación de varias calles en la localidad de El Terrero	161,725.00	161,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.682 Metros cuadrados	320
Quirino	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósitos para agua potable y línea de conducción	150,289.00	150,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Depósitos	350

Municipio 033 Degollado

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Huascato	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación de calle Ricardo Flores Magón	143,930.00	143,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133 Metros cuadrados	60
Huascato	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación de calle Nuevo Progreso	126,350.00	126,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	50
Degollado	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación de calle Ocampo	116,085.00	116,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	40
Degollado	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Barra perimetral Lienzo Charro	110,933.00	0.00	0.00	110,933.00	0.00	0.00	0.00	173 Metros lineales	0
Degollado	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Construcción de cunetas en calle principal Morelos e Hidalgo	103,431.00	103,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557 Metros lineales	10,000
Total Ayuntamiento					6,376,101.00	2,783,507.00	1,315,671.00	1,487,461.00	779,962.00	0.00	9,500.00		N/D
Total Coplade					425,121.00	334,152.00	90,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	425,121.00	334,152.00	90,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.7 Hectareas	N/D
El Puerto De Catarina	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de casa de salud	230,355.44	0.00	138,133.26	69,166.63	23,055.55	0.00	0.00	1 Obras	N/D
El Terrero De Villarejo	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de casa de salud	230,355.44	0.00	138,133.26	69,166.63	23,055.55	0.00	0.00	1 Obras	N/D
La Rosolana	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de casa de salud	230,355.44	0.00	138,133.26	69,166.63	23,055.55	0.00	0.00	1 Obras	N/D
La Sanguijue	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de casa de salud	230,355.44	0.00	138,133.26	69,166.63	23,055.55	0.00	0.00	1 Obras	N/D
El Castillo	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de deposito para agua potable	293,146.20	0.00	260,767.17	17,721.72	14,657.31	0.00	0.00	1047 Metros Lineales	N/D
Tarimoro	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción De Drenaje 1a Etapa	245,455.45	0.00	92,550.04	140,632.64	12,272.77	0.00	0.00	1 Casas Salud	N/D
El Bahadero	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de drenaje principal	198,770.71	0.00	173,924.37	14,907.81	9,938.53	0.00	0.00	1 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	407,105.00	52,826.00	35,774.00	0.00	0.00	320,505.00	0.00	3 Maquinas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	456,099.90	108,809.25	89,025.75	0.00	0.00	258,264.90	0.00	171 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	462,933.90	108,809.25	89,025.75	0.00	0.00	265,098.90	0.00	171 Cabezas	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	235,849.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	135,849.00	0.00	1 Obras	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	291,428.90	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	191,428.90	0.00	1 Obras	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	386,562.78	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	286,562.78	0.00	1 Obras	N/D

Región 04 Ciénega
Municipio 033 Degollado

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola y Porcicola	Obras Diversas	1,751,366.78	427,364.30	309,470.70	0.00	0.00	1,014,531.78	1,751,366.78	14.6 Obras Varías	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	260,578.00	95,110.97	35,178.03	0.00	0.00	130,289.00	260,578.00	1 Equipos	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	317,780.00	95,110.97	35,178.03	0.00	0.00	187,491.00	317,780.00	1 Equipos	N/D
El Paso De Tarímoro	Seder	Alcantarillado	Construcción	Perforación De Pozo Profundo 1ra Etapa	404,605.01	0.00	360,225.37	24,149.39	20,230.25	0.00	360,225.37	948.8 Metros Lineales	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Producción y la Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	224,299.44	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	124,299.44	224,299.44	1 Proyectos	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Producción y la Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	235,849.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	135,849.00	235,849.00	1 Proyectos	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Producción y la Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	291,428.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	191,428.00	291,428.00	1 Proyectos	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Producción y la Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	386,562.78	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	286,562.78	386,562.78	1 Proyectos	N/D
Degollado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola y Porcicola	Reubicación de granja	268,820.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	168,820.00	268,820.00	1 Obras	N/D
Total Seder					8,040,062.60	1,352,030.74	2,367,652.25	474,078.07	149,321.06	3,696,980.48	0.00		
Varías	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación de 12 caminos dentro del municipio	864,000.00	0.00	497,000.00	367,000.00	0.00	0.00	863,862.00	12 Caminos	N/D
Total SEDEUR					864,000.00	0.00	497,000.00	367,000.00	0.00	0.00	863,862.00		
Union De Guadalupe	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Amado Nervo	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,608.73	0 0 0 1 ALTA	N/D
Altamira	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Melchor Ocampo	1,292,406.00	0.00	1,292,406.00	0.00	0.00	0.00	1,252,372.22	1 0 1 4 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					1,459,806.00	167,400.00	1,292,406.00	0.00	0.00	0.00	1,376,980.95		
Degollado	SSJ	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro de Salud Degollado	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00		N/D
Total SSJ					100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
Total 033 Degollado					17,265,090.60	4,637,089.74	5,613,698.25	2,378,539.07	929,283.06	3,696,980.48	9,500.00		
											16,549,227.42		

Region 04 Ciénega Municipio 047 Jamay

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Jamay	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Camión volteo para obras públicas	0.00	0.00	635,325.00	0.00	0.00	0.00	635,325.00	100/100	1 Unidad	20,000
Jamay	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Adquisición	Vehículo con caja para asseo público	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	100/100	1 Unidad	10,000
Jamay	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización	0.00	0.00	355,176.00	0.00	0.00	0.00	355,176.00	100/100	20 Obras	15,000
Jamay	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación calle Fernando Lopez, Fracc San Antonio	122,702.00	0.00	122,702.00	0.00	0.00	0.00	245,404.00	100/100	96 Acometidas	480
Jamay	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Ampliación	Casa de la cultura	0.00	0.00	0.00	165,210.00	0.00	0.00	165,210.00	100/100	1 Obra	10,000
Jamay	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación calle Cerro, Col San José	120,094.00	0.00	0.00	120,094.00	0.00	0.00	240,188.00	100/100	89 Acometidas	445
Jamay	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Vehículo para obras públicas	0.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	100/100	1 Unidad	20,000
Jamay	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Patrulla para seguridad pública	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	100/100	1 Unidad	0
Jamay	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación calle 10, col. San José	77,876.00	0.00	0.00	77,876.00	0.00	0.00	155,752.00	100/100	65 Acometidas	325
Jamay	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Ampliación	Centro de salud	0.00	0.00	124,486.00	0.00	0.00	0.00	124,486.00	100/100	1 Obra	16,000
Jamay	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	100/100	125 Apoyos	N/D
Jamay	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Mobiliario y equipo de computo, herramientas, etc	0.00	0.00	186,965.00	0.00	0.00	0.00	186,965.00	100/100	1 Acción	0
Jamay, San Miguel de la Paz	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable y una bomba sumergible	9,911.00	0.00	78,864.00	13,503.00	0.00	0.00	102,278.00	100/100	3 Obras	5,125
Jamay, San Miguel, San Agustín y Maltacabá Jamay	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Reparaciones, rehabilitaciones, ampliaciones en varias escuelas	57,124.00	0.00	36,296.00	0.00	0.00	0.00	93,420.00	100/100	1 Acción	10,000
Jamay	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la palabra	46,925.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	100/100	100 Apoyos	0
Jamay	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red y descargas	0.00	0.00	19,827.00	20,582.00	0.00	0.00	40,409.00	100/100	5 Obras	165
Jamay, San Miguel y San Agustín.	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación diversas comunidades	11,126.00	0.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00	21,569.00	100/100	33 Acometidas	165
Total Ayuntamiento					703,758.00	12,775.00	2,347,841.00	407,708.00	0.00	0.00	3,472,083.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad.	46,925.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	100/100	200 Hectareas	N/D
Jamay	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	22,145.00	3,605.00	0.00	0.00	157,750.00	0.00	183,500.00	100/100	3 Obras Varias	N/D
Jamay	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento	Establo para fomento lechero	75,851.38	28,054.62	0.00	0.00	103,906.00	0.00	207,812.00	100/100	1 Obras	N/D

Región 04 Ciénega

Municipio 047 Jamay

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
Jamay	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	253,429.29	75,851.38	28,054.62	0.00	0.00	149,523.29		253,429.29	100/100	1 Obras	N/D	
Jamay	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	204,162.50	60,608.25	22,416.75	0.00	0.00	121,137.50		204,162.50	100/100	5 Obras Varias	N/D	
San Miguel De La Paz	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Instalación de Centro de acopio	566,542.00	206,787.83	76,483.17	0.00	0.00	283,271.00		566,542.00	100/100	1 Obras	N/D	
San Miguel De La Paz	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Instalación de Centro de acopio	690,906.00	206,787.83	76,483.17	0.00	0.00	407,635.00		690,906.00	100/100	1 Obras	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,111,765.00	100,650.00	64,350.00	0.00	0.00	946,765.00		1,111,765.00	100/100	4 Obras Varias	N/D	
Jamay	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola Y Porcícola	Obras Diversas	278,001.80	72,558.58	52,542.42	0.00	0.00	152,900.80		278,001.80	100/100	3.38 Obras Varias	N/D	
San Agustín	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Modernización De Distritos, D.R.	Rehabilitación de infraestructura hidráulica	300,000.00	130,650.00	64,350.00	0.00	0.00	105,000.00		300,000.00	100/100	225 Hectareas	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D	
	Total SEDER				3,959,228.59	1,095,609.25	435,730.75	0.00	0.00	2,427,888.59	0.00	3,959,228.59			N/D	
Jamay	Sedeur	Alcantarillado	Construcción	Colector Jamay	1,250,000.00	0.00	679,000.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	10/10	1 Obra	21,127	
	Total SEDEUR				1,250,000.00	0.00	679,000.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00			N/D	
San Miguel De La Paz	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Francisco I. Madero	600,606.00	0.00	600,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,809.36	100/100	0 0 0 4 ALTA	N/D	
	Total SEJ-CAPECE				600,606.00	0.00	600,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,809.36			N/D	
Total 047 Jamay					9,281,916.59	1,799,367.25	1,728,111.75	2,918,841.00	407,708.00	2,427,888.59	0.00	8,102,120.55				

Región 04 Ciénega Municipio 050 Jcottepec

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Huéjotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento en camino de acceso Huéjotlán	900,000.00	540,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100/100	2.5 Kilómetros
Potrerillos	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación de la plaza principal Potrerillos	459,691.00	0.00	0.00	459,691.00	0.00	0.00	459,691.00	100/100	1 Obra
San Cristóbal Zapotitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento calle de acceso a San Cristóbal	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100/100	500 Metros lineales
Jcottepec	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Aula didáctica en el jardín de niños Carmen Torres Veliz	298,290.00	224,290.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	298,290.00	100/100	1 Aula
San Juan Cósala	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado en la calle Morelos	261,190.00	130,595.00	0.00	0.00	130,595.00	0.00	261,190.00	100/100	3,140 Metros cuadrados
Potrerillos	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	260,506.00	226,006.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	260,506.00	100/100	1 Cancha
San Juan Cósala	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Plaza y delegación	239,678.00	109,334.00	0.00	130,344.00	0.00	0.00	239,678.00	100/100	1 Obra
Zapotitlán de Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento de la calle Allende	208,162.00	104,081.00	0.00	0.00	104,081.00	0.00	208,162.00	100/100	2,270 Metros cuadrados
Huéjotlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Aula didáctica en la telesecundaria Justo Sierra	188,000.00	141,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	188,000.00	100/100	1 Aula
Jcottepec	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Ampliación	Gimnasio en auditorio	178,663.00	0.00	70,000.00	108,663.00	0.00	0.00	178,663.00	100/100	1 Obra
El Molino	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Aula didáctica en la telesecundaria Niños Héroes	171,000.00	128,250.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	171,000.00	100/100	1 Aula
San Juan Cósala	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Aula didáctica en jardín de niño Federico Froebel	168,127.00	128,127.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	168,127.00	100/100	1 Aula
Zapotitlán de Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento de la calle Juárez	168,090.00	84,045.00	0.00	0.00	84,045.00	0.00	168,090.00	100/100	1,215 Metros cuadrados
Zapotitlán de Hidalgo	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	165,670.00	112,820.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	165,670.00	100/100	1 Cancha
Jcottepec	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Equipamiento	Sistema de riego en canchas deportivas de la plaza	156,674.00	156,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,674.00	100/100	1 Sistema
Jcottepec	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo general	116,979.00	0.00	0.00	116,979.00	0.00	0.00	116,979.00	100/100	1 Obra
Jcottepec	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	590,451.00	590,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,451.00	100/100	229 Apoyos
Jcottepec	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la palabra	227,271.00	178,639.00	48,632.00	0.00	0.00	0.00	227,271.00	100/100	205 Apoyos
Total Ayuntamiento					5,158,442.00	3,094,312.00	673,132.00	815,677.00	575,321.00	0.00	5,158,442.00		N/D
San Cristóbal Zapotitlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Colectores y red de atarjeas	703,200.00	343,200.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	689,080.00	100/100	Obras
San Pedro Tesistán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Colectores y red de atarjeas	907,200.00	447,200.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	888,820.00	100/100	Obras



Region 04 Ciénega Municipio 050 Jocotepec

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros				
San Cristóbal Zapotitlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Plantas de Tratamiento	Proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	1,622,400.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	3,110,847.00	100/100	1 Obra	N/D
San Cristóbal Zapotitlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Plantas de Tratamiento	Proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	1,497,600.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	2,864,321.00	100/100	1 Obra	N/D
San Pedro Tesistán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Plantas de Tratamiento	Proyecto ejecutivo y planta de tratamiento de aguas residuales	6,188,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,846,622.00	100/99	1 Obra	N/D
					10,098,400.00	9,710,000.00	0.00	0.00	0.00	18,199,690.00			N/D
Jocotepec	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Orogamiento de créditos para adquisición de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	181,643.05	181,643.05	100/100	1 Crédito	4
					0.00	0.00	0.00	0.00	181,643.05	181,643.05			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o a la sinestralidad	178,639.00	48,632.00	0.00	0.00	0.00	227,271.00	100/100	614 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensión y Servicios Profesionales	333,700.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	100/100	15 Obras Varias	N/D
Jocotepec	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	58,362.77	21,586.23	0.00	0.00	328,226.78	408,175.78	100/100	3 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	73,535.00	60,165.00	0.00	0.00	137,900.00	271,600.00	100/100	47 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	73,535.00	60,165.00	0.00	0.00	179,158.00	312,858.00	100/100	47 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	483,970.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	517,050.00	100/100	5 Técnicos	N/D
Jocotepec	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	230,918.00	270,918.00	100/100	1 Maquinas	N/D
					1,226,141.77	260,528.23	0.00	0.00	876,202.78	2,362,872.78			N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Pavimentación del camino ingreso a Huejotitlán 2.50 km	0.00	360,000.00	540,000.00	0.00	0.00	650,694.00	72/72	2.50 Kilómetros	N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Pavimentación del camino san Cristóbal - Zapotitlán 500 mts	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	324,932.50	89/81	0.50 Kilómetro	N/D
					0.00	520,000.00	780,000.00	0.00	0.00	975,626.50			N/D
Jocotepec	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria 69	0.00	1,920,366.00	0.00	0.00	0.00	1,098,127.01	100/95	0.1.1.4 ALTA	N/D
					0.00	1,920,366.00	0.00	0.00	0.00	1,098,127.01			N/D
Total 050 Jocotepec					14,418,853.77	13,084,026.23	1,595,677.00	575,321.00	1,057,845.83	27,976,401.34			

Región 04 Ciénega Municipio 063 Ocotlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Ocotlán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Vehículos para seguridad pública	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	4 Unidades	N/D
Ocotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Continuación de la 3era Etapa del puente sobre el paso a desnivel	491,045.00	0.00	0.00	491,045.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	428,184.00	428,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	228 Apoyos	228
Ocotlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Apoyos institucionales educativas	389,365.00	0.00	0.00	320,478.00	68,887.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Alas y Comercialización	Construcción	Centro de distribución Liconsa	355,404.00	0.00	0.00	355,404.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Equipos de computo	333,106.00	0.00	0.00	333,106.00	0.00	0.00	0.00	100/100	15 Adquisición	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Vehículo para el personal administrativo	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Unidad	100,000
Ocotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación, machuelos y banquetas varias calles	245,172.00	0.00	0.00	245,172.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la palabra	242,925.00	190,939.00	51,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	591 Hectáreas	275
Ocotlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Ampliación	Mecanización del área de matanza en el rastro municipal	235,657.00	0.00	0.00	235,657.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Herramienta y equipo para diversas dependencias municipales	227,695.00	0.00	0.00	227,695.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Adquisición	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Adquisición	Compra de maquinaria y equipo para el rastro municipal	216,962.00	0.00	0.00	216,962.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Adquisición	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Habitación del núcleo de la feria	205,913.00	0.00	0.00	205,913.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Mobiliario y equipo de oficina	196,359.00	0.00	0.00	196,359.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Adquisición	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Adquisición	Equipos de comunicación	169,060.00	0.00	0.00	169,060.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12 Unidades	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Gavetas para el panteón	154,403.00	0.00	0.00	154,403.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenajes y registros	149,963.00	0.00	0.00	130,249.00	19,714.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Ciclo pista	125,670.00	0.00	0.00	39,270.00	86,400.00	0.00	0.00	50/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Lineas electricas	108,274.00	0.00	0.00	54,137.00	54,137.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Ocotlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Adquisición	Bomba sumergible	104,407.00	0.00	0.00	104,407.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Adquisición	10,000
		Total Ayuntamiento			5,322,564.00	619,123.00	51,986.00	4,422,317.00	229,138.00	0.00	0.00			N/D

Región 04 Ciénega

Municipio 063 Ocotlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Ocotlán	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Ortorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	7,853,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,326.88	100/100	44 Créditos	148
		Total INFONAVIT			7,853,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,326.88	0.00		
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	242,925.00	190,943.00	51,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591 Hectareas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensismo Y Servicios Profesionales	317,700.00	298,638.00	19,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	221,998.00	81,029.27	29,969.73	0.00	0.00	110,999.00	0.00	3 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	270,727.96	81,029.27	29,969.73	0.00	0.00	159,728.96	0.00	3 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,269,540.00	102,480.00	65,520.00	0.00	0.00	1,101,540.00	100/100	5 Maquinas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	161,670.60	37,999.50	31,090.50	0.00	0.00	92,580.60	100/100	162 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	161,800.00	37,999.50	31,090.50	0.00	0.00	92,710.00	100/100	162 Cabezas	N/D
Rancho Viejo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	102,631.60	10,758.56	17,553.44	0.00	0.00	74,319.60	100/100	3.95 Obras Varias	N/D
Ocotlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	905,660.00	0.00	453,330.00	453,330.00	0.00	0.00	0.00	95/100 1 Equipos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	100/100	4 Técnicos	N/D
		Total SEDER			4,069,293.16	1,228,053.10	756,031.90	453,330.00	0.00	1,631,878.16	0.00		

Region 04 Ciénega Municipio 063 Ocotlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	SSJ	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	Terminación del hospital de primer contacto	1,250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100/75	1 Hospital	N/D
		Total SSJ			1,250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00			N/D
Colonia Lázaro Cárdenas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Lázaro Cárdenas	530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	486,892.04	100/96	2 O.G.O ALTA	N/D
		Total SEJ/CAPECE			530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	486,892.04			N/D
Ocotlán	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Protección anticorrosiva a las líneas de conducción de la Planta de bombeo No. 1 y canal Las Pintas.	795,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,633.00	568,398.00	100/71	1 Obra	N/D
Ocotlán	SIAPA	Alcantarillado	Construcción	Suministro, fabricación y montaje de tubería de acero al carbón de 20" a 24" en 12 bombas barqueras en ataguía	287,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,079.00	287,079.00	100/100	1 Obra	N/D
Ocotlán	SIAPA	Alcantarillado	Construcción	Trabajos de apoyo para colocación de 12 bombas barqueras, instalación de tuberías de descarga con	132,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,940.00	132,940.00	100/100	1 Obra	N/D
Ocotlán	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Limpieza y extracción de lodo acuático en el canal de llamada Ocotlán	825,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,585.00	668,423.00	100/100	0.50 kilómetro	N/D
		Total SIAPA			2,041,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,237.00	1,656,840.00			N/D
Total 063 Ocotlán					21,066,964.04	1,847,176.10	2,088,560.90	4,875,647.00	229,138.00	11,526,442.04	20,888,246.08	0.00		

Región 04 Ciénega Municipio 066 Poncitlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Poncitlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Camiones e instalación de las cajas	946,000.00	0.00	0.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	2	41,000
Poncitlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	623,684.00	623,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477	477
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Credito a la palabra	293,450.00	230,657.00	62,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739	386
Mezcala	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado con machuelo de concreto	240,711.00	0.00	0.00	240,711.00	0.00	0.00	0.00	3,120	810
Poncitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Parque Benito Juárez	183,312.00	0.00	0.00	183,312.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,250
Infonavit "El Romerito"	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Conclusión plaza Infonavit El Romerito	150,670.00	0.00	0.00	150,670.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Poncitlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Vehículo para el personal administrativo	276,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1 unidad	0
Poncitlán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de uniformes	126,187.00	0.00	0.00	126,187.00	0.00	0.00	0.00	140 Adquisición	60
Poncitlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Ampliación	Panteón municipal	119,675.00	0.00	0.00	119,675.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	8,350
Cuizco	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación asfáltica calle Allende	111,294.00	0.00	0.00	111,294.00	0.00	0.00	0.00	4400 Metros cuadrados	0
Santa Cruz el Grande	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento asfáltico calle Hidalgo	111,100.00	0.00	0.00	66,660.00	44,440.00	0.00	0.00	1 Obra	480
Ojo de Agua	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños	100,632.00	0.00	0.00	100,632.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Poncitlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Vehículo para diversos usos del personal del ayuntamiento	155,990.00	0.00	0.00	88,702.00	0.00	67,288.00	0.00	1 Unidad	0
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo, mantenimiento de edificios públicos	926,891.00	0.00	0.00	926,891.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Poncitlán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento y ayuda a edificios públicos e institucionales	503,213.00	0.00	0.00	503,213.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	290
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Mantenimiento de planteles educativos	273,779.00	0.00	0.00	273,779.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	380
Poncitlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	45,215.00	0.00	0.00	45,215.00	0.00	0.00	0.00	130 Metros lineales	145
Poncitlán	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Construcción	Carretera Poncitlán-Mezcala	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2 Kilómetros	12,000
Poncitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas en Mezcala	206,096.00	0.00	78,316.00	127,780.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,200
Poncitlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Unidad deportiva en "Cuizco"	183,500.00	0.00	69,730.00	113,770.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	5,500
Poncitlán	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Electrificación de la Plaza Hidalgo	176,886.00	0.00	67,217.00	109,669.00	0.00	0.00	0.00	12 Luminarias	0

Región 04 Ciénega Municipio 066 Poncitlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Poncitlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Gimnasio en la unidad deportiva no 1	168,425.00	0.00	64,001.00	104,424.00	0.00	0.00	0.00	100/100	6,000
San Miguel y Poncitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pintura de fachadas y habitación de biblioteca	99,657.00	0.00	37,870.00	61,787.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2,500
		Total Ayuntamiento			8,022,367.00	854,341.00	1,379,927.00	5,556,371.00	44,440.00	187,288.00	0.00		N/D
San Pedro Itzacan	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Colectores y red de atarjeas	3,032,723.00	1,530,800.00	1,471,923.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100/100	4,573
Mezcala	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Saneamiento	Colectores y red de atarjeas	3,926,400.00	1,986,400.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100/100	4,208
San Juan Tecomanán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Colectores y red de atarjeas	2,161,800.00	1,086,800.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100/100	N/D
San Juan Tecomanán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	649,194.00	324,597.00	0.00	324,597.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1,762
San Pedro Itzacan	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Plantas de Tratamiento	Proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	3,529,200.00	1,799,200.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	353,301.00	100/100	N/D
		Total CEAS			13,299,317.00	6,727,797.00	6,156,923.00	324,597.00	0.00	0.00	443,301.00		N/D
Poncitlán	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	6,971,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971,661.60	0.00	93/93	40
		Total INFONAVIT			6,971,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971,661.60	0.00		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	293,450.00	230,657.00	62,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Chalpicote	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de casa de salud	137,940.07	0.00	82,764.07	41,382.00	13,794.00	0.00		60/100	N/D
Agua Caliente	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de casa de salud	140,974.13	0.00	84,604.47	42,292.23	14,077.43	0.00		60/100	N/D
Poncitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	181,531.78	54,332.44	20,095.56	0.00	0.00	107,103.78		100/100	N/D
La Pila Chica	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Perforación de pozo profundo	362,020.00	0.00	289,616.00	54,303.00	18,101.00	0.00		80/100	N/D
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiconismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		100/100	N/D
Agua Caliente Seder	Seder	Agua Potable	Construcción	Zampeado de pendientes pronunciadas y vados	132,490.65	0.00	92,743.45	26,498.13	13,249.07	0.00		100/100	N/D
		Total SEDER			1,351,816.63	381,783.44	639,232.55	164,475.36	59,221.50	107,103.78	0.00		N/D
Poncitlán	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Primera etapa de 3.40 km del camino Poncitlán - Mezcala	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	85/85	N/D
		Total SEDCUR			5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00		N/D

Region 04 Ciénega					Municipio 066 Poncitlán										
Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
San Pedro Itzicán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Valentín Gómez Farías	820,901.00	0.00	820,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,349.95	100/97	1 0 0 2 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				820,901.00	0.00	820,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,349.95			N/D
Total 066 Poncitlán					35,466,063.23	7,963,921.44	11,496,983.55	8,545,443.36	103,661.50	7,266,053.38	443,301.00	33,733,065.07			

Región 04 Ciénega Municipio 096 Tizapán el Alto

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento de concreto hidráulico en la calle Aquiles Serdan	1,383,653.00	1,063,343.00	0.00	0.00	281,289.00	0.00	39,021.00	100/95	3997 Metros cuadrados
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Vehículos para seguridad pública y 2 para administración	774,000.00	497,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	5 Unidades
Ejido modelo	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Canchas deportivas	750,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	100/76	4 Obras
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Electrificación	Apoyo	Programa ahorro de energía	657,100.00	0.00	0.00	657,100.00	0.00	0.00	0.00	100/100	496 Luminarias
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Obras de caminos saca cosechas	478,482.00	375,750.00	0.00	70,732.00	32,000.00	0.00	0.00	100/100	82 Kilómetros
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Vivienda	Adquisición	Terreno para el programa VIVAH (de IPROVIPE)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	16371 Metros cuadrados
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Adquisición	Finca para oficinas municipales	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	446 Metros cuadrados
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	354,803.00	325,018.00	0.00	29,785.00	0.00	0.00	0.00	100/100	169 Obras
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras en diferentes escuelas	268,495.00	234,950.00	0.00	203,000.00	42,000.00	0.00	0.00	100/100	22 Apoyos
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Adquisición	Terreno para calle	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	330 Metros cuadrados
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Aula multiusos y letrina	164,500.00	98,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Aula
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación en asfalto calle Madero	163,550.00	163,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3,024 Metros cuadrados
La Cañada	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Muros perimetrales de pozos; 4 y 5 perforación pozo del rastro	159,096.00	0.00	0.00	159,096.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3 Obras
Ejido modelo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación varias calles	132,370.00	64,966.00	0.00	0.00	67,404.00	0.00	0.00	100/100	3 Obras
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Mobiliario y equipo de computo	124,901.00	0.00	0.00	124,901.00	0.00	0.00	0.00	100/100	15 Unidades
Tizapán el Alto y Ejido Modelo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrados, pavimento y adoburramiento	100,153.00	0.00	0.00	100,153.00	0.00	0.00	0.00	100/100	6500 Metros cuadrados
Tizapán el Alto	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Reboscamiento del pantón municipal	85,075.00	0.00	0.00	85,075.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Total Ayuntamiento					6,616,178.00	3,631,622.00	300,000.00	2,072,842.00	472,693.00	0.00	139,021.00	6,477,157.00	N/D
Tizapán el Alto	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	192,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	192,195.10	0.00	100/100	1 Crédito
Total INFONAVIT					192,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	192,195.10	0.00	N/D	N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	206,350.00	162,195.00	44,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	605 Hectareas

Municipio 096 Tizapán el Alto

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	203,870.00	74,412.55	27,522.45	0.00	0.00	101,935.00	203,870.00	100/100	2 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	279,946.62	74,412.55	27,522.45	0.00	0.00	178,011.62	279,946.62	100/100	2 Obras Varías	N/D
Tizapán El Alto	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Modernización de Distintos Da	Rehabilitación de Infraestructura Hidráulica	320,008.70	139,364.02	68,641.98	0.00	0.00	112,002.70	320,008.70	100/100	100 Hectáreas	N/D
		Total SEDER			1,010,175.32	450,384.12	167,841.88	0.00	0.00	391,949.32	1,010,175.32			N/D
Tizapán El Alto	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños José Zaplén	530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	485,794.52	100/100	2 0 0 0 ALTA	N/D
El Zapote	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Vicente Guerrero	167,002.00	167,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,204.70	100/100	1 0 0 1 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			697,545.00	167,002.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	664,999.22			N/D
Total 096 Tizapán el Alto					8,516,093.42	4,249,008.12	998,384.88	2,072,842.00	472,693.00	584,144.42	139,021.00			8,344,526.64

Región 04 Ciénega Municipio 105 Tototlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tototlán	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación col. Linda Vista	683,712.00	566,668.00	0.00	0.00	117,044.00	0.00	0.00	12 Transformadores	1,200
La Caja de agua	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Extensión de línea eléctrica en media tensión	353,760.00	176,880.00	0.00	0.00	176,880.00	0.00	0.00	1 Obra	10,000
Tototlán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Equipamiento	Patrullas para seguridad pública	296,406.00	0.00	0.00	296,406.00	0.00	0.00	0.00	2 Unidades	10,000
Tototlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo general de las vialidades	247,240.00	247,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200 Metros cuadrados	7,000
Tototlán	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Camionetas para uso de los registros	269,094.00	0.00	0.00	269,094.00	0.00	0.00	0.00	2 Unidades	20,000
Tototlán	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Dotación de mobiliario y equipo de cómputo y herramientas	240,492.00	0.00	0.00	240,492.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	20,000
Varias	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Equipamiento	Equipo de comunicación (radios)	222,756.00	0.00	0.00	222,756.00	0.00	0.00	0.00	37 Unidades	20,000
Tototlán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Equipamiento	Equipamiento de seguridad pública	124,594.00	0.00	0.00	124,594.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	15,000
Tototlán	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Camioneta para obras públicas municipales	119,547.00	0.00	0.00	119,547.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	20,000
Ranblas Chico	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Electrificación pozo de Ramblas	104,145.00	104,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	800
					2,661,746.00	1,094,933.00	0.00	1,272,883.00	293,924.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	111,400.00	87,562.00	23,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 Hectareas	N/D
Las Eras	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyo y ríos	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00			1 Obras	N/D
El Dique	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	763,840.00	278,801.60	103,118.40	0.00	0.00	381,920.00		1 Obras	N/D
El Dique	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Establo para fomento lechero	1,115,700.00	278,801.60	103,118.40	0.00	0.00	733,780.00		1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	921,538.00	336,361.37	124,407.63	0.00	0.00	460,769.00		10 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,461,269.95	336,361.37	124,407.63	0.00	0.00	1,000,500.95		10 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	2,723,705.00	88,145.00	56,355.00	0.00	0.00	2,579,205.00		4 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	214,325.00	52,648.75	43,076.25	0.00	0.00	118,600.00		159 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	223,996.50	52,648.75	43,076.25	0.00	0.00	128,271.50		159 Cabezas	N/D
Tototlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola y Porcícola	Obras Diversas	864,726.06	181,302.20	131,287.80	0.00	0.00	552,136.06		12.8 Obras Varias	N/D

Municipio 105 Tototlán

Región 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
El Dique	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordeñadora para eficientar sus actividades	236,160.00	86,198.40	31,881.60	0.00	0.00	0.00	118,080.00		236,160.00	100/100	1 Equipos	N/D
El Dique	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordeñadora para eficientar sus actividades	288,000.00	86,198.40	31,881.60	0.00	0.00	0.00	169,920.00		288,000.00	100/100	1 Equipos	N/D
Tototlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordeñadora para eficientar sus actividades	590,174.00	215,413.51	79,673.49	0.00	0.00	0.00	295,087.00		590,174.00	100/100	1 Equipos	N/D
Tototlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordeñadora para eficientar sus actividades	719,726.15	215,413.51	79,673.49	0.00	0.00	0.00	424,639.15		719,726.15	100/100	1 Equipos	N/D
Tototlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	292,425.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	192,425.00		292,425.00	100/100	1 Proyectos	N/D
Tototlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	322,101.06	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	222,101.06		322,101.06	100/100	1 Proyectos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensivismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensivismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Tototlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Tanque de enfriamiento	221,800.00	80,957.00	29,943.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00		221,800.00	100/100	1 Equipos	N/D
Tototlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Tanque de enfriamiento	270,488.75	80,957.00	29,943.00	0.00	0.00	0.00	159,588.75		270,488.75	100/100	1 Equipos	N/D
	Total SEDER				11,744,785.47	2,670,564.46	1,426,297.54	0.00	0.00	0.00	7,647,923.47	0.00	11,744,778.91			N/D
Unión De Guadalupe	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Benito Juárez	233,449.00	0.00	233,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,875.41	100/100	1 0 0 2 ALTA	N/D
San Isidro	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Emiliano Zapata	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	100/45	0 0 0 1 ALTA	N/D
La Isla	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,049.18	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				554,463.00	321,014.00	233,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,924.59			N/D
Total 105 Tototlán					14,960,994.47	4,086,511.46	1,659,746.54	1,272,889.00	293,924.00	7,647,923.47	0.00		15,063,448.50			

Municipio 107 Tuxtepec

Región 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tuxtepec	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Sistema de ahorro de energía	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	18,000
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pinta de fachadas, banquetas, unidades deportivas, plaza cívica, etc	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	5,550
Puerto de Ramón Corona	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Equipamiento de aula en la escuela Ramón Corona	362,100.00	0.00	333,960.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	1 Aula	50
Tuxtepec	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Vehículo para el personal administrativo	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	18,000
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Balastreo de caminos saca cosechas y vecinales	252,000.00	0.00	130,000.00	105,000.00	17,000.00	0.00	0.00	35 Kilómetros	2,000
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 Apoyos	111
San Luis Soyatlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo de agua potable	165,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1 Pozo	10,000
Tuxtepec	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Mobiliario y equipo de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Adquisición	18,000
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la palabra	94,666.00	94,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	110
Total Ayuntamiento					2,573,766.00	462,666.00	763,960.00	1,315,140.00	17,000.00	0.00	15,000.00		N/D
Tuxtepec	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Materiales para la autoconstrucción de una vivienda progresiva	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	50 Viviendas	200
Tuxtepec	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	50 Viviendas	200
Tuxtepec	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotés con Servicios Básicos	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	750,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00	300 Acciones	1,200
Total IPROVIPE					8,400,000.00	0.00	1,860,000.00	975,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	94,666.00	74,409.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237 Hectareas	N/D
San Luis Soyatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Empacadora de forraje de toma de fuerza	130,200.00	45,580.00	7,420.00	0.00	0.00	77,200.00		1 Piezas	N/D
Tehuacán	El Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	101,893.20		42,455.50	38,209.95	21,227.75			10.9 kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	128,700.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	64,350.00		9 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	150,579.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	86,229.00		9 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		1 Técnicos	N/D
Tuxtepec	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	328,200.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	268,200.00		1 Piezas	N/D

Municipio 107 Tuxcueca

Region 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
		Total SEDER			1,037,648.20	343,968.00	138,263.50	38,209.95	21,227.75	495,979.00	0.00	1,037,648.20			N/D
Puruagua	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Ramón Corona	333,960.00	0.00	333,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,254.14	100/99	1,000 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			333,960.00	0.00	333,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,254.14			N/D
Total 107 Tuxcueca					12,345,374.20	806,634.00	3,096,183.50	2,328,349.95	5,603,227.75	495,979.00	15,000.00	4,394,668.34			

Municipio 123 Zapotlán del Rey

Región 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Zapotlán del Rey	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Módulo de maquinaria	1,313,450.00	1,313,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,450.00	5 Unidades
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos a la Educación Básica	417,545.00	417,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,545.00	1 Acción
Zapotlán del Rey	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la Palabra	330,750.00	259,969.00	70,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	303 Hectáreas
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo de calles	358,731.00	224,723.00	0.00	0.00	134,008.00	0.00	0.00	358,731.00	1 Obra
Zapotlán del Rey	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimentación de calles de Zapotlán del Rey	329,034.00	163,517.00	0.00	0.00	165,517.00	0.00	0.00	329,034.00	5450 Metros cuadrados
Santiago Totolixipan	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación de calles en Santiago Totolixipan	293,175.00	141,643.00	0.00	9,889.00	141,643.00	0.00	0.00	293,175.00	18134 Metros cuadrados
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Varías escuelas	274,088.00	233,168.00	0.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00	274,088.00	1 Obra
Ahuatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación con asfalto de las calles principales	263,880.00	133,398.00	0.00	0.00	130,482.00	0.00	0.00	263,880.00	4649 Metros cuadrados
Potrero de Gómez	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo de agua potable	240,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	240,000.00	1 Pozo
Chila	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Plazuela y patio del templo	177,384.00	111,884.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	177,384.00	1 Obra
Zapotlán del Rey	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado de calle Prolongación Morelos	172,166.00	92,166.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	172,166.00	5720 Metros cuadrados
Zapotlán del Rey	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Calle Morelos	168,528.00	168,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,528.00	560 Metros cuadrados
Colonia Guadalupe	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red eléctrica en la nueva col. Guadalupe	156,084.00	85,846.00	0.00	0.00	70,238.00	0.00	0.00	156,084.00	800 Metros lineales
El Mirador	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo de agua potable	146,772.00	73,386.00	0.00	0.00	73,386.00	0.00	0.00	146,772.00	1 Pozo
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	145,766.00	109,166.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	145,766.00	1,677 Metros lineales
Zapotlán del Rey	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red eléctrica por las calles Dioniso Rodríguez y Zaragoza	144,735.00	94,078.00	0.00	0.00	50,657.00	0.00	0.00	144,735.00	800 Metros lineales
Zapotlán del Rey	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimentación de calle Degollado	142,861.00	74,628.00	0.00	0.00	68,233.00	0.00	0.00	142,861.00	3,425 Metros cuadrados
Tecuaitlan	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Descanso, circulación y fachada de panteón	117,913.00	67,413.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	117,913.00	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable, tanque y almacenamiento	101,968.00	50,527.00	0.00	0.00	51,441.00	0.00	0.00	101,968.00	1 Obra
Total Ayuntamiento					5,294,830.00	3,935,035.00	70,781.00	9,889.00	1,279,125.00	0.00	0.00	5,294,830.00	N/D
Varias	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	330,750.00	259,975.00	70,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	755 Hectáreas

Municipio 123 Zapotlán del Rey

Región 04 Ciénega

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
		Total Coplade			330,750.00	259,975.00	70,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00		N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	288,392.00	105,263.08	38,932.92	0.00	0.00	144,196.00		288,392.00	100/100	3 Obras Varias
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	392,325.00	105,263.08	38,932.92	0.00	0.00	248,129.00		392,325.00	100/100	3 Obras Varias
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	435,200.00	41,821.60	26,738.40	0.00	0.00	366,640.00		435,200.00	100/100	2 Obras Varias
Los Cerritos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	559,035.00	16,601.44	27,086.56	0.00	0.00	515,347.00		559,035.00	100/100	14.16 Obras Varias
San Pedro Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	315,514.00	21,602.02	174,779.98	0.00	0.00	119,132.00		315,514.00	100/100	261.4 Obras Varias
		Total Seder			1,990,466.00	290,551.22	306,470.78	0.00	0.00	1,393,444.00	0.00	1,990,466.00		N/D
Oratlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Gustavo Díaz Ordáz	923,874.00	0.00	923,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,678.02	100/100	3 0 0 3 ALTA
Chila	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Cristóbal Colón	321,014.00	321,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,033.86	100/94	1 0 0 1 ALTA
Zapotlán Del Rey	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica No. 95	540,691.00	0.00	540,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,654.36	100/92	2 0 0 0 ALTA
Santiago T.	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,205.70	100/100	1 0 0 0 ALTA
		Total SEJ-CAPECE			1,936,929.00	472,364.00	1,464,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,571.94		N/D
Total 123 Zapotlán del Rey					9,552,975.00	4,957,925.22	1,312,591.78	9,889.00	1,279,125.00	1,393,444.00	0.00	10,121,817.94		



Jalisco

Región 5
SURESTE



Municipio 026 Concepción de Buenos Aires

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o a la sustentabilidad	317,300.00	249,403.00	67,897.00	0.00	0.00	0.00	317,300.00	100/100	695.5 Hectareas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	914,130.00	333,657.45	123,407.55	0.00	0.00	457,065.00	914,130.00	100/100	15 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,299,433.07	333,657.45	123,407.55	0.00	0.00	842,368.07	1,299,433.07	100/100	15 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	103,876.01	25,561.25	20,913.75	0.00	0.00	57,401.01	103,876.01	100/100	75 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	108,751.50	25,561.25	20,913.75	0.00	0.00	62,276.50	108,751.50	100/100	75 Cabezas	N/D
Concepción De Buenos Aires	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	244,800.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	204,800.00	244,800.00	100/100	1 Maquinas	N/D
Total SEDER					2,988,290.58	992,240.40	372,139.60	0.00	0.00	1,623,910.58	2,988,290.58			N/D
Concepción De Buenos Aires	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial José María Morelos y Pavón	2,395,667.00	0.00	2,395,667.00	0.00	0.00	0.00	1,308,565.66	38/47	2 0 1 8 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					2,395,667.00	0.00	2,395,667.00	0.00	0.00	0.00	1,308,565.66			N/D
Total 026 Concepción de Buenos Aires					5,383,957.58	992,240.40	2,767,806.60	0.00	0.00	1,623,910.58	4,286,956.24			

Region 05 Sureste Municipio 049 Jilotlán de los Dolores

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tazumbos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Agua potable en Tazumbos	584,769.28	0.00	427,887.06	156,882.22	0.00	0.00	0.00	4700 Metros lineales	2,500
Rancho Viejo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de agua potable en Rancho Viejo	108,744.00	108,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	300
Jilotlán de los Dolores	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Fachada y descanso parénton municipal	131,874.00	131,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 Metros cuadrados	2,500
Jilotlán de los Dolores	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Plaza principal	164,790.00	164,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,500
El Atravezaño y El Escorpión	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación en El Atravezaño y El Escorpión	1,217,101.00	0.00	772,113.00	323,278.00	121,710.00	0.00	0.00	1 Obra	200
Apatzingan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación en Constitución de Apatzingan	130,000.00	91,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	1 Obra	100
Jilotlán de los Dolores	Infraestructura de Salud	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Centro	12,000
Rural	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula primaria	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 Metros cuadrados	200
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	1,034,986.00	1,034,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 Kilómetros	6,000
Total Ayuntamiento					4,222,264.28	1,969,394.00	1,612,000.06	480,160.22	160,710.00	0.00	0.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción y la Productividad	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	702,000.00	551,784.00	150,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1402 Hectareas	N/D
Total Coplade					702,000.00	551,784.00	150,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	944,814.00	387,675.70	63,110.00	0.00	0.00	494,028.30		154 Obras Varías	N/D
Escorpio Y Los Cruceles	Seder	Electrificación	Construcción	Obras de Electrificación	585,600.83	0.00	369,992.28	157,048.55	58,560.00	0.00		42 Acometidas	N/D
El Atravezaño	Seder	Agua Potable	Construcción	Obras de Electrificación	631,498.75	0.00	402,120.66	166,228.09	63,150.00	0.00		1 Lotes	N/D
Tazumbos	Seder	Electrificación	Construcción	Red de distribución	584,769.28	0.00	427,887.06	127,643.76	29,238.46	0.00		35 Acometidas	N/D
Las Lomas-Rancho Nuevo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	233,700.00		97,375.00	87,637.50	48,687.50			25 Kilómetros	N/D
La Ruana-La Lomas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	237,439.20		98,933.00	89,039.70	49,466.50			25.4 Kilómetros	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	471,000.00	48,800.00	31,200.00	0.00	0.00	391,000.00		2 Maquinas	N/D
Total Seder					3,688,822.06	436,475.70	1,490,618.00	627,597.60	249,102.46	885,028.30	0.00		N/D
Jilotlán De Los Dolores	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Moisés Sáenz	570,081.00	0.00	570,081.00	0.00	0.00	0.00		3000 ALTA	N/D

Municipio 049 Jilotlán de los Dolores

Región 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
		Total SEJ-CAPECE			570,081.00	0.00	570,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,554.85			N/D
Jilotlán De Los Dolores	SSJ	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud de Jilotlán de los Dolores	750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100/100		N/D
		Total SSJ			750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00			N/D
Las Nueces	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	90/100	1 Obra	N/D
El Soyatal	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Total 049 Jilotlán de los Dolores					10,161,167.34	3,083,653.70	4,197,915.06	1,584,757.82	409,812.46	885,028.30	0.00	9,505,711.85			

Región 05 Sureste Municipio 056 Santa María del Oro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
El Carrizo	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Agua potable El Carrizo	354,497.00	354,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,497.00	100/100	1,400 Metros lineales	230
El Nogal	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de agua potable y depósito El Nogal	351,276.00	52,691.00	281,021.00	0.00	17,564.00	0.00	0.00	351,276.00	100/100	2,500 Metros lineales	300
Abasolo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje sanitario en Abasolo	153,900.00	153,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,900.00	100/100	250 Metros lineales	100
Santa María del Oro	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Muro de contención y cerco de malla en cancha deportiva	390,643.00	0.00	0.00	390,643.00	0.00	0.00	0.00	390,643.00	100/100	1 Obra	230
Santa María del Oro	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación de la calle prolongación Curiel	105,545.00	105,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,545.00	100/100	6 Acometidas	65
Abasolo	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	274,199.00	82,259.00	164,520.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00	274,199.00	100/100	1 Obra	400
El Nogal	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	274,199.00	82,259.00	164,520.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00	274,199.00	100/100	1 Obra	250
La Aurora	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Casa del maestro en La Aurora	176,254.00	158,629.00	0.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00	176,254.00	100/100	2 Anexos	200
El Tepehuaje	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular en El Tepehuaje	526,351.00	105,269.00	368,442.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	526,351.00	100/100	1 Puente	1,500
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	325,103.00	325,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,103.00	100/100	153 Apoyos	153
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Plantas solares varias localidades	253,801.00	199,801.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	253,801.00	100/100	27 Plantas	189
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Diversas obras de caminos rurales menores a 100,000.00	289,525.67	217,166.63	23,556.52	45,442.30	0.00	3,360.22	0.00	214,805.00	100/74	70 kilómetros	1,200
	Total Ayuntamiento				3,475,293.67	1,837,119.63	1,002,059.52	436,085.30	196,669.00	3,360.22	0.00	3,400,573.00			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	616,500.00	484,580.00	131,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00	100/100	1231 Hectareas	N/D
	Total Coplade				616,500.00	484,580.00	131,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00			N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	465,071.00	187,212.88	30,476.52	0.00	0.00	247,381.60		465,071.00	100/100	199 Obras Varias	N/D
El Nogal	Seder	Agua Potable	Construcción	Casa de salud	274,199.36	0.00	164,520.00	82,259.00	27,420.36	0.00		164,520.00	60/100	250 Viviendas	N/D
Abasolo	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Casa de salud	274,199.36	0.00	164,520.00	82,259.00	27,420.36	0.00		164,520.00	60/100	1 Puentes	N/D
El Nogal	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Línea de agua potable	351,276.02	0.00	281,021.00	52,691.00	17,564.02	0.00		281,021.00	100/100	1 Vados	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	100,100.00	27,527.50	22,522.50	0.00	0.00	50,050.00		100,100.00	100/100	7 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	117,117.00	27,527.50	22,522.50	0.00	0.00	67,067.00		117,117.00	100/100	7 Cabezas	N/D

Municipio 056 Santa María del Oro

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Caramicuas	Seder	Agua Potable	Construcción	Obras de Electrificación	148,817.00	0.00	104,172.00	29,763.00	14,882.00	0.00	104,172.00	100/100	1 Obra N/D
El Tepéhuate	Seder	Electrificación	Construcción	Puente vehicular	526,345.97	0.00	368,442.00	105,289.00	52,634.97	0.00	368,442.00	69/100	3 Viviendas N/D
Abasco- Puente De Iturza	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	174,807.60		72,836.50	65,552.85	36,418.25		174,807.60	100/100	18.7 Kilómetros N/D
Santa María Del Oro-Valle Alto	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	186,960.00		77,900.00	70,110.00	38,950.00		186,960.00	100/100	20 Kilómetros N/D
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos N/D
Canolas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad		262,000.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	222,000.00	262,000.00	100/100	1 Maquinas N/D
Total Seder					2,984,303.31	363,461.88	1,331,149.02	487,903.85	215,289.96	586,498.60	0.00	2,492,140.60	N/D
Varos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Camino- Las Canoas - Santa María del Oro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,386,598.00	92/92	1 Obra N/D
Total SEDEUR					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,386,598.00		N/D
Villa Morelos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria José Luis Morá	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	90/100	0 0 0 2 ALTA N/D
Petacala	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Luis G. Urbina	20,576.00	20,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,133.02	100/100	0 0 0 1 ALTA N/D
Total SEJ-CAPECE					187,976.00	187,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,533.02		N/D
Total 056 Santa María del Oro					8,764,072.98	2,873,137.51	3,965,128.54	923,989.15	411,958.96	589,858.82	0.00	8,105,344.42	

Región 05 Sureste

Municipio 057 La Manzanilla de la Paz

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
La Manzanilla de la Paz	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve de la presa El Chiflón	110,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	100/100	1 Obra	3,500
La Manzanilla de la Paz	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Sectorización de la red de agua potable en la cabecera municipal	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100/100	1 Obra	3,500
La Manzanilla de la Paz	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Colector y saneamiento de laguna de oxidación	109,129.00	0.00	0.00	109,129.00	0.00	0.00	0.00	109,129.00	100/100	1 Obra	3,500
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	100/100	360 Apoyos	120
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Varios	Diversas obras de agua potable menores a \$100,000.00	86,598.00	0.00	0.00	86,598.00	0.00	0.00	0.00	86,598.00	100/100	1 Acción	3,500
La Manzanilla de la Paz	Ayuntamiento	Alcantarillado	Varios	Diversas obras de alcantarillado menores a \$100,000.00	63,869.00	0.00	0.00	63,869.00	0.00	0.00	0.00	63,869.00	100/100	1 Acción	3,500
La Manzanilla de la Paz	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrados y adoquines en varias calles	210,157.00	73,172.00	0.00	136,985.00	0.00	0.00	0.00	210,157.00	100/100	1 Obra	3,500
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a \$100,000.00	24,403.00	0.00	0.00	24,403.00	0.00	0.00	0.00	24,403.00	100/100	2 Acciones	1,000
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Varios caminos rurales	407,696.00	0.00	0.00	371,690.00	36,006.00	0.00	0.00	407,696.00	100/100	80 kilómetros	2,000
Total Ayuntamiento					1,556,652.00	317,972.00	150,000.00	1,042,674.00	46,006.00	0.00	0.00	1,556,652.00			N/D
La Manzanilla De La Paz	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Ampliación	Sectorización de la red de distribución de agua potable	743,750.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00	50/50	1 Obra	2,506
Total CEAS					743,750.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00			N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	99,916.00	78,536.00	21,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,916.00	100/100	254 Hectareas	N/D
Total Coplade					99,916.00	78,536.00	21,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,916.00			N/D
La Manzanilla-Valle Florido	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	102,828.00		42,845.00	38,560.50	21,422.50			102,828.00	100/100	11 Kilómetros	N/D
La Soledad La Sabanilla	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	112,176.00		46,740.00	42,066.00	23,370.00			112,176.00	100/100	12 Kilómetros	N/D
Total Seder					215,004.00	0.00	89,585.00	80,626.50	44,792.50	0.00	0.00	215,004.00			N/D
La Manzanilla	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria 125	873,091.00	0.00	873,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,091.00	100/93	0.0.0.10 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					873,091.00	0.00	873,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,091.00			N/D
Total 057 La Manzanilla de la Paz					3,488,413.00	396,508.00	1,434,056.00	1,423,300.50	90,798.50	0.00	143,750.00	3,008,286.31			

Región 05 Sureste
Municipio 059 Mazamitla

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
La Media Luna	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de agua potable y tanque de almacenamiento	0.00	187,675.00	35,189.00	11,730.00	0.00	234,594.00	100/98	1 Sistema	180
Predio La Puente	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito de almacenamiento de agua potable	515,681.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	611,681.00	100/100	1 Obra	6,230
Puerto de la Cuevas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito de almacenamiento de agua potable	106,857.00	14,143.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	100/100	1 Obra	350
Lano de los Toros	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Terminación y equipamiento de pozo profundo	751,580.00	0.00	0.00	1,248,420.00	0.00	2,007,000.00	80/99	1 Pozo	0
Mazamitla	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples en el parque municipal La Zanja	43,106.00	43,273.00	77,004.00	0.00	0.00	163,384.00	100/98	1 Cancha	6,230
Maravillas, Paixtle, Humo y El Colorado	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en varias localidades	688,300.00	234,022.00	454,278.00	0.00	0.00	1,376,600.00	100/100	1 Obra	280
La Huevera	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula para jardín de niños	0.00	143,484.00	71,742.00	23,915.00	0.00	239,141.00	100/100	1 Aula	N/D
Mazamitla	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de educación especial	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100/100	1 Obra	N/D
El Fresnal	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino El Fresnal	0.00	144,826.00	41,378.00	20,691.00	0.00	206,895.00	100/100	9 Kilómetros	250
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	292,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,661.00	100/100	187 Apoyos	187
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	69,803.00	54,123.00	23,447.00	8,003.00	0.00	155,376.00	100/100	1 Obra	N/D
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Diversas obras de drenaje y letrinas menores a 100,000.00	0.00	69,892.00	35,487.00	4,370.00	0.00	109,749.00	100/100	1 Obra	150
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización municipal menores a 100,000.00	32,060.00	0.00	45,140.00	0.00	0.00	77,200.00	100/100	1 Obra	6,230
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura educativa menores a 100,000.00	0.00	0.00	123,632.00	0.00	0.00	123,632.00	100/100	1 Obra	2,500
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Diversas obras de caminos rurales menores a 100,000.00	124,767.00	0.00	124,766.00	0.00	0.00	249,533.00	100/100	55 Kilómetros	6,000
Total Ayuntamiento					4,524,815.00	987,438.00	1,032,063.00	1,317,129.00	0.00	7,861,445.00			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	127,964.00	34,836.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00	100/100	332 Hectareas	N/D
Total Coplade					127,964.00	34,836.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00			N/D
Mazamitla	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	60,000.00	10/10	100 Viviendas	400
Mazamitla	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotes con Servicios Básicos	0.00	800,000.00	400,000.00	2,800,000.00	0.00	4,000,000.00	10/10	200 Lotes	800
Total IPROVIPE					0.00	1,040,000.00	550,000.00	3,010,000.00	0.00	4,600,000.00			N/D

Municipio 059 Mazamitla

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
La Huevera	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de aula para jard. De niños	239,140.72	0.00	143,484.00	71,742.00	23,914.72	0.00	143,484.00	60/100	17 Obras	N/D
La Media Luna	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de tanque de almacenamiento y línea de conducción	234,594.13	0.00	187,675.00	35,189.00	11,730.13	0.00	187,675.00	79/100	1 Aulas	N/D
El Fresnal	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Rehabilitación de camino	206,894.51	0.00	144,826.00	41,378.00	20,690.51	0.00	144,826.00	69/100	36 Casas Salud	N/D
La Central La Huevera-Perote y Varias	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	140,220.00		58,425.00	52,582.50	29,212.50		140,220.00	100 / 100	15 Kilómetros	N/D
	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	868,528.00	73,200.00	46,800.00	0.00	0.00	748,528.00	868,528.00	100/100	3 Maquinas	N/D
Mazamitla	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Construcción De Infraestructura	Unidad de producción de trucha arcoiris	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	100/100	1 Paquetes	N/D
	Total Seder				2,634,377.36	73,200.00	1,526,210.00	200,891.50	85,547.86	748,528.00	0.00	2,429,733.00		N/D
Varios	SEDEUR	Electrificación	Construcción	Líneas y redes de alta y baja tensión en poblaciones rurales	7,506,596.20	0.00	4,000,000.00	3,506,596.20	0.00	0.00	0.00	68/74	1 Obra	475,472
	Total SEDEUR				7,506,596.20	0.00	4,000,000.00	3,506,596.20	0.00	0.00	0.00	3,915,198.10		N/D
Mazamitla	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro de Atención Múltiple Narciso Mendoza	1,714,957.00	0.00	1,714,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60/24	2 0 1 18 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				1,714,957.00	0.00	1,714,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Total 059 Mazamitla					24,490,675.56	4,725,979.00	9,303,441.00	5,289,550.70	4,412,676.86	748,528.00	10,500.00			15,510,769.12

Región 05 Sureste Municipio 065 Pihuamo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Pihuamo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de agua potable en col. Santa Cecilia	110,970.00	99,645.00	0.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00	822 Metros lineales	400
Pihuamo	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Baños públicos	104,340.00	104,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	8,000
Pihuamo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación del colegio de bachilleres del estado de Jalisco	139,458.00	132,422.00	0.00	0.00	7,036.00	0.00	0.00	565 Metros lineales	350
Pihuamo	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	246,962.00	246,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194 Apoyos	194
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Obras varias de electrificación rural y plantas solares en varias localidades	496,353.00	273,297.00	0.00	0.00	223,056.00	0.00	0.00	50 Obras	50
Total Ayuntamiento					1,098,083.00	856,666.00	0.00	0.00	241,417.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Barreras	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	estudio	Proyecto ejecutivo de rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Proyecto	467
Total CEAS					180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	294,368.00	231,378.00	62,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668 Hectareas	N/D
Total Coplade					294,368.00	231,378.00	62,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Pihuamo	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda, entrega de paquetes de materiales	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	50 Viviendas	N/D
Total IPROVIPE					300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,392,771.90	561,185.42	91,355.77	0.00	0.00	740,230.71	1,392,771.90	406 Obras Varias	N/D
Pihuamo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	5 Obras Varias	N/D
Pihuamo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	145,257.80	43,105.04	15,942.96	0.00	0.00	86,209.80	145,257.80	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	307,620.00	80,575.00	65,925.00	0.00	0.00	161,120.00	307,620.00	38 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	342,810.00	80,575.00	65,925.00	0.00	0.00	196,310.00	342,810.00	38 Cabezas	N/D
Ciudad Guzman	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Microindustria de trapiche	346,860.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	246,860.00	346,860.00	1 Obras Varias	N/D
Jilotancillo-Palo Dulce	Seder	Camino Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	140,220.00		58,425.00	52,582.50	29,212.50		140,220.00	15 kilómetros	N/D
Jilotancillo-Pihuamo	Seder	Camino Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	168,264.00		70,110.00	63,099.00	35,055.00		168,264.00	18 kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	2 Técnicos	N/D

Municipio 065 Pihumao

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Puder	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	773,385.03	169,200.00	10,800.00	0.00	0.00	593,385.03		773,385.03	100/100	3 Piezas	N/D
	Total Seder				3,966,008.73	1,348,708.46	413,235.73	115,681.50	64,267.50	2,024,115.54	0.00	3,966,008.73			N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino El Balastre - El Salitre El Guayabo	34,847,611.00	0.00	34,847,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589,947.00	63/63	42 Kilómetros	14,120
	Total SEDEUR				34,847,611.00	0.00	34,847,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589,947.00			N/D
El Agostadero	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Manuel López Cutila	2,042,681.00	0.00	2,042,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,510.82	100/89	4 O I 5 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				2,042,681.00	0.00	2,042,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,510.82			N/D
Total 065 Pihumao					42,728,751.73	2,526,752.46	37,576,517.73	190,681.50	410,684.50	2,024,115.54	0.00				20,992,295.42

Región 05 Sureste
Municipio 069 Quitupan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Chamacuero	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación del pozo profundo en El Chamacuero	765,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100/96	1 Pozo
Llano Largo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en Llano Largo	296,977.00	296,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	95 Tomas
San Diego	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en San Diego	151,199.00	151,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	380 Metros lineales
El Rodeo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en El Rodeo	239,800.00	190,625.00	0.00	0.00	49,175.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Los Capulines	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en Los Capulines	389,274.00	272,492.00	0.00	0.00	116,782.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Las Animas	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en Las Animas	529,649.00	0.00	370,754.00	92,649.00	66,246.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
San Diego	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Edificio administrativo en la escuela preparatoria de San Diego	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100/100	1 Anexo
San Diego	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Cancha de usos múltiples en la escuela secundaria	162,000.00	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100/100	1 Cancha
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	446,241.00	446,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	228 Apoyos
El Cuervo	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	314,163.00	0.00	188,497.00	94,250.00	31,416.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Total Ayuntamiento					3,474,303.00	2,407,534.00	559,251.00	186,895.00	305,619.00	0.00	15,000.00	3,459,303.00	N/D
Quitupan	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	1,452,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,609.25	0.00	94/94	9 Créditos
Total INFONAVIT					1,452,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,609.25	0.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	391,200.00	307,490.00	83,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	773 Hectareas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,515,595.00	523,397.72	85,204.28	0.00	0.00	906,993.00	0.00	100/100	384 Obras Varias
El Cuervo	Seder	Agua Potable	Construcción	Casa de salud	314,163.24	0.00	188,497.00	94,250.00	31,416.24	0.00	0.00	60/100	10 Tomas De Drenaje
El Salitrillo	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de tanque	100,000.00	0.00	80,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100/100	1 Electrificaciones
Varias	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de tanque	252,000.00	0.00	186,400.00	45,400.00	20,200.00	0.00	0.00	74/100	24 Guardagangas
El Rodeo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	206,938.33	61,936.12	22,907.88	0.00	0.00	122,094.33	0.00	100/100	3 Obras Varias
Lazaro Cardenas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	317,042.74	68,150.00	4,350.00	0.00	0.00	244,542.74	0.00	100/100	2 Obras Varias
Las Animas	Seder	Agua Potable	Construcción	Obras de Electrificación	529,649.00	0.00	370,754.00	92,649.00	66,246.00	0.00	0.00	100/100	1 Obras

Region 05 Sureste Municipio 069 Quitupan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	Seder	Electrificación	Construcción	Plantas solares	497,214.00	0.00	348,049.00	99,442.00	49,723.00	0.00	348,049.00	100/100	7 Viviendas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	325,050.00	21,749.75	175,975.25	0.00	0.00	127,325.00	325,050.00	100/100	769 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
		Total SEDER			4,552,262.31	1,079,517.59	1,552,463.41	346,741.00	172,585.24	1,400,955.07	4,032,936.07			N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino: ingreso a Quitupan	300,000.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	160,961.08	54/54	0.40 Kilometro	N/D
		Total SEDEUR			300,000.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	160,961.08			N/D
Quitupan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial No. 73	1,954,186.00	0.00	1,954,186.00	0.00	0.00	0.00	1,535,283.95	85/85	20118 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			1,954,186.00	0.00	1,954,186.00	0.00	0.00	0.00	1,535,283.95			N/D
Total 069 Quitupan					11,733,360.56	3,487,051.59	4,185,900.41	713,640.00	478,204.24	2,853,564.32	15,000.00			10,641,072.35

Región 05 Sureste

Municipio 085 Tamazula de Gordiano

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Juan Álvarez	551,594.00	551,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,594.00	100/100	1,200 Metros cuadrados	115
El Rodeo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular en El Rodeo	503,513.68	413,513.68	0.00	0.00	0.00	90,000.00	503,513.68	100/100	14 Metros lineales	200
San Vicente	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	125,808.00	70,000.00	0.00	0.00	55,808.00	0.00	125,808.00	100/100	1 Obra	500
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela preparatoria	140,442.00	100,000.00	0.00	0.00	40,442.00	0.00	140,442.00	100/100	1 Anexo	800
Rancho del Padre	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular en Rancho del Padre	196,832.24	39,366.45	137,782.56	0.00	0.00	19,683.23	196,832.24	100/100	9 Metros lineales	180
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Cooperativa en la escuela secundaria técnica N° 9	297,515.10	193,384.82	0.00	0.00	0.00	104,130.28	297,515.10	100/100	1 Anexo	800
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	393,600.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00	100/100	200 Apoyos	200
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Proyecto	Elaboración de plan de desarrollo municipal	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	100/100	1 Proyecto	4,200
Omitla	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Sistema de agua potable	102,218.00	0.00	0.00	102,218.00	0.00	0.00	102,218.00	100/100	1 Obra	4,200
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Encauzamiento del Río Tamazula	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100/100	2 Kilómetros	42,000
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Encauzamiento de Arroyo El Platón	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100/100	1 Acción	1,500
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Seguridad pública	Construcción	Celdas en el reclusorio	120,653.00	0.00	0.00	120,653.00	0.00	0.00	120,653.00	100/100	1 Obra	20,000
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Interior del edificio de la presidencia municipal	1,122,817.00	0.00	0.00	1,122,817.00	0.00	0.00	1,122,817.00	100/100	1 Obra	20,000
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Varias obras en la presidencia municipal	182,967.00	0.00	0.00	182,967.00	0.00	0.00	182,967.00	100/100	1 Obra	20,000
Tamazula de Gordiano	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	1,182,634.00	991,165.00	46,691.00	144,778.00	0.00	0.00	1,182,634.00	100/100	219 Kilómetros	42,000
Total Ayuntamiento					5,710,594.02	2,752,623.95	184,473.56	2,463,433.00	96,250.00	213,813.51	5,710,594.02			N/D
Tamazula	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Orgamamiento de créditos para adquisición de vivienda	4,108,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,763.53	4,108,763.53	91/91	25 Créditos	100
Total INFONAVIT					4,108,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,763.53				N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	433,000.00	340,346.00	92,654.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	100/100	873.25 Hectareas	N/D
Tamazula	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyo y ros	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00		1,000,000.00	100/100	1 Obras	N/D
El Cordónillo Seder		Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de 17 fosas sépticas 2ª etapa	158,146.92	0.00	126,517.54	23,722.04	7,907.35	0.00	126,517.54	100/100	1 Muros De Contención	N/D

Municipio 085 Tamazula de Gordiano

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Pitayo	Seder	Camino Rurales	Construcción	Construcción de 18 fosas sépticas 2ª etapa	167,449.68	0.00	133,959.74	25,117.45	8,372.48	0.00	133,959.74	11	N/D
San Fernando	Seder	Camino Rurales	Construcción	Construcción de fosas séptica	167,449.68	0.00	133,959.74	25,117.45	8,372.48	0.00	133,959.74	1 Puentes	N/D
Clavillos	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de guardanillos	133,405.06	0.00	93,383.54	26,681.01	13,340.51	0.00	93,383.54	1 Obras	N/D
El Atascoso	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de línea de conducción de agua	231,420.44	0.00	185,136.35	34,713.07	11,571.02	0.00	185,136.35	25 Viviendas	N/D
La Alberca	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de línea de conducción de agua	201,168.82	0.00	160,935.06	30,175.32	10,058.44	0.00	160,935.06	18 Obras	N/D
Rancho Del Padre	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de puente vehicular	196,832.26	0.00	137,782.58	39,366.45	19,683.23	0.00	137,782.58	4 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	200,434.00	73,158.41	27,058.59	0.00	0.00	100,217.00	200,434.00	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	322,304.25	73,158.41	27,058.59	0.00	0.00	222,087.25	322,304.25	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,141,669.00	102,785.00	65,715.00	0.00	0.00	973,169.00	1,141,669.00	5 Maquinas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	597,969.81	144,878.80	118,537.20	0.00	0.00	334,553.81	597,969.81	338 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	616,393.44	144,878.80	118,537.20	0.00	0.00	352,977.44	616,393.44	338 Obras Varias	N/D
Tamazula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola Y Porcicola	Obras de Construcción	283,257.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	183,257.00	283,257.00	4 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola Y Porcicola	Obras Diversas	2,868,309.01	709,387.11	513,694.11	0.00	0.00	1,645,227.79	2,868,309.01	166 Obras Varias	N/D
Tullio San Juan De La Montaña	Seder	Camino Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	119,560.93		49,817.05	44,835.35	24,908.53		119,560.93	12.79 Kilómetros	N/D
Garita-Peña Colorado	Seder	Camino Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	140,220.00		58,425.00	52,582.50	29,212.50		140,220.00	15 Kilómetros	N/D
Contla-Atzacazo	Seder	Camino Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	142,930.93		59,554.55	53,599.10	29,777.28		142,930.93	15.29 Kilómetros	N/D
Tamazula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	229,099.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	129,099.00	229,099.00	1 Proyectos	N/D
Tamazula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	230,000.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	130,000.00	230,000.00	1 Proyectos	N/D
Tamazula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	288,782.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	188,782.00	288,782.00	1 Proyectos	N/D
Tamazula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	310,801.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	210,801.00	310,801.00	1 Proyectos	N/D
Tamazula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	792,280.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	692,280.00	792,280.00	1 Proyectos	N/D

Municipio 085 Tamazula de Gordiano

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varías	SEder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensioismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	Técnicos N/D
		Total SEDER			11,076,293.23	2,033,386.53	2,861,341.85	855,909.75	163,203.82	5,162,451.29	0.00	10,792,094.93		N/D
Vista Hermosa-Ferreria	SEder	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino Vista Hermosa - Ferreria	3,454,762.00	0.00	3,454,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,262.00	73/73	15 Kilómetros
		Total SEDEUR			3,454,762.00	0.00	3,454,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,262.00		N/D
Tamazula De Gordiano	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Conchita Becerra	414,663.00	0.00	414,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,531.64	100/100	1 0 0 0 ALTA
Villa De Conita (Conita)	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Ricardo Flores Magon	610,410.00	0.00	610,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,943.50	100/80	3 0 0 0 ALTA
		Total SEJ-CAPECE			1,025,073.00	0.00	1,025,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,475.14		N/D
Total 085 Tamazula de Gordiano					25,375,485.78	4,786,010.48	7,525,650.41	3,319,342.75	259,453.82	9,485,028.33	0.00	24,110,188.62		

Región 05 Sureste

Municipio 087 Tecalitlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Tecalitlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de almacenamiento de agua potable en la col. Lázaro Cárdenas	877,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,345.00	100/100	1 Obra	N/D
Tecalitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Planta alta del mercado municipal	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100/100	1 Obra	0
Tecalitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en la calle Degollado	858,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,774.00	100/99	1 Obra	300
Tecalitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico en la calle Constitución	905,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,150.00	100/99	1 Obra	500
Tecalitlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples en la col. Santa Teresita	117,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	50/100	1 Cancha	2,500
Tecalitlán	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en la col. El Para	174,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,239.00	100/100	1 Obra	200
San Isidro	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela post - primaria	105,000.00	0.00	0.00	13,624.00	0.00	105,000.00	100/100	1 Obra	400
La Amarillera	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela primaria Cuauhtemoc	193,943.00	0.00	22,466.00	0.00	0.00	193,943.00	100/100	1 Obra	100
Total Ayuntamiento					3,375,987.00	2,448,642.00	167,466.00	523,866.00	0.00	3,363,451.00			N/D
Tecalitlán	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	201,168.96	0.00	0.00	0.00	201,168.96	201,168.96	100/100	1 Crédito	4
Total INFONAVIT					201,168.96	0.00	0.00	0.00	201,168.96	201,168.96			N/D
Tecalitlán	IPROPIE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VivAñ)	185,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	185,090.02	34/100	100 Viviendas	400
Total IPROPIE					185,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	185,090.02			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	384,008.00	82,171.00	0.00	0.00	0.00	384,008.00	100/100	1022 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	2,276,505.25	126,078.02	0.00	0.00	1,375,947.96	2,276,505.25	100/100	826 Obras Varías	N/D
Las Juntas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	232,752.00	5,818.80	0.00	0.00	116,376.00	232,752.00	100/100	3 Obras	N/D
El Piatanar	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	243,168.00	6,079.20	0.00	0.00	121,584.00	243,168.00	100/100	7 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Poder	Mecanización Poder	1,211,370.00	17,634.00	0.00	0.00	917,470.00	1,211,370.00	100/100	5 Obras Varías	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	220,620.82	48,190.50	0.00	0.00	113,530.82	220,620.82	100/100	88 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	250,590.60	48,190.50	0.00	0.00	143,500.60	250,590.60	100/100	88 Cabezas	N/D
Tecalitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	338,550.89	42,000.00	0.00	0.00	238,550.89	338,550.89	100/100	1 Obras	N/D

Municipio 087 Tecalitlán

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Apícola	Obras Diversas	184,444.00	37,191.50	37,191.50	0.00	0.00	110,061.00	184,444.00	100/100	793 Obras Varías
Canutillo-El Limón	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	120,589.20		50,245.50	45,220.95	25,122.75		120,589.20	100/100	12.9 Kilómetros
Puerto Del Aire-Ahuilulio	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	411,312.00		171,380.00	154,242.00	85,690.00		411,312.00	100/100	44 Kilómetros
Tecalitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	433,728.90	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	333,728.90	433,728.90	100/100	1 Proyectos
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensioismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2 Técnicos
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	486,500.00	48,800.00	31,200.00	0.00	0.00	406,500.00	486,500.00	100/100	2 Maquinas
Total SEDER					7,000,959.66	2,092,022.77	721,411.02	199,462.95	110,812.75	3,877,250.17	0.00		N/D
Amarillera	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Cuauhtémoc	242,027.00	242,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,959.79	90/93	1 0 0 1 ALTA
Tecalitlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria No. 32	1,110,661.00	0.00	1,110,661.00	0.00	0.00	0.00	508,071.33	82/70	0 0 1 1 ALTA
Tecalitlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Supervisión Zona Escolar 195	142,534.00	142,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,652.67	90/94	0 0 0 5 ALTA
Total SEI-CAPECE					1,495,222.00	384,561.00	1,110,661.00	0.00	0.00	0.00	891,683.79		N/D
Total 087 Tecalitlán					12,258,427.64	4,925,225.77	2,232,389.04	366,928.95	634,678.75	4,078,419.13	20,786.00		11,642,353.43

Región 05 Sureste

Municipio 112 Valle de Juárez

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Cuatro Encinos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque y línea de conducción para agua potable	284,714.00	256,714.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	1 Sistema	200
Valle de Juárez	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje en libramiento Valle de Juárez - Quitupan	166,487.00	150,087.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	311 Metros lineales	150
Ojo de Agua del Picacho	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje Ojo	117,600.00	107,550.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	365 Metros lineales	200
Ojo de Agua del Mezcal	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Letrinas de ladrillo y colado	105,340.00	0.00	84,271.00	15,800.00	5,269.00	0.00	0.00	7 Obras	60
El Tigre	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Letrinas de ladrillo y colado	120,388.00	0.00	85,273.00	29,096.00	6,019.00	0.00	0.00	8 Obras	60
Valle de Juárez	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples en campo deportivo primer etapa	134,770.00	134,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527 Metros cuadrados	4,000
Valle de Juárez	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en jardín de niños Roberto Cuellar	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 Metros lineales	200
El Tigre	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	301,056.00	0.00	180,633.00	90,317.00	30,106.00	0.00	0.00	1 Obra	300
El Tuerco	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	296,746.00	0.00	178,047.00	89,024.00	29,675.00	0.00	0.00	1 Obra	200
El Moral	Ayuntamiento	Seguridad pública	Construcción	Modulo de Seguridad Pública y protección civil	255,385.00	0.00	0.00	255,385.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	4,000
Valle de Juárez	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de vehículo para seguridad pública	185,375.00	0.00	0.00	185,375.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	N/D
Total Ayuntamiento					2,133,861.00	815,121.00	528,224.00	664,997.00	125,519.00	0.00	0.00		N/D
Valle De Juárez	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (V/vah)	345,930.23	0.00	345,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46 Viviendas	184
Total IPROVIPE					345,930.23	0.00	345,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	291,000.00	228,732.00	62,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572 Hectareas	N/D
El Tigre	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de casa de salud	301,055.71	0.00	180,633.00	90,317.00	30,105.71	0.00	0.00	28 Viviendas	N/D
El Tigre	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de letrinas	120,388.48	0.00	85,273.00	29,096.00	6,019.48	0.00	0.00	33 Viviendas	N/D
Ojo De Agua Del Mezcal	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de letrinas	105,339.92	0.00	84,271.00	15,800.00	5,268.92	0.00	0.00	1 Obra	N/D
El Tuerco	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Establecimiento de Caminos	296,745.88	0.00	178,047.00	89,024.00	29,674.88	0.00	0.00	2500 Kilómetros	N/D
Valle De Juárez	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	125,608.50	17,602.65	12,232.35	0.00	0.00	95,773.50	0.00	4.5 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	385,246.00	140,614.79	52,008.21	0.00	0.00	192,623.00	0.00	9 Obras Varias	N/D

Municipio 112 Valle de Juárez

Region 05 Sureste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	488,665.41	140,614.79	52,008.21	0.00	0.00	296,042.41	488,665.41	100/100	9 Obras Varias	N/D
	Total SEDER				2,114,049.90	527,564.23	706,740.77	224,237.00	71,068.99	584,438.91	0.00			N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino Benito Juárez - El Guirigual	71,368.00	0.00	71,368.00	0.00	0.00	0.00	52,199.00	100/100	8 Kilómetros	1,220
	Total SEDEUR				71,368.00	0.00	71,368.00	0.00	0.00	0.00	52,199.00			N/D
Valle De Juárez	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica No. 30	1,381,006.00	0.00	1,381,006.00	0.00	0.00	0.00	861,330.08	100/80	10 1.0 ALTA	N/D
Paso De Piedra	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Manuel López Cotilla	1,292,406.00	0.00	1,292,406.00	0.00	0.00	0.00	1,290,761.74	100/91	20 1.4 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				2,673,412.00	0.00	2,673,412.00	0.00	0.00	0.00	2,152,091.82			N/D
Total 112 Valle de Juárez					7,338,621.13	1,342,685.23	4,325,675.00	889,234.00	196,587.99	584,438.91	0.00			6,502,825.96



Jalisco

Región 6
SUR

Region 06 Sur

Municipio 004 Amacueca

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary			
Amacueca	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Adquisición	Compra de terreno para reubicar a los puestos ambulantes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Lote	5,449
varias	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Rehabilitación de alumbrado publico municipal	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00	0.00	77/100	100 Luminarias	5,449
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	256,608.00	256,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	132 Becas y despensas	132
Amacueca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza Nueva	800,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	3,078
Tepec	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve del río San Pedro de Tepec	500,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	1,600
Amacueca	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	291,626.00	154,162.00	0.00	137,464.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción	5,000
Amacueca	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	181,713.00	75,045.00	0.00	106,668.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción	5,000
Amacueca	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Varías escuelas	101,386.00	0.00	43,216.00	58,170.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción	5,000
Amacueca	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje y letrinas menores a 100,000.00	86,687.00	82,670.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	100/100	4 Acciones	3,000
Amacueca	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Apoyo a vivienda	444.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción	10
Amacueca	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino rural	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Obras	500
Amacueca	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Acción de infraestructura productiva rural	42,000.00	30,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción	1,000
Amacueca	Ayuntamiento	Delinción y Conductión de la Planeación	Apoyo	Acción de Desarrollo Institucional	3,268.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción	400
Amacueca	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Diversas acciones de otros menores a 100,000.00	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3 Obras	300
			Total Ayuntamiento		2,891,592.00	608,485.00	843,216.00	1,427,891.00	12,000.00	0.00	0.00			N/D
Varías	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agricolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	84,193.00	66,177.00	18,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	212 Hectareas	N/D
			Total Coplade		84,193.00	66,177.00	18,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	499,261.00	194,462.00	31,656.60	0.00	0.00	273,142.40	0.00	100/100	247 Obras Varías	N/D
Tepec	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyo y ríos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obras 100	N/D
Amacueca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	510,000.00	112,800.00	7,200.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	100/100	2 Piezas	N/D
		Total Seder			1,309,261.00	307,262.00	338,856.60	0.00	0.00	663,142.40	0.00			N/D

Region 06 Sur Municipio 004 Amacueca

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Amacueca	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial Benito Juárez	1,191,553.00	0.00	1,191,553.00	0.00	0.00		0.00	917,230.65	100/100	2 0 1 0 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				1,191,553.00	0.00	1,191,553.00	0.00	0.00		0.00	917,230.65			N/D
Total 004 Amacueca					5,476,599.00	981,924.00	2,391,641.60	1,427,891.00	12,000.00	663,142.40	0.00	5,202,276.16			

Municipio 010 Atemajac de Brizuela

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados en calles Allende y Zaragoza	178,374.00	178,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397 Metros cuadrados	500
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Barquetas y machuelos en calle Xicotencatl	310,848.00	198,848.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106 Metros cuadrados	250
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados	116,903.00	111,153.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	2,260 Metros cuadrados	200
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calle Morelos	177,603.00	177,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719 Metros cuadrados	650
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados y machuelos en calle Emiliano Zapata	224,994.00	224,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561 Metros cuadrados	850
Lagunillas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación de carretera San Miguel - Lagunillas	1,500,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	3 Kilómetros	1,000
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	191,120.00	191,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 Kilómetros	4,000
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de una retroexcavadora	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	4,000
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de volteos	507,000.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Unidades	5,000
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de camionetas para el servicio del Ayuntamiento	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Unidades	5,000
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Apoyo a vivienda	75,223.00	0.00	0.00	75,223.00	0.00	0.00	0.00	5 Apoyos	50
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente en camino rural	30,600.00	12,000.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	1 Puente	2,000
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	5 Apoyos	5
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de computadoras para uso del ayuntamiento	23,881.00	0.00	0.00	23,881.00	0.00	0.00	0.00	3 Unidades	5,000
Atemajac de Brizuela	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Pintura de la presidencia municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	5,000
Total Ayuntamiento					4,132,046.00	2,374,092.00	1,012,000.00	721,604.00	24,350.00	0.00	0.00	3,925,546.00	N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	240,000.00	188,644.00	51,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445 Hectareas	N/D
Total Coplade					240,000.00	188,644.00	51,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	941,317.00	346,323.98	56,378.32	0.00	0.00	538,614.70		309 Obras Varías	N/D
Las Varillas	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Obra complementaria en camino	182,918.00	0.00	118,042.00	46,584.00	18,292.00	0.00		2 Puentes	N/D
Las Varillas	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino	703,781.00	0.00	481,958.00	151,445.00	70,378.00	0.00		9.35 Kilómetros	N/D

Municipio 010 Atemajac de Brizuela

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Pueblo Nvo. Poblado El Jagüey	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00		130,872.00	100/100	1.4 kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnico	N/D
Atemajac	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Sistema de energía renovable	172,300.00	85,529.72	31,634.28	0.00	0.00	55,136.00	172,300.00	100/100	1 Equipos	N/D
Atemajac	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Sistema de energía renovable	234,328.00	85,529.72	31,634.28	0.00	0.00	117,164.00	234,328.00	100/100	1 Equipos	N/D
		Total Seder			2,468,926.00	614,177.42	780,792.88	247,106.00	115,935.00	710,914.70	2,182,227.00			N/D
Varios	Seder	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Pavimentación del camino Ramal a Lagunillas	1,990,000.00	0.00	900,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,087,432.23	55/55	2.30 kilómetros	N/D
		Total SEDEUR			1,990,000.00	0.00	900,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,087,432.23			N/D
Atemajac De Brizuela	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela Secundaria Técnica 128	668,940.00	0.00	668,940.00	0.00	0.00	0.00	477,836.95	100/86	2 0 0 0 ALTA	N/D
		Total SEJ/CAPECE			668,940.00	0.00	668,940.00	0.00	0.00	0.00	477,836.95			N/D
Total 010 Atemajac de Brizuela					9,499,912.00	3,176,913.42	3,413,088.88	2,058,710.00	140,285.00	710,914.70	7,917,042.18			

Región 06 Sur

Municipio 014 Atoyac

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en la población de Atoyac y las comunidades de Cuyacapan y Encutlán.	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50/50	15,000 Metros cuadrados
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	308,384.00	308,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	156 Becas y despesas
Atoyac	Ayuntamiento	Camino Rurales	Construcción	Pavimentación camino Atoyac - Ponchián.	1,537,312.00	0.00	0.00	1,537,312.00	0.00	0.00	0.00	100/100	5300 Kilómetros
Atoyac	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Jardín principal de Atoyac	127,585.00	0.00	63,792.00	63,793.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1,516 Metros cuadrados
Atoyac	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Colocación de banquetas en la población de Atoyac	198,383.00	0.00	78,990.00	78,990.00	40,403.00	0.00	0.00	100/100	1,500 Metros cuadrados
Atoyac	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetón de ingreso a Atoyac	194,420.00	0.00	97,210.00	97,210.00	0.00	0.00	0.00	100/100	801 Metros cuadrados
Atoyac	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Cancha de usos múltiples en la escuela Emiliano Zapata	129,845.00	0.00	64,922.00	64,923.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Unión de Guadalupe	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Plaza principal de la Unión de Guadalupe	156,356.00	0.00	78,178.00	78,178.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Atoyac	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Acciones de agua potable	10,701.00	7,900.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Obras
Atoyac	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Acciones de drenaje y letrinas	119,950.00	0.00	0.00	119,950.00	0.00	0.00	0.00	100/100	4 Obras
Atoyac	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	76,349.00	0.00	16,908.00	59,441.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción
Varías	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	75,543.00	62,988.00	0.00	555.00	12,000.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Casas de salud	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/50	5 Obras
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Varías escuelas	375,069.96	375,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/13	1 Acción
Varías	Ayuntamiento	Camino Rurales	Rehabilitación	Camino rurales	65,834.00	0.00	0.00	65,834.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12 Obras
Atoyac	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Impermeabilización de DIF y construcción de bodega en rastro	12,471.00	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Atoyac	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos indirectos	56,282.00	56,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Acción
Varías	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Ampliación	Trabajos diversos en cancha El Nogal y Techague, panseón Unión de Gpe. y capillas de Cuyacapan y Tutitlán.	19,162.00	0.00	0.00	19,162.00	0.00	0.00	0.00	100/100	6 Acción
Total Ayuntamiento					4,183,646.96	1,530,623.96	400,000.00	2,200,620.00	52,403.00	0.00	0.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	418,500.00	328,948.00	89,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	837 Hectareas
Total Coplade					418,500.00	328,948.00	89,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D

Municipio 014 Atoyac

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,093,756.89	278,388.35	45,319.03	0.00	0.00	770,049.51	1,093,756.89	100/100	13 Obras Varias	N/D	
Laureles De Los Pinos	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de letrinas	182,147.90	0.00	145,717.12	27,323.46	9,107.32	0.00	145,717.12	79/100	15 Letrinas	N/D	
San Juan-San Rafael-San Sebastian	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de letrinas	306,768.83	0.00	245,415.07	46,015.32	15,338.44	0.00	245,415.07	80/100	25 Letrinas	N/D	
Ciudad Guzman	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservacion	562,500.00	139,200.00	20,800.00	0.00	0.00	402,500.00	562,500.00	100/100	1 Obras Varias	N/D	
Atoyac	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservacion	562,500.00	137,600.00	22,400.00	0.00	0.00	402,500.00	562,500.00	100/100	1 Paquetes	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2 Tecnicos	N/D	
Atoyac	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agricola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	201,440.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	161,440.00	201,440.00	100/100	1 Maquinas	N/D	
Atoyac	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agricola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,092,046.00	225,600.00	14,400.00	0.00	0.00	852,046.00	1,092,046.00	100/100	4 Piezas	N/D	
	Total Seder				4,207,979.62	998,776.35	522,883.22	73,338.78	24,445.76	2,588,535.51	4,110,195.08			N/D	
Atoyac	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial Nemesia Rodríguez Pérez	3,003,444.00	0.00	3,003,444.00	0.00	0.00	0.00	3,485,994.67	100/100	201.18 ALTA	N/D	
Unión De Guadalupe	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Cristóbal Colón	669,417.00	0.00	669,417.00	0.00	0.00	0.00	516,803.66	100/83	2 0 0 0 ALTA	N/D	
	Total SEJ-CAPECE				3,672,861.00	0.00	3,672,861.00	0.00	0.00	0.00	4,002,398.33			N/D	
Total 014 Atoyac					12,482,987.58	2,858,348.31	4,685,296.22	2,273,958.78	76,848.76	2,588,535.51	0.00				12,029,762.41

Municipio 023 Zapotlán el Grande

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento asfáltico prolongación Medellín col. Constituyentes	143,792.00	100,655.00		0.00	43,137.00	0.00	0.00	1,477 Metros cuadrados	1,380
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento asfáltico calle Abasolo	151,143.81	105,800.67		0.00	45,343.14	0.00	0.00	1,554 Metros cuadrados	1,500
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico calle 5 de Mayo	1,041,856.20	729,292.34		0.00	312,563.86	0.00	0.00	1,057 Metros cuadrados	600
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Sello tramo carretero a la Laguna	100,427.00	0.00		100,427.00	0.00	0.00	0.00	22 Kilómetros	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Remozamiento de muros, mantenimiento de baños e instalaciones hidrosanitarias en el programa Escuelas	207,309.00	0.00		207,309.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	0
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Casino Auditorio (3a. etapa)	512,590.00	0.00		512,590.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo a producción agropecuaria desalvase de arroyos	100,769.00	0.00		100,769.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación e impermeabilización de varios edificios municipales	103,890.00	0.00		103,890.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Mantenimiento general de la Vía Pública	628,364.00	0.00		628,364.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Ampliación	Terminación del gimnasio de usos múltiples	911,393.00	0.00		911,393.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimento asfáltico calles Heriberto Jara e Ignacio Ramos Praslow	140,621.00	98,435.00		0.00	42,186.00	0.00	0.00	1,564 Metros cuadrados	500
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación de la Presidencia Municipal	263,848.00	0.00		263,848.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Salón de usos múltiples escuela Gordiano Guzmán	219,959.59	0.00		219,959.59	0.00	0.00	0.00	1 Aula	600
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Trabajos diversos en casa Corazón de Ángel, panteón y esc. Benito Juárez	105,574.00	0.00		105,574.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Calle Efraín Buenrostro	100,497.00	0.00		100,497.00	0.00	0.00	0.00	445 Metros cuadrados	600
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Carril de desaceleración gasera y banquetta ingreso norte	105,574.00	0.00		105,574.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Seguro de vida a los empleados del Ayuntamiento	1,293,000.00	0.00		1,293,000.00	0.00	0.00	0.00	962 Acciones	962
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Equipamiento	Modernización de Registro Civil	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	200 Metros cuadrados	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de equipo de cómputo	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Adquisición	Maquinaria y equipo de construcción	1,315,000.00	0.00		1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	3 Obras	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Proyecto	Plan de Desarrollo Institucional	711,000.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	90,000

Municipio 023 Zapotlán el Grande

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Zapotlán el Grande	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	42,384.00	0.00	0.00	42,384.00	0.00	0.00	0.00	42,384.00	100/100	3 Obras	10,000
Zapotlán el Grande	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje y letrinas menores a 100,000.00	228,616.00	61,241.00	0.00	142,129.00	25,245.00	0.00	0.00	228,616.00	100/100	6 Obras	12,000
Zapotlán el Grande	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en calle 5 de Mayo	241,700.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	100/100	1 Obra	7,000
Zapotlán el Grande	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	655,210.00	236,706.00	0.00	317,069.00	101,435.00	0.00	0.00	655,210.00	100/100	3 Obras	10,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Ampliación	Segunda etapa tramo carretero a la Laguna	102,587.00	0.00	0.00	102,587.00	0.00	0.00	0.00	102,587.00	100/100	22 Kilómetros	95,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	1,166,400.00	1,166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,400.00	100/100	600 Apoyos	2,400
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	2% para desarrollo institucional	122,978.00	122,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,978.00	100/100	1 Acción	1,200
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Muro perimetral del panteón municipal	41,781.00	0.00	0.00	41,781.00	0.00	0.00	0.00	41,781.00	100/100	1 Obra	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Impermeabilización de varios edificios	51,470.00	0.00	0.00	51,470.00	0.00	0.00	0.00	51,470.00	100/100	3 Obras	10,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Vivienda	Adquisición	Compra de terrenos para apoyar a familias que no cuentan con vivienda	1,242,000.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	100/100	2 Lotes	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de vehículos para diversos usos del ayuntamiento	2,176,000.00	0.00	0.00	2,176,000.00	0.00	0.00	0.00	2,176,000.00	100/100	18 Unidades	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de mobiliario y equipo de oficina	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	100/100	1 Acción	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Equipo de comunicación para diversos usos del ayuntamiento	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	100/100	1 Acción	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de otros equipos para diversos usos del ayuntamiento	647,000.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	100/100	1 Acción	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Gasto corriente del ayuntamiento	1,341,000.00	0.00	0.00	1,341,000.00	0.00	0.00	0.00	1,341,000.00	100/100	1 Acción	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Seguros para el parque vehicular del ayuntamiento	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	100/100	1 Acción	90,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversas acciones de desarrollo institucional menores a 100,000.00	21,638.00	0.00	0.00	21,638.00	0.00	0.00	0.00	21,638.00	100/100	3 Acciones	2,000
Ciudad Guzmán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos indirectos	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,467.00	100/100	1 Acción	90,000
Total Ayuntamiento					17,908,838.60	2,805,975.01	0.00	14,532,952.59	569,911.00	0.00	0.00	17,909,007.79			N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,464.00	100/86	1 Lote	N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,464.00	100/86	1 Lote	N/D

Municipio 023 Zapotlán el Grande

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
		Total COPLADE			238,766.00	119,383.00	119,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,928.00		N/D
Varías	DIF	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	Taller de carpintería para el municipio de Zapotlán el Grande	148,018.00	0.00	148,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,018.00	100/100	1 equipamiento
		Total DIF			148,018.00	0.00	148,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,018.00		N/D
Zapotlán Del Rey	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Organización de créditos para adquisición de vivienda	20,706,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,706,315.40	0.00	20,706,315.40	100/100	114 Créditos
		Total INFONAVIT			20,706,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,706,315.40	0.00	20,706,315.40		N/D
Zapotlán el Grande	IPROVIPE	Vivienda	Reserva territorial	Compra de 246,977.93 M2 en 4 parcelas	21,299,043.75	21,299,043.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,299,043.75	100/100	Desarrollo de Lotes
Zapotlán El Grande	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10/10	130 Viviendas
Zapotlán El Grande	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotes con Servicios Básicos	20,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10/10	1,000 Acciones
		Total IPROVIPE			41,899,043.75	21,299,043.75	4,240,000.00	2,150,000.00	14,210,000.00	0.00	0.00	23,359,043.75		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	172,600.00	135,667.00	36,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,600.00	100/100	383 Hectareas
Áreas Naturales Protegidas	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Área natural protegida parque nacional nevado de colima	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	100 Kilómetros
Áreas Naturales Protegidas	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Área natural protegida parque nacional nevado de colima	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	100/100	6500 Hectáreas
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Carro mezclador	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	100/100	1 Equipos
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Carro mezclador	264,500.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	264,500.00	100/100	1 Equipos
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	316,500.00	86,057.40	99,802.60	0.00	0.00	170,640.00	0.00	316,500.00	100/100	22 Hectareas
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensioismo Y Servicios Profesionales	2,032,675.00	1,910,714.50	121,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,675.00	100/100	29 Obras Varias
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	688,678.00	251,367.47	92,971.53	0.00	0.00	344,339.00	0.00	688,678.00	100/100	12 Obras Varias
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	894,730.37	251,367.47	92,971.53	0.00	0.00	550,391.37	0.00	894,730.37	100/100	12 Obras Varias
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeño	400,000.00	146,000.00	54,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	100/100	1 Obras
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeño	589,253.15	146,000.00	54,000.00	0.00	0.00	389,253.15	0.00	589,253.15	100/100	1 Obras
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	247,500.00	117,562.50	6,187.50	0.00	0.00	123,750.00	0.00	247,500.00	100/100	1 Obras

Municipio 023 Zapatlán el Grande

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Inversión Ejercida		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Materia orgánica	177,800.00	19,558.00	158,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	100/100	1270 Toneladas N/D
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	516,425.00	44,127.40	28,212.60	0.00	0.00	444,085.00	0.00	516,425.00	100/100	2 Obras Varias N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	477,564.17	120,218.31	98,360.43	0.00	0.00	258,985.43	0.00	477,564.17	100/100	554 Obras Varias N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	511,474.25	120,218.31	98,360.43	0.00	0.00	292,895.51	0.00	511,474.25	100/100	554 Obras Varias N/D
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	220,982.50	50,890.63	50,890.63	0.00	0.00	119,201.25	0.00	220,982.50	100/100	1569 Obras Varias N/D
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	484,919.30	114,695.00	83,055.00	0.00	0.00	287,169.30	0.00	484,919.30	100/100	53 Obras Varias N/D
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	247,386.75	40,941.59	66,799.44	0.00	0.00	139,645.72	0.00	247,386.75	100/100	4 Obras Varias N/D
Varias	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Programa Estatal De Reforestación (Pronare)	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	100/100	210 Hectáreas N/D
Palos Verdes-Playon	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	102,828.00	0.00	42,845.00	38,560.50	21,422.50	0.00	0.00	102,828.00	100/100	11 Kilómetros N/D
La Joya Atenculque	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	211,264.80	0.00	88,027.00	79,224.30	44,013.50	0.00	0.00	211,264.80	100/100	22.5 Kilómetros N/D
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	874,621.00	49,015.34	396,578.66	0.00	0.00	429,027.00	0.00	874,621.00	100/100	1149 Obras Varias N/D
Ciudad Guzman	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Producción y la Productividad	Reubicación (construcción y equipo)	292,126.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	192,126.00	0.00	292,126.00	100/100	1 Proyectos N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Producción y la Productividad	Servicios profesionales (extensivismo)	517,050.00	483,970.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,050.00	100/100	5 Técnicos N/D
Total SEDER					11,040,878.29	4,292,370.91	2,359,277.85	117,784.80	65,436.00	4,206,008.73	0.00	11,040,878.29		N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Libramiento a Zapotitlán	482,425.00	0.00	482,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,516.00	100/100	7 Kilómetros 28,938
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Terminación libramiento a Ciudad Guzman	198,850.00	0.00	198,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,759.00	100/100	7 Kilómetros 28,938
Total SEDEUR					681,275.00	0.00	681,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,275.00		N/D
Ciudad Guzman	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Basilio Vazillo	2,611,614.00	0.00	2,611,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,889.98	100/99	4 0 0 9 ALTA N/D
Ciudad Guzman	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Independencia	3,670,802.00	0.00	3,670,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,458.17	100/86	6 0 0 7 ALTA N/D
Atequizayan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Gordiano Guzman	2,673,763.00	0.00	2,673,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,276.80	100/85	4 0 1 5 ALTA N/D
Total SEJ-CAPECE					8,956,179.00	0.00	8,956,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,624.93		N/D

Region 06 Sur

283

Municipio 079 Gómez Farías

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Sebastián	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Complemento, Perforación y equipamiento del pozo No. 2	161,254.00	142,183.00	0.00	14,310.00	4,761.00	0.00	0.00	1 Sistema	7,500
San Sebastián	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación del pozo No. 2	116,716.00	116,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	7,500
San Sebastián	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente peatonal en la col. "El Fresno"	125,545.00	125,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	1,500
San Sebastián	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje Sanitario en la col. Santa Cecilia	101,029.00	41,799.00	0.00	24,615.00	34,615.00	0.00	0.00	300 Metros lineales	300
El Rodeo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Patio cívico en telesecundaria del Rodeo	148,000.00	118,660.00	0.00	17,840.00	11,500.00	0.00	0.00	1 Obra	150
El Rodeo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ecológico en la calle Hidalgo	163,172.00	110,000.00	0.00	0.00	53,172.00	0.00	0.00	753 Metros cuadrados	400
San Sebastián	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación col. El Fresno	116,716.00	116,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	1,500
San Andrés Itzá	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la privada y calle prolongación Obregon	217,612.00	178,796.00	0.00	14,326.00	24,490.00	0.00	0.00	2,465 Metros cuadrados	7,500
Gómez Farías	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	3 Obras	5,000
Gómez Farías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje y lotes menores a 100,000.00	111,744.00	57,826.00	0.00	14,500.00	39,418.00	0.00	0.00	3 Obras	3,000
Gómez Farías	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	302,754.00	119,811.00	0.00	148,313.00	34,630.00	0.00	0.00	11 Obras	5,000
Gómez Farías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Varías escuelas	126,650.00	89,400.00	0.00	34,650.00	2,600.00	0.00	0.00	11 Obras	2,500
Gómez Farías	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversas acciones de desarrollo institucional menores a 100,000.00	154,624.00	0.00	0.00	154,624.00	0.00	0.00	0.00	10 Acciones	2,000
Gómez Farías	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Ampliación	Diversas acciones de otros menores a 100,000.00	158,142.00	0.00	0.00	158,142.00	0.00	0.00	0.00	4 Acciones	4,000
Total Ayuntamiento					2,010,978.00	1,217,452.00	0.00	588,340.00	205,186.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Gómez Farías	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	100 Viviendas	400
Gómez Farías	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotes con Servicios Básicos	2,000,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	100 Lotes	800
Total IPROVIPE					2,600,000.00	0.00	640,000.00	350,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta sinistralidad	258,072.00	202,849.00	55,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821 Hectareas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,585,160.00	601,853.63	97,976.17	0.00	0.00	885,330.20	1,585,160.00	217 Obras Varías	N/D
El Corralito	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	163,545.00	43,800.00	16,200.00	0.00	0.00	103,545.00	163,545.00	1 Obras	N/D

Municipio 079 Gómez Farías

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensioismo Y Servicios Profesionales	117,500.00	110,450.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	100/100	5 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	106,440.00	21,230.00	17,370.00	0.00	0.00	67,840.00	0.00	106,440.00	100/100	50 Obras Varias
Gomez Farías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	242,885.60	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	142,885.60	0.00	242,885.60	100/100	5 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	299,958.00	22,074.47	178,602.53	0.00	0.00	99,281.00	0.00	299,958.00	100/100	841 Obras Varias
Gomez Frias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	259,792.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	159,792.00	0.00	259,792.00	100/100	1 Proyectos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensioismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,640.00	100/100	4 Técnicos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Profesionales	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	480,000.00	112,800.00	7,200.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	480,000.00	100/100	2 Piezas
		Total SEDER			3,926,992.60	1,618,233.10	490,085.70	0.00	0.00	1,818,673.80	0.00	3,926,992.60		N/D
					8,537,970.60	2,835,685.10	1,130,085.70	938,340.00	1,815,186.00	1,818,673.80	0.00	6,197,970.60		

Municipio 082 Sayula

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Mcta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Sayula	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en la col. El Anaquero	488,644.00	345,644.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	35 Postes	1,500
Sayula	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento Ecológico en calle Pedro Moreno	745,038.00	743,538.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,680 Metros cuadrados	600
Sayula	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Centro recreativo la Mezcalera	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Centro	2,000
Sayula	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	276,480.00	276,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 Apoyos	600
Sayula	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	2% para desarrollo institucional	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	500
Sayula	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos indirectos	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	30,000
Colonia San Miguel	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza de fomento turístico y cultural San Miguel	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	5,000
Centro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Fray Pedro de Gante	135,401.00	0.00	0.00	135,401.00	0.00	0.00	0.00	2,250 Metros cuadrados	2,000
Centro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y limpieza en la Prolongación de la calle Fray Pedro de Gante	102,799.00	0.00	0.00	102,799.00	0.00	0.00	0.00	1,720 Metros cuadrados	1,500
Sayula	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización en calle Pedro Moreno	165,322.00	0.00	0.00	165,322.00	0.00	0.00	0.00	1,500 Metros cuadrados	2,000
Sayula	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje calle Pedro Moreno	215,537.00	0.00	0.00	215,537.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	3,000
Sayula	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	801,772.00	0.00	0.00	801,772.00	0.00	0.00	0.00	41 Obras	10,000
Sayula	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversas acciones de desarrollo institucional menores a 100,000.00	223,098.00	53,085.00	0.00	170,013.00	0.00	0.00	0.00	17 Acciones	2,000
Sayula	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Diversas obras y acciones en varias escuelas	866,387.00	817,920.00	0.00	48,467.00	0.00	0.00	0.00	28 Obras	5,000
Sayula	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Ampliación	Diversas acciones de otros menores a 100,000.00	122,050.00	0.00	0.00	122,050.00	0.00	0.00	0.00	13 Acciones	4,000
Sayula	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje y letrinas menores a 100,000.00	66,015.00	0.00	0.00	66,015.00	0.00	0.00	0.00	5 Obras	4,000
Sayula	Ayuntamiento	Camino Rurales	Rehabilitación	Camino rurales	11,281.00	0.00	0.00	11,281.00	0.00	0.00	0.00	3 Obras	5,000
Sayula	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado	8,769.00	0.00	0.00	8,769.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,000
Sayula	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo a la productiva rural	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	500
Total Ayuntamiento					5,935,413.00	3,240,667.00	350,000.00	2,200,246.00	1,44,500.00	0.00	0.00	5,770,413.00	N/D
Sayula	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	2,610,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,877.82	0.00	14 Créditos	56

Región 06 Sur

Municipio 082 Sayula

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Físico	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Sayula	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	2,610,877.82	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	2,610,877.82	0.00	10/10	400
					600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	
					600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	100	400
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	171,029.00	134,432.00	36,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380	
Sayula	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Desazolve de canal Rio Verde	270,000.00		112,500.00	101,250.00	56,250.00	17,040.00	6/6	45000	
Usmajac	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Desazolve dren principal de Usmajac	108,000.00		45,000.00	40,500.00	22,500.00	97,350.00	90 / 90	18000	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	388,000.00	364,720.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 Obras Varias	
Sayula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	292,647.40	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	192,647.40	100/100	1 Obras	
Sayula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	516,406.75	116,000.00	84,000.00	0.00	0.00	316,406.75	100/100	5 Obras Varias	
Sayula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	268,454.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	168,454.00	100/100	1 Proyectos	
Sayula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	312,831.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	212,831.00	100/100	1 Proyectos	
Sayula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	356,268.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	256,268.00	100/100	1 Proyectos	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 Técnicos	
					3,097,276.15	1,234,328.00	495,841.00	141,750.00	78,750.00	1,146,607.15	0.00		
Sayula	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Juan Pérez Ruiz	905,045.00	0.00	905,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 O 0 3 ALTA	
					905,045.00	0.00	905,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100/0	
					250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00		
Total 082 Sayula					13,398,611.97	4,474,995.00	1,390,886.00	2,541,996.00	433,250.00	3,957,484.97	0.00		

Municipio 086 Tapalpa

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto ComPLEMENTARIO		
Juanacatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados Juancatlán	204,998.00	88,606.00	0.00	0.00	116,392.00	0.00	0.00	4507 Metros cuadrados	420
Tapalpa	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheos en la cabecera municipal	159,643.00	159,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	900
Atacco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados	109,327.00	109,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500 Metros cuadrados	210
La Barranca del Rénjio	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Terminación de red de alimentación eléctrica en media y baja tensión	126,446.00	117,645.00	0.00	0.00	8,801.00	0.00	0.00	1 Obra	336
Los Espinos	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Casa de salud	127,407.00	127,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Centro	200
Tapalpa	Ayuntamiento	Agua Potable	Adquisición	Equipo de bombeo	148,175.00	148,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	2,000
Lagunilla	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Circulación de la cancha de Fútbol	96,183.00	96,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	80
Tapalpa	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	217,559.00	168,554.00	0.00	19,755.00	29,250.00	0.00	0.00	5 Obras	4,000
Tapalpa	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Canalización de aguas pluviales Cruz Verde	16,117.00	16,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	1,000
Tapalpa	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje y letrinas menores a 100,000.00	192,441.00	164,756.00	0.00	2,685.00	25,000.00	0.00	0.00	4 Obras	3,000
Tapalpa	Ayuntamiento	Electrificación	Adquisición	Adquisición de planta de energía solar	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	20
Tapalpa	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Diversas obras de infraestructura de salud menores a 100,000.00	310,546.00	235,228.00	36,500.00	0.00	38,818.00	0.00	0.00	5 Obras	4,000
Tapalpa	Ayuntamiento	Fomento Educativo	Apoyo	Acciones para mejorar el servicio educativo en varias escuelas	512,452.00	361,003.00	82,868.00	11,753.00	56,828.00	0.00	0.00	5 Acciones	5,000
Tapalpa	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Apoyo a viviendas	8,387.00	5,387.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3 Acciones	30
Tapalpa	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	382,464.00	382,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 Apoyos	750
Tapalpa	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversas acciones de desarrollo institucional menores a 100,000.00	343,421.00	308,292.00	0.00	35,129.00	0.00	0.00	0.00	5 Acciones	1,500
Tapalpa	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Diversas acciones de otros menores a 100,000.00	56,118.00	0.00	0.00	48,218.00	7,900.00	0.00	0.00	2 Acciones	1,500
Total Ayuntamiento					3,023,464.00	2,500,567.00	119,368.00	117,540.00	285,989.00	0.00	0.00	N/D	
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	588,000.00	462,178.00	125,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1385 Hectareas	N/D

Municipio 086 Tapalpa

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,397,518.37	529,279.11	86,161.71	0.00	0.00	782,077.55	1,397,518.37	100/100	147 Obras Varias
Elido De Los Trigos (ferreria)	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de casa de salud	123,269.00	0.00	73,961.40	36,980.70	12,326.90	0.00	73,961.40	60/100	10 Obras
Pueblo Nuevo	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de fosas sépticas	276,005.00	0.00	220,804.00	41,400.75	13,800.25	0.00	220,804.00	100/100	10 Obras
Tapalpa	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	333,562.00	121,750.13	45,030.87	0.00	0.00	166,781.00	333,562.00	100/100	3 Obras Varias
Tapalpa	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	406,785.49	121,750.13	45,030.87	0.00	0.00	240,004.49	406,785.49	100/100	3 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	108,576.00	25,520.00	20,880.00	0.00	0.00	62,176.00	108,576.00	100/100	14 Cabezas
Tapalpa	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	175,707.00	33,384.33	54,469.17	0.00	0.00	87,853.50	175,707.00	100/100	4 Obras Varias
Verabuena	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Perforación de pozo profundo	443,545.21	0.00	354,836.16	66,531.79	22,177.26	0.00	354,836.16	80/100	1 Casas Salud
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Tecnicos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,182,057.00	122,000.00	78,000.00	0.00	0.00	982,057.00	1,182,057.00	100/100	5 Maquinas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,391,113.00	282,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,091,113.00	1,391,113.00	100/100	5 Piezas
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Construcción del camino Tapalpa - Las Piedrotas	6,529,548.07	1,794,655.70	1,129,612.18	144,913.24	48,304.41	3,412,062.54	6,336,330.42		N/D
Tapalpa	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Tapalpa - Presa Nogal 6.30 km	4,400,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	194,496.24	5/5	4.86 Kilómetros
	Total SEDEUR				8,400,000.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10/10	6.30 Kilómetros
Los Espinos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Benito Juárez	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,915.27	100/100	2 0 0 0 ALTA
San Antonio	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Justo Sierra	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,915.27	100/100	2 0 0 0 ALTA
Atacco	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Luis Enrique Bracamontes	449,223.00	0.00	449,223.00	0.00	0.00	0.00	398,391.42	100/92	2 0 0 0 ALTA
	Total SEJ-CAPECE				1,054,621.00	605,398.00	449,223.00	0.00	0.00	0.00	1,027,221.96		N/D
Varias	SSJ	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	Tercera etapa ampliación centro de salud Tapalpa	1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5/5	1 Centro de salud
	Total SSJ				1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	100,000.00		N/D
Total 086 Tapalpa					20,907,633.07	6,000,620.70	5,898,203.18	5,262,453.24	334,293.41	3,412,062.54	0.00		10,901,512.62

Municipio 089 Techaluta de Montenegro

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Miguel del Zapote	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Introducción de la primera etapa de drenaje en San Miguel del Zapote	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995 Metros lineales	800
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	184,016.00	184,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 Becas y despesas lineales	96
Techaluta de Montenegro	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Introducción de drenaje en la col. San Isidro	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000 Metros lineales	400
Techaluta de Montenegro	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Captadora de agua potable	15,604.00	15,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	1,500
Techaluta de Montenegro	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Ampliación	Diversas acciones de otros menores a 100,000.00	37,201.00	16,542.00	0.00	20,659.00	0.00	0.00	0.00	2 Acciones	500
Techaluta de Montenegro	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Varías escuelas	18,552.00	0.00	0.00	18,552.00	0.00	0.00	0.00	3 Acciones	1,000
Techaluta de Montenegro	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	18,053.00	0.00	0.00	18,053.00	0.00	0.00	0.00	2 Obras	1,000
Techaluta de Montenegro	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Diversas acciones de desarrollo institucional menores a 100,000.00	82,187.00	0.00	0.00	82,187.00	0.00	0.00	0.00	3 Acciones	1,500
Total Ayuntamiento					890,613.00	751,162.00	0.00	139,451.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	158,076.00	124,250.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Explotación y Servicios Productivos	Salud Profesional (extensismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Técnicos	N/D
Total SEDER					261,486.00	221,044.00	40,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Techaluta De Montenegro	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Socorro Flores Torres	334,718.00	0.00	334,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					334,718.00	0.00	334,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	
Total 089 Techaluta de Montenegro					1,486,817.00	972,206.00	375,160.00	139,451.00	0.00	0.00	0.00		1,363,703.27

Municipio 092 Teocuitatán de Corona

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
San José de Gracia	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación del ingreso a San José de Gracia	852,824.00	683,824.00	0.00	105,000.00	64,000.00	0.00	0.00	852,824.00	100/100	9100 Metros cuadrados	1,500
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de las calles Abasolo, Guadarrama, Libertad y Juárez	305,571.00	241,689.00	0.00	25,805.00	38,077.00	0.00	0.00	305,571.00	100/100	4222 Metros cuadrados	0
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	280,320.00	280,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,320.00	100/100	146 Becas y Despesas	146
Agua Honda y Gavilán del Progreso	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en Agua Honda - Gavilán del Progreso	365,952.00	256,166.00	0.00	36,500.00	73,286.00	0.00	0.00	365,952.00	100/100	1 Pozo	5,000
Citala	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en Citala	365,952.00	256,166.00	0.00	36,500.00	73,286.00	0.00	0.00	365,952.00	100/100	1 Pozo	2,000
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Diversas obras de alcantarillado menores a 100,000.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	100/100	3 Obras	1,500
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	32,917.00	0.00	0.00	32,917.00	0.00	0.00	0.00	32,917.00	100/100	5 Obras	1,400
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Obras y acciones en varias escuelas	168,689.00	80,000.00	0.00	68,689.00	20,000.00	0.00	0.00	168,689.00	100/100	20 Obras	3,000
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Apoyo a viviendas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100/100	1 Acción	10
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	100/100	5 Obras	2,000
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo a la productiva rural	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100/100	1 Acción	100
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Definición y Planeación de la Producción	Apoyo	Diversas acciones de desarrollo institucional menores a 100,000.00	33,743.00	0.00	0.00	33,743.00	0.00	0.00	0.00	33,743.00	100/100	4 Acciones	1,500
Teocuitatán de Corona	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Diversas acciones de otros y servicios menores a 100,000.00	64,453.00	0.00	0.00	64,453.00	0.00	0.00	0.00	64,453.00	100/100	20 Acciones	1,700
Total Ayuntamiento					2,497,471.00	1,798,165.00	0.00	430,657.00	268,649.00	0.00	0.00	2,497,471.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	245,100.00	192,653.00	52,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,100.00	100/100	634 Hectareas	N/D
Teocuitatán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	100/100	6 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,785,040.00	168,458.82	107,703.18	0.00	0.00	1,508,878.00		1,785,040.00	100/100	7 Obras Varias	N/D
La Lobera	Seder	Alcantarillado	Construcción	Obras de Electrificación	384,381.75	0.00	220,629.05	96,095.44	67,657.26	0.00		220,629.05	57/100	42 Viviendas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00		206,820.00	100/100	2 Técnicos	N/D
Total SEDER					2,763,341.75	688,179.82	402,531.23	96,095.44	67,657.26	1,508,878.00	0.00	2,599,589.05			N/D
Colonias Del Gavilan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,371.84	100/89	1 0 0 0 ALTA	N/D

Municipio 092 Teocuitatlán de Corona

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversion Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
	Total SEJ-CAPECE				153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,371.84			N/D
Total 092 Teocuitatlán de Corona					5,414,426.75	2,639,958.82	402,531.23	526,752.44	336,306.26	1,508,878.00	0.00	5,234,431.89			

Región 06 Sur Municipio 099 Tolimán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	490,631.00	490,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,631.00	100/100	8500 Kilómetros
La Laguna	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	119,407.00	108,467.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	119,407.00	100/100	1 Pozo
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	293,832.00	293,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,888.00	67/67	154 Becas y Despensas
Santa Elena de la Cruz	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y rodado en calle Guadalupe Zuno	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100/100	2,500 Metros cuadrados
San Pedro Toxin	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado, rodado y machuelo calle Principal	192,988.00	192,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,988.00	100/100	2,300 Metros cuadrados
Copala	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de agua potable	554,637.00	554,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,637.00	100/100	1 Sistema
Tolimán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Electrificación de la escuela Preparatoria	188,829.00	188,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,829.00	100/100	1 Obra
Tolimán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinamiento e instalaciones hidrosanitarias	526,313.00	513,818.00	0.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	526,313.00	100/100	1,068 Metros cuadrados
El Petacal	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Cerco perimetral cancha de Fútbol	133,656.00	133,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,656.00	100/100	360 Metros lineales
Tolimán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Ampliación	Presidencia municipal	128,407.00	128,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,407.00	70/100	1 Obra
El Rodeo y Toxin	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Canchas de usos múltiples El Rodeo y El Toxin	335,946.00	0.00	0.00	295,946.00	40,000.00	0.00	0.00	335,946.00	100/100	2 Canchas
La Parola	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de Fútbol	70,140.00	70,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,140.00	100/100	1 Cancha
Tolimán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en calle Vallarta	128,407.00	128,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,407.00	100/100	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Reparación de plantas solares	31,479.00	31,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,479.00	100/100	10 Plantas
Total Ayuntamiento					3,424,672.00	3,065,291.00	0.00	308,441.00	50,940.00	0.00	0.00	3,326,728.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	511,500.00	402,047.00	109,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,500.00	100/100	1,022 Hectareas
La Parola	Seder	Electrificación	Construcción	Ampliación de línea de agua potable	130,867.71	0.00	104,694.16	19,630.16	6,543.39	0.00	0.00	104,694.16	100/100	10 Viviendas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,670,214.00	585,350.83	95,289.67	0.00	0.00	989,573.50		1,670,214.00	100/100	352 Obras Varias
Paso Real	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Bascula camionera de 40 toneladas	123,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73,000.00	0.00		50,000.00	40/100	1 Equipos
Toxin	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de casa de salud	231,671.55	0.00	139,002.93	69,501.47	23,167.15	0.00		139,002.93	60/100	20 Viviendas
Huisichi	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de casa de salud	231,671.55	0.00	139,002.93	69,501.47	23,167.15	0.00		139,002.93	60/100	1 Casas Salud

Municipio 099 Tolimán

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Zopoma	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de casa de salud	231,671.55	0.00	139,002.93	69,501.47	23,167.15	0.00		1 Casas Salud	N/D
Tolimán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	244,580.50	116,175.50	6,114.50	0.00	0.00	122,290.50		2 Obras Varias	N/D
Cerro De Villa	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua potable	299,059.00	0.00	239,247.20	44,858.85	14,952.95	0.00		30 Tomas De drenaje	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pacer	Mecanización Pacer	1,309,472.00	338,400.00	21,600.00	0.00	0.00	949,472.00		6 Obras Varias	N/D
Ciudad Guzman	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	405,800.00	139,200.00	20,800.00	0.00	0.00	245,800.00		1 Obras Varias	N/D
Copala	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	405,800.00	137,600.00	22,400.00	0.00	0.00	245,800.00		1 Paquetes	N/D
Pueblo Viejo	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Obras de Electrificación	307,510.95	0.00	215,257.66	61,502.19	30,751.10	0.00		950 Metros Lineales	N/D
La Lima	Seder	Agua Potable	Construcción	Obras de Electrificación	128,340.00	0.00	89,838.00	25,668.00	12,834.00	0.00		50 Viviendas	N/D
Tolimán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Perforación, ademes y aloro	383,684.00	182,249.90	9,592.10	0.00	0.00	191,842.00		1 Obras	N/D
Teutlán	Seder	Agua Potable	Construcción	Rehabilitación de casa de salud	196,406.18	0.00	117,843.71	58,921.85	19,640.62	0.00		60 Tomas De drenaje	N/D
Copala	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	185,290.00	10,171.70	82,298.30	0.00	0.00	92,820.00		413 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		1 Tecnicos	N/D
El Rodeo	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Suministro de línea de agua potable	325,964.60	0.00	188,154.49	121,511.88	16,298.23	0.00		9 Kilómetros	N/D
Total SEDER					7,425,913.57	2,007,988.93	1,796,207.58	540,597.32	243,521.74	2,837,598.00	0.00		N/D
San Pedro Toxin	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria José María Mercado	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1 O.O.O ALTA	N/D
Las Canoas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria José Vasconcelos Calderón	1,864,798.00	0.00	1,864,798.00	0.00	0.00	0.00		4 O 1 5 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					2,016,148.00	151,350.00	1,864,798.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Llano de Toxin	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		1 Obra	N/D
Las Paredes	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		1 Obra	N/D
El rodeo	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		1 Obra	N/D
Total 099 Tolimán					13,196,733.57	5,404,629.93	3,661,005.58	999,038.32	294,461.74	2,837,598.00	0.00		

Región 06 Sur Municipio 103 Tonila

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fm	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros				
Tonila	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Apertura de calle Fidel Velázquez	272,279.00	0.00	13,414.00	0.00	0.00	285,693.00	100/100	1,480 Metros cuadrados	200
Tonila	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas en zona urbana	93,823.00	0.00	10,637.00	0.00	0.00	104,460.00	100/100	1,050 Metros lineales	800
Tonila	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	137,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,356.00	100/100	4 Obras	3,000
Tonila	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100/100	3 Obras	2,500
Tonila	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Diversas obras de drenaje y letrinas menores a 100,000.00	41,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,798.00	100/100	3 Obras	1,500
Tonila	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Varías escuelas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100/100	2 Obras	1,500
Tonila	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Mejoramiento de vivienda	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	100/100	8 Obras	70
Tonila	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y a Productividad	Apoyo	Diversas obras de infra. productiva rural menores a 100,000.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,400.00	100/100	8 Obras	1,000
Tonila	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	0.00	0.00	227,180.00	0.00	0.00	227,180.00	100/100	140 Apoyos	600
Tonila	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversas acciones de desarrollo institucional menores a 100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100/100	3 Acciones	1,200
Total Ayuntamiento					832,656.00	0.00	421,231.00	0.00	0.00	1,253,887.00			N/D
Tonila	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	60,000.00	10/10	100 Viviendas	400
Tonila	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotés con Servicios Básicos	0.00	400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	10/10	100 Acciones	400
Total IPROVIPE					0.00	640,000.00	350,000.00	1,610,000.00	0.00	260,000.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción y a Productividad	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	225,901.00	61,499.00	0.00	0.00	0.00	287,400.00	100/100	767 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y a Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	84,735.80	13,794.20	0.00	0.00	135,970.00	234,500.00	100/100	64 Obras Varías	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y a Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	136,008.40	40,625.88	0.00	0.00	184,158.57	360,792.85	100/100	4 Proyectos	N/D
Tonila	Seder	Fomento a la Producción y a Productividad	Apoyo	Extensiónismo y Servicios Profesionales	123,610.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	100/100	5 Obras Varías	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y a Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	135,898.75	40,593.13	0.00	44,122.97	0.00	176,491.88	80/80	varías Proyectos	N/D
Total SEDER					706,153.94	164,402.22	0.00	44,122.97	320,128.57	1,190,684.73			N/D
Total 103 Tonila					1,538,809.94	804,402.22	771,231.00	1,654,122.97	320,128.57	2,704,571.73			

Municipio 108 Tuxpan

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Piaila	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en Piaila	112,778.00	90,222.00	0.00	0.00	22,556.00	0.00	0.00	17 Postes	85
Los Mazos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en varias calles de los Mazos	197,125.00	157,700.00	0.00	0.00	39,425.00	0.00	0.00	2,683 Metros cuadrados	500
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Mantenimiento de brechas en varias localidades	231,351.00	190,751.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	42 Kilómetros	0
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	305,185.00	305,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 Becas y despesas	160
Total Ayuntamiento					846,439.00	743,858.00	0.00	0.00	102,581.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Tuxpan	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Organiamiento de créditos para adquisición de vivienda	606,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	606,733.29	0.00	3 Créditos	12
Total INFONAVIT					606,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	606,733.29	0.00	N/D	N/D
Tuxpan	IPROVEI	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	213,462.14	0.00	133,141.34	0.00	0.00	0.00	80,320.80	100 Viviendas	400
Total IPROVEI					213,462.14	0.00	133,141.34	0.00	0.00	0.00	80,320.80	N/D	N/D
La Rosita	FIRCO	Fomento a la Producción y la Productividad	Proyecto	Grupo Agroindustrial La Rosita, S.C De R.L (FAPIRU)	731,750.00	165,000.00	37,000.00	0.00	529,750.00	0.00	0.00	1 Microindus tria	10
Total SAGARPA					731,750.00	165,000.00	37,000.00	0.00	529,750.00	0.00	0.00	N/D	N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad.	440,400.00	346,162.00	94,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095 Hectareas	N/D
La Rosita	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Agroindustrial	Adquisición de equipo complementario para mejorar la calidad en la elaboración de nilonillo	180,750.00	0.00	37,000.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00	1 Equipos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	3,540,397.31	1,204,006.05	196,000.99	0.00	0.00	2,140,390.27	0.00	823 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	588,086.80	243,910.74	72,856.46	0.00	0.00	271,319.60	0.00	10 Obras Varias	N/D
Montelongo	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de casa de salud	174,331.76	0.00	104,599.06	52,299.52	17,433.18	0.00	0.00	1 Obras	N/D
San Juan De La Bombita y Corrales	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de letrinas	454,057.20	0.00	363,245.76	68,108.58	22,702.86	0.00	0.00	1 Obras	N/D
San Miguel	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de vado sobre río Tuxpan	138,420.00	0.00	96,894.00	27,684.00	13,842.00	0.00	0.00	43 Tomas De Drenaje	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,456,258.00	162,345.40	103,794.60	0.00	0.00	1,190,118.00	0.00	7 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	554,070.32	131,131.00	107,289.00	0.00	0.00	315,650.32	0.00	223 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	557,902.80	131,131.00	107,289.00	0.00	0.00	319,482.80	0.00	223 Cabezas	N/D

Region 06 Sur Municipio 108 Tuxpan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Los Laureles	Seder	Agua Potable	Construcción	Mejoras a la vivienda	168,339.35	0.00	101,003.61	50,501.80	16,833.94	0.00	0.00	101,003.61	100/100	1 Obras	N/D
Nuevo Poblado	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Mejoras a la vivienda	134,058.85	0.00	80,435.31	40,217.66	13,405.88	0.00	0.00	80,435.31	100/100	1 Casas Salud	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	223,361.55	137,560.71	41,098.53	0.00	44,672.31	0.00	0.00	178,659.24	80/80	varias Proyectos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	205,980.00	12,879.90	104,210.10	0.00	0.00	88,890.00	0.00	205,980.00	100/100	361 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Sembradora de precisión	463,400.00	225,600.00	14,400.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	463,400.00	100/100	4 Implementos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,640.00	100/100	4 Técnicos	N/D
Total SEDER					9,693,453.94	2,981,932.81	1,650,818.41	238,811.56	272,640.17	4,549,250.99	0.00	9,182,002.21			N/D
Tuxpan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Mará del Carmen Rivera Ochoa	650,066.00	0.00	650,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,204.09	99/71	2 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ/CAPECE					650,066.00	0.00	650,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,204.09			N/D
Total 108 Tuxpan					12,741,904.37	3,890,790.81	2,471,025.75	238,811.56	904,971.17	5,155,984.28	80,320.80	16,590,339.81			

Municipio 113 San Gabriel

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Apango	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Adquisición	Terreno para casa de salud	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Lote	1,250
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	213,628.00	213,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 Becas y Desperisals	112
El Jazmín	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Baños en escuela primaria Nicolás Bravo y una cisterna	167,128.00	123,788.00	0.00	0.00	43,340.00	0.00	0.00	14 Anexos	400
San Gabriel	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Baños en la Unidad Deportiva	140,758.00	140,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,000
Ojo de Agua	Ayuntamiento	Fomento Turístico	Construcción	Parque turístico recreativo	108,784.00	108,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,250
San Antonio	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles principales	121,820.00	106,430.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	2,000 Metros cuadrados	1,200
Total Ayuntamiento					1,062,118.00	1,003,388.00	0.00	0.00	58,730.00	0.00	0.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	724,280.00	569,296.00	154,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.8 Hectareas	N/D
Total Coplade					724,280.00	569,296.00	154,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
San Gabriel	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	100 Viviendas	400
Total IPROVIPE					600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,168,238.00	604,230.80	98,363.15	0.00	0.00	465,644.05	1,168,238.00	470 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	199,200.00	54,780.00	44,820.00	0.00	0.00	99,600.00	199,200.00	42 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	233,064.00	54,780.00	44,820.00	0.00	0.00	133,464.00	233,064.00	42 Cabezas	N/D
Ciudad Guzman	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	503,608.00	139,200.00	20,800.00	0.00	0.00	343,608.00	503,608.00	1 Obras Varias	N/D
Tepozal	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	503,608.00	137,600.00	22,400.00	0.00	0.00	343,608.00	503,608.00	1 Paquetes	N/D
San Gabriel	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	114,943.95	30,000.37	21,724.41	0.00	0.00	63,219.17	114,943.95	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	129,893.00	31,252.50	31,252.50	0.00	0.00	67,388.00	129,893.00	989 Obras Varias	N/D
La Guadalupe Los Ranchitos	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	140,220.00		58,425.00	52,582.50	29,212.50			15 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	748,924.00	47,155.79	381,533.21	0.00	0.00	320,235.00	748,924.00	1150 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	723,870.00	677,558.00	46,312.00	0.00	0.00	0.00	723,870.00	7 Tecnicos	N/D

Municipio 113 San Gabriel

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
El Tepozal	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	232,000.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	232,000.00	100/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	520,000.00	112,800.00	7,200.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	520,000.00	100/100	N/D
	Total Seder				5,217,568.95	1,913,757.46	793,250.27	52,582.50	29,212.50	2,428,766.22	0.00	5,133,436.95		N/D
La Guadalupe	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria José María Morelos	153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,185.30	100/98	N/D
San Isidro	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Salvador M. Lira	153,614.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,561.80	100/98	N/D
San Gabriel	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Foráneo No. 42	4,732,824.00	0.00	4,732,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,517.38	100/98	N/D
Totolimispá	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla	2,327,157.00	0.00	2,327,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,186.08	100/97	N/D
San Antonio	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Artículo 3	454,048.00	454,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,947.83	100/98	N/D
San José Del Rincón	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Marcelino García Barragán	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,040.72	100/100	N/D
El Jazmín	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Otilio Montano	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,600.49	100/100	N/D
	Total SEJ/CAPECE				8,275,306.00	1,215,325.00	7,059,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313,038.61		N/D
Total 113 San Gabriel					15,879,272.95	4,701,766.46	8,248,215.27	202,582.50	297,942.50	2,428,766.22	0.00	13,292,874.56		

Municipio 119 Zacoalco de Torres

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Andrés Figueroa	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de agua potable primera etapa	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	1 Sistema
Zacoalco de Torres	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado en la calle J. Antonio Torres	115,492.00	115,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,492.00	6000 Metros cuadrados
Zacoalco de Torres	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Calle 16 de Septiembre (Prolongación)	165,299.00	165,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,299.00	3823 Metros cuadrados
Benito Juárez	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Pino Suárez	103,765.00	103,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,765.00	1 Obra
San Marcos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado varias calles	260,370.00	260,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,370.00	1 Obra
Zacoalco de Torres	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado varias calles	202,361.00	202,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,361.00	1 Obra
Zacoalco de Torres	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación de varias calles en cacaluta	158,609.00	158,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,609.00	2 Colonia
Verdia	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Alumbrado	115,310.00	115,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,310.00	1 Obra
La Barranca de Laureles	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de calle Juárez	182,126.00	182,126.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	182,126.00	1 Sistema
Zacoalco de Torres	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación calle 16 de Septiembre	246,997.00	246,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,997.00	1 Sistema
Zacoalco de Torres	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro de salud	150,523.00	150,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,523.00	1 Centro
Total Ayuntamiento					1,930,852.00	1,904,852.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	1,930,852.00	N/D
CEAS					780,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	30,000.00	933,742.28	1 Pozo
Total CEAS					780,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	30,000.00	933,742.28	N/D
Zacoalco De Torres	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	7,841,400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841,400.63	0.00	7,841,400.63	40 Créditos
Total INFONAVIT					7,841,400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841,400.63	0.00	7,841,400.63	N/D
Zacoalco De Torres	I PROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	3,000,000.00	0.00	1,200,000.00	750,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500 Viviendas
Total I PROVIPE					3,000,000.00	0.00	1,200,000.00	750,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	300,000.00	N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	216,000.00	169,779.00	46,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	446 Hectareas
Sayulapan	Seder	Agua Potable	Construcción	Empedrado de camino	100,227.50	0.00	70,159.25	20,045.50	10,022.75	0.00	0.00	70,159.25	500 Viviendas
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	6 Obras Varías

Municipio 119 Zacualco de Torres

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	100,386.00	23,595.00	19,305.00	0.00	0.00	57,486.00	100,386.00	100/100	6 Cabezas N/D
Zacualco	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	519,155.65	116,000.00	84,000.00	0.00	0.00	319,155.65	519,155.65	100/100	6 Obras Varías N/D
Zacualco De Torres	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	129,710.00	92.65/100	1 Equipos N/D
Zacualco De Torres	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	268,454.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	168,454.00	268,454.00	100/100	1 Proyectos N/D
Zacualco De Torres	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	311,829.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	211,829.00	311,829.00	100/100	1 Proyectos N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos N/D
Total SEDER					1,901,462.15	655,648.00	388,821.25	90,045.50	10,022.75	756,924.65	0.00	1,861,103.90	N/D
Zacualco De Torres	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Palo Freyre	1,189,898.00	0.00	1,189,898.00	0.00	0.00	0.00	1,024,362.93	100/94	3 0 0 3 ALTA N/D
Zacualco De Torres	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica 152	540,691.00	0.00	540,691.00	0.00	0.00	0.00	583,507.80	100/92	2 0 0 0 ALTA N/D
Benito Juárez	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Benito Juárez	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,349.48	100/100	1 0 0 0 ALTA N/D
San Marcos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Manuel Acuña	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,573.95	100/100	1 0 0 0 ALTA N/D
Total SEJ-CAPECE					2,033,289.00	302,700.00	1,730,589.00	0.00	0.00	0.00	1,904,794.16		N/D
Total 119 Zacualco de Torres					17,487,003.78	3,238,200.00	3,319,410.25	1,215,045.50	1,086,022.75	8,598,325.28	30,000.00	14,771,892.97	

Municipio 121 Zapotiltic

Región 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
		Total IPROVEI			444,000.00	0.00	177,600.00	111,000.00	155,400.00	0.00	0.00		N/D
Santa Gertrudis	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de puente coligante	150,891.44	0.00	89,906.60	45,895.70	15,089.14	0.00	0.00	21 Tomas De Drenaje	N/D
Zapotiltic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	960,775.00	49,560.00	34,440.00	0.00	0.00	876,775.00	100/100	10 Hectáreas	N/D
Zapotiltic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Materia orgánica	328,600.00	36,146.00	292,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1590 Toneladas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	120,150.43	31,680.00	25,920.00	0.00	0.00	62,550.43	100/100	38 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	134,784.00	31,680.00	25,920.00	0.00	0.00	77,184.00	100/100	38 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Apícola	Fomento Apícola	532,405.00	130,407.50	130,407.50	0.00	0.00	271,590.00	100/100	5300 Obras Varías	N/D
Huescalapa	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola Y Porcícola	Fomento Avícola Y Porcícola	205,472.70	53,627.96	38,834.04	0.00	0.00	113,010.70	100/100	62 Obras Varías	N/D
Zapotiltic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Realización de laboratorio y prácticas para rehabilitación y construcción de suelos	2,300,000.00	44,000.00	356,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100/100	1 Equipos	N/D
Zapotiltic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	518,535.00	27,276.26	220,689.74	0.00	0.00	270,569.00	100/100	478 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Técnicos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,621,369.00	146,400.00	93,600.00	0.00	0.00	1,381,369.00	100/100	6 Maquinas	N/D
		Total Seder			7,079,802.57	744,365.72	1,321,403.88	45,895.70	15,089.14	4,953,048.13	0.00		N/D
San Rafael	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez	1,677,068.00	0.00	1,677,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014 ALTA 100/100	N/D
		Total SEJ-CAPECE			1,677,068.00	0.00	1,677,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
		Total 121 Zapotiltic			16,060,947.36	3,331,763.72	3,387,593.88	156,895.70	1,134,994.14	8,049,709.94	0.00		15,729,920.40

Municipio 122 Zapotitlán de Vadillo

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Loma de las Flores	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de Agua Potable	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	100/100	8000 Metros lineales
Telcruz	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de Agua Potable	362,793.00	362,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,514.00	90/90	7840 Metros lineales
Zapotitlán de Vadillo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación calle Rayón	230,000.00	211,600.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	230,000.00	100/100	10 Postes
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	100/100	100 Becas y Despesas
San José del Carmen	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles	213,486.00	192,137.40	0.00	0.00	0.00	21,348.60	192,137.00	100/90	3735 Metros cuadrados
Zapotitlán de Vadillo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación Calle Constitución	163,587.00	163,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,587.00	100/100	8 Postes
Zapotitlán de Vadillo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en calle Juárez	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	100/100	9 Postes
Potrero Grande	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de Salud	126,183.00	113,565.00	0.00	0.00	12,618.00	0.00	126,183.00	100/100	1 Centro
Loma de Peremplitz	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de Salud	126,183.00	113,565.00	0.00	0.00	12,618.00	0.00	126,183.00	100/100	1 Centro
Zapotitlán de Vadillo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en calle Niños Héroes	117,500.00	108,100.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	117,500.00	100/100	7 Postes
Zapotitlán de Vadillo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de la calle Av. 2 de Noviembre	107,057.00	107,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,057.00	100/100	4 Postes
Total Ayuntamiento					2,393,289.00	2,318,904.40	0.00	0.00	53,036.00	21,348.60	2,335,661.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	679,348.00	533,979.00	145,369.00	0.00	0.00	0.00	679,348.00	100/100	1645 Hectareas
Total Coplade					679,348.00	533,979.00	145,369.00	0.00	0.00	0.00	679,348.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,239,007.00	394,601.33	64,237.43	0.00	0.00	780,168.25	1,239,007.00	100/100	497 Obras Varías
San José del Carmen	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción	1,493,884.85	0.00	1,100,000.00	351,384.85	62,500.00	0.00	1,100,000.00	100/100	25 Tomas De Drenaje
Ciudad Guzman	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	371,000.00	129,108.00	19,292.00	0.00	0.00	222,600.00	371,000.00	100/100	1 Obras Varías
Ciudad Guzman	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	374,274.00	129,630.00	19,370.00	0.00	0.00	225,274.00	374,274.00	100/100	1 Obras Varías
Zapotitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	363,274.00	128,140.00	20,860.00	0.00	0.00	214,274.00	363,274.00	100/100	1 Paquetes N/D
Zapotitlán De Vadillo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	371,000.00	127,624.00	20,776.00	0.00	0.00	222,600.00	371,000.00	100/100	1 Paquetes N/D
Loma De Murguia	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular 2° etapa	666,921.43	0.00	466,845.00	133,384.29	66,692.14	0.00	466,845.00	70/100	4029 Metros Cuadrados

Municipio 122 Zapotitlán de Vadillo

Region 06 Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
San Jose Del Carmen	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	118,720.00	6,529.60	52,830.40	0.00	0.00	59,360.00	118,720.00	100/100	304 Obras Varias	N/D
Ciudad Guzman	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Semilla de hortaliza	153,900.00	99,080.82	14,805.18	0.00	0.00	40,014.00	153,900.00	100/100	2 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Tecnicos	N/D
Zapotitlan De Vadillo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Y Mantenimiento De Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	283,000.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	223,000.00	283,000.00	100/100	1 Piezas	N/D
Total Seder					5,538,391.28	1,167,907.75	1,789,232.01	464,769.14	129,192.14	1,987,290.25	4,944,430.00			N/D
Loma De Las Flores	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Juan de la Barrera	2,402,670.00	0.00	2,402,670.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.18	100/100	4 O 1 5 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					2,402,670.00	0.00	2,402,670.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.18			N/D
Zacalnecatl	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Total 122 Zapotitlan de Vadillo					11,123,698.28	4,080,791.15	4,337,271.01	514,769.14	182,228.14	2,008,638.85	10,369,439.18			



Jalisco

Región 7
**SIERRA
DE AMULA**

Region 07 Sierra de Amula Municipio 011 Atengo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Rehabilitación y equipamiento en diversas obras de agua potable	134,810.00	57,000.00	23,253.00	43,253.00	11,304.00	0.00	134,810.00	100/100	563 Tonas	2,456
Soyatlán del Oro	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje en Soyatlán del Oro en varias calles	210,973.00	191,799.00	0.00	0.00	19,174.00	0.00	84,389.00	15/40	2,181 Metros lineales	600
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Letrinas en las localidades de Agostadero, Tacota y Macuchi	239,611.00	0.00	191,668.00	35,942.00	11,981.00	0.00	215,649.00	80/90	18 Obras	90
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje, bosa séptica y pozos en Trigo de Altéras y Soyatlán	108,873.00	67,250.00	0.00	34,225.00	7,398.00	0.00	27,218.00	25/25	2 Obras	978
Soyatlán del Oro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas en calles Isabel S. Francisco I. Madero, Josefa Ortiz de Domínguez	110,747.00	100,747.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,747.00	100/100	700 Metros cuadrados	200
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de infraestructura urbana menores a \$ 100,000.00	340,228.00	102,299.00	0.00	237,929.00	0.00	0.00	340,228.00	100/100	11 Obras	4,535
Varias	Ayuntamiento	Vivienda	Construcción	Fisos en casas de Agostadero, Macuchi y Tacota	239,839.00	0.00	143,903.00	71,952.00	23,984.00	0.00	239,839.00	100/100	16 Viviendas	240
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	327,654.00	327,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,414.00	66/67	157 Apoyos	157
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Subsidio al DIF, apoyos a diversos eventos sociales	876,819.00	0.00	0.00	876,819.00	0.00	0.00	876,819.00	100/100	1 Acción	5,289
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos en servicios administrativos	613,221.00	0.00	0.00	613,221.00	0.00	0.00	613,221.00	100/100	1 Acción	5,289
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra camionetas para usos diversos del Ayuntamiento	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	100/100	2 Unidades	5,289
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de mobiliario y equipo de oficina, computo y comunicación	104,179.00	0.00	0.00	104,179.00	0.00	0.00	104,179.00	100/100	4 Adquisiciones	5,289
Atengo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Pago de delegaciones y agencias	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00	100/100	1 Acción	5,289
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de camioneta para el servicio de seguridad pública	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	100/100	1 Unidad	5,289
Atengo	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	775,790.00	0.00	0.00	775,790.00	0.00	0.00	775,790.00	100/100	1 Acción	5,289
Varias	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de servicios públicos	1,461,723.00	0.00	0.00	1,461,723.00	0.00	0.00	1,461,723.00	100/100	1 Acción	5,289
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de retroexcavadora para diversos usos del Ayuntamiento	445,809.00	0.00	0.00	258,423.00	187,386.00	0.00	445,809.00	100/100	2 Adquisiciones	5,289
Atengo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos diversos departamento de obras públicas	220,095.00	0.00	0.00	220,095.00	0.00	0.00	220,095.00	100/100	1 Acción	5,289
Atengo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Pagos diversos en la Hacienda municipal	236,051.00	0.00	0.00	236,051.00	0.00	0.00	236,051.00	100/100	4 Acciones	5,289
Atengo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos en Gobernación municipal	884,885.00	0.00	0.00	884,885.00	0.00	0.00	884,885.00	100/100	6 Acciones	5,289
Total Ayuntamiento					7,804,657.00	846,749.00	358,844.00	6,327,837.00	271,227.00	0.00	7,463,216.00			N/D

Region 07 Sierra de Amula Municipio 011 Atengo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varías	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	417,600.00	328,240.00	89,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	100/100	774 Hectareas	N/D
Total Coplade					417,600.00	328,240.00	89,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00			N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	971,072.16	266,855.60	43,441.61	0.00	0.00	660,774.95		971,072.16	100/100	223 Piezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	2,073,138.00	756,695.37	279,873.63	0.00	0.00	1,036,569.00		2,073,138.00	100/100	38 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	2,636,111.89	756,695.37	279,873.63	0.00	0.00	1,599,542.89		2,636,111.89	100/100	38 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	171,600.00	47,190.00	38,610.00	0.00	0.00	85,800.00		171,600.00	100/100	12 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	200,772.00	47,190.00	38,610.00	0.00	0.00	114,972.00		200,772.00	100/100	12 Cabezas	N/D
El Grullo	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservacion	350,742.00	122,057.52	18,238.48	0.00	0.00	210,446.00		350,742.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
El Grullo	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservacion	355,485.00	120,229.65	17,965.35	0.00	0.00	217,290.00		355,485.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
El Grullo	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservacion	470,172.45	139,200.00	20,800.00	0.00	0.00	310,172.45		470,172.45	100/100	1 Obras Varias	N/D
Tacota	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservacion	350,742.00	120,654.56	19,641.44	0.00	0.00	210,446.00		350,742.00	100/100	1 Paquetes	N/D
El Agostadero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservacion	351,486.00	118,847.70	19,347.30	0.00	0.00	213,291.00		351,486.00	100/100	1 Paquetes	N/D
Agostadero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservacion	470,172.45	137,600.00	22,400.00	0.00	0.00	310,172.45		470,172.45	100/100	1 Paquetes	N/D
Soyatlan Del Oro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	236,214.40	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	136,214.40		236,214.40	100/100	1 Obras	N/D
Ojo De Agua- Agostadero Atengo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	149,568.00		62,320.00	56,088.00	31,160.00			149,568.00	100/100	16 Kilómetros	N/D
El Trigo- Soyatlan	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	168,264.00		70,110.00	63,099.00	35,055.00			168,264.00	100/100	18 Kilómetros	N/D
Atengo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	236,114.40	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	136,114.40		236,114.40	100/100	1 Proyectos	N/D
Atengo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Sembradora de precisión	116,940.00	20,832.72	13,319.28	0.00	0.00	82,788.00		116,940.00	100/100	1 Implementos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Total Seder					9,412,004.75	2,866,842.49	1,035,166.72	119,187.00	66,215.00	5,324,593.54	0.00	9,412,004.75			N/D
El Agostadero	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Josefa Ortiz de Dominguez	1,045,206.00	1,045,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,518.16	77/100	211.2 ALTA	N/D

Region 07 Sierra de Amula

309

Municipio 032 Chiquilistán

Region 07 Sierra de Amula

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto ComPLEMENTARIO		
Agua Hedionda	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electricidad en Agua Hedionda	115,230.00	23,046.00	80,661.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00	5 Acometidas	280
Chiquilistán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Ampliación	Electrificación al rastro municipal	109,735.00	109,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acometida	4,800
Jalpa	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación calle nueva en Jalpa	132,132.00	118,919.00	0.00	0.00	13,213.00	0.00	0.00	15 Acometidas	569
Varías	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación varas calles Chiquilistán y ampliación de red en El Limoncillo	374,447.00	269,602.00	67,400.00	0.00	37,445.00	0.00	0.00	39 Acometidas	111
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud en Capula, Citla, Comala y Coahuala	320,000.00	96,000.00	192,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	4 Obras	504
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Balastreo de caminos en Llanitos, Citla, Guamuchil, San Cristóbal, El Zapote y El Moralete	103,161.67	103,161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 Kilómetros	155
Coahuala de Jalpa	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular en Coahuala de Jalpa	204,307.00	0.00	0.00	204,307.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	707
Chiquilistán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Cimentaciones en el rastro municipal	199,687.00	199,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5/5 1 Obra	5,144
Chiquilistán	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	380,302.00	380,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286 Apoyos	960
Chiquilistán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de retroexcavadora para diversos usos del Ayuntamiento	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Adquisición	5,144
Chiquilistán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de motocombinadora para diversos usos del Ayuntamiento	219,980.00	0.00	0.00	219,980.00	0.00	0.00	0.00	1 Adquisición	5,144
Chiquilistán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de camioneta para diversos usos del Ayuntamiento	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	5,144
Chiquilistán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Pagos diversos para la seguridad pública	284,341.00	284,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	5,144
Varías	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Diversos pagos y acciones	164,881.45	0.00	0.00	164,881.45	0.00	0.00	0.00	4 Acciones	5,144
Total Ayuntamiento					3,048,204.12	1,584,793.67	340,061.00	1,029,168.45	94,181.00	0.00	0.00	2,692,829.45	N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	898,000.00	705,843.00	192,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2207 Hectareas	N/D
Total Coplade					898,000.00	705,843.00	192,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Chiquilistán	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	50 Viviendas	200
Total IPROVIPE					300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00		N/D
Agua Hedionda	Seder	Electrificación	Ampliación	Ampliación de red eléctrica	115,230.00	0.00	80,661.00	23,046.00	11,523.00	0.00	0.00	5 Acometidas	N/D
El Pueblito	Seder	Electrificación	Ampliación	Ampliación red de alta, baja tensión y alumbrado público	348,067.05	0.00	241,298.00	71,962.00	34,807.05	0.00	0.00	6 Acometidas	N/D

Región 07 Sierra de Amula Municipio 032 Chiquilistlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Rancho De Arriba Y Carreton	Seder	Electrificación	Ampliación	Ampliación red de alta, baja tensión y alumbrado publico	683,860.15	0.00	478,702.00	136,772.00	68,386.15	0.00	0.00	478,702.00	100/100	8 Viviendas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	433,385.22	216,679.49	35,273.41	0.00	0.00	181,432.32	0.00	433,385.22	100/100	111 Obras Varias	N/D
Chiquilistlan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	170,000.00	12,650.00	102,350.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	170,000.00	100/100	2000 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensioismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Chiquilistlan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	290,200.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	230,200.00	0.00	290,200.00	100/100	1 Piezas	N/D
	Total Seder				2,144,152.42	382,523.49	948,500.41	231,780.00	114,716.20	466,632.32	0.00	1,797,656.22			N/D
Total 032 Chiquilistlan					6,390,356.54	2,673,160.16	1,600,718.41	1,335,948.45	313,897.20	466,632.32	0.00	5,418,485.67			

Región 07 Sierra de Amula

Municipio 034 Ejutla

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados en Ejutla, La Labor, San Lorenzo y rehabilitación y equipamiento del jardín municipal	286,941.00	92,164.00	0.00	190,577.00	4,200.00	0.00	229,553.00	80/80	4,149 Metros cuadrados	1,725
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	208,044.00	208,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.00	66/60	104 Apoyos	104
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples en La Labor y Los Naranjos, gradas en unidad deportiva	295,276.00	0.00	0.00	295,276.00	0.00	0.00	295,276.00	100/100	4 Obras	1,828
Ejutla	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Compra de camioneta para diversos usos del Ayuntamiento	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100/100	1 Unidad	2,265
Varias	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Edificios municipales, equipamiento grupo de seguridad, apoyo eventos culturales, sociales y esatins	372,208.00	0.00	0.00	372,208.00	0.00	0.00	372,208.00	100/100	1 Acción	2,265
Varias	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Compra de máquina retroexcavadora para diversos usos del Ayuntamiento	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	100/100	1 Unidad	2,265
Total Ayuntamiento					1,539,469.00	300,208.00	0.00	1,235,061.00	4,200.00	0.00	1,398,804.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	272,100.00	213,875.00	58,225.00	0.00	0.00	0.00	272,100.00	100/100	576 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	225,233.18	82,210.11	30,406.48	0.00	0.00	112,616.59	225,233.18	100/100	7 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	274,675.83	82,210.11	30,406.48	0.00	0.00	162,059.24	274,675.83	100/100	7 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	100,386.00	23,595.00	19,305.00	0.00	0.00	57,486.00	100,386.00	100/100	6 Cabezas	N/D
Total SEDER					872,395.01	401,890.22	138,342.96	0.00	0.00	332,161.83	872,395.01			N/D
Total 034 Ejutla					2,411,864.01	702,098.22	138,342.96	1,235,061.00	4,200.00	332,161.83	2,271,199.01			

Region 07 Sierra de Amula

Municipio 037 El Grullo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary					
El Grullo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación ecológico en calle Alberto Padilla	239,464.00	105,232.00	0.00	0.00	129,232.00	0.00	0.00	5,000.00	117,232.00	50/48	1,410 Metros cuadrados	60
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público municipal	210,464.00	105,232.00	0.00	0.00	105,232.00	0.00	0.00	0.00	210,464.00	100/100	1 Sistema	20,488
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Machucos, banquetas y suministro de juegos y empedrados en varias localidades	460,567.00	306,234.00	0.00	60,000.00	94,333.00	0.00	0.00	0.00	345,425.00	75/75	9 Obras	2,461
Varías	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en calle Motezuma	225,708.00	110,354.00	0.00	0.00	110,354.00	0.00	0.00	5,000.00	110,354.00	20/48	100 Acometidas	50
El Grullo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en calle Dr. Leocadio R.	276,516.00	138,258.00	0.00	0.00	138,258.00	0.00	0.00	0.00	138,258.00	90/50	100 Acometidas	100
El Grullo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Techo en aulas en escuela primaria Adolfo López Mateos	110,000.00	88,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100/100	2 Aulas	250
El Grullo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Techo en pórtico y baños en escuela primaria Niños Héroes	110,000.00	88,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	50/50	4 Anexos	250
El Grullo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula de usos múltiples en escuela primaria Niño Artillero	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20/20	1 Aula	120
El Grullo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Terminación del centro de estudios científicos y tecnológicos	350,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	320,000.00	100/84	1 Obra	93,772
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en 22 escuelas del municipio	451,214.00	365,415.00	0.00	0.00	85,799.00	0.00	0.00	0.00	360,971.00	80/80	22 Obras	1,695
El Grullo	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Compra vehículos nuevos para diversos usos del Ayuntamiento	369,500.00	0.00	0.00	369,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,500.00	100/100	2 Unidades	20,488
Varías	Ayuntamiento	Seguridad pública	Rehabilitación	Equipamiento del departamento de seguridad pública	1,827,228.00	0.00	0.00	1,827,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,518.00	94/94	1 Acción	20,488
Varías	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Subsidio al DIF municipal en varias localidades	419,000.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	100/100	1 Apoyo	20,488
El Grullo	Ayuntamiento	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	Terminación de la 3ra. Etapa del hospital regional de primer contacto	1,379,000.00	0.00	1,000,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,200.00	80/80	1 Obra	93,772
El Grullo	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Nuevo rastro municipal	322,680.00	0.00	72,680.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,804.00	30/30	1 Obra	20,488
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,584.00	66/66	150 Apoyos	150
		Total Ayuntamiento			7,153,741.00	1,386,725.00	1,072,680.00	3,927,128.00	727,208.00	0.00	40,000.00	5,696,310.00			N/D	
El Grullo	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	204,848.88	0.00	0.00	0.00	0.00	204,848.88	0.00	0.00	204,848.88	100/100	1 Crédito	4
		Total INFONAVIT			204,848.88	0.00	0.00	0.00	0.00	204,848.88	0.00		204,848.88			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	117,000.00	91,964.00	25,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	100/100	234 Hectareas	N/D
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Modernización De Distritos De	Construcción de estructuras y módulos de control y medición	747,549.80	325,557.94	160,349.43	0.00	0.00	261,642.43	0.00		747,549.80	100/100	103.5 Hectareas	N/D

Región 07 Sierra de Amula Municipio 037 El Grullo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Cosechadora de caña en verde nueva	2,116,660.00	44,000.00	356,000.00	0.00	0.00	1,716,660.00		100/100	1 Maquinas	N/D
Rancho Miravalle	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	135,500.00	39,117.00	27,183.00	0.00	0.00	69,200.00		100/100	10 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensismo Y Servicios Profesionales	289,000.00	271,660.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00		100/100	11 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	151,600.00	38,733.75	31,691.25	0.00	0.00	81,175.00		100/100	49 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	164,794.50	38,733.75	31,691.25	0.00	0.00	94,369.50		100/100	49 Cabezas	N/D
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	385,442.72	100,302.88	72,633.12	0.00	0.00	212,506.72		100/100	7 Obras Varias	N/D
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	427,348.00	0.00	213,674.00	213,674.00	0.00	0.00		84/100	1 Equipos	N/D
Cabecera Municipal	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Construcción	Rastro municipal (área de mananza)	123,502.08	0.00	61,751.04	0.00	61,751.04	0.00		50/100	1 Rastros	N/D
El Grullo El Aguacate	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	206,590.80		86,079.50	77,471.55	43,039.75			100/100	22.1 Kilómetros	N/D
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	459,166.00	22,022.55	178,182.45	0.00	0.00	258,961.00		100/100	293.8 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00		100/100	2 Técnicos	N/D
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Modernización De Distritos De	Suministro e instalación de tubería y piezas esp.	411,495.28	181,821.54	89,553.89	0.00	0.00	140,119.85		100/100	1300 Metros Lineales	N/D
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,386,334.00	122,000.00	78,000.00	0.00	0.00	1,186,334.00		100/100	5 Maquinas	N/D
El Grullo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Desarrollo Parcelario	Tubería y revestimiento de canales y regaderas	860,917.11	860,917.11	0.00	0.00	0.00	0.00		100/100	2610 Metros Lineales	N/D
		Total SEDER			8,189,720.29	2,330,418.52	1,442,396.93	291,145.55	104,790.79	4,020,968.50	0.00			N/D
El Grullo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial Agustín Yáñez	2,395,667.00	0.00	2,395,667.00	0.00	0.00	0.00		100/97	2 011.8 ALTA	N/D
El Aguacate	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Emiliano Zapata	196,467.00	0.00	196,467.00	0.00	0.00	0.00		100/98	2 000 ALTA	N/D
		Total SEI-CAPECE			2,592,134.00	0.00	2,592,134.00	0.00	0.00	0.00			2,954,947.73	N/D
		Total 037 El Grullo			18,140,444.17	3,717,143.52	5,107,210.93	4,218,273.55	831,998.79	4,225,817.38	40,000.00			16,916,614.86

Region 07 Sierra de Amula Municipio 052 Juchitán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias		Agua Potable	Construcción	Tanque en La Tinaja, mallación en tanque Juchitán y línea de conducción de agua en Los Corrales	137,838.00	93,460.00	31,457.00	12,921.00	0.00	0.00	0.00	3 Obras	3,933
Juchitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación, machuelos y empedrados de las calles de la preparatoria	129,587.00	105,962.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	3,481 Metros cuadrados	3,575
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Kiosco, empedrados y plaza cívica en varias localidades	206,933.00	165,283.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	5 Obras	3,989
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Patio cívico en Guajes y Juntas, techo en Higuereta, Mecha y casa del maestro en Juana Escobedo	106,701.00	69,662.00	0.00	37,039.00	0.00	0.00	0.00	4 Obras	1,105
Juchitán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Adquisición	Compra de robots y mesas metálicas para equipamiento del vivero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Adquisición	93,772
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 Apoyos	141
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Rehabilitación	Mantenimiento y equipamiento del departamento de seguridad pública	715,041.00	0.00	0.00	715,041.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	5,921
Varias	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Adquisición	Compra de vehículo recolector de basura	305,390.00	0.00	0.00	305,390.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	5,921
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Muro en unidad deportiva en Guajes, Malla en basurero en Juchitán remodelación del DIF -Juven en Juchitán	189,598.00	0.00	0.00	189,598.00	0.00	0.00	0.00	4 Obras	4,409
		Total Ayuntamiento			2,276,088.00	719,367.00	231,457.00	1,301,639.00	23,625.00	0.00	0.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	119,583.00	93,994.00	25,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312 Hectareas	N/D
		Total Coplade			119,583.00	93,994.00	25,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,106,965.20	443,343.30	72,172.17	0.00	0.00	591,449.73	1,106,965.20	141 Obras Varias	N/D
Juchitán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Mezcladora	129,375.00	38,721.39	14,321.61	0.00	0.00	76,332.00	129,375.00	1 Equipos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	253,975.87	15,770.00	25,730.00	0.00	0.00	212,475.87	253,975.87	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	114,400.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	57,200.00	114,400.00	8 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	133,848.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	76,648.00	133,848.00	8 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión Y Servicio Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	1 Técnicos	N/D
		Total Seder			1,841,974.07	657,548.69	170,319.78	0.00	0.00	1,014,105.60	1,841,974.07		N/D
Total 052 Juchitán					4,237,645.07	1,470,909.69	427,365.78	1,301,639.00	23,625.00	1,014,105.60	0.00		4,099,358.07

Region 07 Sierra de Amula Municipio 054 El Limón

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto ComPLEMENTARIO		
El Limón	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de conducción de agua potable en diferentes calles de El Limón	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80/80	1 Sistema 3,027
El Limón	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ecológico en calle Madre Josefina en El Limón	110,250.00	77,175.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	55,125.00	50/50	450 Metros cuadrados 500
El Limón	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Nicolás Bravo en El Limón	110,250.00	77,175.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	11,025.00	10/10	450 Metros cuadrados 1,500
San Miguel	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Revolución en San Miguel	176,981.00	136,139.00	0.00	0.00	40,842.00	0.00	50,000.00	85/28	722 Metros cuadrados 465
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Calles en El Limón, La Ciénega y San Juan; remodelación de jardines en La Ciénega y Buenaventura	127,897.00	0.00	0.00	127,897.00	0.00	0.00	121,502.00	95/95	5 Obras 4,490
El Limón	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Ampliación	Centro de salud en El Limón	105,361.00	0.00	0.00	105,361.00	0.00	0.00	105,361.00	100/100	1 Obra 2,000
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Construcción	Cunetes y puente en carretera Ciénega-San Miguel	176,456.00	0.00	0.00	176,456.00	0.00	0.00	176,456.00	100/100	1 Obra 2,150
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,720.00	66/66	120 Apoyes 120
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de camioneta para el servicio de seguridad pública	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	100/100	1 Unidad 6,300
Total Ayuntamiento					1,293,195.00	632,489.00	0.00	553,714.00	106,992.00	0.00	903,189.00		N/D
Varias	SEDESOL COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	659,626.00	518,477.00	141,149.00	0.00	0.00	0.00	659,626.00	100/100	1350 Hectareas N/D
Total Coplade					659,626.00	518,477.00	141,149.00	0.00	0.00	0.00	659,626.00		N/D
El Limón	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo y Servicios Profesionales	213,000.00	200,220.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	100/100	9 Obras Varias N/D
El Limón	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Materia orgánica	121,137.50	5,029.86	40,696.14	0.00	0.00	75,411.50	121,137.50	100/100	405 Toneladas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	114,400.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	57,200.00	114,400.00	100/100	8 Cabezas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	133,848.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	76,648.00	133,848.00	100/100	8 Cabezas N/D
La Ciénega	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Sembradora de precisión	117,650.00	21,529.95	13,765.05	0.00	0.00	82,355.00	117,650.00	100/100	1 Implementos N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos N/D
Total Seder					803,445.50	386,493.81	125,337.19	0.00	0.00	291,614.50	803,445.50		N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Pavimentación del camino: Ramal a San Juan de Amula, mas rehabilitación de puente	2,302,000.00	0.00	1,102,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,736,573.99	75/75	2.50 Kilómetros N/D
Total SEDEUR					2,302,000.00	0.00	1,102,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,736,573.99		N/D

Región 07 Sierra de Amula Municipio 054 El Limón

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
San Buenaventura	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Adolfo López Mateos	501,101.00	0.00	501,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,433.19	85/90	5 014 ALTA
		Total SEL-CAPECE			501,101.00	0.00	501,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,433.19		N/D
Total 054 El Limón					5,559,367.50	1,537,459.81	1,869,587.19	1,753,714.00	106,992.00	291,614.50	0.00	6,037,267.68		

Region 07 Sierra de Amula Municipio 088 Tecolotlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Tamazulitla	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo en Tamazulitla	144,164.00	108,432.00	0.00	27,107.00	0.00	0.00	8,625.00	135,539.00	100/89	1,400
Ayotitlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de almacenamiento de agua potable en Ayotitlán	135,539.00	108,432.00	0.00	27,107.00	0.00	0.00	0.00	135,539.00	100/100	1,300
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Consumo y mantenimiento de agua potable en el municipio	344,630.00	0.00	0.00	344,630.00	0.00	0.00	0.00	344,630.00	100/100	16,085
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable en 14 localidades menores de \$ 100,000.00	349,518.75	242,748.78	0.00	106,769.97	0.00	0.00	0.00	338,269.00	100/97	7,950
Varías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Obras de drenaje en la cabecera municipal y en San Rafael	120,881.00	88,133.00	0.00	32,748.00	0.00	0.00	0.00	120,881.00	100/100	60 Obras
Tecolotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Río Bravo	119,450.00	80,032.00	0.00	39,418.00	0.00	0.00	0.00	119,450.00	100/100	350
Tecolotlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Emiliano Zapata	119,450.00	80,032.00	0.00	39,418.00	0.00	0.00	0.00	119,450.00	100/100	350
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Mantenimiento de la vía pública	146,016.00	0.00	0.00	146,016.00	0.00	0.00	0.00	146,016.00	100/100	16,085
Varías	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Mantenimiento del alumbrado público	607,350.00	0.00	0.00	607,350.00	0.00	0.00	0.00	607,350.00	100/100	16,085
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la cabecera y ampliación de varias calles en Cofradía	373,670.00	251,101.00	0.00	122,569.00	0.00	0.00	0.00	373,670.00	100/100	600
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyos, subsidios a escuelas y becas a estudiantes	200,021.00	0.00	0.00	200,021.00	0.00	0.00	0.00	200,021.00	100/100	16,085
Quila	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Ampliación del camino a Quila	128,955.00	0.00	0.00	128,955.00	0.00	0.00	0.00	128,955.00	100/100	1,200
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	308,034.00	308,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,034.00	100/100	157
Varías	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Subsidio al DIF y asistencia social	415,798.00	0.00	0.00	415,798.00	0.00	0.00	0.00	415,798.00	98/100	5,050
Varías	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de camiones, 2 berreras y pagos	607,851.00	0.00	0.00	607,851.00	0.00	0.00	0.00	607,851.00	100/100	16,500
Varías	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	370,832.00	0.00	0.00	370,832.00	0.00	0.00	0.00	370,832.00	100/100	16,500
Varías	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Pago de cuotas al IMSS	323,280.00	0.00	0.00	323,280.00	0.00	0.00	0.00	323,280.00	100/100	16,500
Total Ayuntamiento					4,815,439.75	1,266,944.78	0.00	3,539,869.97	0.00	0.00	8,625.00	4,795,565.00		N/D
Palo Alto	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	construcción	Línea de conducción y de alimentación, así como tanque superficial de 20m3	450,980.00	212,990.00	0.00	212,990.00	0.00	0.00	25,000.00	475,133.58	100/100	254
Total CEAS					450,980.00	212,990.00	0.00	212,990.00	0.00	0.00	25,000.00	475,133.58		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	746,150.00	586,487.00	159,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,150.00	100/100	1839 Hectareas

Region 07 Sierra de Amula Municipio 088 Tecolotlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,975,551.50	752,855.75	122,557.91	0.00	0.00	1,100,137.84	1,975,551.50	100/100	235 Obras Varias	N/D	
Copal Colorado	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de letrinas y fosa séptica	140,972.15	0.00	112,777.72	21,145.82	7,048.61	0.00	112,777.72	80/100	50 Obras	N/D	
San Rafael	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de letrinas y fosa séptica	140,972.15	0.00	112,777.72	21,145.82	7,048.61	0.00	112,777.72	100/100	1 Obras	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,181,924.00	431,402.26	159,559.74	0.00	0.00	590,962.00	1,181,924.00	100/100	21 Obras Varias	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,666,651.31	431,402.26	159,559.74	0.00	0.00	1,075,689.31	1,666,651.31	100/100	21 Obras Varias	N/D	
Tecolotlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera (depósito de agua)	268,200.00	127,395.00	6,705.00	0.00	0.00	134,100.00	268,200.00	100/100	43 Obras	N/D	
Villegas	Seder	Agua Potable	Construcción	Instalación de Red de drenaje	122,213.00	0.00	97,770.40	18,331.95	6,110.65	0.00	97,770.40	80/100	3000 Metros Lineales	N/D	
Tecolotlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	462,043.50	79,352.17	129,469.33	0.00	0.00	253,222.00	462,043.50	100/100	954 97 Obras Varias	N/D	
La Cienega-Lagunitas (Áreas Naturales)	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	100,958.40		42,066.00	37,859.40	21,033.00		100,958.40	100/100	10.8 Kilómetros	N/D	
San Jerónimo-Lagunitas (Áreas Naturales)	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	168,264.00		70,110.00	63,099.00	35,055.00		168,264.00	100/100	18 Kilómetros	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	114,400.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	57,200.00	114,400.00	100/100	8 Cabezas	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	133,848.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	76,648.00	133,848.00	100/100	8 Cabezas	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Tecnicos	N/D	
	Total SEDER				7,325,558.01	2,568,608.44	1,231,112.56	161,581.99	76,295.87	3,287,959.15	0.00	7,244,726.55		N/D	
Total 088 Tecolotlán					12,591,977.76	4,048,543.22	1,231,112.56	3,914,441.96	76,295.87	3,287,959.15	33,625.00	12,515,425.13			

Region 07 Sierra de Amula

Municipio 090 Tenamaxtlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Línea de conducción, consumo y mantenimiento del agua en comunidades	136,820.00	22,500.00	0.00	66,320.00	48,000.00	0.00	0.00	1 Sistema	7,195
Juanaacatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles	163,384.00	122,884.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	20/24 Metros cuadrados	868
Tenamaxtlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles	195,040.00	146,540.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	280 Metros cuadrados	4,548
Tenamaxtlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Primera etapa del rastro nuevo municipal	165,985.00	154,086.00	0.00	11,899.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	7,195
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Mantenimiento y conservación de la vía pública, parques y jardines, servicios públicos en varias	171,632.00	0.00	0.00	171,632.00	0.00	0.00	0.00	3 Obras	5,416
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Apoyo	Pago de la energía y mantenimiento del alumbrado público municipal	571,106.00	0.00	0.00	571,106.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	7,195
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Muralla perimetral de escuela primaria Miraplanes y patio cívico en La Florida	126,915.00	107,116.00	0.00	0.00	19,799.00	0.00	0.00	2 Anexos	308
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Caminos rurales en varias localidades y restauración del camino Palo Blanco-Tenamaxtlán y Juanaacatlán	200,512.00	0.00	0.00	200,512.00	0.00	0.00	0.00	260 Kilómetros	7,195
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	264,686.40	264,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132 Apoyos	132
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de camionetas para seguridad pública	317,046.00	0.00	0.00	317,046.00	0.00	0.00	0.00	2 Unidades	7,195
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	417,196.00	0.00	0.00	417,196.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	7,195
Tenamaxtlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Adquisición	Compra de terreno para escuela de educación especial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Adquisición	7,195
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Subsidio al DIF municipal	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Apoyo	7,195
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Festividades cívicas y culturales	221,846.00	0.00	0.00	221,846.00	0.00	0.00	0.00	5 Apoyos	7,195
Tenamaxtlán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Equipo de cómputo y oficina para los diferentes departamentos	106,351.00	0.00	0.00	106,351.00	0.00	0.00	0.00	6 Adquisiciones	7,195
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Andadores, restauración de bodega, apoyos económicos, mantenimiento de infraestructura y rentas de	282,057.00	0.00	0.00	282,057.00	0.00	0.00	0.00	6 Obras	7,195
Total Ayuntamiento					3,779,576.40	817,812.40	0.00	2,804,965.00	156,799.00	0.00	0.00	N/D	
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	351,330.00	276,151.00	75,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849 Hectareas	N/D
Juanaacatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	272,995.00	121,592.39	19,794.11	0.00	0.00	131,608.50	0.00	3 Piezas	N/D
Tenamaxtlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	213,000.00	200,220.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento	Fomento Lechero	1,841,054.82	671,985.01	248,542.40	0.00	0.00	920,527.41	0.00	30 Obras Varias	N/D

Región 07 Sierra de Amula

Municipio 090 Tenamaxtlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	2,375,180.75	671,985.01	248,542.40	0.00	0.00	1,454,653.34	2,375,180.75	100/100	30 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,425,946.00	131,150.00	83,850.00	0.00	0.00	1,210,946.00	1,425,946.00	100/100	6 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	865,039.50	203,321.25	166,353.75	0.00	0.00	495,364.50	865,039.50	100/100	156 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	1,629,675.00	203,321.25	166,353.75	0.00	0.00	1,260,000.00	1,629,675.00	100/100	156 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	202,904.00	10,362.22	83,839.78	0.00	0.00	106,702.00	202,904.00	100/100	105 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	310,230.00	290,382.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	310,230.00	100/100	3 Técnicos	N/D
Total SEDER					9,487,355.07	2,780,470.13	1,125,083.19	0.00	0.00	5,581,801.75	9,487,355.07			N/D
Tenamaxtlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial No. 68	1,554,186.00	0.00	1,554,186.00	0.00	0.00	0.00	2,561,174.07	100/89	2 0 1 1 8 ALTA	N/D
Tenamaxtlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Rosaura Zapata	538,045.00	0.00	538,045.00	0.00	0.00	0.00	592,077.20	100/100	2 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					2,092,231.00	0.00	2,092,231.00	0.00	0.00	0.00	3,153,251.27			N/D
Total 090 Tenamaxtlán					15,359,162.47	3,598,282.53	3,217,314.19	2,804,965.00	156,799.00	5,581,801.75	0.00			16,107,453.34

Region 07 Sierra de Amula Municipio 102 Tonaya

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Noria, equipamiento de pozo y sistema de agua en varias localidades	102,962.00	30,000.00	66,962.00	6,000.00	0.00	0.00	66,962.00	65/65	3 Obras	3,815
Cóiradía	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje Cóiradía - Tonaya	106,911.00	0.00	0.00	106,911.00	0.00	0.00	106,911.00	100/100	1 Obra	300
San Isidro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Enramentado ecológico	123,500.00	95,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	50,000.00	40/40	640 Metros cuadrados	300
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empacado y rehabilitación en varias calles en varias localidades	336,102.00	119,746.00	0.00	173,466.00	42,890.00	0.00	336,102.00	100/100	5100 Metros cuadrados	3,900
Amacuahuitlán	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	121,542.00	101,285.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	60,771.00	50/50	1 Obra	300
Los González	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	121,542.00	101,285.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	60,771.00	50/50	1 Obra	500
La Liebre	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	121,542.00	101,285.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	60,771.00	50/50	1 Obra	250
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Subsidios a educación, transporte, materiales, compensaciones a personal del municipio	103,802.00	0.00	0.00	103,802.00	0.00	0.00	103,802.00	100/100	1 Acción	650
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos en Tonaya	172,889.00	0.00	0.00	172,889.00	0.00	0.00	172,889.00	100/100	215 Kilómetros	6,749
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Rehabilitación	Mantenimiento de tractor ejido Tonaya	142,388.00	0.00	0.00	142,388.00	0.00	0.00	142,388.00	100/100	1 Unidad	6,749
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	286,110.00	286,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,370.00	31/32	150 Apoyos	150
Tonaya	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Casa hogar en San Vicente de Paul (primera etapa)	898,000.00	312,004.00	136,996.00	224,500.00	224,500.00	0.00	449,000.00	50/50	1 Obra	30
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	804,732.00	0.00	0.00	804,732.00	0.00	0.00	369,152.00	46/46	1 Acción	13
Varias	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de retroexcavadora	487,531.00	0.00	0.00	487,531.00	0.00	0.00	487,531.00	100/100	1 Unidad	6,749
Total Ayuntamiento					3,929,553.00	1,146,715.00	203,958.00	2,222,219.00	356,661.00	0.00	2,558,417.00			N/D
Amacuahitlán	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Proyecto ejecutivo de sistema de agua potable	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	167,900.00	100/100	1 Proyecto	198
Total CEAS					200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	167,900.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta constancia	299,300.00	235,255.00	64,045.00	0.00	0.00	0.00	299,300.00	100/100	693 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	171,600.00	47,190.00	38,610.00	0.00	0.00	85,800.00	171,600.00	100/100	12 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	200,772.00	47,190.00	38,610.00	0.00	0.00	114,972.00	200,772.00	100/100	12 Cabezas	N/D
Tonaya	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	293,750.60	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	193,750.60	293,750.60	100/100	1 Obras	N/D

Region 07 Sierra de Amula Municipio 102 Tonaya

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Santa Gertrudis	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	265,242.40	49,431.24	80,650.96	0.00	0.00	135,160.20	265,242.40	100/100	28.53 Obras Varías	N/D
Tonaya- Cuatlancillo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	140,220.00		58,425.00	52,582.50	29,212.50		140,220.00	100/100	15 Kilómetros	N/D
Tonaya	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	293,750.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	193,750.00	293,750.00	100/100	1 Proyectos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
La Coiradia	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Sistema de energía renovable	117,806.00	58,478.84	21,629.16	0.00	0.00	37,698.00	117,806.00	100/100	1 Equipos	N/D
Tonaya	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	209,400.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	169,400.00	209,400.00	100/100	1 Maquinas	N/D
		Total SEDER			2,095,251.00	674,739.08	408,186.12	52,582.50	29,212.50	930,530.80	2,095,251.00			N/D
La Coiradia	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Lázaro Cárdenas del Río	164,400.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	100/100	0 0 0 2 ALTA	N/D
Los Asmoles	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Niños Héroes	219,186.00	219,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,186.41	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
		Total SEJ/CAPECE			383,586.00	383,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,586.41			N/D
Total 102 Tonaya					6,608,390.00	2,305,040.08	712,144.12	2,274,801.50	385,873.50	930,530.80	5,208,154.41			

Region 07 Sierra de Amula

Municipio 106 Tuxcacuesco

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Sistema de agua potable en el municipio	0.00	0.00	151,896.00	0.00	0.00	151,896.00	100/100	1 Sistema	4,027
Varías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Construcción de letrinas y fosas sépticas en varias localidades	0.00	234,915.00	44,047.00	14,682.00	0.00	293,644.00	100/100	30 Obras	180
Los González	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Losas de concreto y muro de piedra en las calles Hidalgo y Alende	55,873.00	23,400.00	34,200.00	35,359.00	0.00	148,832.00	100/100	1,266 Metros cuadrados	305
Agua Dulce	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Losas de concreto y muro de piedra, empedrados en las calles Hidalgo y Nabor y 2 vados.	83,843.00	0.00	117,600.00	103,400.00	0.00	304,843.00	100/100	2,240 Metros cuadrados	175
Tuxcacuesco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Jardinerías, banquetas, huellas vehiculares, adoquín en calles Reforma, Obregon y Centenario.	167,963.00	77,000.00	210,981.00	197,759.00	0.00	653,703.00	100/100	3860 Metros cuadrados	2,872
El Temazcal	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Kiosco huellas de concreto, muro de piedra y ladrillo en calles Salvador C. José C. y Morales.	121,190.00	0.00	209,300.00	367,390.00	0.00	697,880.00	100/100	2 Obras	177
Tuxcacuesco	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de fut-bol.	0.00	0.00	175,637.00	0.00	0.00	175,637.00	100/100	1 Cancha	2,872
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Apoyo	Pago y mantenimiento del alumbrado publico municipal	0.00	0.00	136,360.00	0.00	0.00	136,360.00	100/100	1 Acción	4,027
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Reforestación, remodelación de panteón en cabecera y empedrados, machuelos en El Rosarín.	74,268.00	0.00	111,124.00	0.00	0.00	185,392.00	100/100	4 Obras	3,271
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casas de salud	0.00	239,343.00	119,672.00	39,890.00	0.00	398,905.00	100/100	5 Obras	892
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Varías escuelas del municipio	0.00	0.00	133,423.00	0.00	0.00	133,423.00	100/100	1 Obra	4,027
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Ampliación	Caminos en todo el municipio	530,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,624.00	100/100	104 Kilómetros	4,027
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	100/100	112 Apoyos	112
Tuxcacuesco	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	0.00	0.00	465,605.00	0.00	0.00	465,605.00	100/100	1 Acción	4,027
Varías	Ayuntamiento	Seguridad pública	Equipamiento	Compra de vehículos para la policia municipal	0.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	268,600.00	100/100	2 Unidades	4,027
Total Ayuntamiento					1,249,761.00	574,658.00	2,178,445.00	758,480.00	0.00	4,761,344.00			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	343,096.00	93,404.00	0.00	0.00	0.00	436,500.00	100/100	872 Hectareas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	191,014.17	31,095.33	0.00	0.00	547,099.50	769,209.00	100/100	127 Obras Varías	N/D
El Grullo	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Bovinos para leche	93,960.00	14,040.00	0.00	0.00	189,500.00	297,500.00	100/100	2 Paquetes Varios	N/D
Platanar	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de aula para kinder	0.00	75,689.30	37,844.65	12,614.88	0.00	75,689.30	60/100	1 Vados	N/D
El Camichin	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de letrinas y fosas sépticas	0.00	116,137.20	21,775.68	7,258.68	0.00	116,137.20	100/100	1 Obras	N/D

Región 07 Sierra de Amula Municipio 106 Tuxcacuesco

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Platanar	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de puente vehicular	104,637.38	0.00	73,246.16	20,927.48	10,463.74	0.00	0.00	18 Letrinas	N/D
Veritanas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	141,197.00	22,610.00	36,890.00	0.00	0.00	81,597.00	0.00	527 Obras Varias	N/D
El Tránsito	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	217,101.85	0.00	173,681.49	32,565.27	10,855.09	0.00	0.00	7 Viviendas	N/D
El Temascal-El Palmar	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	159,850.80		66,604.50	59,944.05	33,302.25			17.1 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	128,700.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	64,350.00	0.00	9 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	150,579.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	86,229.00	0.00	9 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Técnicos	N/D
Total SEDER					2,780,005.42	818,259.17	745,318.98	173,057.13	74,494.64	968,875.50	0.00		N/D
Tuxcacuesco	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Juan Rufo	1,153,518.00	0.00	1,153,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.010 ALTA	N/D
San Miguel	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Gabriela Mistral	1,219,106.00	1,219,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3112 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					2,372,624.00	1,219,106.00	1,153,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Total 106 Tuxcacuesco					9,913,973.42	3,287,126.17	2,473,494.98	2,351,502.13	832,974.64	968,875.50	0.00		9,194,056.03

Región 07 Sierra de Amula Municipio 110 Unión de Tula

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros				
Unión de Tula	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Sistema de agua potable y alcantarillado	0.00	0.00	837,392.00	0.00	0.00	837,392.00	100/100	1 Sistema	8,749
San Agustín	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en San Agustín	130,216.00	0.00	0.00	11,428.00	0.00	141,644.00	100/100	3,218 Metros cuadrados	700
San José de Ávila	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en San José de Ávila	0.00	0.00	109,871.00	0.00	0.00	109,871.00	100/100	2,206 Metros cuadrados	600
San Clemente	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en San Clemente	0.00	0.00	171,933.00	35,502.00	0.00	207,435.00	100/100	5,118 Metros cuadrados	1,322
Ixtlahuacán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle de Ixtlahuacán	251,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,269.00	100/100	6,050 Metros cuadrados	650
San Gaspar	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en San Gaspar	238,685.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	240,535.00	100/100	5,100 Metros cuadrados	400
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Alumbrado público y energía eléctrica	0.00	0.00	702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	100/100	1 Sistema	14,594
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores de \$ 100,000.00	27,000.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	178,272.00	100/100	5 Obras	1,432
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados, banquetas, mantenimiento de la vía pública, parques y jardines	0.00	0.00	169,082.00	0.00	0.00	169,082.00	100/100	5 Obras	8,749
Unión de Tula	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Segunda etapa aula torio escuela Benito Juárez	0.00	0.00	260,953.00	0.00	0.00	260,953.00	95/95	1 Obra	300
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversas obras en 6 escuelas en cabecera municipal y Tecolán	0.00	0.00	173,767.00	0.00	0.00	173,767.00	100/100	7 Obras	1,420
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	66/65	181 Apoyos	181
Varias	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de vehículos para seguridad pública	0.00	0.00	263,704.00	0.00	0.00	263,704.00	100/100	2 Unidades	14,594
Varias	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Adquisición	Caja compactadora y contenedor para vehículo recolector de basura	0.00	0.00	297,067.00	0.00	0.00	297,067.00	100/100	1 Adquisición	14,594
Varias	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Adquisición	Compra de camioneta para diversos usos de Ayuntamiento	0.00	0.00	115,655.00	0.00	0.00	115,655.00	100/100	1 Unidad	14,594
Unión de Tula	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Muro de contención en unidad deportiva	208,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,953.00	100/100	1 Obra	14,594
La Pihueta	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación de carretera ingreso a La Pihueta	0.00	1,054,040.00	1,581,059.00	0.00	0.00	2,635,099.00	60/30	2 Kilómetros	14,900
Total Ayuntamiento					1,208,623.00	1,054,040.00	4,834,055.00	48,780.00	0.00	5,168,031.00		N/D	
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	291,117.00	79,263.00	0.00	0.00	0.00	370,370.00	100/100	741 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	49,212.60	8,011.35	0.00	0.00	74,659.05	131,883.00	100/100	3 Piezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento	Fomento a la Producción y la Productividad	136,464.74	50,473.26	0.00	0.00	186,938.00	373,876.00	100/100	9 Obras Varias	N/D

Region 07 Sierra de Amula Municipio 110 Unión de Tula

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	639,813.14	136,464.74	50,473.26	0.00	0.00	0.00	452,875.14	639,813.14	100/100	9 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	2,191,083.07	225,121.96	143,930.44	0.00	0.00	0.00	1,822,030.67	2,191,083.07	100/100	11 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	143,000.00	39,325.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	143,000.00	100/100	10 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	167,310.00	39,325.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	95,810.00	167,310.00	100/100	10 Cabezas	N/D
La Piñuela	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Nivelacion	351,237.60	19,318.07	156,300.73	0.00	0.00	0.00	175,618.80	351,237.60	100/100	80.5 Hectáreas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	243,180.00	13,787.40	111,552.60	0.00	0.00	0.00	117,840.00	243,180.00	100/100	478.5 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiomismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiomismo)	310,230.00	290,382.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,230.00	100/100	3 Técnicos	N/D
Total SEDER					4,921,982.81	1,240,518.51	684,192.64	0.00	0.00	0.00	2,997,271.66	0.00			N/D
Varíos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Pavimentación del camino: a Piñuelas	1,250,000.00	0.00	550,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,934.09	99/99	2 Kilometros	N/D
Total SEDEUR					1,250,000.00	0.00	550,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,934.09			N/D
Unión De Tula	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial Andrés Quintero González	3,280,764.00	0.00	3,280,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,093.08	100/94	2 0 1 18 ALTA	N/D
Colonia Trigomil	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Vicente Suárez	538,045.00	0.00	538,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,954.71	100/78	2 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					3,818,809.00	0.00	3,818,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,047.79			N/D
Total 110 Unión de Tula					17,138,089.81	2,449,141.51	6,107,041.64	5,534,055.00	48,780.00	2,997,271.66	1,800.00	14,845,995.89			

Jalisco

Región 8
COSTA SUR

Municipio 015 Autlán de Navarro

Región 08 Costa Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Línea de agua potable	172,880.00	86,440.00	0.00	0.00	86,440.00	0.00	0.00	2,684 Metros lineales	1,000
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a \$100,000.00	163,026.00	116,216.00	0.00	0.00	46,810.00	0.00	0.00	990 Metros lineales	5,000
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	176,958.00	155,238.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	848 Metros lineales	700
Ayutla	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	241,170.00	192,936.00	0.00	0.00	48,234.00	0.00	0.00	1,750 Metros lineales	350
Varías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Diversas obras de alcantarillado menores a \$100,000.00	123,975.00	95,388.00	0.00	0.00	28,587.00	0.00	0.00	901 Metros lineales	2,000
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Colector col. Marcelino García Barragán	28,777.00	0.00	0.00	28,777.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,800
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector "El Cangrejo"	460,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560 Metros lineales	8,000
Corcovado	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Adecuación de escuela antigua a centro de desarrollo comunitario en Corcovado	131,983.00	109,283.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	5 Anexos	1,500
Corcovado	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Revolución	131,385.00	130,385.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,650 Metros cuadrados	150
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Seguridad pública	Construcción	Centro integral de justicia regional	3,625,701.00	0.00	3,500,000.00	125,701.00	0.00	0.00	0.00	1 Centro	180
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Pino	144,558.00	112,588.00	0.00	0.00	31,970.00	0.00	0.00	3,300 Metros cuadrados	600
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Peral col. Camichines	145,045.00	130,321.00	0.00	0.00	14,724.00	0.00	0.00	3,511 Metros cuadrados	270
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Enrique González Martínez, col Loma del Aire	199,336.00	176,870.00	0.00	0.00	22,466.00	0.00	0.00	4,148 Metros cuadrados	900
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y muro de contención Col. Ejidal, calle barcino	116,011.00	96,348.00	0.00	0.00	19,663.00	0.00	0.00	2,670 Metros cuadrados	250
El Chante	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público	103,815.00	64,965.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	141 Luminarias	2,500
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la col. Ejidal, calle Nogal de Barcino a Tabachines	143,795.00	100,000.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00	1,990 Metros cuadrados	370
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a \$100,000.00	479,846.00	341,526.00	0.00	0.00	138,320.00	0.00	0.00	4,398 Metros cuadrados	5,000
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Estronque entre el ingreso norte y libramiento carretero	146,675.00	0.00	0.00	146,675.00	0.00	0.00	0.00	630 Metros cuadrados	50,000
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimentación calles Borbón y Carrillo Puerto	1,113,184.00	0.00	0.00	1,113,184.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	8,000
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Unidad deportiva Autlán	688,121.00	0.00	0.00	688,121.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	12,000
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Avenida Carlos Santana	93,008.00	0.00	0.00	93,008.00	0.00	0.00	0.00	750 Metros cuadrados	800

Región 08 Costa Sur Municipio 015 Autlán de Navarro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Autlán de Navarro	Infraestructura Deportiva	Construcción	Unidad deportiva Ahotli	Unidad deportiva Ahotli	0.00	0.00	414,432.00	0.00	0.00	0.00	399,421.00	100/96	1 Obra	15,000
Lagunillas	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	Cancha de usos múltiples	0.00	53,350.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	161,850.00	100/100	626 Metros cuadrados	4,000
Autlán de Navarro	Patrimonio Cultural	Rehabilitación	Centro histórico	Centro histórico	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	80/100	1 Obra	50,000
Autlán de Navarro	Infraestructura Deportiva	Construcción	Auditorio de tiro olímpico	Auditorio de tiro olímpico	0.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	100/100	704 Metros cuadrados	60,000
Autlán de Navarro	Urbanización	Construcción	Atanasio Monroy, Panteón soledad, Panteón Dolores, Unidad Deportiva	Atanasio Monroy, Panteón soledad, Panteón Dolores, Unidad Deportiva	0.00	0.00	109,338.00	0.00	0.00	0.00	109,338.00	100/100	4 Obra	60,000
Autlán de Navarro	Urbanización	Construcción	Pavimentación Calle Guillermo Prieto	Pavimentación Calle Guillermo Prieto	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10/25	1 Obra	50,000
Tecomatlán	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	Casa de salud	107,223.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	132,723.00	100/100	1 Obra	200
Mezquitán	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	Casa de salud	83,463.00	0.00	0.00	21,016.00	0.00	0.00	104,479.00	100/100	1 Obra	900
Autlán de Navarro	Infraestructura de Salud	Construcción	Reconstrucción de módulo de servicios	Reconstrucción de módulo de servicios	146,926.00	0.00	0.00	18,426.00	0.00	0.00	165,276.00	100/100	1 Obra	250
Varias	Infraestructura de Salud	Construcción	Diversas obras de infraestructura básica de salud menores a \$100,000.00	Diversas obras de infraestructura básica de salud menores a \$100,000.00	70,635.00	0.00	0.00	47,295.00	0.00	0.00	117,930.00	90/100	4 Anexos	1,000
Autlán de Navarro	Infraestructura Educativa	Construcción	Sustitución e instalación eléctrica en una escuela	Sustitución e instalación eléctrica en una escuela	90,325.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	90,126.00	70/62	1 Obra	350
El Tecolote	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz	Aula en el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz	81,242.00	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0.00	39,756.00	50/39	1 Aula	40
Autlán de Navarro	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en la col. Marcelino García Barragán y telesecundaria Salvador Escobar Amador	Aula en la col. Marcelino García Barragán y telesecundaria Salvador Escobar Amador	108,044.00	0.00	0.00	7,414.00	0.00	0.00	115,458.00	100/100	1 Aula	45
Varias	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a \$100,000.00	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a \$100,000.00	678,569.00	0.00	0.00	249,408.00	0.00	0.00	784,585.00	90/85	20 Anexos	5,000
Autlán de Navarro	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Adecuación del museo virtual Ahuacápán	Adecuación del museo virtual Ahuacápán	0.00	0.00	83,978.00	0.00	0.00	0.00	83,978.00	100/100	1 Obra	60,000
Ahuacápán	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación del camino Ahuacápán	Pavimentación del camino Ahuacápán	0.00	0.00	2,744,893.00	0.00	0.00	0.00	2,744,893.00	100/100	3 Kilómetros	8,000
Varias	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Diversas obras de infraestructura Productiva Rural menores a \$100,000.00	Diversas obras de infraestructura Productiva Rural menores a \$100,000.00	61,614.00	0.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	41,665.00	90/54	3 Obras	100
Tecopatlán	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Corral de manejo	Corral de manejo	94,154.00	0.00	0.00	40,351.00	0.00	0.00	106,466.00	100/79	1 Obra	150
Autlán de Navarro	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo a la Educación Básica	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,312.00	66/68	197 Apoyos	197
Autlán de Navarro	Seguridad pública	Apoyo	Adquisición de patrullas y gasto corriente en seguridad pública	Adquisición de patrullas y gasto corriente en seguridad pública	0.00	0.00	1,626,413.00	0.00	0.00	0.00	621,413.00	38/38	2 Unidades	100
Autlán de Navarro	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Pago de deuda con instituciones oficiales	Pago de deuda con instituciones oficiales	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	100/100	1 Acción	0

Región 08 Costa Sur Municipio 015 Autlán de Navarro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Apoyo	Diversos gasto administrativos	8,754,619.00	0.00	0.00	8,754,619.00	0.00	0.00	0.00	7,135,468.00	86/82	1 Acción	0
Autlán de Navarro	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Acceso a la nueva central camionera	417,605.00	0.00	0.00	417,605.00	0.00	0.00	0.00	417,605.00	100/100	2,880 Metros cuadrados	60,000
	Total Ayuntamiento				28,530,947.00	4,035,699.00	3,553,350.00	19,877,244.00	1,064,654.00	0.00	0.00	24,328,413.00			N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	582,466.00	457,828.00	124,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,466.00	100/100	1502 Hectareas	N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,464.00	100/86	1 Lote	N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,464.00	100/86	1 Lote	N/D
	Total Coplade				821,232.00	577,211.00	244,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,394.00			N/D
Autlán De Navarro	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	25,210,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,210,582.23	0.00	25,210,582.23	100/100	122 Créditos	420
	Total INFONAVIT				25,210,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,210,582.23	0.00	25,210,582.23			N/D
Autlan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensismo Y Servicios Profesionales	131,500.00	123,610.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	100/100	5 Obras Varias	N/D
Autlan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	198,520.00	48,394.62	17,899.38	0.00	0.00	132,226.00	0.00	198,520.00	100/100	3 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	854,624.16	200,873.20	164,350.80	0.00	0.00	489,400.16	0.00	854,624.16	100/100	517 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	1,088,485.00	200,873.20	164,350.80	0.00	0.00	723,261.00	0.00	1,088,485.00	100/100	517 Cabezas	N/D
Autlan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola Y Porcicola	Obras Diversas	803,626.16	176,665.68	127,930.32	0.00	0.00	499,030.16	0.00	803,626.16	100/100	9 Obras Varias	N/D
El Chante	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	192,657.00	20,501.00	33,449.00	0.00	0.00	138,707.00	0.00	192,657.00	100/100	15 Obras Varias	N/D
Chante-Rincon Manatlan	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	120,589.20		50,245.50	45,220.95	25,122.75			120,589.20	100/100	12.9 Kilómetros	N/D
San Francisco De Abasco-Agua Vieja	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00			130,872.00	100/100	14 Kilómetros	N/D
Autlan De Navarro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	293,974.00	17,039.77	137,867.23	0.00	0.00	139,067.00	0.00	293,974.00	100/100	257.25 Obras Varias	N/D
Autlan De Navarro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	286,337.53	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	186,337.53	0.00	286,337.53	100/100	1 Proyectos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	517,050.00	483,970.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,050.00	100/100	5 Técnicos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	2,121,438.00	170,800.00	109,200.00	0.00	0.00	1,841,438.00	0.00	2,121,438.00	100/100	7 Maquinas	N/D

Region 08 Costa Sur Municipio 015 Autlán de Navarro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Sedeur	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	686,787.00	112,800.00	7,200.00	0.00	0.00	566,787.00	686,787.00	100/100	2 Piezas N/D
	Total Sedeur				7,426,460.05	1,613,527.47	949,993.03	94,297.95	52,387.75	4,716,253.85	0.00		N/D
Varías	SEDEUR	Infraestructura Deportiva	Construcción	Construcción de campo de tiro con arco	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	40/100	1 Obra N/D
Varías	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: Autlán de Navarro - El Mijo Ahuacapan 2.80 km	917,000.00	0.00	477,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0.55 Kilómetro N/D
Varías	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: Ingreso Sur a Autlán de Navarro	210,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	99/99	1.90 Kilómetros N/D
	Total SEDEUR				2,327,000.00	0.00	1,227,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Autlán De Navarro	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Casimiro Castillo	1,851,148.00	0.00	1,851,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/83	3 0 0 2 ALTA N/D
Ahuacapan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Francisco Navarro Maytorena	462,632.00	0.00	462,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/86	2 0 0 0 ALTA N/D
	Total SEJ-CAPECE				2,313,780.00	0.00	2,313,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Autlán de Navarro	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	CEINURE Autlán de Navarro	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100/100	1 Centro N/D
	Total SSP				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		N/D
Total 015 Autlán de Navarro					76,630,001.28	6,226,437.47	8,288,144.03	21,071,541.95	1,117,041.75	39,926,836.08	0.00		71,395,752.41

Municipio 021 Casimiro Castillo

Region 08 Costa Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Lo Arado	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Línea de agua potable	112,085.00	112,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,679.00	20/22	15 Obras
Piedra Pesada, El Chico, Lo Arado, La	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a \$100,000.00	80,844.00	32,152.00	0.00	48,692.00	0.00	0.00	80,844.00	100/100	5 Obras
Lo Arado	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Canal a cielo abierto	177,711.00	177,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,711.00	100/100	304 Metros lineales
Lo Arado, Los Tecomas, La Naranjera, Piedra Pasa, Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Diversas obras de alcantarillado menores a \$100,000.00	212,738.00	179,152.00	0.00	33,586.00	0.00	0.00	212,738.00	100/100	7 Obras
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Carri lateral en acceso carretero	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100/100	2,000 Metros lineales
Francisco I. Madero	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles Francisco I. Madero	329,909.00	329,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,909.00	100/100	7854 Metros cuadrados
Juárez Téllez, Guadalupe victoria y Revolución El Chico	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en El Chico	142,875.00	142,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,875.00	100/100	3,175 Metros cuadrados
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en El Chico	114,805.00	114,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.00	100/100	2,551 Metros cuadrados
Piedra Pesada	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles en Piedra Pesada	126,026.00	88,213.00	0.00	0.00	37,813.00	0.00	126,026.00	100/100	2,801 Metros cuadrados
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Gaviones en Arroyo El Tecolote	110,691.00	110,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,691.00	100/100	1 Obra
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación del camellón en Av. Hidalgo	232,351.00	232,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,351.00	100/100	40 Metros lineales
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Carri de descalación en cruce con carretera Federal 80	262,470.00	262,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,470.00	100/100	34 Metros cuadrados
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Pavimentación del camino de acceso al Panteón Municipal	304,700.00	304,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,700.00	100/100	791 Metros lineales
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimentación calle en Prolongación Alvaro Obregón	182,255.00	182,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,255.00	90/100	400 Metros lineales
El Chico, El Modelo, Casimiro Castillo, Lo Arado, Benito Juárez, y Las Ramas	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a \$100,000.00	456,307.00	205,636.00	0.00	229,854.00	20,817.00	0.00	456,307.00	100/100	19 Obras
Las Ramas, Lo Arado, Casimiro Castillo, Lo Arado	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Diversas obras de Infraestructura básica de salud menores a \$100,000.00	47,064.00	33,558.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	47,064.00	100/100	2 Obras
Las Ramas, Lo Arado, Casimiro Castillo, Lo Arado	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de Infraestructura básica educativa menores a \$100,000.00	314,935.00	164,524.00	0.00	102,539.00	47,872.00	0.00	314,935.00	100/100	16 Obras
Casimiro Castillo y Lo Arado	Ayuntamiento	Vivienda	Rehabilitación	Diversas obras de mejoramiento de vivienda menores a \$100,000.00	23,911.00	0.00	0.00	23,911.00	0.00	0.00	23,911.00	100/100	2 Obras
Las Varas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Ampliación	Camino a Las Varas	357,696.00	357,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,696.00	100/100	1 Obra
Las Ramas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino a Las Ramas	596,160.00	596,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,160.00	100/100	1 Obra
El Coyamel	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino a El Coyamel	104,328.00	104,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,328.00	100/100	1,400 Metros cuadrados



Municipio 021 Casimiro Castillo

Region 08 Costa Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
El Chico, Francisco I. Madero, y El Tierra Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación de camino a El Chico	1,550,562.00	1,085,408.00	0.00	0.00	465,174.00	0.00	360,000.00	15/23	6 Kilómetros	2,000
	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	66/73	157 Apoyos	157
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Diversas obras de desarrollo institucional menores a \$100,000.00	150,933.00	0.00	0.00	150,933.00	0.00	0.00	150,933.00	100/100	3 Obras	15,000
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	Gasto en brigada contra incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1 Acción	15,000
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra y equipo de computo	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	100/100	2 Adquisición	15,000
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de vehículos	525,400.00	0.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00	525,400.00	100/100	1 Unidad	15,000
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Atención Médica	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00	100/100	1 Acción	0
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Pago de deuda a instituciones oficiales	616,000.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	616,000.00	100/100	1 Acción	N/D
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Pago de deuda a particulares	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	100/100	1 Acción	0
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de Vehículos para la Seguridad Pública	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00	100/100	1 Unidad	15,000
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Atención médica al personal de seguridad pública	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	100/100	1 Acción	0
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gasto corriente (erogaciones diversas)	505,884.00	0.00	0.00	505,884.00	0.00	0.00	505,884.00	100/100	1 Acción	N/D
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100/100	1 Acción	0
Casimiro Castillo	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	1,091,616.00	0.00	0.00	1,091,616.00	0.00	0.00	1,091,616.00	100/100	1 Acción	0
Total Ayuntamiento					11,398,876.00	5,994,279.00	0.00	4,819,415.00	585,182.00	0.00	10,030,888.00			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	417,922.00	328,494.00	89,428.00	0.00	0.00	0.00	417,922.00	100/100	10/73 Hectareas	N/D
Total Coplade					417,922.00	328,494.00	89,428.00	0.00	0.00	0.00	417,922.00			N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	314,444.20	144,493.07	23,522.13	0.00	0.00	146,429.00	314,444.20	100/100	26 Piezas	N/D
Casimiro Castillo	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyos y ríos	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,919.74	100/100	1 Obras	N/D
Casimiro Castillo	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyos y ríos	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,999.81	100/100	1 Obras	N/D
Galeana	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Cosechadora de caña en Producción y la Conservación De Suelos	1,965,920.00	43,375.20	350,944.80	0.00	0.00	1,571,600.00	1,965,920.00	100/100	1 Maquinas	N/D

Municipio 021 Casimiro Castillo

Region 08 Costa Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Piedra Pesada	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Cosechadora de caña en verde nueva.	1,965,920.00	43,375.20	350,944.80	0.00	0.00	1,571,600.00	1,965,920.00	100/100	N/D
Pino Suarez	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Programa De Desarrollo Forestal Del Estado	Electrificación del centro integral de desarrollo tecnológico de flora y fauna	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00		43,750.00	35 / 35	N/D
El Chico	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Basica Ganadera	Infraestructura Basica Ganadera	186,900.00	88,777.50	4,672.50	0.00	0.00	93,450.00	186,900.00	100/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	2,670,651.35	250,588.00	160,212.00	0.00	0.00	2,259,851.35	2,670,651.35	100/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	275,400.00	66,660.00	54,540.00	0.00	0.00	154,200.00	275,400.00	100/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	283,608.00	66,660.00	54,540.00	0.00	0.00	162,408.00	283,608.00	100/100	N/D
Casimiro Castillo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	426,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	357,874.00	84/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	246,275.00	14,190.00	114,810.00	0.00	0.00	117,275.00	246,275.00	100/100	N/D
Tomatlan	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Programa De Desarrollo Forestal Del Estado	Rehabilitación y modernización del vivero frutícola	399,970.76		399,970.76	0.00	0.00		99,992.69	25 / 25	N/D
Tomatlan	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Programa De Desarrollo Forestal Del Estado	Rehabilitación y modernización del vivero frutícola	399,970.76		399,970.76	0.00	0.00		99,992.69	25 / 25	N/D
Camino Castillo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	235,043.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	175,043.00	235,043.00	100/100	N/D
Total Seder					9,995,103.07	774,518.97	2,755,727.75	213,000.00	0.00	6,251,856.35	0.00		N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: al Coyame	749,000.00	0.00	417,000.00	332,000.00	0.00	0.00	381,000.96	51/51	N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: ingreso a Casimiro Castillo	551,120.00	0.00	188,000.00	363,120.00	0.00	0.00	550,042.06	100/100	N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del campo: Al Chico	2,536,000.00	0.00	1,268,000.00	1,268,000.00	0.00	0.00	2,084,730.34	82/82	N/D
Total SEDEUR					3,836,120.00	0.00	1,873,000.00	1,963,120.00	0.00	0.00	3,015,773.36		N/D
La Naranjera	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Flor de Caña	407,161.00	0.00	407,161.00	0.00	0.00	0.00	348,783.24	100/91	N/D
Total SEI-CAPECE					407,161.00	0.00	407,161.00	0.00	0.00	0.00	348,783.24		N/D
Total 021 Casimiro Castillo					26,095,182.07	7,097,291.97	5,125,316.75	6,995,535.00	585,182.00	6,251,856.35	0.00		23,089,057.08

Región 08 Costa Sur Municipio 022 Cihuatlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Villa Obregón	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Agua potable en la calle Abel Salgado y Reforma	846,028.00	846,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,028.00	100/100	1,100 Metros lineales	2,000
El Bonete	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Redorestación, obro y construcción electromecánica de pozo de agua	51,259.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	51,209.00	100/72	1 Obra	150
Cihuatlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Diversas obras de alcantarillado menores a \$100,000.00	58,750.00	0.00	56,610.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00	100/100	4 Obras	30,000
Villa Obregón	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje en la calle Abel Salgado y Reforma	555,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,165.00	100/100	1,100 Metros lineales	2,000
Cihuatlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Reparación de canchas de voleibol y básquetbol	0.00	0.00	84,075.00	90,000.00	0.00	0.00	174,075.00	100/100	1 Obra	30,000
Perifitas y Truchas	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	0.00	0.00	67,210.00	98,883.00	0.00	0.00	166,093.00	100/100	1 Cancha	350
El Carrizal	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	0.00	0.00	69,829.00	96,264.00	0.00	0.00	166,093.00	100/100	1 Cancha	200
El almólon	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	0.00	0.00	75,367.00	90,726.00	0.00	0.00	166,093.00	100/100	1 Cancha	180
Jalisco, Barra de Navidad	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Construcción	Cruero carretera Jalisco - Barra de Navidad	0.00	0.00	572,555.00	0.00	0.00	0.00	171,766.00	90/30	1 Obra	6,000
Barra de Navidad	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Rehabilitación	Laguna de oxidación, jardín principal de Barra de Navidad	0.00	0.00	167,841.00	0.00	0.00	0.00	134,891.00	80/80	3 Obras	30,000
El Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular	169,995.00	51,200.00	55,187.00	0.00	0.00	0.00	276,382.00	100/100	1 Obra	2,182
El Jalisco	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Piazoleta	569,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,941.00	53/53	1 Obra	2,182
Barra de Navidad	Ayuntamiento	Fomento Turístico	Rehabilitación	Malecón turístico	0.00	0.00	118,951.00	0.00	0.00	0.00	118,951.00	100/100	1 Obra	32,019
Barra de Navidad	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. Ejidal	142,442.00	0.00	0.00	70,158.00	0.00	0.00	212,600.00	100/100	1 Obra	250
Cihuatlán, Barra de Navidad, San Patricio	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Diversas obras varias de Electrificación menores a \$100,000.00	77,088.00	0.00	0.00	43,010.00	0.00	0.00	120,098.00	100/100	8 Obras	500
Aguaate, Lázaro Cardenas, E. Zapata El Almólon	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a \$100,000.00	0.00	0.00	76,831.00	16,459.00	0.00	0.00	78,290.00	87/84	5 Obras	600
Ayuntamiento	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Vados en camino de acceso	9,300.00	20,800.00	27,349.00	0.00	0.00	0.00	57,449.00	100/100	7 Obras	180
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	110,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,297.00	100/100	216 Apoyos	41
Cihuatlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Diversas apoyos de despensas becas y otros menores a \$100,000.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	100/100	77 Apoyos	33,000
Cihuatlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Equipamiento	Rastro municipal	1,895,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,025.00	30/19	1 Obra	3,000
Cihuatlán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Diversas obras de desarrollo institucional menores a \$100,000.00	0.00	0.00	179,774.00	0.00	0.00	0.00	174,498.00	97/97	6 Acciones	3,000

Región 08 Costa Sur Municipio 022 Chihuahán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Chihuahán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Programa de Acción Comunitaria Estatal	837,913.00	0.00	400,000.00	437,913.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	9,000
Aquiles Serdán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Techumbre a base de lámina de asbesto a la comunidad de Aquiles Serdán	12,794.00	0.00	0.00	12,794.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	80
Total Ayuntamiento					7,496,185.00	4,485,234.00	472,000.00	2,013,451.00	525,500.00	0.00	0.00		N/D
Jalisco	CEAS	Aqua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Estudio	Alcantarillado sanitario (1ª etapa)	1,880,790.00	890,395.00	0.00	890,395.00	0.00	0.00	100,000.00	1 Obra	2,281
El Aguacate	CEAS	Aqua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Estudio	Alcantarillado sanitario (1ª etapa)	1,839,272.00	879,636.00	0.00	879,636.00	0.00	0.00	80,000.00	1 Obra	915
San Patricio Melaque	CEAS	Aqua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Proyecto	Proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	15,695,649.00	0.00	14,947,432.00	0.00	0.00	0.00	748,217.00	73,886 1 Proyecto	13,643
Total CEAS					19,415,711.00	1,770,031.00	14,947,432.00	1,770,031.00	0.00	0.00	928,217.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	156,400.00	122,933.00	33,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391 Hectáreas	N/D
Total Coplade					156,400.00	122,933.00	33,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Chihuahán	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Organismo de créditos para adquisición de vivienda	11,416,774.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416,774.34	0.00	59 Créditos	232
Total INFONAVIT					11,416,774.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416,774.34	0.00		N/D
Varías	FIRCO	Fomento a la Producción y la Productividad	Proyecto	Madera de Palma S.A. DE C.V. (MADEPAL) (FAPIRU)	7,120,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	4,220,000.00	0.00	1 Microindustria	80
Total SAGARPA					7,120,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	4,220,000.00	0.00		N/D
San Patricio	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyo y ríos	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00			1 Obras	N/D
Chihuahán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Apoyo A Productores Circulares	Construcción de estanques circulares	112,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	0.00		2 Estanques	N/D
Melaque	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Desazolve y ampliación de Arroyo El Pedregal	120,000.00		50,000.00	45,000.00	25,000.00			20,000 Metros Cúbicos	N/D
Chihuahán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	230,000.00	24,780.00	17,220.00	0.00	0.00	188,000.00		5 Hectáreas	N/D
Chihuahán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Fomento Al Cultivo De Moluscos	Programa piloto de cultivo de moluscos	193,173.00	0.00	193,173.00	0.00	0.00	0.00		1 Paquetes	N/D
Carrizal-Limite Municipio Chihuahán-Carrizal-Lim. Municipio Chihuahán-Jalisco-Almolon	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	154,242.00		64,267.50	57,840.75	32,133.75			16.5 Kilómetros	N/D
Chihuahán	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	196,308.00		81,795.00	73,615.50	40,897.50			21 Kilómetros	N/D
Chihuahán	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	247,722.00		103,217.50	92,895.75	51,608.75			26.5 Kilómetros	N/D

Region 08 Costa Sur Municipio 022 Cihuatlan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	128,700.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	64,350.00	128,700.00	100/100	9 Cabezas	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	150,579.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	86,229.00	150,579.00	100/100	9 Cabezas	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	480,214.00	112,800.00	7,200.00	0.00	0.00	360,214.00	480,214.00	100/100	2 Maquinas	N/D	
			Total Seder		2,312,938.00	208,365.00	954,788.00	269,352.00	181,640.00	698,793.00	0.00	2,081,983.00		N/D	
Melaque	Sedeur	Urbanización	Construcción	Puentes calle Eucalipto y calle Encino en Melaque	504,117.00	0.00	504,117.00	0.00	0.00	0.00	503,893.00	100/100	20 Metros	31,850	
			Total SEDEUR		504,117.00	0.00	504,117.00	0.00	0.00	0.00	503,893.00			N/D	
San Patricia	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardin de niños Melaque	391,649.00	0.00	391,649.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	100/2	0 0 0 0 ALTA	N/D	
Barra De Navidad	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Francisca Chávez	5,043,860.00	0.00	5,043,860.00	0.00	0.00	0.00	3,999,612.96	100/97	0 0 2 23 ALTA	N/D	
El Aguacate	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla	421,438.00	0.00	421,438.00	0.00	0.00	0.00	198,378.25	100/52	1 0 0 0 ALTA	N/D	
			Total SEJ-CAPECE		5,856,947.00	0.00	5,856,947.00	0.00	0.00	0.00	4,206,616.21			N/D	
Total 022 Cihuatlan					54,279,072.84	8,436,563.00	22,768,751.00	4,052,834.00	1,757,140.00	16,335,567.34	928,217.00	46,777,503.55			

Municipio 027 Cuautitlán de García Barragán

Region 08 Costa Sur

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Cuautitlán de García Barragán	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Construcción	Taller de mantenimiento de maquinaria	265,250.00	265,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Cuautitlán de García Barragán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	172,516.00	172,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942 Metros lineales	360
La Rosa - Las Marías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino de La Rosa a las Marías	282,052.00	282,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 Kilómetros	4,000
Las Marías - Terreros de Ayotitlán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino de Las Marías a los Terreros de Ayotitlán	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 Kilómetros	4,000
Terreros - Ayotitlán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Terreros-Ayotitlán	111,400.00	111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 Kilómetros	4,000
Ayotitlán - Telcruz	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Ayotitlán-Telcruz	101,145.00	101,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 Kilómetros	4,000
Telcruz	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua potable	213,275.00	213,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 Metros lineales	2,000
Charco Azul	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular	126,000.00	105,600.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	8 Metros lineales	400
Plan de Méndez	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de agua potable	101,435.00	101,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240 Metros lineales	275
Cuautitlán - La Rosa	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación del camino de Cuautitlán-La Rosa con 5.2 Kms.	1,489,969.00	1,489,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 Kilómetros	4,500
Tequesquitlán	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	117,400.00	93,500.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	1 Cancha	1,600
Rancho Viejo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular	280,583.00	280,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 Metros lineales	282
La Piedra	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular	209,824.00	209,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 Metros lineales	480
Cuautitlán de García Barragán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banqueta	27,378.00	27,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244 Metros lineales	3,000
Cuautitlán de García Barragán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en la col. Los Pinos	60,818.00	60,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502 Metros lineales	360
Cuautitlán de García Barragán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Cerco perimetral del panteón	61,144.00	34,846.00	0.00	8,798.00	17,500.00	0.00	0.00	258 Metros lineales	1,200
Las Marías - Terreros - Ayotitlán - San Miguel y Tiroma	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos en Las Marías - Terreros, Ayotitlán - San Miguel y Tiroma	210,786.00	210,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 Kilómetros	4,320
San Miguel y Vanas	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Nivelación de campo de fútbol	102,880.00	84,480.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	4 Canchas	650
El Pedregal - Lagunillas de Ayotitlán - Guayabillas - Rancho Viejo	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casas de salud	141,027.00	141,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 Obras	827
Ayuntamiento	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Terminación de Línea eléctrica	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	250
Cuautitlán de García Barragán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	16,579.00	16,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 Metros lineales	70

Región 08 Costa Sur

Municipio 027 Cuatitlán de García Barragán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Líneas de conducción de agua potable	809,154.00	670,671.00	0.00	0.00	138,483.00	0.00	809,154.00	65/100	18718 Metros lineales
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuelas y anexos	32,467.00	0.00	0.00	32,467.00	0.00	0.00	32,467.00	100/100	1 Obra
Total Ayuntamiento					5,118,582.00	4,858,634.00	0.00	59,665.00	200,283.00	0.00	5,113,582.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	738,700.00	580,631.00	158,069.00	0.00	0.00	0.00	738,700.00	100/100	1613 Hectareas
La Rosa	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Ampliación de camino Cuatitlán-La Rosa	112,850.00		45,140.00	45,140.00	22,570.00		112,850.00	100 / 100	22570 Metros Cúbico
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	460,725.30	150,490.37	24,498.43	0.00	0.00	285,736.50	460,725.30	100/100	529 Obras Varias
Cuzalapa	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Cerco convencional	207,856.00	38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	107,856.00	207,856.00	100/100	27 Kilómetros
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Cerco convencional	507,840.00	93,931.44	153,256.56	0.00	0.00	260,652.00	507,840.00	100/100	65.1 Kilómetros
La Pareja	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	135,300.00	64,267.50	3,382.50	0.00	0.00	67,650.00	135,300.00	100/100	11 Obras
Lagunillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material encalante	224,000.00	12,320.00	99,680.00	0.00	0.00	112,000.00	224,000.00	100/100	800 Toneladas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,295,115.25	137,555.00	87,945.00	0.00	0.00	1,069,615.25	1,295,115.25	100/100	8 Maquinas
Varias	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Mejoramiento de vivienda	1,328,300.00	0.00	500,000.00	695,470.00	132,830.00	0.00	500,000.00	100/100	1 Casas Salud
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	185,900.00	51,122.50	41,827.50	0.00	0.00	92,950.00	185,900.00	100/100	13 Cabezas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	217,503.00	51,122.50	41,827.50	0.00	0.00	124,553.00	217,503.00	100/100	13 Cabezas
Rancho Viejo	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular	1,444,426.20	0.00	649,702.19	650,281.39	144,442.62	0.00	649,702.19	45/100	1 Puente
La Piedra	Seder	Agua Potable	Construcción	Puente vehicular	1,225,754.39	0.00	670,199.94	432,979.02	122,575.43	0.00	670,199.94	100/54	1 Obras
El Almón-Jalisco	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	112,176.00		46,740.00	42,066.00	23,370.00		112,176.00	100 / 100	12 Kilómetros
Tequesquitan El Almón	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	121,524.00		50,635.00	45,571.50	25,317.50		121,524.00	100 / 100	13 Kilómetros
Los Morillos-Cavezadas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00		130,872.00	100 / 100	14 Kilómetros
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2 Técnicos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	2,028,258.00	394,800.00	25,200.00	0.00	0.00	1,608,258.00	2,028,258.00	100/100	7 Piezas

Region 08 Costa Sur Municipio 027 Cuautitlán de García Barragán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
		Total SEDER			10,683,920.14	1,767,828.31	2,727,865.62	1,960,584.91	498,370.55	3,729,270.75	0.00	8,505,341.68		N/D
Varías	INI	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de Aulās	303,500.00	303,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,500.00	100/100	2 Obras
Varías	INI	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento y Rehabilitación de la Vivienda	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	100/100	52 Obras
		Total SEDESOL			672,500.00	672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,500.00		N/D
Varías	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: Cuautitlán de García Barragán - La Rosa	2,824,000.00	0.00	1,412,000.00	1,412,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,094.90	85/85	5 Kilómetros
Varías	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: Lagunillas - Tequestitlan	1,690,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,722.08	82/87	4.20 Kilómetros
		Total SEDEUR			4,514,000.00	0.00	2,257,000.00	2,257,000.00	0.00	0.00	0.00	3,780,816.98		N/D
Champulga	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Uitsilij	358,642.00	0.00	358,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,323.97	100/88	1 0 0 2 ALTA
Ayotitlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Marcelino García Barragán	221,451.00	221,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,621.01	100/100	1 0 0 0 ALTA
La Piedra	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Tesosomok	442,903.00	442,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,266.54	100/100	2 0 0 0 ALTA
		Total SEL-CAPECE			1,022,996.00	664,354.00	358,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,211.52		N/D
Las Patillas	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra
Los Llanitos	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra
Total 027 Cuautitlán de García Barragán					22,231,998.14	8,083,316.31	5,343,507.62	4,377,249.91	698,653.55	3,729,270.75	0.00	19,214,452.18		

Región 08 Costa Sur Municipio 043 La Huerta

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversion Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Comitancito	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de agua potable en Comitancito	135,909.00	50,711.00	67,331.00	0.00	17,867.00	0.00	0.00	135,909.00	100/100	1 Sistema	150
Platanitos	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de agua potable en Platanitos	255,131.00	38,433.00	203,894.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	255,131.00	100/100	1 Sistema	150
Apamila	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua potable en Apamila	41,738.00	4,365.00	11,573.00	25,000.00	800.00	0.00	0.00	41,738.00	100/100	2 Obra	350
La Huerta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colocación de alcantarilla en calle principal	91,000.00	86,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	91,000.00	100/100	1 Obra	10,000
Los Ranchitos	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Letrinas en la localidad de Ranchitos	169,500.00	25,500.00	119,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	169,500.00	100/100	1 Sistema	200
Los Árboles	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Fosas sépticas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100/100	2 Obras	250
La Huerta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de la calle Paulino Navarro	131,000.00	119,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	131,000.00	100/100	1 Obra	503
La Huerta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Colocación de adoquín en la calle Paulino Navarro	1,200,000.00	1,147,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100/100	1 Obra	20,000
Nacastillo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle principal en la comunidad de Nacastillo	132,940.00	24,660.00	97,280.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	132,940.00	100/100	1 Obra	250
La Huerta, Francisco Villa	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a \$100,000.00	281,100.00	62,000.00	0.00	195,100.00	24,000.00	0.00	0.00	281,100.00	100/100	12 Obras	30,000
Los Ingenios	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación rural en Los Ingenios	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	100/100	1 Obra	250
El Playón	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	131,490.00	41,991.00	79,094.00	0.00	10,405.00	0.00	0.00	131,490.00	100/100	1 Obra	120
Nacastillo	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	120,656.00	39,547.00	79,094.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	120,656.00	100/100	1 Obra	250
El Higueral	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	258,380.00	78,913.00	153,829.00	0.00	25,638.00	0.00	0.00	258,380.00	100/100	1 Obra	200
La Huerta	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica de salud menores a \$100,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100/100	1 Obra	30,000
La Conchita	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula didáctica y cooperativa anexa	205,000.00	0.00	159,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100/100	1 Aula	250
Loma Alta	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de Niños	397,600.00	159,354.00	198,646.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	397,600.00	100/100	1 Obra	110
La Huerta	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a \$100,000.00	27,942.00	0.00	0.00	27,942.00	0.00	0.00	0.00	27,942.00	100/100	3 Obras	856
Los Árboles	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular en Los Árboles	167,269.00	34,707.00	120,682.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	167,269.00	100/100	1 Puente	400
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos en todo el Municipio	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100/100	1 Obra	20,000
La Huerta	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Puente Cuizmalá	189,920.00	46,949.00	93,171.00	40,650.00	9,150.00	0.00	0.00	189,920.00	100/100	4 Obras	7,000



Región 08 Costa Sur Municipio 043 La Huerta

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503 Apoyes	503
La Huerta	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Adquisición	Compra de varios vehículos y 14 contenedores para el depósito de basura	3,335,088.00	0.00	0.00	3,335,088.00	0.00	0.00	0.00	19 Unidades	30,000
La Huerta, Miguel Nolasco, El Rebalito	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación a inmuebles administrados por el Ayuntamiento	284,000.00	92,000.00	0.00	169,000.00	23,000.00	0.00	0.00	3 Obras	30,000
	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Bordo para abrevadero	432,000.00	22,000.00	0.00	345,000.00	65,000.00	0.00	0.00	1 Obra	1,500
Juan Gil Preciado	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	Diversas obras de Infraestructura Productiva Rural menores a \$1,000,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	500
Total Ayuntamiento					9,187,663.00	2,983,630.00	1,727,594.00	4,078,780.00	397,659.00	0.00	0.00	8,551,663.00	N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	406,500.00	319,516.00	86,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787 Hectareas	N/D
Total Coplade					406,500.00	319,516.00	86,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	N/D
La Huerta	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	199,623.27	0.00	0.00	0.00	0.00	199,623.27	0.00	1 Crédito	4
Total INFONAVIT					199,623.27	0.00	0.00	0.00	0.00	199,623.27	0.00	N/D	N/D
La Huerta	IPROVIE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	100 Viviendas	400
Total IPROVIE					600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	60,000.00	N/D
Platanitos	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Agua potable	254,867.60	0.00	203,894.40	38,229.80	12,743.40	0.00	0.00	203,894.40	80/100
Chamela	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	188,007.00	117,279.58	19,092.02	0.00	0.00	51,635.40	0.00	7 Obras Varias	N/D
El Rebalito	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyo y ríos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obras	N/D
Loma Alta	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de 2 aulas y cerco perimetral	397,419.02	0.00	198,464.50	159,212.82	39,741.70	0.00	0.00	198,464.50	100/100
El Higueral	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de casa de salud	256,381.09	0.00	153,829.20	76,913.69	25,638.20	0.00	0.00	153,829.20	60/100
Los Arboles	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de línea de drenaje sanitario	312,000.00	0.00	249,600.00	46,800.00	15,600.00	0.00	0.00	249,600.00	80/100
Los Arboles	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de puente vehicular	172,405.30	0.00	120,682.80	34,482.10	17,240.40	0.00	0.00	120,682.80	69/100
La Huerta	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensión Y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	100/100
La Concepcion	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Leclero	Habilitación de Salas de orden	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	100/100

Región 08 Costa Sur Municipio 043 La Huerta

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
La Concepción	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habitación de Salas de ordeño	254,758.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	154,758.00	254,758.00	100/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	4,106,726.00	956,450.00	61,050.00	0.00	0.00	3,089,226.00	4,106,726.00	100/100	19 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	200,200.00	55,055.00	45,045.00	0.00	0.00	100,100.00	200,200.00	100/100	14 Cabezas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	234,234.00	55,055.00	45,045.00	0.00	0.00	134,134.00	234,234.00	100/100	14 Cabezas
La Huerta-Nacastillo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	560,880.00		233,700.00	210,330.00	116,850.00		411,312.00	73 / 73	60 Kilómetros
Platanitos	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	327,180.00		136,325.00	122,692.50	68,162.50		327,180.00	100 / 100	35 Kilómetros
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensioismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2 Técnicos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,446,020.00	146,400.00	93,600.00	0.00	0.00	1,206,020.00	1,446,020.00	100/100	6 Maquinas
Total Seder					9,609,898.01	1,803,307.58	1,986,079.92	688,660.91	295,976.20	4,835,873.40	8,993,727.90		N/D
La Conchita	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Josefa Ortiz	271,864.00	271,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,864.00	100/100	101.0 ALTA
La Huerta	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Plan de Ayala	313,012.00	0.00	313,012.00	0.00	0.00	0.00	251,213.01	100/93	100.0 ALTA
Total SEJ-CAPECE					584,876.00	271,864.00	313,012.00	0.00	0.00	0.00	518,004.00		N/D
Total 043 La Huerta					20,588,560.28	5,378,317.58	4,353,669.92	4,917,440.91	903,635.20	5,035,496.67	0.00		18,728,518.17

Region 08 Costa Sur Municipio 068 Purificación

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Espinos de Judío	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de almacenamiento	93,812.00	73,812.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	93,812.00	100/100	239
Telpitita	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua potable	734,512.00	110,177.00	587,610.00	0.00	36,725.00	0.00	734,512.00	100/100	150
Jocotlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de paccación y rehabilitación de la red de alimentación	123,063.00	18,459.00	98,450.00	0.00	6,154.00	0.00	123,063.00	100/100	125
Llano del higo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de captación y rehabilitación de la línea de conducción y distribución	162,098.00	24,315.00	129,679.00	0.00	8,104.00	0.00	162,098.00	100/100	211
Purificación	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en la calle Melchor Ocampo y San José	16,521.03	16,521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,521.03	100/100	265
Pabelo, La Atalaya, Purificación	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a \$100,000.00	225,345.00	124,860.00	0.00	0.00	100,485.00	0.00	225,345.00	100/100	536
Purificación	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Suministro y colocación de empedrado	262,125.00	183,485.00	0.00	0.00	78,640.00	0.00	208,380.85	100/79	288
Purificación	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado en las calles de la cabecera municipal	187,276.34	187,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	187,276.34	100/100	5,000
San Miguel	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Suministro y colocación de empedrado	214,315.00	150,021.00	0.00	0.00	64,294.00	0.00	214,315.00	100/100	541
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Diversas obras de Electrificación menores a \$100,000.00	73,349.00	36,674.00	0.00	0.00	36,675.00	0.00	73,349.00	100/100	565
El Manguito	Ayuntamiento	Electrificación	Adquisición	Compra e instalación de plantas solares	155,250.00	77,625.00	0.00	0.00	77,625.00	0.00	155,250.00	100/100	115
Cofradía	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en línea media y red de baja tensión	383,235.00	76,647.00	268,254.00	0.00	38,324.00	0.00	383,235.00	85/100	120
Huista	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en línea media y red de baja tensión	610,919.00	61,523.00	488,306.00	0.00	61,090.00	0.00	610,919.00	100/100	115
Llano del Oro	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	258,506.00	206,805.00	0.00	0.00	51,701.00	0.00	258,506.00	100/100	145
Jocotlán	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	375,996.00	112,799.00	225,597.00	0.00	37,600.00	0.00	375,996.00	100/100	125
Purificación	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Casa de salud	503,838.00	303,838.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	503,838.00	100/100	12,357
Merciales	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula escolar y baños	258,568.00	206,855.00	0.00	0.00	51,713.00	0.00	258,568.00	100/100	160
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Pintura e instalación de bebederos en 46 escuelas del Municipio	379,796.00	0.00	379,796.00	0.00	0.00	0.00	379,796.00	100/100	800
Zapotán - Los Lindos	Ayuntamiento	Camino Rurales	Rehabilitación	Puente Chatecuan	265,274.00	212,274.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	265,274.00	100/100	800
Varias	Ayuntamiento	Camino Rurales	Rehabilitación	Camino rurales	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	100/100	15,000
Alchuatl - El Manguito	Ayuntamiento	Camino Rurales	Construcción	Muro de contención en camino Alchuatl - Manguito	81,228.92	16,167.00	56,585.00	0.00	8,083.00	0.00	81,228.92	100/100	275

Región 08 Costa Sur Municipio 068 Purificación

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Alchualí - El Manguito	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular Anaya	226,718.00	45,343.00	158,702.00	0.00	22,673.00	0.00	0.00	100/100	275
Alchualí - El Manguito	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Vado mojete largo	122,976.00	34,233.00	66,807.00	0.00	21,936.00	0.00	0.00	100/100	275
Estancia de Amborim	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de Infraestructura Productiva Rural menores a 100,000.00	14,728.00	7,364.00	0.00	0.00	7,364.00	0.00	0.00	100/100	274
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Bordos para abrevaderos	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100/100	120
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	464,295.00	464,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	332
Purificación	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de un voleo para mejorar la infraestructura de maquinaria	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12,450
Purificación	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversos pagos para el desarrollo institucional	122,864.00	122,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/48	100
Purificación	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Gradas en la plaza de toros	420,840.00	0.00	0.00	420,840.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3,000
Purificación	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de camionetas de seguridad pública	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12,357
Purificación	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	192,591.00	0.00	0.00	192,591.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12,357
Purificación	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	152,763.00	0.00	0.00	152,763.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12,357
Purificación	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversas obras de desarrollo institucional menores a \$100,000.00	221,391.00	0.00	0.00	221,391.00	0.00	0.00	0.00	100/100	150
Purificación	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos Indirectos	184,296.00	184,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	274
Purificación	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Atención médica al personal de Seguridad Pública	113,664.00	0.00	0.00	113,664.00	0.00	0.00	0.00	100/100	28
Purificación	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	1,412,577.00	0.00	0.00	1,412,577.00	0.00	0.00	0.00	100/100	12,357
Total Ayuntamiento					11,926,730.29	5,578,528.37	2,459,796.00	2,805,826.00	1,082,186.00	0.00	393.92		N/D
Villa Purificación	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	10/10	400
Total IPROVIPE					600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	390,000.00	306,547.00	83,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Zapotlan	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Ampliación Zapotan-Los Lindos	145,600.00		58,240.00	58,240.00	29,120.00			100/100	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	530,667.00	213,947.27	34,828.63	0.00	0.00	281,891.10		107 Obras Varias	N/D

Región 08 Costa Sur

Municipio 068 Purificación

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Jocotlan	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de casa de salud	375,996.00	0.00	225,597.00	112,799.00	37,600.00	0.00		15	N/D
Telplita	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de línea de conducción y rehabilitación de línea de distribución de agua potable	734,512.00	0.00	587,610.00	110,177.00	36,725.00	0.00		36 Tomas De Drenaje	N/D
Alchualt-Manguito	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de puente vehicular anexo	226,718.00	0.00	149,928.00	54,117.00	22,673.00	0.00		1 Muros De Contención	N/D
Jocotlan	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de tanque de captación y rehabilitación de la red de alimentación de agua potable	123,063.00	0.00	98,450.00	18,459.00	6,154.00	0.00		72.5 Metros Cuadrados	N/D
Llano De Higo	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de tanque de captación y rehabilitación de la red de alimentación de agua potable	162,098.00	0.00	129,679.00	24,315.00	8,104.00	0.00		1 Puentes	N/D
Alchualt-Manguito	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de vado "mojete largo"	122,976.00	0.00	75,151.00	25,889.00	21,936.00	0.00		6 Guardagangas	N/D
Cofradia	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Electrificación en línea media y red de baja tensión	383,235.00	0.00	268,264.00	76,647.00	38,324.00	0.00		1 Vados	N/D
Villa Purificación	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	124,600.00	27,381.90	19,028.10	0.00	0.00	78,190.00		7 Hectáreas	N/D
Villa De Purificación	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	260,820.00	123,889.50	6,520.50	0.00	0.00	130,410.00		20 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	290,807.60	74,291.55	4,742.01	0.00	0.00	211,774.04		3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	242,424.00	56,980.00	46,620.00	0.00	0.00	138,824.00		12.42 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	279,800.00	56,980.00	46,620.00	0.00	0.00	176,200.00		12.42 Cabezas	N/D
Huista	Seder	Agua Potable	Construcción	Obras de Electrificación	610,919.10	0.00	488,736.00	61,163.91	61,019.19	0.00		15 Tomas De Drenaje	N/D
Llano Del Higo-Jocotlan-La Anona	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00			14 Kilómetros	N/D
Camino Pabelo - El Carrizo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	140,220.00		58,425.00	52,582.50	29,212.50			15 Kilómetros	N/D
Purificación	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	547,916.00	48,800.00	31,200.00	0.00	0.00	467,916.00		2 Maquinas	N/D
Total SEDER					5,823,243.70	908,817.22	2,467,622.24	643,466.41	318,132.69	1,485,205.14	0.00		N/D
Pabelo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Emiliano Zapata	314,008.00	314,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.2 ALTA	N/D
Llano De Higo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Gabriela Mistral	829,225.00	829,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211.2 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					1,143,233.00	1,143,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Total 068 Purificación					19,493,206.99	7,630,578.59	5,167,418.24	3,599,292.41	1,610,318.69	1,485,205.14	393.92		18,315,064.00

Jalisco

Región 9
**COSTA
NORTE**

Region 09 Costa Norte Municipio 020 Cabo Corrientes

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Tuito	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Adquisición	Compra de terreno para rastro	135,759.00	135,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5430 Metros cuadrados	3,000
Varías	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación rural en colonias pobres	437,390.00	291,593.00	0.00	0.00	145,797.00	0.00	0.00	1 Obra	800
Yelapa	Ayuntamiento	Fomento Turístico	Apoyo	Aportación para muelle embarcadero en Telapa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,500
El Tuito	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Mejoramiento de vivienda	411,000.00	120,000.00	195,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	80 Créditos	240
Charco del Sol al Llanito	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Instalación de la red de agua potable Charco del Sol al Llanito	564,618.00	564,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3780 Metros Lineales	300
El Tuito	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en El Cruceiro carretera Puerto Vallarta - Barra de Navidad	100,685.00	100,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024 Metros cuadrados	2,200
Chacala	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Empedrado "Camino Al Panteón"	123,990.00	123,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050 Metros cuadrados	800
Las Juntas y Los Veranos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado a un costado de la Carretera Federal Barra de Navidad - Puerto Vallarta	185,365.00	185,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565 Metros cuadrados	1,500
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	355,065.00	355,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 Acciones	176
Bioto	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Muro de contención en camino a Bioto	107,868.00	107,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 Obras	400
Pedro Moreno	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Terminación de casa de salud	147,074.00	147,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	400
El Tuito	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación Llano Grande de Ipala a Ipala	378,056.00	288,000.00	0.00	0.00	90,056.00	0.00	0.00	1 Obra	400
El Tuito	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en cemento de la calle Javier Mina	148,768.00	148,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000 Metros cuadrados	300
Llano Grande de Ipala a Ipala	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en media tensión Llano Grande de Ipala a Ipala	380,569.00	380,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Obras	800
El Tuito	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Agua potable en varias colonias	176,960.00	0.00	0.00	176,960.00	0.00	0.00	0.00	64 Metros Lineales	3,000
El Tuito	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de vehículos y equipo móvil	737,825.00	0.00	0.00	737,825.00	0.00	0.00	0.00	3 Unidades	3,521
Varías	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Adquisición	Compra de equipo de computo y de radio comunicación	143,229.00	0.00	0.00	143,229.00	0.00	0.00	0.00	3 Adquisiciones	N/D
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a \$100,000.00	437,145.00	497,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/239 Sistemas	300
El Tuito, Las Cañadas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Diversas obras de alcantarillado menores a \$100,000.00	87,534.00	87,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 Metros Lineales	1,500
El Tuito	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Diversas obras de drenaje y letrinas menores a \$100,000.00	107,012.00	14,076.00	0.00	92,936.00	0.00	0.00	0.00	226 Metros Lineales	200
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a \$100,000.00	648,263.00	633,415.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	4630 Metros cuadrados	3,400

Municipio 020 Cabo Corrientes

Region 09 Costa Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Diversas obras de infra. básica de salud menores a \$100,000.00	124,124.00	124,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Obras	480
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infra. educativa menores a \$100,000.00	636,341.00	636,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	26 Aulas	1,000
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Diversas obras de caminos rurales menores a \$100,000.00	205,344.00	169,409.00	0.00	35,935.00	0.00	0.00	0.00	100/100	46 Kilómetros	3,000
	Total Ayuntamiento				6,939,984.00	5,211,398.00	195,000.00	1,201,733.00	331,853.00	0.00	0.00			N/D
Naranjitos	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Línea de conducción y de alimentación, así como tanque superficial de 30 m3	351,648.00	160,824.00	0.00	160,824.00	0.00	0.00	30,000.00	100/100	1 Obra	76
	Total CEAS				351,648.00	160,824.00	0.00	160,824.00	0.00	0.00	30,000.00			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	150,000.00	117,902.00	32,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	264 Hectáreas	N/D
	Total Coplade				150,000.00	117,902.00	32,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Cabo Corrientes	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	0.00	192,000.00	120,000.00	168,000.00	0.00	0.00	10/10	80 Viviendas	320
Cabo Corrientes	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Aborro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VPAH)	132,706.31	0.00	132,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	05/100	49 Viviendas	196
	Total IPROVIPE				612,706.31	0.00	324,706.31	120,000.00	168,000.00	0.00	0.00			N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	766,512.95	387,087.22	63,014.20	0.00	0.00	316,411.53		100/100	265 Obras Varias	N/D
Bioto	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de cabezales, muro de contención y lavaderos	508,359.74	0.00	350,009.48	107,514.29	50,835.97	0.00		68/100	40 Obras	N/D
Lopez Mateos Seder		Caminos Rurales	Construcción	Construcción de casa de salud	176,740.80	0.00	106,044.48	53,022.24	17,674.08	0.00		60/100	80 Metros Cuadrados	N/D
Peregrina De Gomez	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de casa de salud	176,740.80	0.00	106,044.48	53,022.24	17,674.08	0.00		60/100	11 Obras	N/D
Villa Del Mar	Seder	Electrificación	Construcción	Electrificación de media y baja tensión	469,605.45	0.00	328,723.81	93,921.10	46,960.54	0.00		69/100	1070 Metros Lineales	N/D
Tehuamixtite	Seder	Agua Potable	Construcción	Electrificación de media y baja tensión	420,676.98	0.00	294,473.88	84,135.40	42,067.70	0.00		100/100	744 Metros Lineales	N/D
Mayto	Seder	Electrificación	Construcción	Electrificación de media y baja tensión	281,605.96	0.00	197,124.17	56,321.19	28,160.60	0.00		100/100	24 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	1,925,800.00	99,120.00	68,880.00	0.00	0.00	1,757,800.00		100/100	20 Hectáreas	N/D
Tomatlan	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Maguey mezcalero	405,000.00	234,900.00	35,100.00	0.00	0.00	135,000.00		100/100	4 Obras Varias	N/D
El Tuito	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Maguey mezcalero	405,000.00	232,200.00	37,800.00	0.00	0.00	135,000.00		100/100	60 Paquetes	N/D

Municipio 020 Cabo Corrientes

Region 09 Costa Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	275,335.26	64,715.55	52,949.09	0.00	0.00	157,670.62	275,335.26	100/100	32 Obras Varías
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	295,300.28	64,715.55	52,949.09	0.00	0.00	177,635.64	295,300.28	100/100	32 Obras Varías
Paulo	Seder	Agua Potable	Construcción	Muro de contención	394,250.81	0.00	275,975.57	78,850.16	39,425.08	0.00	275,975.57	100/100	45 Obras
Chacala El Religio	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	104,697.60		43,624.00	39,261.60	21,812.00		104,697.60	100/100	11.2 Kilómetros
A. Cofradía-Corralles	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	149,568.00		62,320.00	56,088.00	31,160.00		149,568.00	100/100	16 Kilómetros
Corrales	Seder	Agua Potable	Construcción	Suministro y colocación de plantas solares	286,078.14	0.00	200,254.70	57,215.63	28,607.81	0.00	200,254.70	70/100	72 Metros Lineales
Aurlan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	290,000.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	250,000.00	290,000.00	100/100	1 Maquinas
Total Seder					7,331,272.77	1,107,138.33	2,290,886.94	679,351.85	324,377.86	2,929,517.79	0.00		N/D
Turto	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial "No. 64 - Alfonso García"	2,395,667.00	0.00	2,395,667.00	0.00	0.00	0.00	1,777,384.02	100/95	100.9 ALTA
Yelapa	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Juan de la Barrera	2,118,375.00	0.00	2,118,375.00	0.00	0.00	0.00	1,629,940.70	100/66	400.4 ALTA
Las Juanitas Y Los Verano	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Juan de la Barrera	606,834.00	606,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,482.55	100/96	011.2 ALTA
Villa Del Mar	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Juan Escutia	219,186.00	219,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,269.03	100/100	100.0 ALTA
Boca De Tomatlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Leona Vicario	219,186.00	219,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,237.80	100/100	100.0 ALTA
Total SEJ-CAPECE					5,559,248.00	1,045,206.00	4,514,042.00	0.00	0.00	0.00	4,429,284.20		N/D
Total 020 Cabo Corrientes					20,944,859.08	7,642,488.33	7,356,733.25	2,161,908.85	824,230.86	2,929,517.79	30,000.00		17,284,450.17

Municipio 067 Puerto Vallarta

Region 09 Costa Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en col. Lomas del Progreso	694,559.00	694,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335 Metros Lineales	780
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en Palmar del Progreso I y II	607,547.00	607,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	700
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Agua potable en col. Palmar del Progreso II	963,156.00	963,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443 Metros Lineales	1,120
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en col. Magisterio	1,896,122.00	1,896,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485 Metros Lineales	1,500
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en col. 12 de Octubre	378,784.00	378,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462 Metros Lineales	500
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red agua potable en la col. Lomas del Coapinole	1,332,603.00	1,332,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050 Metros Lineales	1,600
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Reforzamiento de tanque metálico en col. El Coapinole	1,080,720.00	1,080,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	12,000
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en líneas conductora I y II y Lomas Palmar del Progreso	335,265.00	335,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 Metros Lineales	1,200
El Pitillal	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo en col. San Esteban	346,515.00	346,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	5,000
Ixtapa	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado col. Santo Domingo	648,201.00	648,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800 Metros Lineales	1,500
El Pitillal	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en col. Lomas del Coapinole	1,250,712.00	1,250,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612 Metros Lineales	400
El Pitillal	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en col. Primavera Baja	2,427,121.00	2,427,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843 Metros Lineales	1,095
Ixtapa	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en col. Niños Héroes	260,644.00	260,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 Metros Lineales	50
El Pitillal	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en calle 21 de Marzo, col. Lomas del Coapinole	187,514.00	187,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 Metros Lineales	80
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en col. Presidentes Municipales	1,024,667.00	1,024,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 Metros Lineales	200
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en col. La Moderna	2,303,692.00	2,303,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405 Metros Lineales	445
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en col. Cristóbal Colón	1,569,999.70	1,569,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576 Metros Lineales	702
Las Palmas	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación de Plaza Las Palmas	452,429.00	452,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	5,000
El Pitillal	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación de Plaza El Coapinole	535,622.00	535,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	12,000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación de Plaza de Armas Centro de Puerto Vallarta	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	195,000
El Pitillal	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Rehabilitación	Remodelación de la Laguna del Coapinole	1,270,655.00	1,270,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	12,000

Municipio 067 Puerto Vallarta

Region 09 Costa Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatf	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remodelación del malecón del Centro de Puerto Vallarta	758,255.00	758,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,255.00	100/100	6300 Metros cuadrados
Ixtapa	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. La Mina	242,490.00	242,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,490.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Loma Bonita	241,762.00	241,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,762.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Laguna del Valle	584,187.00	584,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,187.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación	788,734.00	788,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,734.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Volcanes	619,283.00	619,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,283.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Palmar del Progreso II	131,648.00	131,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,648.00	100/100	1 Obra
Las Palmas	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en Las Palmas	174,634.00	174,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,634.00	100/100	1 Obra
Tebelchía	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en Tebelchía	159,065.00	159,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,065.00	100/100	1 Obra
Ixtapa	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Palmar de Ixtapa	195,818.00	195,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,818.00	100/100	1 Obra
Ixtapa	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en la col. Los Llanos	206,273.00	206,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,273.00	100/100	1 Obra
Ixtapa	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Centro de Salud	109,922.00	109,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,922.00	100/100	1 Centro
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación de la col. Joyas del Pedregal	184,491.00	184,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Lomas de San Nicolás	310,694.00	310,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,694.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Palmar del Progreso	195,121.00	195,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,121.00	100/100	1 Obra
El Pitillal	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. Del Mar	107,384.00	107,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,384.00	100/100	1 Obra
Las Juntas	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación en col. San José	165,587.00	165,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,587.00	100/100	1 Obra
Mojoneras	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela primaria José Baungarten Joya	3,039,109.00	3,039,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,109.00	100/100	12 Aulas
El Jorullo, Tebelchía	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la Palabra	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	100/100	255 Hectáreas
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	1,614,432.00	1,614,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,432.00	100/100	6024 Apoyos
Mojoneras	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Encarpetado asfáltico en camino Rastro - Mojoneras	1,287,671.00	1,287,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,671.00	100/100	1,200 Metros Lineales

Región 09 Costa Norte Municipio 067 Puerto Vallarta

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido			Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Encarpetado asfáltico de la carretera Barra de Navidad, tramo Vallarta - Garza Blanca	3,031,509.00	3,031,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,509.00	100/100	2,756 Metros Lineales	0
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Unidad deportiva Agustín Flores Contreras	3,566,982.00	3,566,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,982.00	100/100	1 Obra	195,000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Atención de necesidades de seguridad pública	9,747,316.00	9,747,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,316.00	100/100	1 Acción	195,000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Pago de deuda con FONHAPO	3,374,153.00	3,374,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,153.00	100/100	562 Créditos	562
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Varios	Diversas obras de agua potable menores a \$100,000.00	236,423.00	230,492.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	230,492.00	100/97	104 Metros Lineales	5,000
Varías	Ayuntamiento	Electrificación	Varios	Diversas obras de electrificación menores a \$100,000.00	1,011,327.81	430,591.00	0.00	580,736.81	0.00	0.00	0.00	430,591.00	100/43	195 Metros Lineales	0
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Varios	Diversas obras de drenaje menores a \$100,000.00	727,060.00	0.00	0.00	727,060.00	0.00	0.00	0.00	727,060.00	100/100	236 Obras	360
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Varios	Diversas obras de infraestructura educativa menores a \$100,000.00	114,095.00	0.00	0.00	114,095.00	0.00	0.00	0.00	114,095.00	100/100	1 Acción	600
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Varios	Diversas obras de urbanización menores a \$100,000.00	1,015,420.00	0.00	0.00	1,015,420.00	0.00	0.00	0.00	1,015,420.00	100/100	43 Obras	5,000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Alcantarillado sanitario, reparación de boca de tormenta	510,782.00	0.00	0.00	510,782.00	0.00	0.00	0.00	510,782.00	100/100	28 Obras	560
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura carretera menores a \$100,000.00	1,225,943.00	0.00	0.00	1,225,943.00	0.00	0.00	0.00	1,225,943.00	100/100	225 Obras	25,000
Las Palmas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Alcantarillado en calle Juan de la Barrera en Las Palmas	149,631.66	0.00	0.00	149,631.66	0.00	0.00	0.00	149,631.66	90/100	112 Metros lineales	230
Las Palmas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Alcantarillado en cañada de la calle Aldama Las Palmas	113,175.49	0.00	0.00	113,175.49	0.00	0.00	0.00	112,700.00	95/100	155 Metros lineales	190
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Trabajos en colector Santa Rosa parte alta	273,307.01	0.00	0.00	273,307.01	0.00	0.00	0.00	122,998.00	100/45	1 Sistema	1000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Trabajos en colector Ojo de Agua	181,665.07	0.00	0.00	181,665.07	0.00	0.00	0.00	181,665.07	100/100	1 Sistema	1000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Descargas domiciliarias en la col. Lomas del Calvario	112,700.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	100/100	50 Descargas	225
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de concreto hidráulico en la col. Mojoneras	1,762,887.26	0.00	0.00	1,762,887.26	0.00	0.00	0.00	137,598.00	100/8	1,960 Metros cuadrados	480
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público centro histórico de la ciudad	304,682.38	0.00	0.00	304,682.38	0.00	0.00	0.00	122,475.00	100/40	100 Luminarias	1000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Electricación	Ampliación	Cambio de acometidas Av. Las Palmas del hotel Sheraton al Río Pitillal	235,457.28	0.00	0.00	235,457.28	0.00	0.00	0.00	235,457.28	100/100	1 Sistema	400
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Estudio	Estudios para diagnóstico del estado actual de pavimentos de la ciudad	141,569.60	0.00	0.00	141,569.60	0.00	0.00	0.00	141,569.60	100/100	1 Estudio	N/D
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación en concreto hidráulico calle 16 de Septiembre	1,046,949.95	0.00	0.00	1,046,949.95	0.00	0.00	0.00	1,046,949.95	100/100	1,200 Metros cuadrados	1,000

Municipio 067 Puerto Vallarta

Region 09 Costa Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Simón Andrade col. 24 de Febrero	0.00	0.00	622,881.64	0.00	0.00	426,067.00	100/68	3,400 Metros cuadrados	293
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Bolivia entre 24 de Febrero y Revolución col. Villa de Guadalupe	0.00	0.00	206,947.70	0.00	0.00	100,273.00	100/48	947 Metros cuadrados	135
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Agricultura entre Av. Ponténico y preparatoria en la calle Francisco de Anzonas col. López Mateos	0.00	0.00	156,968.17	0.00	0.00	156,968.17	100/100	790 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Río Anzonas col. López Mateos	0.00	0.00	704,032.58	0.00	0.00	704,032.58	100/100	2,156 Metros cuadrados	117
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Azucena col. Jardines en Ixtapa	0.00	0.00	217,407.20	0.00	0.00	217,407.20	100/100	700 Metros cuadrados	117
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Héctor Gómez col. San Francisco en Ixtapa	0.00	0.00	283,736.87	0.00	0.00	235,457.00	100/83	1,350 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Vista Hermosa y Las Garzas en Boca de Tomatlán	0.00	0.00	661,014.59	0.00	0.00	141,570.00	100/21	4994 Metros cuadrados	117
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Jesús Palacios en Ixtapa	0.00	0.00	288,347.02	0.00	0.00	288,347.02	100/100	1,184 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Emiliano Zúñiga col. El Calvario	0.00	0.00	435,790.18	0.00	0.00	156,968.00	100/36	1,629 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Lima en col. Buenos Aires	0.00	0.00	506,192.46	0.00	0.00	206,948.00	100/41	1,600 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Alamo en la col. Buenos Aires	0.00	0.00	273,840.59	0.00	0.00	273,840.59	100/100	467 Metros cuadrados	45
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Estrella en la col. Vida Vallarta	0.00	0.00	100,272.63	0.00	0.00	100,272.63	100/100	324 Metros cuadrados	77
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Primaria col. Educación	0.00	0.00	426,067.39	0.00	0.00	217,407.00	100/51	2,300 Metros cuadrados	117
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Aldama en Ixtapa	0.00	0.00	1,073,424.88	0.00	0.00	283,737.00	100/26	3825 Metros cuadrados	351
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Puente vehicular paso ancho sobre el Río Cuale	0.00	0.00	230,750.00	0.00	0.00	230,750.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Pedro Moreno en Ixtapa	0.00	0.00	514,610.00	0.00	0.00	288,347.00	100/56	1,455 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Puentes vehiculares Av. Luis Donato Coloso	0.00	0.00	122,475.00	0.00	0.00	122,475.00	100/100	3 Proyectos	N/D
Rio Pitillal	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Puente vehicular Río Pitillal	0.00	0.00	137,597.50	0.00	0.00	137,597.50	100/100	1 Puente	N/D
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle reforma col. Centro en Ixtapa	0.00	0.00	249,901.49	0.00	0.00	249,901.49	100/100	850 Metros cuadrados	68
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Alondra en col. Los Sauces	0.00	0.00	339,740.34	0.00	0.00	189,217.00	85/56	1,485 Metros cuadrados	176
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Costa Rica en la col. Los Sauces	0.00	0.00	371,052.41	0.00	0.00	276,035.00	100/74	1,892 Metros cuadrados	176

Municipio 067 Puerto Vallarta

Region 09 Costa Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Juan Escutla col. Niños Héroes	294,555.43	0.00	0.00	294,555.43	0.00	0.00	0.00	231,651.00	100/79	957 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Tampico col. Bobadilla	280,815.74	0.00	0.00	280,815.74	0.00	0.00	0.00	280,815.74	100/100	900 Metros cuadrados	72
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Cardenal en la col. Paso Ancho	196,907.99	0.00	0.00	196,907.99	0.00	0.00	0.00	188,541.00	100/96	720 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Ahuehuete en la col. Primavera parte alta	276,034.99	0.00	0.00	276,034.99	0.00	0.00	0.00	276,034.99	100/100	1,400 Metros cuadrados	68
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Juan Aldama en col. Independencia	586,926.01	0.00	0.00	586,926.01	0.00	0.00	0.00	371,052.00	100/63	2,568 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Genaro Padilla	462,795.47	0.00	0.00	462,795.47	0.00	0.00	0.00	144,124.00	100/31	1,700 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Abeto en la col. Primavera parte alta	371,052.41	0.00	0.00	371,052.41	0.00	0.00	0.00	182,954.00	80/49	770 Metros cuadrados	76
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Iturbide col. Independencia	659,588.78	0.00	0.00	659,588.78	0.00	0.00	0.00	659,588.78	100/100	2,600 Metros cuadrados	76
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Cuauhtemoc col. Independencia	1,791,732.86	0.00	0.00	1,791,732.86	0.00	0.00	0.00	1,791,732.86	100/100	7647 Metros cuadrados	468
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Iturbide col. Independencia	594,885.69	0.00	0.00	594,885.69	0.00	0.00	0.00	594,885.69	100/100	2,578 Metros cuadrados	117
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Rafael Osuna col. Olimpica	218,822.84	0.00	0.00	218,822.84	0.00	0.00	0.00	218,822.84	100/100	1,193 Metros cuadrados	58
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle 24 de Febrero col. Bobadilla	721,940.26	0.00	0.00	721,940.26	0.00	0.00	0.00	721,940.26	100/100	3804 Metros cuadrados	234
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Barra de Navidad col. Ramblases	204,488.66	0.00	0.00	204,488.66	0.00	0.00	0.00	204,488.66	100/100	665 Metros cuadrados	76
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Zacatecas col. Campestre Las Palmas	228,252.26	0.00	0.00	228,252.26	0.00	0.00	0.00	228,252.26	100/100	808 Metros cuadrados	68
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Oaxaca col. Campestre Las Palmas	224,545.63	0.00	0.00	224,545.63	0.00	0.00	0.00	224,545.63	100/100	527 Metros cuadrados	68
Las Palmas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Renovación de carpeta y riego de sello en carretera Las Palmas	309,238.42	0.00	0.00	309,238.42	0.00	0.00	0.00	294,555.00	100/95	1,800 Metros cuadrados	1500
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Puerto de Veracruz col. Ramblases	464,626.95	0.00	0.00	464,626.95	0.00	0.00	0.00	280,816.00	100/60	1,530 Metros cuadrados	58
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Juan Aldama col. Independencia	182,954.35	0.00	0.00	182,954.35	0.00	0.00	0.00	182,954.35	100/100	713 Metros cuadrados	58
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Josefa Ortiz de Domínguez 1 col. Independencia	189,216.68	0.00	0.00	189,216.68	0.00	0.00	0.00	189,216.68	100/100	883 Metros cuadrados	68
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Josefa Ortiz de Domínguez 2 col. Independencia	240,010.73	0.00	0.00	240,010.73	0.00	0.00	0.00	240,010.73	100/100	936 Metros cuadrados	68
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Tampico entre Revolución y 24 de Febrero	231,650.55	0.00	0.00	231,650.55	0.00	0.00	0.00	231,650.55	100/100	800 Metros cuadrados	68

Región 09 Costa Norte Municipio 067 Puerto Vallarta

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle 18 de Marzo col. Coapinole	848,197.93	0.00	0.00	848,197.93	0.00	0.00	0.00	1,891 Metros cuadrados	175
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Flamingo col. Los Sauces	188,541.35	0.00	0.00	188,541.35	0.00	0.00	0.00	730 Metros cuadrados	72
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Jalisco col. Bobadilla	795,818.58	0.00	0.00	795,818.58	0.00	0.00	0.00	2,650 Metros cuadrados	175
Ixtapa	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimento de concreto de la calle Independencia en Ixtapa	3,635,964.50	0.00	0.00	3,635,964.50	0.00	0.00	0.00	250 Metros cuadrados	2000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Pavimentación de carriles laterales en Av. Francisco Medina Ascencio	144,123.75	0.00	0.00	144,123.75	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular col. El Progreso	529,813.12	0.00	0.00	529,813.12	0.00	0.00	0.00	1 Obra	500
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Zonas dañadas de carpeta asfáltica en Libramiento	3,060,221.40	0.00	0.00	3,060,221.40	0.00	0.00	0.00	98 Metros cuadrados	N/D
Las Palmas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Zonas dañadas de carpeta asfáltica carretera a Las Palmas	3,418,797.49	0.00	0.00	3,418,797.49	0.00	0.00	0.00	84 Metros cuadrados	N/D
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Reasfaltamiento de la Av. México tramo rastro Mojóneras	2,820,725.35	0.00	0.00	2,820,725.35	0.00	0.00	0.00	335 Metros cuadrados	N/D
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Reasfaltamiento de la Av. Politécnico Cabellús rastro	814,203.42	0.00	0.00	814,203.42	0.00	0.00	0.00	580 Metros cuadrados	N/D
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Zonas dañadas en carpeta asfáltica en Libramiento tramo II	3,098,936.28	0.00	0.00	3,098,936.28	0.00	0.00	0.00	164 Metros cuadrados	N/D
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Canchas de usos múltiples en col. Villas Las Flores	291,854.67	0.00	0.00	291,854.67	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	1500
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de media y baja tensión en calle Sonora en col. Mojóneras	151,010.87	0.00	0.00	151,010.87	0.00	0.00	0.00	22 Postes	200
San Pedro	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red media y baja tensión en poblado de San Pedro	178,178.45	0.00	0.00	178,178.45	0.00	0.00	0.00	16 Postes	300
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Programa de acción comunitaria en col. Lomas del Coapinole	335,120.44	0.00	0.00	335,120.44	0.00	0.00	0.00	1 Acción	650
Santa Cruz de Quetlán	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Muro de contención centro de salud en Santa Cruz de Quetlán	152,781.28	0.00	0.00	152,781.28	0.00	0.00	0.00	80 Metros cuadrados	1500
Santa Cruz de Quetlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Kinder del poblado de Santa Cruz de Quetlán	213,820.83	0.00	0.00	213,820.83	0.00	0.00	0.00	1 Obra	350
Las Juntas	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Unidad deportiva de Las Juntas	122,398.41	0.00	0.00	122,398.41	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Cancha de usos múltiples y baños en la col. Jardines	159,853.44	0.00	0.00	159,853.44	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	1000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Canchas de básquetbol de la unidad deportiva Cora	319,895.45	0.00	0.00	319,895.45	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	1000
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Baños de la unidad deportiva Cora col. Niños Héroes	265,133.31	0.00	0.00	265,133.31	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1000

Region 09 Costa Norte Municipio 067 Puerto Vallarta

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Pitillal	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Cañon hidráulico en la calle 16 de Septiembre en el Pitillal	461,840.74	0.00	0.00	461,840.74	0.00	0.00	461,841.00	100/100	1 Obra	150
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remozamiento del Unidis Pitillal	211,688.16	0.00	0.00	211,688.16	0.00	0.00	180,051.00	100/85	1 Obra	100
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Edificación plaza Tres Mienos	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	541,330.00	100/87	1 Obra	N/D
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Baños plaza Aquiles Serdán	326,436.83	0.00	0.00	326,436.83	0.00	0.00	159,853.00	100/49	1 Obra	1000
Las Juntas	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Techo de la oficina de la delegación de Las Juntas	541,329.79	0.00	0.00	541,329.79	0.00	0.00	340,028.00	100/63	14 Metros cuadrados	50
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación y reparación de Amma	389,473.79	0.00	0.00	389,473.79	0.00	0.00	265,133.00	100/68	1 Obra	80
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Riego sello calle Guadalupe	180,051.08	0.00	0.00	180,051.08	0.00	0.00	180,051.08	100/100	1 Obra	190
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	Techo rastro municipal	340,249.29	0.00	0.00	340,249.29	0.00	0.00	181,665.00	100/53	64 Metros cuadrados	250
Las Juntas	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Pintura de canchas frontonis de unidad deportiva de Las Juntas	340,027.72	0.00	0.00	340,027.72	0.00	0.00	149,632.00	100/44	58 Metros cuadrados	400
Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Escaleras y descensos de dos módulos	185,394.39	0.00	0.00	185,394.39	0.00	0.00	113,175.00	100/61	1 Obra	200
	Total Ayuntamiento				102,339,099.66	52,041,130.70	0.00	50,297,968.96	0.00	0.00	78,147,049.77			N/D
El Hundido	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red y línea de distribución eléctrica El Hundido 8.8 kilómetros	2,748,000.00	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	1,374,000.00	100/100	17 Postes	N/D
Ri Jorullo	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red y Línea de distribución eléctrica El Jorullo 2.8 kilómetros	861,600.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	100/100	5 Postes	N/D
Los Llanitos	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red y línea de distribución eléctrica Los Llanitos 1.8 kilómetros	1,332,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	100/100	28 Postes	N/D
	Total CFE				4,941,600.00	1,235,400.00	1,235,400.00	0.00	0.00	0.00	2,470,800.00			N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	103,464.00	100/86	1 Lote	N/D
Cabecera Municipal	COPLADE	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisiciones	Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social	119,383.00	59,691.50	59,691.50	0.00	0.00	0.00	103,464.00	100/86	1 Lote	N/D
	Total COPLADE				238,766.00	119,383.00	119,383.00	0.00	0.00	0.00	206,928.00			N/D
Puerto Vallarta	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	165,671,234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,671,234.07	165,671,234.07	100/100	861 Créditos	3,160
	Total INFONAVIT				165,671,234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,671,234.07	165,671,234.07			N/D
Puerto Vallarta	I Provee	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	1,200,000.00	0.00	480,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	120,000.00	10/10	200 Viviendas	800

Region 09 Costa Norte

363

Municipio 067 Puerto Vallarta

Región 09 Costa Norte

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Colonia Altavista	SEAPAL VALLARTA	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario en la Colonia Altavista	152,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.00	100/100	2350	N/D
Delegación Las Juntas	SEAPAL VALLARTA	Agua Potable	Construcción	Supervisión Pozo radial/Ranney en Río Ameca, Delegación Las Juntas	174,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,238.00	100/100	1	N/D
Total SEAPAL VALLARTA					28,922,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,362,150.00	0.00		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta marginalidad	274,500.00	215,762.00	58,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549	N/D
Cruz De Quilitan	Seder	Caminos Rurales	Obras Complementarias En Caminos Rurales	Alcantarillas	126,778.00	0.00	63,389.00	0.00	63,389.00	0.00	0.00	14	N/D
Las Palmas	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Desazolve de Vena-El Sonora	297,456.00	0.00	123,940.00	111,546.00	61,970.00	0.00	0.00	49576	N/D
Puerto Vallarta	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Estudio	Estudio de demanda de productos pericleros en puerto vallarta, jal.	266,800.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	Estudios N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	122,400.28	33,338.05	27,276.59	0.00	0.00	61,785.64	0.00	9	Obras Varias N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	141,638.26	33,338.05	27,276.59	0.00	0.00	81,223.62	0.00	9	Obras Varias N/D
Canal Principalcaída De Concuvas Los Llanitos Y Trozadero-Veladero	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	121,524.00	0.00	50,635.00	45,571.50	25,317.50	0.00	0.00	13	N/D
Varías	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	123,300.13	0.00	51,375.05	46,237.55	25,687.53	0.00	0.00	13.19	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	2,048,500.00	170,800.00	109,200.00	0.00	0.00	1,768,500.00	0.00	7	N/D
Total SEDER					3,523,096.67	453,238.10	778,630.23	203,355.05	176,364.03	1,911,509.26	0.00		N/D
Seidour	Infraestructura Carretera	Construcción	Construcción	Camino de ingreso a Puerto Vallarta	1,097,739.00	0.00	1,097,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	183,741
Total SEDEUR					1,097,739.00	0.00	1,097,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Ixtapa	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Emancipación	1,554,186.00	0.00	1,554,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0.0.6 ALTA N/D
Colonia 12 De Octubre	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Ignacio Zaragoza	1,845,872.00	0.00	1,845,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0.0.7 ALTA N/D
San Esteban	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Nueva Creación (Cuautlémoc)	3,670,802.00	0.00	3,670,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0.0.7 ALTA N/D
Cuapinole	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica No. 132	250,816.00	0.00	250,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0.0 ALTA N/D
El Colorado	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0.0 ALTA N/D
Total SEJ-CAPECE					7,321,676.00	0.00	7,321,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D

Region 09 Costa Norte
Municipio 067 Puerto Vallarta

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Puerto Vallarta	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Material de construcción dignificación Puerto Vallarta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100/100	1 Obra	N/D
	Total SSP				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00			N/D
Varías	SVYT	Comunicaciones y Transportes	Proyecto	Estudio de origen y destino de Puerto Vallarta	523,250.00	0.00	197,000.00	108,750.00	217,500.00	0.00	0.00	523,250.00	75/75	546 Permisos	270,000
	Total SVYT				523,250.00	0.00	197,000.00	108,750.00	217,500.00	0.00	0.00	523,250.00			N/D
Varías	SEAPAL VALLARTA	Agua Potable	Ampliación	Ampliación de red de agua potable en varias colonias de la Ciudad	654,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,098.00	0.00	515,098.00	100/100	2,911 Metros Lineales	N/D
	Total 067 Puerto Vallarta				318,234,529.40	53,849,151.80	12,880,366.23	50,910,074.01	813,864.03	196,609,991.33	2,470,800.00	290,157,423.63			

Región 09 Costa Norte Municipio 100 Tomatán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tequesquite	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	línea de conducción de agua potable en el Tequesquite	172,100.00	149,100.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	172,100.00	68/100	1,220 Metros Lineales
Pino Suárez	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Bomba de 6 pulgadas y piezas para pozo de agua en Pino Suárez	202,971.00	182,971.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	202,971.00	100/100	1 Adquisición
Portezuelo	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo de agua potable	126,507.00	107,507.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	126,507.00	70/100	1 Pozo
Piñoto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanques de almacenamiento y red de conducción de agua potable	126,530.00	106,530.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	126,530.00	70/100	1,250 Metros Lineales
Puentecillas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Depósito y red de conducción de agua potable en Puentecillas	299,061.00	299,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,061.00	100/100	6100 Metros Lineales
Gargantillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo y red de conducción de agua potable en el Gargantillo	469,189.00	455,689.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	469,189.00	90/100	3,160 Metros Lineales
Terreros	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo de agua potable en Terreros	195,940.00	195,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,338.00	80/96	1 Pozo
Presa Cajón de Peñas	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Terminación de la construcción de línea de conducción de agua potable	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,377.00	100/79	16.5 kilómetros
José María Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo en José María Morelos	732,512.00	366,256.00	366,256.00	0.00	0.00	0.00	366,256.00	10/50	1 Pozo
Palmitas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de conducción de agua potable en Palmitas	295,940.00	103,579.00	192,361.00	0.00	0.00	0.00	88,782.00	70/30	6 Kilómetros
El Donocito	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	línea de conducción para agua potable en el Donocito	129,906.00	129,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,223.00	10/43	3,000 Metros Lineales
El Poblado	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo de agua potable en El Poblado	201,190.00	195,940.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	149,530.00	80/74	1 Pozo
La Cumbre	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación y equipamiento eléctrico y línea de conducción de agua La Cumbre	795,940.00	195,940.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	473,008.00	90/59	70 Metros Lineales
El Tigre	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Introducción de la línea de agua potable en El Tigre	135,256.00	135,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,256.00	40/100	850 Metros Lineales
Nuevo Santiago	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Introducción de drenaje en Nuevo Santiago	149,262.00	134,262.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	149,262.00	100/100	430 Metros Lineales
José María Pino Suárez	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en Pino Suárez	164,967.00	164,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,708.00	30/28	900 Metros Lineales
Llano Grande	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en Llano Grande	186,490.00	186,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,490.00	100/100	900 Metros Lineales
Cruz de Loreto	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en Cruz de Loreto	207,714.00	207,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,556.90	85/85	1,000 Metros Lineales
Campo Acosta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Sistema de alcantarillado sanitario primera parte en Campo Acosta	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.00	20/30	1,300 Metros Lineales
Colonia indígena, Tomatán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje en la col. Indígena	241,114.00	241,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,114.00	100/100	1,130 Metros Lineales
Tomatán	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Ampliación	Desasolve y bordeo en el cause del Río Tomatán	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	9700 Metros Cúbicos

Region 09 Costa Norte Municipio 100 Tomatlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Avalito	Construcción	Electrificación	Construcción	Plantas solares en el Avalito	113,640.00	103,500.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	113,640.00	100/100	50
Malobaco	Construcción	Electrificación	Construcción	Plantas solares en Malobaco	195,865.00	175,950.00	0.00	0.00	19,915.00	0.00	195,865.00	100/100	250
López Mateos	Construcción	Electrificación	Construcción	Plantas solares en López Mateos	124,200.00	103,500.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	124,200.00	100/100	56
Nuevo Nahuala	Ampliación	Electrificación	Ampliación	Red eléctrica en Nuevo Nahuala	100,673.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100/100	85
El Criadero	Construcción	Electrificación	Construcción	Línea de distribución eléctrica en El Criadero	1,530,956.00	395,178.00	985,778.00	0.00	150,000.00	0.00	1,224,764.00	80/80	600
El Crucero	Construcción	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud en El Crucero	169,043.00	147,493.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	169,043.00	100/100	150
Las Partidas	Construcción	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud en la localidad de Las Partidas	152,393.00	147,493.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	152,393.00	100/100	130
Vicente Guerrero	Construcción	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud en Vicente Guerrero	147,493.00	147,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,493.00	100/100	250
El Corrido	Construcción	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud en la población de El Corrido	126,129.00	126,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,129.00	10/4	800
Tomatlán	Construcción	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Rellevo sanitario en el Coco	100,953.00	100,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.00	100/100	13,000
Campo Acosta	Construcción	Infraestructura Educativa	Construcción	Cerco perimetral escuela primaria Miguel Hidalgo en Campo Acosta	134,108.00	121,408.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	115,834.00	90/86	150
Tomatlán	Equipamiento	Infraestructura Educativa	Equipamiento	Audiovisual CBTA 127	112,470.00	112,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,470.00	100/100	450
Corralito de Piloto y Piloto	Rehabilitación	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Corralito de Piloto - El Realito	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,050.00	60/58	2,500
San Rafael	Construcción	Caminos Rurales	Construcción	Protección en Puente San Rafael	202,854.00	197,854.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	202,854.00	100/100	900
Cruz de Loreto	Construcción	Caminos Rurales	Construcción	Terracerías, obras de drenaje, mejoramiento de base hidráulica	2,157,352.00	1,994,352.00	0.00	160,000.00	3,000.00	0.00	994,352.00	40/46	6,000
Malobaco	Rehabilitación	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino a Malobaco	198,120.00	198,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,856.00	95/97	200
Santa Gertrudis	Rehabilitación	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino a Santa Gertrudis	498,260.00	199,312.00	298,968.00	0.00	0.00	0.00	124,590.00	10/25	250
Tomatlán	Proyecto	Infraestructura Carretera	Proyecto	La Villita (Carretera Federal)	184,409.00	184,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,898.00	80/75	5,000
Cruz de Loreto	Construcción	Caminos Rurales	Construcción	Terracerías, obras de drenaje, mejoramiento de base hidráulica	5,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	80/100	6,000
Varias	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	645,120.00	645,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,120.00	100/100	336
Varias	Urbanización	Urbanización	Varios	Diversas obras de urbanización menores a \$100,000.00	2,532,542.00	2,532,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,542.00	100/100	2,450

Región 09 Costa Norte Municipio 100 Tomatlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tomatlán	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Mejoramiento de viviendas para familias	1,108,397.00	388,397.00	480,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	200 Créditos	200
Tomatlán	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Adquisición de vehículos para el servicio del Ayuntamiento	613,324.00	613,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 Unidades	30,000
El Ocotillo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente camino Ocotillo	185,207.00	72,025.00	113,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	300
El Naranjo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente camino al Naranjo	169,705.00	76,367.00	93,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	150
Tomatlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	Modernización del rastro municipal	850,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	9,000
El Nogal	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino al Nogal	237,635.00	93,954.00	140,631.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	5 Kilómetros	150
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Equipo para varias escuelas	337,893.00	0.00	0.00	337,893.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	3,000
Tomatlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Varias aulas de diversas escuelas	383,583.00	0.00	0.00	383,583.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,860
			Total Ayuntamiento		24,611,933.00	14,553,238.00	6,270,814.00	3,181,476.00	606,405.00	0.00	0.00		N/D
La Cumbre	CEAS	Agua Potable, Acantarrillas y Aguas Residuales	Construcción	Pozo profundo y línea de conducción	671,956.00	323,478.00	0.00	323,478.00	0.00	0.00	25,000.00	1 Pozo	736
Campo Acosta	CEAS	Agua Potable, Acantarrillas y Aguas Residuales	Estudio	Sistema de alcantarillado sanitario (1ª etapa)	1,022,250.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	132,250.00	1 Obra	2,321
			Total CEAS		1,694,206.00	768,478.00	0.00	768,478.00	0.00	0.00	157,250.00		N/D
Las Partidas	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Las Partidas 7.3 kilómetros	3,087,800.00	771,950.00	771,950.00	0.00	0.00	0.00	1,543,900.00	30 Postes	N/D
			Total CFE		3,087,800.00	771,950.00	771,950.00	0.00	0.00	0.00	1,543,900.00		N/D
Tomatlán	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	222,733.50	0.00	177,455.77	0.00	0.00	0.00	45,277.73	50 Viviendas	200
Tomatlán	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Obras de Electrificación del Frac. "Las Primavera" en Tomatlán	1,657,304.64	0.00	1,657,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras	N/D
Tomatlán	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	241,595.85	0.00	116,171.52	0.00	0.00	0.00	125,424.33	100 Viviendas	400
Tomatlán	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	1,200,000.00	0.00	480,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	200 Viviendas	800
			Total IPROVIPE		3,321,633.99	0.00	2,430,931.93	300,000.00	420,000.00	0.00	170,702.06		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	404,516.09	404,406.00	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1050 Hectareas	N/D
Jose Maria Morelo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento	Adquisición de equipo complementario para el establecimiento de un empaque de papa/marato	195,000.00	0.00	40,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	1 Maquinaria Industrial	N/D

Region 09 Costa Norte Municipio 100 Tomatlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Jose Maria Morelos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Agroindustrial	Adquisición de equipo y material de laboratorio para una planta para la elaboración de pastas y leches de conservación	111,000.00	0.00	43,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	43,000.00	38/100 1 Equipos N/D
Campamento Sagar	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Desarrollo Parcelario	Adquisición de equipos de conservación	494,500.00	247,250.00	0.00	0.00	0.00	247,250.00	0.00	494,500.00	100/100 4000 Hectáreas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	2,958,930.01	1,097,228.76	178,618.64	0.00	0.00	1,683,082.61	0.00	2,958,930.01	100/100 923 Obras Varias N/D
Pino Suarez	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Centro de integral de desarrollo flora y fauna	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100/100 1 Centros N/D
Tomatlán	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyo y ríos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100/100 1 Obras N/D
Campamento Sagar	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Modernización De Distritos De	Construcción de estructuras módulos de control y medición	1,000,000.00	435,500.00	214,500.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,000,000.00	100/100 6750 Hectáreas N/D
Ocotillo	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de puente vehicular de 24 metros de claro	205,785.12	0.00	113,181.82	72,024.79	20,578.51	0.00	0.00	113,181.82	55/100 6 Kilómetros N/D
El Naranjo	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de puente vehicular de 5 metros de claro	169,704.88	0.00	93,337.68	59,396.71	16,970.49	0.00	0.00	93,337.68	54/100 9.9 Kilómetros N/D
El Criadero	Seder	Agua Potable	Construcción	Electrificación en alta y baja tensión	1,493,602.51	0.00	985,777.65	253,912.43	253,912.43	0.00	0.00	985,777.65	100/100 1 Obras N/D
Tomatlán	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Equipo de pesca	201,000.00	70,237.02	10,495.19	0.00	0.00	120,267.79	0.00	201,000.00	100/100 1 Paquetes Varios N/D
Campamento Sagar	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Desarrollo Parcelario	Equipos de nivelación y conservación	1,360,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	1,360,000.00	100/100 425 Hectáreas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	2,059,271.20	244,466.50	169,883.50	0.00	0.00	1,644,921.20	0.00	2,059,271.20	100/100 182 Obras Varias N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	1,825,325.00	437,100.00	27,900.00	0.00	0.00	1,360,325.00	0.00	1,825,325.00	100/100 8 Obras Varias N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	591,201.00	138,957.50	113,692.50	0.00	0.00	338,551.00	0.00	591,201.00	100/100 163 Cabezas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	603,569.20	138,957.50	113,692.50	0.00	0.00	350,919.20	0.00	603,569.20	100/100 163 Cabezas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	1,080,332.49	150,434.07	245,445.06	0.00	0.00	684,453.36	0.00	1,080,332.49	100/100 32.54 Obras Varias N/D
Tomatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Camaronicultura Y Otros Crustáceos	Programa de camaronicultura y otros crustáceos	445,882.00	0.00	445,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,882.00	100/100 1 Estudios N/D
Tomatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	839,998.00	0.00	419,999.00	419,999.00	0.00	0.00	0.00	742,786.00	88/100 1 Equipos N/D
Campamento Sagar	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Desarrollo Parcelario	Redes de distribución y drenaje	638,560.26	638,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,560.26	100/100 187 Hectáreas N/D
Santa Gertrudis	Seder	Camino Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino	498,279.64	0.00	298,967.78	149,483.89	49,827.97	0.00	0.00	298,967.78	100/100 1 Puentes N/D
Malobaco	Seder	Camino Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino	495,323.31	0.00	297,193.99	148,596.99	49,532.33	0.00	0.00	297,193.99	100/100 1 Puentes N/D

Región 09 Costa Norte Municipio 100 Tomatlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Nogal	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino rural	234,884.75	0.00	140,930.85	70,465.42	23,488.48	0.00	140,930.85	100/100	14 N/D
Tomatlán-Puentesillas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	102,828.00		42,845.00	38,560.50	21,422.50		102,828.00	100/100	11 N/D
Puentesillas-El Limón	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	45,077.00	27,265.00		130,872.00	100/100	14 N/D
Palmillas	Seder	Electrificación	Construcción	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable	295,939.85	0.00	192,360.90	88,781.96	14,796.99	0.00	192,360.90	64/100	20 N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	310,230.00	290,382.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	310,230.00	100/100	3 Técnicos N/D
Campamento Sagar	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Modernización De Distritos De	Suministro e instalación de tubería y piezas especiales	790,000.00	344,045.00	169,455.00	0.00	0.00	276,500.00	790,000.00	100/100	287 N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	2,209,975.00	219,600.00	140,400.00	0.00	0.00	1,849,975.00	2,209,975.00	100/100	9 N/D
Total SEDER					22,396,510.31	5,537,124.62	5,222,047.15	1,350,298.69	700,794.70	9,586,245.16	0.00		N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Pavimentación del camino: Tomatlán - Cruz de Loreto	7,700,000.00	0.00	2,700,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2,487,436.80	32/35	15.94 N/D
Total SEDEUR					7,700,000.00	0.00	2,700,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2,487,436.80		N/D
Tomatlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela Educación Especial Nemilizti Yolzin	3,365,708.00	0.00	3,365,708.00	0.00	0.00	0.00	3,497,292.80	100/99	4 0 1 18 ALTA N/D
El Tequesquite	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Francisco Villa	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,205.90	70/100	0 0 0 1 ALTA N/D
La Gloria	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Ignacio Allende	667,921.00	0.00	667,921.00	0.00	0.00	0.00	557,447.69	100/88	2 0 0 0 ALTA N/D
La Gloria	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Adolfo López Mateos	931,573.00	0.00	931,573.00	0.00	0.00	0.00	757,753.41	100/73	3 0 1 0 ALTA N/D
El Tequesquite	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Emiliano Zapata	219,186.00	219,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,042.99	100/64	1 0 0 0 ALTA N/D
Campo Acosta	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Juan de Dios Peza	271,779.00	271,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,879.49	100/72	1 0 0 0 ALTA N/D
Gargantillo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Octavio Paz	876,746.00	876,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,529.29	100/82	4 0 0 0 ALTA N/D
Total SEJ-CAPECE					6,500,313.00	1,535,111.00	4,965,202.00	0.00	0.00	0.00	6,062,151.57		N/D
Total 100 Tomatlán					69,312,396.30	23,165,901.62	22,360,945.08	10,600,252.69	1,727,199.70	9,586,245.16	1,871,852.06		55,081,472.45

Jalisco

Región 10
**SIERRA
OCCIDENTAL**

Region 10 Sierra Occidental Municipio 012 Atenguillo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Molino	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua y depósito	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00		160,000.00	2,000 Metros lineales	80
Santa Bárbara	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua y depósito	115,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00		115,000.00	1 Sistema	80
San Pablo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular Las Canoas	115,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00		115,000.00	10 Metros lineales	1,000
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Proyecto	Proyecto carretero Atenguillo - San Pablo - La Poma - La Laja	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00		214,000.00	100 Metros lineales	600
San Pablo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular en Arroyo Seco	126,500.00	110,000.00	0.00	0.00	16,500.00		126,500.00	10 Metros lineales	1,000
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	289,656.00	289,656.00	0.00	0.00	0.00		289,656.00	144 Apoyos	144
Atenguillo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Apoyo	Pagos por financiamiento para maquinaria pesada	420,846.00	0.00	0.00	420,846.00	0.00		420,846.00	1 Acción	4,400
Atenguillo	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	273,746.00	0.00	0.00	273,746.00	0.00		273,746.00	1 Acción	4,400
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Obras diversas de agua potable	94,728.00	43,787.00	0.00	45,276.00	5,665.00		94,728.00	4 Obras	1,100
Varías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Obras diversas de drenaje en San Antonio, Los Volcanes, San José, Atenguillo	169,144.00	111,643.00	0.00	40,000.00	17,501.00		169,144.00	4 Obras	1,770
Atenguillo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrados	92,000.00	80,000.00	0.00	0.00	12,000.00		92,000.00	1,500 Metros cuadrados	1,000
El Carricito	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Obras diversas de electrificación rural	92,290.00	46,145.00	0.00	0.00	46,145.00		92,290.00	60 Viviendas	80
El Rodeo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula CONAFE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		15,000.00	1 Aula	40
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Ampliación	Obras diversas de caminos en Volcanes, San Antonio, El Rodeo	196,390.00	68,010.00	0.00	118,180.00	10,200.00		196,390.00	1 Obra	1,900
Atenguillo	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos indirectos	23,492.00	23,492.00	0.00	0.00	0.00		23,492.00	1 Acción	11
Atenguillo	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasosie y encauzamiento del Río Atenguillo, Enmallado de vertedero municipal	39,405.00	0.00	0.00	39,405.00	0.00		39,405.00	1 Acción	4,400
		Total Ayuntamiento			2,447,197.00	1,072,733.00	0.00	1,166,453.00	198,011.00	0.00	2,437,197.00		N/D
Varías	SEDESOL - COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta estacionalidad	286,510.00	225,202.00	61,308.00	0.00	0.00	0.00	286,510.00	720.5 Hectareas	N/D
		Total Coplade			286,510.00	225,202.00	61,308.00	0.00	0.00	0.00	286,510.00		N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	479,333.57	173,275.38	28,207.62	0.00	0.00	277,850.57	479,333.57	70 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	226,276.00	139,386.02	41,634.78	0.00	0.00	45,255.20	226,276.00	4 Proyectos	N/D

Region 10 Sierra Occidental Municipio 012 Atenguillo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Atenguillo	Seder	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Conservación de arroyo y ríos	206,000.00		206,000.00	0.00	0.00		205,999.78	100/100	1 Obras N/D
Atenguillo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensivismo Y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	100/100	6 Obras Varias N/D
Las Cabollas	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción agua potable	209,520.00	0.00	167,616.00	31,428.00	10,476.00	0.00	167,616.00	100/100	70 Viviendas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	213,858.74	131,736.98	39,350.01	0.00	42,771.75	0.00	171,086.99	100/80	varias Proyectos N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	405,000.00	76,950.00	125,550.00	0.00	0.00	202,500.00	405,000.00	100/100	39.4 Obras Varias N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento De Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	128,700.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	64,350.00	128,700.00	100/100	9 Cabezas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento De Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	150,579.00	35,392.50	28,957.50	0.00	0.00	86,229.00	150,579.00	100/100	9 Cabezas N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensivismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensivismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos N/D
Rancho El Molino	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	326,479.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	286,479.00	326,479.00	100/100	1 Maquinas N/D
Total Seder					2,591,156.31	846,807.38	697,009.41	31,428.00	53,247.75	962,663.77	2,506,480.34		N/D
Atenguillo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Danza del Pachte	414,663.00	0.00	414,663.00	0.00	0.00	0.00			100.0 ALTA N/D
Total SEJ-CAPECE					414,663.00	0.00	414,663.00	0.00	0.00	0.00	303,488.81		N/D
Las Cabollas	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	118,000.00	90/100	1 Obra N/D
Total 012 Atenguillo					5,857,526.31	2,210,742.38	1,172,980.41	1,249,881.00	251,258.75	962,663.77	10,000.00		5,651,676.15

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary		
Ayutla	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje 5 de Mayo - Libramiento	296,536.00	296,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,536.00	100/100	30 Viviendas
Ayutla	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza La Gavilana	631,837.00	431,837.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	631,837.00	100/100	1 Obra
Santa Rosalía	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza	558,997.00	558,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,997.00	100/100	1 Obra
Ayutla	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Barrios públicos en plaza principal	118,407.00	0.00	0.00	118,407.00	0.00	0.00	118,407.00	100/100	1 Obra
Ayutla	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Auditorio municipal	103,108.00	0.00	0.00	103,108.00	0.00	0.00	103,108.00	100/100	1 Obra
Ayutla	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	326,579.00	323,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,704.00	100/98	248 Apoyos
Ayutla	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	1,871,910.00	0.00	0.00	1,871,910.00	0.00	0.00	1,871,910.00	100/100	1 Acción
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas de agua potable	159,286.00	159,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,286.00	100/100	6 Obras
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo, empedrado, patio cívico y plaza Tepozaloya	599,094.00	588,436.00	0.00	10,658.00	0.00	0.00	599,094.00	100/100	4 Obras
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica de salud menores a 100,000.00	68,182.00	68,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,182.00	100/100	6 Obras
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	21,456.00	21,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,456.00	30/100	4 Obras
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Obras diversas de caminos Yerabuena, El Realito, San Martinito, Zapote de Chávez, Zoquitlán	147,254.00	63,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,129.00	100/27	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Construcción	Diversas obras de infraestructura rural productiva menores a 100,000.00	237,014.00	237,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,014.00	80/100	4 Obras
Ayutla	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de la presidencia municipal	72,121.00	0.00	0.00	72,121.00	0.00	0.00	72,121.00	100/100	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Vivienda	Rehabilitación	Diversas obras de mejoramiento de vivienda menores a 100,000.00	16,915.00	16,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.00	100/100	4 Obras
Total Ayuntamiento					5,228,696.00	2,765,492.00	200,000.00	2,176,204.00	0.00	0.00	5,141,696.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	571,000.00	448,815.00	122,185.00	0.00	0.00	0.00	571,000.00	100/100	1388 Hectareas
Total Coplade					571,000.00	448,815.00	122,185.00	0.00	0.00	0.00	571,000.00		N/D
Ayutla	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	30,000.00	10/10	50 Viviendas
Total IPROVIPE					300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	30,000.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,761,776.40	662,101.70	107,784.00	0.00	0.00	991,890.70	1,761,776.40	100/100	81 Piezas N/D

Región 10 Sierra Occidental Municipio 017 Ayutla

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros				
Santa Monica	Seder	Electrificación	Construcción	Línea de conducción de electricidad	0.00	1,200,000.00	247,149.11	160,794.35	0.00	1,200,000.00	100/100	14 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	135,316.30	86,513.70	0.00	0.00	870,679.00	1,092,509.00	100/100	7 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	521,978.05	33,317.75	0.00	0.00	822,564.80	1,377,860.60	100/100	17 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	43,257.50	35,392.50	0.00	0.00	78,650.00	157,300.00	100/100	11 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	43,257.50	35,392.50	0.00	0.00	105,391.00	184,041.00	100/100	11 Cabezas	N/D
El Grullo	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	113,100.00	16,900.00	0.00	0.00	195,000.00	325,000.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
El Grullo	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	139,200.00	20,800.00	0.00	0.00	212,178.00	372,178.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
El Rosario	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	111,800.00	18,200.00	0.00	0.00	195,000.00	325,000.00	100/100	1 Paquetes	N/D
San Francisco Del Rincon	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	137,600.00	22,400.00	0.00	0.00	212,178.00	372,178.00	100/100	1 Paquetes	N/D
El Grullo	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Sambradora Manual	78,183.77	11,682.63	0.00	0.00	220,253.60	310,120.00	100/100	41 Equipos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Total Seder					2,082,588.82	1,594,999.08	247,149.11	160,794.35	3,903,785.10	7,581,373.00			N/D
Santa Rosalina	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Vicente Guerrero	0.00	276,115.00	0.00	0.00	0.00	124,046.72		0 0 2 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					0.00	276,115.00	0.00	0.00	0.00	124,046.72			N/D
Total 017 Ayutla					5,296,895.82	2,315,299.08	2,498,353.11	265,794.35	3,903,785.10	87,000.00			13,448,115.72

Region 10 Sierra Occidental

Municipio 028 Cuautla

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Cuautla	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	500,035.00	0.00	0.00	500,035.00	0.00	0.00	0.00	5 Acciones	2,300
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 Apoyos	96
Tierras Blancas	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	219,023.00	26,604.00	120,000.00	50,518.00	21,901.00	0.00	0.00	56 Metros cuadrados	250
Cuautla	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	144,926.00	0.00	20,000.00	124,926.00	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	1,000
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	250,000.00	220,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	80 Kilómetros	1,500
Cuautla	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle 24 de Febrero	101,015.00	101,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.100 Metros cuadrados	90
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas de Agua Potable	253,753.00	164,411.00	0.00	45,342.00	44,000.00	0.00	0.00	6 Obras	1,675
Cuautla	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Obras diversas de Drenaje	41,468.00	0.00	0.00	32,968.00	8,500.00	0.00	0.00	30 Metros lineales	1,550
Cuautla	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	110,639.00	49,039.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	5 Obras	3,150
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Ampliación	Obras diversas de caminos rurales en Los Sauces, Cuautla	261,511.00	0.00	0.00	81,511.00	0.00	0.00	180,000.00	80/18 50 Metros lineales	2,400
	Total Ayuntamiento				2,083,970.00	762,669.00	140,000.00	896,900.00	104,401.00	0.00	180,000.00		N/D
Cuautla	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Protección de válvulas expulsión de aire, destogues, captación y filtros	1,060,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30/30 1 Obra	1,362
	Total CEAS				1,060,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	60,000.00		N/D
Suelos Duros	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red y línea de distribución eléctrica Suelos Duros 7.8 kilómetros	2,220,200.00	555,050.00	555,050.00	0.00	0.00	0.00	1,110,100.00	8 Postes	37
	Total CFE				2,220,200.00	555,050.00	555,050.00	0.00	0.00	0.00	1,110,100.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	226,134.00	177,745.00	48,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.5 Hectareas	N/D
	Total Coplade				226,134.00	177,745.00	48,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Cuautla	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Materiales para la autoconstrucción de una vivienda progresiva	88,000.00	0.00	33,000.00	16,280.00	30,720.00	0.00	8,000.00	8 Viviendas	32
Cuautla	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda, entrega de paquetes de materiales	39,400.00	0.00	15,000.00	7,800.00	16,600.00	0.00	0.00	8 Viviendas	N/D
Cuautla	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda, entrega de paquetes de materiales	60,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	12 Viviendas	N/D
	Total IPROVIPE				187,400.00	0.00	72,000.00	36,080.00	71,320.00	0.00	8,000.00		N/D

Region 10 Sierra Occidental Municipio 028 Cuautla

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	435,971.00	170,725.41	27,792.51	0.00	0.00	237,453.08	100/100	570 Obras Varias	N/D
Tierras Blancas	Seder	Camminos Rurales	Construcción	Construcción de casa de salud	219,023.09	0.00	120,000.00	77,121.78	21,901.31	0.00	100/100	4 Guardagigantos	N/D
Los Espinos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	288,324.00	86,474.74	5,519.66	0.00	0.00	196,329.60	100/100	2 Obras Varias	N/D
Cuautla	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	150,062.72	28,273.90	46,131.10	0.00	0.00	75,657.72	100/100	2.02 Obras Varias	N/D
Talpa San Fco. De Los Bueyes	Seder	Camminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	104,697.60		43,624.00	39,261.60	21,812.00		100/100	11.2 Kilómetros	N/D
Cañada Grande-K.M. 31 Carr. A Talpa	Seder	Camminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	110,306.40		45,961.00	41,364.90	22,980.50		100/100	11.8 Kilómetros	N/D
Tierras Blancas-El Chilacayote	Seder	Camminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	145,828.80		60,762.00	54,685.80	30,381.00		100/100	15.6 Kilómetros	N/D
Cuautla	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Sembradora de precisión	226,550.00	27,450.00	17,550.00	0.00	0.00	181,550.00	100/100	1 Implementos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Total Seder					1,784,173.61	409,718.05	373,956.27	212,434.08	97,074.81	690,990.40	0.00		N/D
Xilacayote	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Gabriela Mistral	186,081.00	0.00	186,081.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0 O O 2 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					186,081.00	0.00	186,081.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Total 028 Cuautla					7,747,958.61	1,905,182.05	1,875,476.27	1,645,414.08	272,795.81	690,990.40	1,358,100.00		4,175,501.63

Region 10 Sierra Occidental Municipio 038 Guachinango

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Guachinango	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en varias calles	206,500.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	100/100	4500 Metros cuadrados	300
Guachinango	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Remodelación de panteón municipal	830,925.00	0.00	0.00	830,925.00	0.00	0.00	830,925.00	100/100	1 Obra	2,000
La Ciénega	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular	125,495.00	125,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,495.00	100/100	1 Puente	350
Las Flores	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Segunda etapa de puente peatonal Las Flores - Zacatongo	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,024.00	100/88	1 Puente	300
La Fundación	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Guachinango - La Fundación	192,916.00	182,916.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	192,916.00	100/100	20 Kilómetros	200
Las Garzas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino de La Ciénega - Las Garzas	238,279.00	228,279.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	238,279.00	100/100	16 Kilómetros	100
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	341,080.00	278,640.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00	341,080.00	60/100	137 Apoyos	137
Guachinango	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	790,448.00	0.00	0.00	790,448.00	0.00	0.00	790,448.00	100/100	1 Acción	4,900
Guachinango	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Obras diversas de drenaje	73,189.00	56,439.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	73,189.00	100/100	25 Metros lineales	200
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	73,703.00	66,703.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	73,703.00	100/100	1 Obra	4,000
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	100,000.00	82,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,310.00	30/18	3 Obras	160
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Obras diversas de caminos rurales Potrero Grande, Quilitla y El Aguacate	1,336,380.00	23,750.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00	1,300,000.00	35/1	1 Obra	75
Guachinango	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversos pagos para el desarrollo institucional	108,828.00	0.00	0.00	108,828.00	0.00	0.00	108,828.00	100/100	1 Acción	4,900
La Ciénega	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Cancha de voleibol La Ciénega	33,021.00	33,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,021.00	100/100	1 Cancha	100
Total Ayuntamiento					4,620,764.00	1,453,743.00	0.00	1,829,021.00	38,000.00	0.00	3,220,095.00			N/D
Guachinango	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Sectorización y ampliación de la red de distribución	1,030,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30/30	1 Obra	1,624
Total CEAS					1,030,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	280,000.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	795,622.00	625,373.00	170,249.00	0.00	0.00	0.00	795,622.00	100/100	1753 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	2,326,409.45	750,571.88	122,186.12	0.00	0.00	1,453,651.45	2,326,409.45	100/100	256 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	137,358.64	84,612.93	25,273.99	0.00	0.00	27,471.72	137,358.64	100/100	3 Proyectos	N/D
La Ciénega	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción casa de salud	100,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	100/100	1 Casas Salud	N/D

Región 10 Sierra Occidental

Municipio 038 Guachinango

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Panico	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de casa de salud	100,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	1 Casas Salud	N/D
El Órgano	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de casa de salud	100,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	1 Aulas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Kilo Por Kilo Pader (tipo morelos a 96)	169,575.00	70,623.00	49,077.00	0.00	0.00	49,875.00	169,575.00	19950 Kilogramos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	162,704.40	45,182.50	36,967.50	0.00	0.00	80,554.40	162,704.40	19 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	192,231.00	45,182.50	36,967.50	0.00	0.00	110,081.00	192,231.00	19 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	127,983.64	78,837.92	23,548.99	0.00	25,596.73	0.00	102,386.91	varias Proyectos	N/D
Guachinango	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	132,369.89	25,149.92	41,034.08	0.00	0.00	66,185.89	132,369.89	2.3 Obras Varias	N/D
La Cienega-La Fundicon	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	179,481.60		74,784.00	67,305.60	37,392.00		179,481.60	19.2 Kilómetros	N/D
La Cienega-Las Garzas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00		6,076.21	14 Kilómetros	N/D
Guachinango El Tabillo La Cienega	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	327,180.00		136,325.00	122,692.50	68,162.50		327,180.00	35 Kilómetros	N/D
El Órgano, Tarasca, Ranchito	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino y obras complementarias	175,741.48	0.00	123,000.00	35,161.48	17,580.00	0.00	123,000.00	13 Vados	N/D
Tabillo Llano Grande, La Cienega	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Construcción	Rehabilitación de camino y obras complementarias	364,301.76	0.00	255,000.00	72,861.76	36,440.00	0.00	255,000.00	1 Bodegas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensioismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	1 Técnicos	N/D
Ameca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	332,041.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	292,041.00	332,041.00	1 Maquinas	N/D
Ameca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	281,552.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	221,552.00	281,552.00	1 Piezas	N/D
		Total SEDER			6,238,833.86	1,903,127.65	1,354,759.18	437,098.34	242,436.23	2,301,412.46	0.00		N/D
Amajacillo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Amado Nervo	779,190.00	0.00	779,190.00	0.00	0.00	0.00		101.4 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			779,190.00	0.00	779,190.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Total 038 Guachinango					12,668,787.86	3,356,870.65	2,633,949.18	2,766,119.34	280,436.23	2,301,412.46	1,330,000.00		10,803,784.54

Región 10 Sierra Occidental Municipio 058 Mascota

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
Mascota	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Rastro municipal	720,855.00	228,845.00	0.00	492,010.00	0.00			0.00	617,657.00	100/86	1 Obra	15,000
Mascota	Ayuntamiento	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	Hospital de primer contacto	737,793.00	627,749.00	0.00	110,044.00	0.00			0.00	146,780.00	100/20	1 Centro	35,000
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	410,040.00	410,040.00	0.00	0.00	0.00			0.00	410,040.00	100/100	201 Apoyos	201
Mascota	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Adquisición	Compra de camiones recolectores de basura	575,374.00	575,374.00	0.00	0.00	0.00			0.00	575,374.00	100/100	2 Unidades	8,000
Mascota	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de vehículo para diversos usos del ayuntamiento	406,050.00	0.00	0.00	406,050.00	0.00			0.00	406,050.00	100/100	1 Unidad	1
Mascota	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	1,508,332.00	0.00	0.00	1,508,332.00	0.00			0.00	1,508,332.00	100/100	20 Acciones	15,000
Mascota	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Apoyo	Aportación para la rehabilitación del camino Mascota - Puerto Vallarta	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	140,000.00	100/100	1 Acción	35,000
Mascota	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación de la Presidencia Municipal	360,885.00	72,250.00	0.00	288,635.00	0.00			0.00	219,466.00	100/61	1 Obra	15,000
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas de agua potable	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00			0.00	91,800.00	100/100	1 Obra	3,000
Mascota, La Teribabuena	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Obras diversas de drenaje	64,939.00	12,911.00	0.00	52,028.00	0.00			0.00	64,939.00	100/100	3 Obras	1,100
Mascota	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Restauración de red de alumbrado	72,389.00	72,389.00	0.00	0.00	0.00			0.00	72,389.00	100/100	1 Obra	7,000
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Obras diversas de caminos Mascota, Perla de en medio, Mirandillas, Navidad, Cinarrón, Sierrón de	177,090.00	177,090.00	0.00	0.00	0.00			0.00	169,040.00	100/95	6 Obras	6,000
Mascota	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversos pagos para el desarrollo institucional	85,559.00	3,978.00	0.00	81,581.00	0.00			0.00	85,559.00	100/100	1 Acción	15,000
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	227,746.00	74,770.00	0.00	152,976.00	0.00			0.00	227,746.00	100/100	5 Obras	15,000
Total Ayuntamiento					5,578,852.00	2,487,196.00	0.00	3,091,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735,172.00			N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	348,605.00	274,009.00	74,596.00	0.00	0.00			0.00	348,605.00	100/100	888.5 Hectareas	N/D
Total Coplade					348,605.00	274,009.00	74,596.00	0.00	0.00			0.00	348,605.00			N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Kilo Por Kilo Pader (morelos a 92 y 98)	170,000.00	70,800.00	49,200.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	170,000.00	100/100	20000 Kilogramos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	993,181.00	112,342.48	71,825.52	0.00	0.00		809,013.00	0.00	993,181.00	100/100	8 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	351,000.00	88,440.00	72,360.00	0.00	0.00		190,200.00	0.00	351,000.00	100/100	30 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	376,272.00	88,440.00	72,360.00	0.00	0.00		215,472.00	0.00	376,272.00	100/100	30 Cabezas	N/D

Region 10 Sierra Occidental Municipio 058 Mascota

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Apícola	Obras Diversas	748,360.00	181,240.00	181,240.00	0.00	0.00	385,880.00	100/100	4121 Obras Varias	N/D
Mascota	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola y Porcícola	Obras Diversas	184,577.00	48,174.22	34,884.78	0.00	0.00	101,518.00	100/100	2 Obras	N/D
Mascota	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	759,994.00	0.00	379,997.00	379,997.00	0.00	0.00		1 Equipos	N/D
San Sebastian Del O. - Santiana	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	112,176.00		46,740.00	42,066.00	23,370.00			12 Kilómetros	N/D
San Sebastian Del O. - Copales	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	317,832.00		132,430.00	119,187.00	66,215.00			34 Kilómetros	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	252,839.27		252,839.27	0.00	0.00			2005 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00			600 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00			800 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	3,720,000.00		3,720,000.00	0.00	0.00			20000 Metros Lineales	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00		4 Tecnicos	N/D
Total Seder					10,199,871.27	976,612.70	6,840,340.57	541,250.00	89,585.00	1,752,083.00	0.00		
San Rafael	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Benito Juárez	179,425.00	0.00	179,425.00	0.00	0.00	0.00		1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					179,425.00	0.00	179,425.00	0.00	0.00	0.00			
Total 058 Mascota					16,306,753.27	3,737,817.70	7,094,361.57	3,632,906.00	89,585.00	1,752,083.00	0.00		
													14,828,811.14

Región 10 Sierra Occidental

Municipio 058 Mascota

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Mascota	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Rastro municipal	720,855.00	228,845.00	0.00	492,010.00	0.00	0.00	617,657.00	100/86	15,000
Mascota	Ayuntamiento	Infraestructura Hospitalaria	Construcción	Hospital de primer contacto	737,793.00	627,749.00	0.00	110,044.00	0.00	0.00	146,780.00	100/20	35,000
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	410,040.00	410,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,040.00	100/100	201 Apoyos
Mascota	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Adquisición	Compra de camiones recolectores de basura	575,374.00	575,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,374.00	100/100	2 Unidades
Mascota	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Adquisición	Compra de vehículo para diversos usos del ayuntamiento	406,050.00	0.00	0.00	406,050.00	0.00	0.00	406,050.00	100/100	1 Unidad
Mascota	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	1,508,332.00	0.00	0.00	1,508,332.00	0.00	0.00	1,508,332.00	100/100	20 Acciones
Mascota	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Apoyo	Aportación para la rehabilitación del camino Mascota - Puerto Vallarta	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100/100	1 Acción
Mascota	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación de la Presidencia Municipal	360,885.00	72,250.00	0.00	288,635.00	0.00	0.00	219,466.00	100/61	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas de agua potable	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	100/100	1 Obra
Mascota, La Yerbabuena	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Obras diversas de drenaje	64,939.00	12,911.00	0.00	52,028.00	0.00	0.00	64,939.00	100/100	3 Obras
Mascota	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Restauración de red de alumbrado	72,389.00	72,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,389.00	100/100	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Obras diversas de caminos Mascota, Perla de en medio, Miradillas, Navidad, Cimarrón, Rincón de	177,090.00	177,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,040.00	100/95	6 Obras
Mascota	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Apoyo	Diversos pagos para el desarrollo institucional	85,559.00	3,978.00	0.00	81,581.00	0.00	0.00	85,559.00	100/100	1 Acción
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	227,746.00	74,770.00	0.00	152,976.00	0.00	0.00	227,746.00	100/100	5 Obras
Total Ayuntamiento					5,578,852.00	2,487,196.00	0.00	3,091,656.00	0.00	0.00	4,735,172.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	348,605.00	274,009.00	74,596.00	0.00	0.00	0.00	348,605.00	100/100	888.5 Hectareas
Total Coplade					348,605.00	274,009.00	74,596.00	0.00	0.00	0.00	348,605.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Kilo Por Kilo Pader (morelos a 92 y 98)	170,000.00	70,800.00	49,200.00	0.00	0.00	50,000.00	170,000.00	100/100	20000 Kilogramos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	993,181.00	112,342.48	71,825.52	0.00	0.00	809,013.00	993,181.00	100/100	8 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	351,000.00	88,440.00	72,360.00	0.00	0.00	190,200.00	351,000.00	100/100	30 Cabezas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	376,272.00	88,440.00	72,360.00	0.00	0.00	215,472.00	376,272.00	100/100	30 Cabezas

Región 10 Sierra Occidental Municipio 058 Mascota

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis / Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	181,240.00	181,240.00	0.00	0.00	385,880.00	748,360.00	100/100	4121 Obras Varas	N/D
Mascota	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	48,174.22	34,884.78	0.00	0.00	101,518.00	184,577.00	100/100	2 Obras	N/D
Mascota	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización de Rastros	Programa de modernización de rastros	0.00	379,997.00	379,997.00	0.00	0.00	674,498.00	100/100	1 Equipos	N/D
San Sebastian Del O. Sanitana	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	0.00	46,740.00	42,066.00	23,370.00	0.00	112,176.00	100 / 100	12 Kilómetros	N/D
San Sebastian Del O. Copales	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	0.00	132,430.00	119,187.00	66,215.00	0.00	317,832.00	100 / 100	34 Kilómetros	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o Modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	252,839.27	900,000.00	0.00	0.00	0.00	252,839.27	100 / 100	2005 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o Modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	899,999.99	100 / 100	600 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o Modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100 / 100	800 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o Modernización de caminos rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,036.25	100 / 81	20000 Metros Lineales	N/D
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo (extensionismo) Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	413,640.00	100/100	4 Técnicos	N/D
Total Seder					976,612.70	6,840,340.57	541,250.00	89,585.00	1,752,083.00	9,394,411.51			
San Rafael	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Benito Juárez	0.00	179,425.00	0.00	0.00	0.00	150,622.63	100/83	1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					0.00	179,425.00	0.00	0.00	0.00	150,622.63			
Total 058 Mascota					3,737,817.70	7,094,361.57	3,632,906.00	89,585.00	1,752,083.00	14,628,811.14			



Región 10 Sierra Occidental Municipio 062 Mixtlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
La Laja	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable	343,022.00	230,000.00	0.00	113,022.00	0.00			0.00	113,022.00	100/33	150 Metros lineales	1,000
Mixtlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Línea de agua potable	176,540.00	98,877.00	0.00	77,663.00	0.00			0.00	176,539.00	95/100	1,100 Metros lineales	1,800
Mixtlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Reparación de la línea de conducción de agua potable	300,000.00	119,339.00	0.00	130,661.00	50,000.00			0.00	300,000.00	100/100	2,500 Metros lineales	1,800
Mixtlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Cameión en la calle López Cotilla	250,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00			0.00	250,000.00	100/100	1 Obra	1,800
Mixtlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	177,200.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00			0.00	177,200.00	100/100	107 Apoyos	109
Mixtlán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	363,271.00	0.00	0.00	363,271.00	0.00			0.00	363,271.00	100/100	12 Acciones	3,800
Mixtlán	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	Brigada contra incendios	222,134.00	0.00	0.00	222,134.00	0.00			0.00	222,134.00	100/100	1 Acción	3,800
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas de agua potable	78,515.00	63,608.00	0.00	10,587.00	4,320.00			0.00	78,515.00	100/100	3 Obras	1,800
Varías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Obras diversas de drenaje en Emiliano Zapata, El Ollejo, Agua Zarca, La Laja	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00			0.00	35,800.00	100/100	100 Metros lineales	1,500
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	230,227.00	155,990.00	0.00	58,237.00	16,000.00			0.00	230,227.00	100/100	7 Obras	3,800
Mixtlán	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Energía eléctrica	70,164.00	35,082.00	0.00	0.00	35,082.00			0.00	70,164.00	100/100	1 Obra	100
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	46,877.00	0.00	0.00	46,877.00	0.00			0.00	46,877.00	100/100	3 Obras	1,500
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Obras diversas de caminos rurales Cuyutlán - El Ollejo	42,104.00	0.00	0.00	42,104.00	0.00			0.00	42,104.00	100/100	1 Obra	700
Mixtlán, La Laja	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Oficina radiocomunicaciones y gastos indirectos	98,571.00	36,342.00	0.00	62,229.00	0.00			0.00	98,571.00	100/100	3 Obras	3,800
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Diversas obras de caminos rurales menores a 100,000.00	20,776.00	0.00	0.00	20,776.00	0.00			0.00	20,776.00	100/100	4 Obras	2,600
		Total Ayuntamiento			2,455,201.00	1,116,438.00	0.00	1,233,361.00	105,402.00	0.00		0.00	2,225,200.00			N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	884,400.00	695,154.00	189,246.00	0.00	0.00	0.00		0.00	884,400.00	100/100	2055.77 Hectareas	N/D
		Total Coplade			884,400.00	695,154.00	189,246.00	0.00	0.00	0.00		0.00	884,400.00			N/D
Emiliano Zapata-El Ollejo Y Llano Grande-Varías	Seder	Alcantarillado	Construcción	Ampliación y rehabilitación del camino	495,000.00	0.00	360,000.00	99,000.00	36,000.00	0.00		0.00	360,000.00	100/100	1850 Metros Lineales	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,031,013.00	330,656.24	53,827.76	0.00	0.00	646,529.00		0.00	1,031,013.00	100/100	436 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	281,249.00	194,270.36	58,028.82	0.00	0.00	28,949.80		0.00	281,249.00	100/100	7 Obras Varias	N/D

Region 10 Sierra Occidental Municipio 062 Mixtlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Mujeres en Desarrollo Rural	144,749.00	89,165.38	26,633.82	0.00	28,949.80	0.00	115,799.20	100/80	varias Proyectos
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	245,750.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	145,750.00	245,750.00	100/100	1 Obras
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	310,120.54	55,100.00	89,900.00	0.00	0.00	165,120.54	310,120.54	100/100	13.08 Obras Varias
La Laja Limite De Mpio. Con Atenguillo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	104,697.60		43,624.00	39,261.60	21,812.00		104,697.60	100 / 100	11.2 Kilómetros
Mixtlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Producción y la Productividad	Reubicación (construcción y equipo)	265,000.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	165,000.00	265,000.00	100/100	1 Proyectos
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos
		Total Seder			2,980,989.14	881,986.01	722,630.39	138,261.60	86,761.80	1,151,349.34	0.00		N/D
Mixtlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica No. 97	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	59,617.69	100/95	0 0 0 0 ALTA
El Óllejo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Teiesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla	2,458,490.00	0.00	2,458,490.00	0.00	0.00	0.00	2,430,298.14	100/94	4 0 1 5 ALTA
		Total SEI/CAPECE			2,498,490.00	0.00	2,498,490.00	0.00	0.00	0.00	2,489,916.83		N/D
		Total 062 Mixtlán			8,819,080.14	2,693,578.01	3,410,366.39	1,371,622.60	192,163.80	1,151,349.34	0.00		8,416,556.17

Región 10 Sierra Occidental

Municipio 080 San Sebastián del Oeste

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Felipe de Híjar	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Auditorio	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00		0.00	1 Obra	1,293
La Estancia de Landeros	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Auditorio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00		0.00	1 Obra	820
La Cofradía	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados	186,047.00	148,547.00	0.00	0.00	37,500.00		0.00	4,000 Metros cuadrados	150
El Puebloito	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados	159,490.00	149,490.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	3,000 Metros cuadrados	150
Los Copales	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados	189,000.00	150,000.00	0.00	0.00	39,000.00		0.00	3,000 Metros cuadrados	227
Real Alto	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Energía eléctrica	440,836.00	320,836.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	40 Viviendas	320
San Felipe de Híjar	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Energía eléctrica	126,267.00	126,267.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12 Viviendas	60
Los Reyes	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino en Los Reyes	175,000.00	160,000.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00	9 Kilómetros	86
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200 Apoyos	200
San Felipe de Híjar	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	998,827.00	0.00	0.00	998,827.00	0.00		0.00	1 Acción	2,000
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas de agua potable	510,948.00	458,548.00	0.00	0.00	52,400.00		0.00	7 Obras	949
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Obras diversas de drenaje en San Sebastián del Oeste, Santiago de Pinos, Teacapan, San Felipe de	836,147.00	753,087.00	0.00	0.00	83,060.00		0.00	6 Obras	385
La Tortuga	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Diversas obras de infraestructura básica de salud menores a 100,000.00	22,900.00	20,500.00	0.00	0.00	2,400.00		0.00	1 Obra	300
Potrero de Barreras	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula CONAFE	61,047.00	48,047.00	0.00	0.00	13,000.00		0.00	1 Aula	68
Potrero de Barreras	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Ampliación	Obras diversas de Caminos Rurales	82,800.00	80,000.00	0.00	0.00	2,800.00		0.00	4 Kilómetros	126
La Ermita	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Canal para riego	95,000.00	80,000.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00	200 Metros lineales	90
San Sebastián del Oeste	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos indirectos	90,165.00	90,165.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1 Acción	3,000
San Sebastián del Oeste	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversos gastos administrativos	88,099.00	0.00	0.00	88,099.00	0.00		0.00	1 Acción	1,000
Total Ayuntamiento					4,952,573.00	3,005,487.00	0.00	1,556,926.00	390,160.00	0.00	0.00	N/D	
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	850,816.00	668,785.00	182,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987 Hectáreas	N/D
Los Charcos	Seder	Alcantarillado	Construcción	Agua potable	262,800.89	0.00	210,240.71	39,420.13	13,140.05	0.00	0.00	35 Viviendas	N/D



Municipio 080 San Sebastián del Oeste

Región 10 Sierra Occidental

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
La Palma	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de letrinas	0.00	154,816.68	29,028.13	9,676.04	0.00	154,816.68	80/80	28 Casas Salud	N/D
Santa Ana	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de letrinas	0.00	149,861.68	28,099.06	9,366.36	0.00	149,861.68	100/100	70 Viviendas	N/D
Estancia De Landeros	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	9,912.00	6,888.00	0.00	0.00	99,213.00	116,013.00	100/100	2 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	39,325.00	32,175.00	0.00	0.00	71,500.00	143,000.00	100/100	10 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	39,325.00	32,175.00	0.00	0.00	95,810.00	167,310.00	100/100	10 Cabezas	N/D
Soyatlan	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Rastro de caminos en Soyatlan		72,000.00	72,000.00	36,000.00		180,000.00	100 / 100	24000 Metros Lineales	N/D
Soyatlan	Seder	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	0.00	96,923.57	18,173.17	6,057.72	0.00	96,923.57	80/100	25 Viviendas	N/D
Camino San Sebastián- Santa Ana	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		46,740.00	42,066.00	23,370.00		112,176.00	100 / 100	12 Kilómetros	N/D
Rio Ameca-La Tortuga	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		46,740.00	42,066.00	23,370.00		112,176.00	100 / 100	12 Kilómetros	N/D
San Felipe De Hilar-La Cofradia	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		46,740.00	42,066.00	23,370.00		112,176.00	100 / 100	12 Kilómetros	N/D
La Estancia- Las Huacas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		58,425.00	52,582.50	29,212.50		140,220.00	100 / 100	15 Kilómetros	N/D
Nogaito	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		58,425.00	52,582.50	29,212.50		140,220.00	100 / 100	15 Kilómetros	N/D
San Sebastián Del Oeste- Copales	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		132,430.00	119,187.00	66,215.00		317,832.00	100 / 100	34 Kilómetros	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o Modernización rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	399,998.88		0.00	0.00		399,998.88	100 / 100	19500 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o Modernización rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	619,993.66	619,993.66	0.00	0.00		619,993.66	100 / 100	1000 Metros Lineales	N/D
Mascota - Las Palmas	Seder	Caminos Rurales	Rehabilitación y/o Modernización rurales	Rehabilitación y/o modernización de caminos rurales	999,999.95	999,999.95	0.00	0.00		999,999.95	100 / 100	860 Metros Lineales	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
San Isidro	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Terminación agua potable	0.00	108,157.36	20,279.51	6,759.83	0.00	108,157.36	80/80	56 Casas Salud	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	141,000.00	9,000.00	0.00	0.00	604,200.00	754,200.00	100/100	3 Piezas	N/D
Total SEDER					995,111.00	3,470,407.49	557,550.00	275,750.00	870,723.00	5,989,541.49			N/D
San Juan De Arriba	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	0.00	486,941.00	0.00	0.00	0.00	39,725.78	0/25	0.0 2 ALTA	N/D

Región 10 Sierra Occidental				Municipio 080 San Sebastián del Oeste											
Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Total SEL-CAPECE					486,941.00	0.00	486,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,725.78			N/D
Total 080 San Sebastián del Oeste					11,609,055.49	4,000,598.00	3,957,348.49	2,114,476.00	665,910.00	870,723.00	0.00	10,628,571.27			

Región 10 Sierra Occidental

Municipio 084 Talpa de Allende

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Concepción de la Cuesta	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Letrinas en Concepción de la Cuesta	159,106.00	159,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,106.00	100/100	15 Viviendas
Talpa de Allende	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Reforzamiento estructural del mercado	340,738.00	0.00	0.00	340,738.00	0.00	0.00	340,738.00	100/100	1 Obra
Talpa de Allende	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Urbanización calle Arroyo de la Zarza	300,437.00	0.00	0.00	300,437.00	0.00	0.00	300,437.00	100/100	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Adquisición	Compra de plantas solares	332,250.00	166,125.00	0.00	0.00	166,125.00	0.00	332,250.00	100/100	45 Plantas
La Cañada	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Casa de salud	105,668.00	95,101.00	0.00	0.00	10,567.00	0.00	105,668.00	100/100	1 Anexo
La Mesa	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en el jardín de niños	158,450.00	142,605.00	0.00	0.00	15,845.00	0.00	158,450.00	100/100	1 Aula
Concepción de la Cuesta	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en el jardín de niños	133,239.00	119,915.00	0.00	0.00	13,324.00	0.00	133,239.00	100/100	1 Aula
Los Encinos	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en escuela primaria	133,239.00	119,916.00	0.00	0.00	13,323.00	0.00	133,239.00	100/100	1 Aula
Los Zapotes	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Terminación de telesecundaria	146,838.00	0.00	0.00	146,838.00	0.00	0.00	146,838.00	100/100	1 Anexo
Desmoronado	Ayuntamiento	Vivienda	Construcción	Mejoramiento de vivienda	340,513.00	306,462.00	0.00	0.00	34,051.00	0.00	340,514.00	100/100	20 Viviendas
El Bramador	Ayuntamiento	Vivienda	Construcción	Mejoramiento de vivienda	262,391.00	236,152.00	0.00	0.00	26,239.00	0.00	262,391.00	100/100	15 Viviendas
Concepción del Bramador	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura de camino	497,851.00	448,066.00	0.00	0.00	49,785.00	0.00	497,851.00	100/100	15 Kilómetros
Talpa de Allende	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Infraestructura para puente vehicular río Talpa	233,315.00	0.00	0.00	227,315.00	0.00	0.00	70,000.00	75/29	1 Puente
Talpa de Allende	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Puente vehicular río Talpa	800,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	538,641.00	60/67	1 Puente
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Talpa - Aranjuez - Platanitos - Los Encinos - El Pozo - Bramador	249,894.00	224,905.00	0.00	0.00	24,989.00	0.00	249,894.00	100/100	55 Kilómetros
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Talpa - La Cuesta - Soyatán - La Esperanza	248,878.00	223,990.00	0.00	0.00	24,888.00	0.00	248,877.00	100/100	32 Kilómetros
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Talpa - La Jicamas - Desmoronado - Concepción del Bramador	355,828.00	320,245.00	0.00	0.00	35,583.00	0.00	355,827.00	100/100	55 Kilómetros
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	337,752.00	337,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,752.00	100/100	168 Aboyes
Ayuntamiento	Ayuntamiento	Delincuencia y Conducta de la Planeación	Apoyo	Diversos pagos para el desarrollo institucional	343,496.00	0.00	0.00	343,496.00	0.00	0.00	343,496.00	100/100	1 Acción
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Crédito	Préstamo para la electrificación Concepción del Bramador, puente río Talpa y reforzamiento de mercado	1,269,741.00	0.00	0.00	1,269,741.00	0.00	0.00	1,269,741.00	100/100	1 Crédito
Talpa de Allende	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	1,186,298.00	0.00	0.00	1,186,298.00	0.00	0.00	1,186,298.00	100/100	17 Acciones

Region 10 Sierra Occidental

Municipio 084 Talpa de Allende

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos indirectos	133,467.00	133,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,098.00	100/65	1 Acción	15,000
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas de Agua Potable	414,082.00	372,675.00	0.00	0.00	41,407.00	0.00	414,082.00	100/100	9 Obras	6,000
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	511,551.00	369,104.00	0.00	122,359.00	20,088.00	0.00	511,551.00	100/100	6 Obras	15,500
El Veladero	Ayuntamiento	Electrificación	Adquisición	Compra de transformador	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100/100	1 Acción	30
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	275,720.00	252,677.00	0.00	0.00	23,043.00	0.00	275,720.00	100/100	5 Obras	500
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Obras diversas de caminos en Zapotes, Cuesta - Cumbre, Talpa de Allende - Ocotés - Cahada - Cabos	250,658.00	225,593.00	0.00	0.00	25,065.00	0.00	250,658.00	100/100	4 Obras	15,000
Talpa de Allende	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Diversos pagos para el desarrollo institucional	116,575.00	88,978.00	0.00	27,597.00	0.00	0.00	116,575.00	100/100	1 Acción	15,000
Mascota-Las Palmas- Puerto Vallarta	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura deportiva menores a 100,000.00	202,137.00	30,000.00	0.00	172,137.00	0.00	0.00	202,137.00	100/100	4 Obras	15,500
Total Ayuntamiento					9,844,112.00	4,772,834.00	0.00	4,540,956.00	524,322.00	0.00	9,373,065.00			N/D
Talpa de Allende	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	70,000.00	0.00	28,000.00	17,500.00	24,500.00	0.00	60,000.00	10/10	20 Viviendas	80
Total IPROVIPE					70,000.00	0.00	28,000.00	17,500.00	24,500.00	0.00	60,000.00			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	598,800.00	470,666.00	128,134.00	0.00	0.00	0.00	598,800.00	100/100	1196.5 Hectareas	N/D
Santa Quiteria	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Agronómico	Adquisición de equipo complementario para el equipamiento de un taller para la elaboración de dulces	129,000.00	0.00	44,000.00	0.00	85,000.00	0.00	44,000.00	100/100	1 Equipos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,304,413.50	492,770.54	80,218.46	0.00	0.00	731,424.50	1,304,413.50	100/100	465 Obras Varías	N/D
El Taray	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de 16 fosas sépticas	148,844.16	0.00	119,075.33	22,326.62	7,442.21	0.00	119,075.33	100/100	18 Obras	N/D
Concepcion De La Cuesta	Seder	Alcantarillado	Construcción	Construcción de Letrinas	159,106.05	0.00	127,284.85	23,865.90	7,955.30	0.00	127,284.85	100/100	23 Alcantarillados	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Impulso a la Producción de Café (servicios profesionales)	168,000.00	126,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	100/100	10 Servicios Profesionales	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	836,932.00	218,392.08	13,939.92	0.00	0.00	604,600.00	836,932.00	100/100	6 Obras Varías	N/D
El Bramador	Seder	Alcantarillado	Construcción	Mejoramiento de vivienda	262,391.20	0.00	157,434.72	78,717.36	26,239.12	0.00	157,434.72	60/100	23 Letrinas	N/D
Desmoronado Seder		Caminos Rurales	Construcción	Mejoramiento de vivienda	340,513.75	0.00	204,308.25	102,154.13	34,051.37	0.00	204,308.25	100/100	38 Metros Lineales	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	236,200.00	61,737.50	50,512.50	0.00	0.00	123,950.00	236,200.00	100/100	44 Cabezas	N/D

Región 10 Sierra Occidental Municipio 084 Talpa de Allende

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	262,665.00	61,737.50	50,512.50	0.00	0.00	150,415.00		262,665.00	100/100	44 Cabezas	N/D
Talpa De Allende	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	148,222.20	20,775.74	33,897.26	0.00	0.00	93,549.20		148,222.20	100/100	8.53 Obras Varias	N/D
Rehabilitación De Camino	Seder	Alcantarillado	Construcción	Reubicación de camino	497,851.70	0.00	348,496.19	99,570.34	49,785.17	0.00		348,496.19	100/100	17 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensioismo Y Servicios Primarios	Servicios profesionales (extensioismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Tecnicos	N/D
	Total SEDER				5,196,349.56	1,548,873.36	1,406,429.98	326,634.35	210,473.17	1,703,938.70	0.00	4,659,242.04			N/D
La Mesa	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Ignacio Allende	221,451.00	221,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,208.77	100/97	1 0 0 0 ALTA	N/D
El Cuate	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Juan Escutia	2,458,490.00	0.00	2,458,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,822.90	80/79	4 0 1 5 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				2,679,941.00	221,451.00	2,458,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,031.87			N/D
Total 084 Talpa de Allende					17,790,402.56	6,543,158.36	3,892,919.98	4,885,090.35	759,295.17	1,703,938.70	6,000.00	16,440,341.71			



J a i s c o

Región 11
VALLES

Municipio 003 Ahualulco de Mercado

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en rastro nuevo municipal (2da etapa)	198,756.62	198,756.62	0.00	0.00	0.00	0.00	198,756.62	80/100	468 Metros lineales	20,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Alcantarillado	Proyecto	Drenaje, boca de tormenta y línea	105,115.26	101,328.26	0.00	3,787.00	0.00	0.00	105,115.26	100/100	61 Metros lineales	10,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento asfáltico en la calle Javier Mina	252,573.12	252,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	252,573.12	100/100	6277.5 Metros cuadrados	10,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos de restauración del portal Juárez (2da. Etapa)	703,466.00	173,466.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	303,466.00	50/43	1 Obra	10,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples en calle Gómez Farías	200,792.58	144,222.58	56,570.00	0.00	0.00	0.00	200,792.58	100/100	1 Cancha	5,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado calle 5 de Febrero	122,134.54	122,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	122,134.54	80/100	577 Metros cuadrados	1,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación calle Ramírez Lazo	247,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	247,000.00	20/100	1 Obra	600
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Cancha en unidad deportiva	172,066.41	123,370.41	48,696.00	0.00	0.00	0.00	172,066.41	100/100	1 Cancha	5,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Obra civil en el nuevo rastro municipal	626,468.76	300,000.00	313,207.00	13,261.76	0.00	0.00	626,468.76	70/100	1 Obra	20,000
El Carmen de Ordaz	Ayuntamiento	Fomento Turístico	Construcción	Mejoramiento de imagen Urbana (Turismo)	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	400,000.00	50/53	4 Obras	10,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	141,486.58	80,336.50	0.00	61,150.08	0.00	0.00	141,486.58	100/100	1 Obra	10,000
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Graderías para campos de fútbol en El Carmen de Ordaz, Ojo de Agua, Santa Cruz de Barcena y El Conal	680,638.20	616,194.21	64,443.99	0.00	0.00	0.00	380,638.20	100/56	1 Obra	5,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. Fausto Quintero	142,271.34	142,271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	142,271.34	100/100	100 Postes	3,000
El Carmen de Ordaz	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Alumbrado público en col. Los Arcos	268,987.20	134,493.60	134,493.60	0.00	0.00	0.00	134,493.60	100/50	31 Luminarias	2,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación col. Salvador Camarena	145,422.65	145,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	145,422.65	100/100	9 Postes	850
San Ignacio Ojo de Agua	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de la col. La Iguala	126,730.76	126,730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	126,730.76	100/100	3 Postes	250
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificaciones y alumbrados	522,657.58	425,657.58	97,000.00	0.00	0.00	0.00	425,657.58	100/81	9 Obras	10,000
Chapulmita	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	227,186.70	227,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	227,186.70	100/100	1 Obra	1,000
Teuchiteco	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	141,993.63	141,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	141,993.63	100/100	1 Obra	1,000
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Apoyo a escuelas en la cabecera municipal y Chapulmita	2,652,776.99	260,088.99	2,392,688.00	0.00	0.00	0.00	2,652,776.99	100/100	8 Obras	7,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	290,241.90	290,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	290,241.90	100/100	134 Apoyos	134

Municipio 003 Ahualulco de Mercado

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Apoyo	Deuda con particulares	1,204,750.00	1,204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,750.00	100/100	1 Acción	N/D
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Adquisición	Vehículo y equipo de cómputo para uso del ayuntamiento	338,900.00	338,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,900.00	100/100	3 Unidades	N/D
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puentes en Santa Cruz De B. y Camino a La Morita	110,220.14	88,724.25	0.00	21,495.89	0.00	0.00	0.00	110,220.14	80/100	2 Puentes	2,000
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Pavimentación en Puertes Gil, Oro de Agua y Santa Cruz Chapulmita	62,203.50	23,678.50	0.00	38,525.00	0.00	0.00	0.00	62,203.50	100/100	3 Proyecto	1,000
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	77,258.51	0.00	0.00	77,258.51	0.00	0.00	0.00	77,258.51	100/100	1 Acción	3,000
Ahualulco del Mercado	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Redutorio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100/100	1 Obra	N/D
Santa Cruz de B.	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Guardagomados y ajuste de fondos	44,890.03	34,782.40	0.00	10,107.63	0.00	0.00	0.00	44,890.03	100/100	1 Obra	1,000
	Total Ayuntamiento				10,591,988.99	6,097,304.53	3,892,098.59	505,585.87	0.00	97,000.00	0.00	9,310,495.40			N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	210,100.00	165,142.00	44,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,100.00	100/100	700 Hectareas	N/D
	Total Coplade				210,100.00	165,142.00	44,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,100.00			N/D
Ahualulco De Mercado	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	574,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	574,844.44	0.00	574,844.44	100/100	3 Créditos	8
	Total INFONAVIT				574,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	574,844.44	0.00	574,844.44			N/D
Ahualulco De Mercado	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotés con Servicios Básicos	1,000,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10/10	50 Acciones	200
	Total IPROVIPE				1,000,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	100,000.00			N/D
Ahualulco Del Mercado	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	117,500.00	110,450.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	100/100	5 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	828,252.64	97,502.40	62,337.60	0.00	0.00	668,412.64	0.00	828,252.64	100/100	4 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Apícola	Obras Diversas	408,980.00	98,245.00	98,245.00	0.00	0.00	212,490.00	0.00	408,980.00	100/100	2454 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	497,674.00	0.00	248,837.00	248,837.00	0.00	0.00	0.00	497,324.00	100/100	1 Equipos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	122,160.00	9,593.32	77,618.68	0.00	0.00	34,948.00	0.00	122,160.00	100/100	836 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	200,200.00	55,055.00	45,045.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	200,200.00	100/100	14 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	234,234.00	55,055.00	45,045.00	0.00	0.00	134,134.00	0.00	234,234.00	100/100	14 Cabezas	N/D

Región 11 Valles

Municipio 003 Ahualulco de Mercado

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2 Técnicos	N/D
		Total Seder			2,615,820.64	619,488.72	597,410.28	248,837.00	0.00	1,150,084.64	0.00			N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Camino, Cofradia - Nueva Vista	1,861,884.00	0.00	1,861,884.00	0.00	0.00	0.00	1,179,336.00	63/63	22.20 Kilómetros	N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Cofradia - Buena Vista programa de conservación periódica	245,431.00	0.00	245,431.00	0.00	0.00	0.00	196,344.80	80/80	1 obra	N/D
		Total SEDEUR			2,107,315.00	0.00	2,107,315.00	0.00	0.00	0.00	1,375,680.80			N/D
Ahualulco De Mercado	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Juan Escutia	485,810.00	0.00	485,810.00	0.00	0.00	0.00	456,299.00	100/89	2 0 0 0 ALTA	N/D
Chapulmita	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Cuauhtemoc	1,612,146.00	0.00	1,612,146.00	0.00	0.00	0.00	1,632,996.39	100/99	3 0 1 4 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			2,097,956.00	0.00	2,097,956.00	0.00	0.00	0.00	2,089,295.39			N/D
Total 003 Ahualulco de Mercado					19,198,025.07	6,861,935.25	8,939,737.87	854,422.87	700,000.00	1,821,929.08	0.00			16,275,886.67

Región 11 Valles Municipio 005 Amatitán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
El Limoncillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Pozo profundo	198,308.00		198,308.00	0.00	0.00	198,308.00	100/100	1 Pozo	9,000
Amatitán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardín de niños Ignacio Zaragoza	197,358.00		197,358.00	0.00	0.00	197,358.00	100/100	2 Anexos	107
Amatitán	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en la calle San José Obrero, en la col. Obrera	104,084.00		104,084.00	0.00	0.00	104,084.00	100/100	600 Metros lineales	400
Amatitán	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Rehabilitación	Estación micro trasmisora de televisión	130,518.00		130,518.00	0.00	0.00	130,518.00	100/100	1 Antena	10,000
Amatitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Constelación Fraccionamiento Puerta del Sol	128,331.00		128,331.00	0.00	0.00	128,331.00	100/100	1,830 Metros cuadrados	600
Amatitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Daniel Ontiveros en col. Don Bosco	140,860.00		140,860.00	0.00	0.00	140,860.00	100/100	2,297 Metros cuadrados	400
Amatitán	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación Jardines y Lomas de la Cruz	680,000.00		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	100/100	120 Postes	500
Amatitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle José Alfredo Jiménez	112,172.00		112,172.00	0.00	0.00	112,172.00	100/100	1,710 Metros cuadrados	300
Amatitán	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en la col. La Cantera	124,961.00		124,961.00	0.00	0.00	124,961.00	100/100	1 Sistema	350
Amatitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Luis Manuel Soto	103,212.00		103,212.00	0.00	0.00	103,212.00	100/100	1,552 Metros cuadrados	250
Amatitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y red de agua potable calle Pedro Rivera	88,210.00		88,210.00	0.00	0.00	88,210.00	100/100	1,350 Metros cuadrados	200
Villa de Cuernavaca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle ejercito en la Villa de Cuernavaca	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	80/98	1,200 Metros cuadrados	400
La Mata	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle López Mateos	91,751.00		91,751.00	0.00	0.00	91,751.00	100/100	1,510 Metros cuadrados	250
Amatitán	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Diversas obras de agua potable menores a 100,000.00	151,833.00		151,833.00	1,560.00	0.00	151,833.00	100/100	7 Obras	700
Amatitán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Diversas obras de alcantarillado menores a 100,000.00	23,924.00	4,250.00	19,674.00	0.00	0.00	23,924.00	100/100	3 Obras	250
Amatitán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversos empedrados menores a 100,000.00	471,829.00		471,829.00	169,609.00	0.00	471,829.00	100/100	5,000 Metros cuadrados	3,000
Amatitán	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación en vivienda popular	71,156.00		71,156.00	0.00	0.00	71,156.00	100/100	30 Postes	300
Amatitán	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica de salud menores a 100,000.00	91,119.00		91,119.00	0.00	0.00	91,119.00	100/100	3 Obras	4,000
Amatitán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	160,219.00		160,219.00	0.00	0.00	160,219.00	100/100	6 Obras	2,000
Amatitán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino de Agua Prieta	65,000.00		65,000.00	40,000.00	0.00	65,000.00	100/100	300 Metros cuadrados	300
Amatitán	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de equipo para fotocopiado	147,160.89		147,160.89	0.00	0.00	147,160.89	100/100	1 Acción	25,000

Región 11 Valles

Municipio 005 Amatitlán

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Amatitlán	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Proyecto	Plan de Desarrollo Municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	25,000
Amatitlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Apoyo a controlar la plaga en las barrancas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Apoyo	25,000
Amatitlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Varías acciones de desarrollo social menores a 100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20 Acciones	3,000
Amatitlán	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Equipo de transporte seguridad	826,681.00	0.00	0.00	826,681.00	0.00	0.00	0.00	7 Unidades	12,500
Total Ayuntamiento					4,613,686.89	2,867,836.89	4,250.00	1,341,365.00	400,235.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	43,600.00	34,270.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 Hectareas	N/D
Amatitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	803,740.25	74,340.00	180,400.25	0.00	0.00	549,000.00	0.00	15 Hectareas	N/D
Amatitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	274,600.00	68,777.50	56,272.50	0.00	0.00	149,550.00	0.00	25 Cabezas	N/D
Amatitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	292,617.00	68,777.50	56,272.50	0.00	0.00	167,567.00	0.00	25 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	701,190.00	73,200.00	46,800.00	0.00	0.00	581,190.00	0.00	3 Maquinas	N/D
Total SEDER					2,115,747.25	319,365.00	349,075.25	0.00	0.00	1,447,307.00	0.00		N/D
Total 005 Amatitlán					6,729,434.14	3,187,201.89	353,325.25	1,341,365.00	400,235.00	1,447,307.00	0.00		6,727,644.14

Municipio 006 Ameca

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Ameca	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,140.00	70/57	216 Apoyos	216
San Miguel	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	178,521.00	133,891.00	0.00	0.00	44,630.00	0.00	133,891.00	90/75	1,030 Metros lineales	600
Ameca	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Puente vehicular en col. Las Ladrilleras	114,530.00	114,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,530.00	100/100	120 Metros cuadrados	55,000
El Texcalame	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Sustitución de línea de conducción	370,237.00	259,166.00	0.00	0.00	111,071.00	0.00	185,118.50	30/50	3,000 Metros lineales	5,000
Don Martín	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Sistema de captación de agua potable	116,181.00	81,327.00	0.00	0.00	34,854.00	0.00	13,744.00	60/12	473 Metros lineales	600
Buenos Aires	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Allende	106,501.00	74,550.00	0.00	0.00	31,951.00	0.00	58,687.00	100/55	1,881 Metros cuadrados	120
Ameca	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de la col. La Providencia	738,986.00	369,493.00	0.00	0.00	369,493.00	0.00	369,493.00	10/50	18 Postes	1,450
Ameca	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Cancha de voleibol y básquetbol	226,988.00	226,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,997.00	100/100	1 Cancha	12,000
Ameca	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	118,066.00	94,453.00	0.00	0.00	23,613.00	0.00	4,550.00	30/4	630 Metros lineales	180
Las Raíces	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	198,180.00	159,344.00	0.00	0.00	38,836.00	0.00	198,180.00	100/100	1,180 Metros lineales	200
Altavista De Ramos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Marcelino García	103,000.00	72,100.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	7,750.00	8/8	2,061 Metros cuadrados	420
El Magistral	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Salón de usos múltiples para el ayuntamiento	206,000.00	144,200.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	36,509.00	50/18	150 Metros cuadrados	250
Hacienda del Cabezón	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillas en cunetas del camino de acceso	161,000.00	96,600.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	96,600.00	30/60	384 Metros lineales	320
San Antonio Matute	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en la Av. Del Trabajo	237,057.81	118,528.91	0.00	0.00	118,528.90	0.00	105,171.00	10/44	12 Postes	180
San Antonio Matute	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de la calle constitución	150,791.00	75,395.50	0.00	0.00	75,395.50	0.00	65,461.00	10/43	11 Postes	170
Ameca	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación del fracc. Tepelac	217,058.84	108,529.42	0.00	0.00	108,529.42	0.00	11,664.00	0/5	8 Postes	200
Ameca	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado en prolongación Allende	266,000.00	186,200.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	239,400.00	80/90	5320 Metros cuadrados	2,000
Ameca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación asfáltica del barrio La Cereña	690,000.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	20/50	8904 Metros cuadrados	850
Ameca	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Repavimentación de la calle Enrique Díaz de León	462,138.00	231,069.00	0.00	0.00	231,069.00	0.00	240,258.00	40/52	5897 Metros cuadrados	900
Ameca	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Construcción de colector de drenaje col. Ateca	211,400.00	147,980.00	0.00	0.00	63,420.00	0.00	124,775.00	10/59	1,104 Metros lineales	300
Ameca	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación del fracc. Jardines de Guadalupe	269,456.00	134,728.00	0.00	0.00	134,728.00	0.00	126,900.00	10/47	16 Postes	340

Municipio 006 Ameca

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Ameca	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Segunda etapa del muro perimetral en escuela federal No. 50	228,847.40	114,423.70	0.00	0.00	114,423.70	0.00	0.00	204 Metros lineales	700
Ameca	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples Iraccionamiento Guadalupeano	157,051.00	73,536.00	52,000.00	0.00	31,515.00	0.00	0.00	1 Cancha	450
Ameca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Salud y Obreros	127,200.00	89,040.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	2,544 Metros cuadrados	135
Villahermosa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calles Villahermosa	156,447.00	109,513.00	0.00	0.00	46,934.00	0.00	0.00	2,893 Metros cuadrados	120
Ameca	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calles de la col. México	326,496.00	228,547.00	0.00	0.00	97,949.00	0.00	0.00	5841 Metros cuadrados	360
El Cabezón	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	111,654.84	78,158.39	0.00	0.00	33,496.45	0.00	0.00	898 Metros lineales	150
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Obras de agua potable	547,561.00	396,324.00	0.00	0.00	151,237.00	0.00	0.00	3,420 Metros lineales	4,606
Ameca	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado pluvial carretera Ameca -San Martín de Hidalgo	90,130.65	72,104.52	0.00	0.00	18,026.13	0.00	0.00	320 Metros lineales	120
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenajes y letrinas	352,618.00	300,745.00	0.00	0.00	51,873.00	0.00	0.00	2,287 Metros lineales	1,785
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Urbanización municipal	384,897.00	288,592.00	0.00	0.00	96,305.00	0.00	0.00	6 Proyectos	3,665
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Infraestructura básica de salud	111,694.76	78,186.33	0.00	0.00	33,508.43	0.00	0.00	2 Obras	1,690
La Villita	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Obras de infraestructura básica educativa	129,234.00	121,624.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	1,864 Metros cuadrados	475
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	107,432.00	74,508.00	0.00	25,184.00	7,740.00	0.00	0.00	1,500 Metros cuadrados	1,000
Atlixistia de Ramos	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	Bordo abrevadero	21,410.00	17,128.00	0.00	0.00	4,282.00	0.00	0.00	1 Bordo	120
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Obras de infraestructura básica educativa	284,037.76	198,826.43	0.00	0.00	85,211.33	0.00	0.00	2,079 Metros cuadrados	150
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	180,616.00	0.00	0.00	180,616.00	0.00	0.00	0.00	11 Obras	53,630
Ameca	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Remodelación zona de tolerancia	163,027.00	0.00	0.00	0.00	163,027.00	0.00	0.00	1 Obra	1,200
Ameca	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Ampliación	Corraleta rastro municipal	105,783.00	0.00	0.00	0.00	105,783.00	0.00	0.00	1 Obra	2,000
Ameca	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Remodelación de la unidad deportiva	600,412.00	0.00	300,000.00	300,412.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,200
		Total Ayuntamiento			9,828,641.06	5,915,329.20	352,000.00	506,212.00	3,055,099.86	0.00	0.00		N/D
Santa María De Las Huertas	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Equipamiento	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	144,236.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	27,236.00	1 Pozo	434

Región 11 Valles

Municipio 006 Ameca

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
		Total CEAS			144,236.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	27,236.00		N/D
Col. Azteca	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Col. Azteca	408,200.00	102,050.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	100/100	13 Postes
Col. Lomas De Santiago	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Col. Lomas de Santiago	784,800.00	196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00	100/100	25 Postes
		Total CFE			1,193,000.00	298,250.00	298,250.00	0.00	0.00	0.00	596,500.00		N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	264,240.00	207,697.00	56,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	800 Hectáreas
Cabecera Municipal	SEDESOL-COPLADE	Definición y Construcción de la Planeación	Administración	Programa Franco - Mexicano de Cooperación Municipal	27,526.00	13,763.00	13,763.00	0.00	0.00	0.00	27,526.00	100/100	60 Evento N/D
Cabecera Municipal	SEDESOL-COPLADE	Definición y Construcción de la Planeación	Administración	Programa Franco - Mexicano de Cooperación Municipal	27,526.00	13,763.00	13,763.00	0.00	0.00	0.00	27,526.00	100/100	60 Evento N/D
		Total Coplade			319,292.00	235,223.00	84,069.00	0.00	0.00	0.00	319,292.00		N/D
Ameca	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Oborgamiento de créditos para adquisición de vivienda	237,344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	237,344.65	0.00	66/66	2 Créditos
		Total INFONAVIT			237,344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	237,344.65	0.00		N/D
Ameca	IPROVIVE	Vivienda	Apoyo	Materiales para la autoconstrucción de una vivienda progresiva	198,000.00	0.00	77,220.00	37,620.00	83,160.00	0.00	0.00	10/10	18 Viviendas
Ameca	IPROVIVE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	600,000.00	0.00	240,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	10/10	100 Vivendass
Ameca	IPROVIVE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	80,000.00	0.00	31,200.00	15,600.00	33,200.00	0.00	0.00	10/10	16 Vivendass
		Total IPROVIVE			878,000.00	0.00	348,420.00	203,220.00	326,360.00	0.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	670,836.00	213,271.40	34,718.60	0.00	0.00	422,846.00	670,836.00	100/100	142 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Cal agrícola	117,000.00	6,435.00	52,065.00	0.00	0.00	58,500.00	117,000.00	100/100	4.10 Obras Varias
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	584,500.00	49,560.00	34,440.00	0.00	0.00	500,500.00	584,500.00	100/100	10 Hectáreas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	1,046,000.00	983,240.00	62,760.00	0.00	0.00	0.00	1,046,000.00	100/100	44 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,966,450.00	213,903.21	136,757.79	0.00	0.00	1,615,789.00	1,966,450.00	100/100	10 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	515,408.00	103,400.00	6,600.00	0.00	0.00	405,408.00	515,408.00	100/100	2 Obras Varias
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	464,893.00	124,877.50	102,172.50	0.00	0.00	237,843.00	464,893.00	100/100	90 Cabezas

Municipio 006 Ameca

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	531,297.00	124,877.50	102,172.50	0.00	0.00	304,247.00		90 Cabezas	N/D
Ameca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Avícola y Porcicola	Obras de Construcción	372,506.28	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	272,506.28		1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	524,543.10	97,051.43	158,347.07	0.00	0.00	269,144.60		122.15 Obras Varias	N/D
Ameca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Modernización De Distritos De Porcicola	Rehabilitación de infraestructura hidráulica	4,262,379.30	1,856,266.19	914,280.36	0.00	0.00	1,491,832.75		1100 Hectáreas	N/D
Ameca	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Producción Y la Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	495,006.28	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	395,006.28		1 Proyectos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensio nismo)	930,690.00	871,146.00	59,544.00	0.00	0.00	0.00		9 Técnicos	N/D
Total Seder					12,481,508.96	4,760,028.23	1,747,857.82	0.00	0.00	5,973,622.91	0.00		N/D
San Miguel	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Mariano Matamoros	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	0.00	0.00		1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ/CAPECE					147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Ameca	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	CEINJURE Ameca	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		1 Centro	N/D
Total SSP					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		N/D
Total 006 Ameca					35,229,382.67	11,208,830.43	3,036,456.82	767,932.00	3,381,459.86	16,210,967.56	623,736.00		29,406,215.76

Municipio 007 San Juanito de Escobedo

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
San Juanito de Escobedo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Adoquinar calle Morelos	183,226.00	0.00	32,334.00	0.00	0.00	215,560.00	40/100	832 Metros cuadrados	6,500
San Pedro	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	208,938.00	0.00	6,400.00	52,234.00	0.00	267,572.00	95/100	1 Centro	1,000
La Providencia	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	149,946.00	0.00	4,200.00	37,486.00	0.00	154,146.00	100/80	1 Obra	500
Estancia de Ajilunes	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Rastro municipal	83,512.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00	111,350.00	70/100	1 Obra	700
Varias	Ayuntamiento	Camino Rurales	Rehabilitación	Camino rurales	0.00	0.00	115,239.00	15,850.00	0.00	131,089.00	80/100	36 Metros cuadrados	8,500
Santiago	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aulas escuela secundaria telesecundaria	490,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,766.00	100/100	2 Aulas	1,600
La Providencia	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Alumbrado publico	65,930.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	76,730.00	100/100	33 Luminarias	500
San Juanito de Escobedo	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Redes eléctricas	0.00	0.00	115,855.00	0.00	0.00	115,855.00	95/100	140 Vivienda	1,400
San Juanito de Escobedo	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras de agua potable	0.00	0.00	83,169.00	0.00	0.00	83,169.00	100/100	420 Metros lineales	1,000
San Juanito de Escobedo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Desasolve drenaje y jeringas	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	43,480.00	100/100	1,500 Metros lineales	6,000
San Juanito de Escobedo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo en diferentes calles	63,480.00	0.00	100,192.00	0.00	0.00	163,672.00	80/100	2,070 Metros cuadrados	6,500
Varias	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Diversas obras de edificios administrativos municipales	0.00	0.00	154,480.00	0.00	0.00	154,480.00	100/100	1 Acción	8,500
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Baños en diferente escuelas	0.00	0.00	55,919.00	0.00	0.00	55,919.00	100/100	1 Anexo	1,000
San Juanito de Escobedo	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	284,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,760.00	100/100	1 Acción	N/D
Total Ayuntamiento					1,039,792.00	490,766.00	711,268.00	144,208.00	0.00	2,386,034.00			
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	178,994.00	48,729.00	0.00	0.00	0.00	227,723.00	100/100	924 Hectareas	N/D
Total Coplade					178,994.00	48,729.00	0.00	0.00	0.00	227,723.00			
Guadalupe de El Rodeo	Seder	Camino Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	0.00	42,845.00	38,560.50	21,422.50	0.00	102,828.00	100 / 100	11 Kilómetros	N/D
San Juanito El Seder	Seder	Camino Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	0.00	46,740.00	42,066.00	23,370.00	0.00	112,176.00	100 / 100	12 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensismo)	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
Total Seder					96,794.00	96,201.00	80,626.50	44,792.50	0.00	318,414.00			

Municipio 007 San Juanito de Escobedo

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatul	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Santiago	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Benito Juárez	490,766.00	0.00	490,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,003.59	100%	2 0 0 0 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				490,766.00	0.00	490,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,003.59			N/D
Total 007 San Juanito de Escobedo					3,422,937.00	1,315,580.00	1,126,462.00	791,894.50	189,000.50	0.00	0.00	3,353,616.59			

Región 11 Valles

Municipio 009 El Arenal

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pésos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Santa Cruz del Astillero	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en la calle Pensador Mexicano	367,075.00	256,953.00	0.00	0.00	110,122.00	0.00	0.00	2,500 Metros lineales	350
El Arenal	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado en col. La Telonera	401,235.71	280,865.00	0.00	0.00	120,370.71	0.00	0.00	5200 Metros cuadrados	650
El Arenal	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado Ahogado en cementerio La Ponderosa	166,448.00	116,514.00	0.00	0.00	49,934.00	0.00	0.00	1,680 Metros cuadrados	N/D
Santa Cruz del Astillero	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimentación entronque Santa Cruz - Huaxtla, carretera la vía	265,065.62	0.00	0.00	89,415.62	175,650.00	0.00	0.00	3955 Metros cuadrados	15,000
El Arenal	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquero calle Hipódromo frasc. Hipódromo	202,703.00	0.00	101,351.50	101,351.50	0.00	0.00	0.00	1,500 Metros cuadrados	1,200
Huaxtla	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Unidad deportiva	319,097.14	0.00	159,548.57	159,548.57	0.00	0.00	0.00	1 Obra	7,500
Huaxtla	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado ahogado calle Medina Ascencio	193,483.00	35,758.00	142,400.00	0.00	15,325.00	0.00	0.00	1,050 Metros cuadrados	7,000
Huaxtla	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje en calle Medina Ascencio	138,551.00	0.00	0.00	138,551.00	0.00	0.00	0.00	350 Metros lineales	7,000
El Arenal	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Vehículos para seguridad pública	823,049.00	823,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 Unidades	32,000
El Arenal	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Pago de deuda pública	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	32,000
El Arenal	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Compra de vehículos maquinaria pesada	372,777.00	372,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 Vehículos	32,000
El Arenal	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Acciones diversas de fortalecimiento en seguridad pública	1,383,934.00	1,383,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 Acciones	32,000
El Arenal	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje de calle paramédicos col. Las Norias	125,000.00	87,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	260 Metros lineales	300
Varas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de Agua potable, Las Norias El Triángulo, El Salado y Los Sauces	55,137.00	42,413.00	0.00	0.00	12,724.00	0.00	0.00	500 Metros lineales	500
Varas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en col. Norias	260,177.00	208,790.00	0.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00	750 Metros lineales	3,000
El Arenal	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y mejoramiento de entradas	387,117.00	7,823.00	39,100.00	285,483.00	54,711.00	0.00	0.00	2,580 Metros cuadrados	8,000
El Arenal	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de electrificación y mantenimiento de retenida	61,230.00	47,100.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	150 Metros lineales	80
El Arenal	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Pintura en la escuela secundaria mixta No. 8	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,300 Metros cuadrados	600
		Total Ayuntamiento			5,885,079.47	4,023,476.00	442,400.07	774,349.69	644,853.71	0.00	0.00		N/D
Varas	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	71,000.00	55,807.00	15,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 Hectareas	N/D
		Total Coplade			71,000.00	55,807.00	15,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D

Municipio 009 El Arenal

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Áreas Naturales Protegidas	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Área natural protegida bosque la primavera	229,466.71	0.00	55,440.00	137,500.00	36,526.71	0.00	0.00	229,466.71	100/100	915 Hectáreas
Huastal	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Cosechadora de caña en verde nueva.	1,575,000.00	44,000.00	356,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,575,000.00	100/100	1 Maquinas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	143,000.00	39,325.00	32,175.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	143,000.00	100/100	10 Cabezas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	167,310.00	39,325.00	32,175.00	0.00	0.00	95,810.00	0.00	167,310.00	100/100	10 Cabezas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	810,173.65	73,200.00	46,800.00	0.00	0.00	690,173.65	0.00	810,173.65	100/100	3 Maquinas
Total Seder					2,924,950.36	195,850.00	522,590.00	137,500.00	36,526.71	2,032,483.65	0.00	2,924,950.36		N/D
El Arenal	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Benito Juárez	242,905.00	0.00	242,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,870.43	100/99	1 0 0 0 ALTA
Total SEJ-CAPECE					242,905.00	0.00	242,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,870.43		N/D
Total 009 El Arenal					9,123,934.83	4,275,133.00	1,223,088.07	911,849.69	681,380.42	2,032,483.65	0.00	8,920,488.79		

Región 11 Valles Municipio 024 Cocola

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Cocula	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de agua pluviales calle de San Diego	306,104.00	182,015.00	0.00	0.00	124,089.00	0.00	0.00	250 Metros lineales	5,000
Tateposco	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	138,073.76	138,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880 Metros lineales	600
Santa Teresa	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Descarga de drenaje	511,683.71	511,683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	800
San Nicolás	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	410,190.80	410,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Centro	600
El Chivettillo	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Empedrado, vado y puente vehicular	201,816.31	201,816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 Metros cuadrados	300
Santa María	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y machuelo	104,289.71	104,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440 Metros cuadrados	600
Camichines	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente y empedrado	146,546.84	146,546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	398
Agua Caliente	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Talleres de capacitación del DIF	376,475.64	306,475.64	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	1 Obra	1,000
Cocula	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Urbanización de calle Nueva de acceso a la col. La Rinconada	166,711.00	116,711.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250 Metros lineales	1,500
Cocula - Santa Teresa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Continuación del puente Paso Hondo	137,467.00	137,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	25,000
Camajapa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular	113,273.00	113,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	398
Agua Caliente	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de calles	142,067.61	142,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 Postes	1,000
Corralia de La Luz	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en la periferia del poblado	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 Postes	500
Cocula	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	288,576.00	288,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144 Apoyos	144
Puerta del Borrego y El Conde	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en Cozadilla y El Conde	139,937.73	139,937.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 Postes	1,000
Varias	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Obras de agua potable La Estanzuela, Parajes, Cocula	199,295.98	164,105.83	0.00	0.00	35,190.15	0.00	0.00	5 Sistemas	4,500
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Diversas obras de drenaje en Puerta Borrego, La Estanzuela, La Saucedita y Cocula	234,291.00	101,080.00	0.00	77,312.00	55,899.00	0.00	0.00	6 Sistema	30,000
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	822,476.29	199,273.68	0.00	584,257.89	38,944.72	0.00	0.00	29 Obras	40,000
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Obras de infraestructura básica educativa	130,197.00	0.00	0.00	130,197.00	0.00	0.00	0.00	14 Obras	20,000
Santa Rosa	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular	248,539.19	248,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Puente	1,000
Total Ayuntamiento					4,909,012.57	3,743,122.81	0.00	791,766.89	374,122.87	0.00	0.00		N/D

Región 11 Valles
Municipio 024 Cocula

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	SEDESOL- COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta sinestralidad	118,800.00	93,379.00	25,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 Hectareas	N/D
		Total Coplade			118,800.00	93,379.00			0.00	0.00	0.00	N/D	
Cocula	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Organismo de créditos para adquisición de vivienda	386,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	386,343.13	0.00		8
		Total INFONAVIT			386,343.13	0.00		0.00	0.00	386,343.13	0.00	N/D	
Cocula Jalisco	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00		6 Obras Varias	N/D
Cocula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	189,000.00	20,790.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00		1260 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,244,776.00	120,914.20	77,305.80	0.00	0.00	1,046,556.00		5 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	419,636.00	111,375.00	91,125.00	0.00	0.00	217,136.00		89 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	473,850.00	111,375.00	91,125.00	0.00	0.00	271,350.00		89 Cabezas	N/D
Cocula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	237,500.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	137,500.00		1 Obras	N/D
Cocula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	254,165.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	154,165.00		1 Obras	N/D
Cocula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	124,608.00	8,820.24	71,363.76	0.00	0.00	44,424.00		500 Obras Varias	N/D
Cocula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	250,000.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	150,000.00		1 Proyectos	N/D
Cocula	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	469,460.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	369,460.00		1 Proyectos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	413,640.00	387,176.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00		4 Técnicos	N/D
		Total Seder			4,218,635.00	1,125,930.44	702,113.56	0.00	0.00	2,390,591.00	0.00		
Cocula	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Margarita Vázquez González	650,066.00	0.00	650,066.00	0.00	0.00	0.00		2 0 0 0 ALTA	N/D
Tateposco	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telescondaria Lázaro Cárdenas	2,416,680.00	0.00	2,416,680.00	0.00	0.00	0.00		4 0 1 5 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			3,066,746.00	0.00	3,066,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total 024 Cocula					12,699,536.70	4,962,432.25	3,794,280.56	791,766.89	374,122.87	2,776,934.13	0.00		12,179,100.63

Municipio 036 Etzatlan

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Eztatlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Ampliación	Rastro nuevo municipal	192,332.00	192,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,332.00	80/100	1 Obra
Eztatlán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Bodega y estacionamiento municipal	111,235.00	111,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,235.00	90/100	1 Obra
Eztatlán	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	136,332.00	136,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,332.00	100/100	26 Postes
Eztatlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Reparación de bombas	218,669.00	218,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,669.00	100/100	2 Bombas
Eztatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y bacheo	238,062.00	238,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,062.00	50/100	15000 Metros cuadrados
Eztatlán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Pintura en presidencia municipal	121,315.00	121,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,315.00	100/100	18,000 Metros cuadrados
Eztatlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Varías escuelas	230,463.00	230,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,463.00	100/100	15 Aulas
Eztatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Baños públicos	175,255.00	175,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,255.00	100/100	1 Obra
Eztatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	136,495.00	136,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,495.00	100/100	4 Obras
Eztatlán	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Adquisición	Adquisición de maquinaria	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100/100	4 Vehículos
Eztatlán	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Adquisición de equipo de sonido	617,117.00	0.00	0.00	617,117.00	0.00	0.00	617,117.00	100/100	1 Acción
Eztatlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la Palabra	143,704.00	74,354.00	20,246.00	49,104.00	0.00	0.00	143,704.00	100/100	164 Apoyos
Eztatlán	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Apoyo	Reforestación de árboles frutales y pinos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100/100	18224 Árboles
Eztatlán	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Crédito a la mujer emprendedora	261,150.00	261,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,150.00	100/100	118 Créditos
Total Ayuntamiento					3,185,629.00	2,495,662.00	20,246.00	666,221.00	3,500.00	0.00	3,185,629.00		N/D
Eztatlán	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	168,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	168,215.26	0.00	93/93	1 Crédito
Total INFONAVIT					168,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	168,215.26	0.00		N/D
Eztatlán	IPROPIE	Vivienda	Apoyo	Lotes con Servicios Básicos	4,000,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	10/10	200 Lotes
Total IPROPIE					4,000,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	2,800,000.00	0.00	400,000.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	94,595.00	74,353.00	20,242.00	0.00	0.00	0.00	94,595.00	100/100	410 Hectareas
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	100,175.40	23,545.50	19,264.50	0.00	0.00	57,365.40	100,175.40	100/100	15 Cabezas

Municipio 036 Etzatlán

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	122,100.00	23,545.50	19,264.50	0.00	0.00	79,290.00	122,100.00	100/100	15 Cabezas	N/D
Etzatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras de Construcción	463,956.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	363,956.00	463,956.00	100/100	1 Obras	N/D
Etzatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	408,916.00	0.00	204,458.00	204,458.00	0.00	0.00	408,916.00	100/100	1 Equipos	N/D
Etzatlán El Amparo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00		130,872.00	100/100	14 Kilómetros	N/D
Etzatlán- Camino San Pedro-San Juanito-El Etzatlán	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	205,656.00		85,690.00	77,121.00	42,845.00		205,656.00	100/100	22 Kilómetros	N/D
Etzatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	586,456.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	486,456.00	586,456.00	100/100	1 Proyectos	N/D
Etzatlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	2,413,691.00	193,298.02	123,583.98	0.00	0.00	2,096,809.00	2,413,691.00	100/100	8 Maquinas	N/D
Total SEDER					4,526,417.40	430,742.02	611,032.98	330,656.00	70,110.00	3,083,876.40	4,526,216.40			N/D
Etzatlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Manuel López Cotilla	230,873.00	0.00	230,873.00	0.00	0.00	0.00	643,841.39	100/83	0 0 0 2 ALTA	N/D
Total SEI-CAPECE					230,873.00	0.00	230,873.00	0.00	0.00	0.00	643,841.39			N/D
Total 036 Etzatlán					12,111,134.66	2,926,404.02	1,662,151.98	1,396,877.00	2,873,610.00	3,252,091.66	8,923,902.05			

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis / Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Paso de la resca	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino rural	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100/100	1 Obra	500
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Presa del Llano	275,340.00	275,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,340.00	100/100	1 Obra	350
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Motocoformadora para caminos rurales	141,617.59	141,617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.59	100/100	1 Unidad	4,000
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Retroexcavadora para caminos rurales	116,129.64	116,129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,129.64	100/100	1 Unidad	4,000
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Rehabilitación	Plantas tratadoras de aguas residuales	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100/100	2 Plantas	600
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Adeudo a CFE	100,723.00	100,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,723.00	100/100	1 Acción	8,500
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Deuda publica IMSS	105,486.85	105,486.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,486.85	100/100	1 Acción	3,800
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Deuda promehidraulica	120,540.00	120,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,540.00	100/100	1 Accion	8,500
Llano de los Velas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino del Llano	110,561.00	110,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,561.00	100/100	1 Obra	550
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Maquinaria para caminos rurales	315,620.00	315,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,620.00	100/100	1 Unidad	4,000
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Compra de vehículos para seguridad pública	253,500.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	100/100	2 Unidades	8,500
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Deuda publica	48,641.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,641.00	100/100	1 Acción	8,500
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Cuneteo, balastro y emparejamiento de caminos	275,285.36	275,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,285.36	100/100	3 Obras	1,500
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Vivienda	Rehabilitación	Techazos con lamina galvanizada en viviendas	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100/100	6 Viviendas	50
Las Canocas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Empegrado camino a Las Canocas	34,690.00	34,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,690.00	100/100	1 Obra	600
Huajacatlan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Casa de salud	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	100/100	1 Obra	250
Varías	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Sanitarios el localidades San Antonio y La Estanzuela	153,718.00	153,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,718.00	100/100	2 Anexos	450
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Seguridad publica	Equipamiento	Gasto corriente en seguridad publica	81,396.00	81,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,396.00	100/100	1 Acción	4,500
Paso de la Yesca	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Adquisición	Compra de teléfono celular	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	100/100	1 Acción	35
Hostotipaquilló	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de equipo de cómputo para diversos usos del ayuntamiento	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100/100	1 Acción	8,500
Copala	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Bordo abrevadero	46,920.00	46,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,920.00	100/100	1 Obra	35

Región 11 Valles

Municipio 040 Hostotipaquillo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Copala	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Ampliación	Apertura de camino	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	35
Hostotipaquillo	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Rehabilitación	Camión para uso del ayuntamiento	40,505.00	40,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Unidad	8,500
Microrregión de la Montaña	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Sistema de abastecimiento de agua potable (2da. Etapa)	713,241.00	713,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 Viviendas	3,300
Microrregión de la Montaña	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque para agua potable	96,728.00	96,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,200
Microrregión de la Montaña	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Electrificación y equipamiento de pozo profundo	219,777.00	219,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 Viviendas	3,300
Total Ayuntamiento					3,672,694.44	3,672,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Varías	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	720,600.00	566,403.00	154,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1746 Hectareas	N/D
Total Coplade					720,600.00	566,403.00	154,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Hostotipaquillo	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	40 Viviendas	160
Total IPROMPE					240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		N/D
Microrregión De La Montaña	Seder	Agua Potable	Construcción	2ª etapa sistema de abastecimiento de agua potable	713,240.69	0.00	570,592.55	106,986.10	35,662.04	0.00	0.00	200 Redes De Agua Potable	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	314,431.39	81,876.30	13,328.70	0.00	0.00	219,226.39	0.00	5 Obras Varias	N/D
Microrregión De La Montaña/El Tequesquite	Seder	Alcantarillado	Construcción	Electrificación y equipamiento de pozo profundo	219,777.00	0.00	175,821.00	32,967.00	10,989.00	0.00	0.00	439,998.4 Letrinas	N/D
Hostotipaquillo Seder o Yesca (Rio Santiago)	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	243,048.00	0.00	101,270.00	91,143.00	50,635.00	0.00	0.00	26 Kilómetros	N/D
El Llano De Los Vela	Seder	Agua Potable	Construcción	Terminación de bodega cacahuete	311,103.77	0.00	300,000.00	0.00	11,103.77	0.00	0.00	550 Tomas De Drenaje	N/D
Llano De Los Vela	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	322,079.00	42,300.00	2,700.00	0.00	0.00	277,079.00	0.00	1 Piezas	N/D
Total Seder					2,123,679.85	124,176.30	1,163,712.25	231,096.10	108,389.81	496,305.39	0.00		N/D
El Llano de los Vela	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Amado Nervo	289,936.00	0.00	289,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.1 ALTA	N/D
La Estanzuela	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Cuauhtemoc	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.1 ALTA	N/D
La Curva	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Pedro Moreno	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.1 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					624,736.00	334,800.00	289,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal		Estatal	Municipal	Participantes	Gasto Complementario					
					Total					Otros					
					7,381,710.29	4,698,073.74	1,727,845.25	231,096.10	228,389.81	496,305.39	0.00				6,712,532.74
		Total 040 Hostelturismo													

Región 11 Valles Municipio 055 Magdalena

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatf	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Magdalena	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Planta potabilizadora	286,177.50	286,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	266,529.00	100/93	1 Obra
Magdalena	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Red de agua potable en col. Nueva Xochiltepec	104,475.00	83,580.00	0.00	0.00	20,895.00	0.00	104,476.00	100/100	810 Metros lineales
Magdalena	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Instalación de redes de agua potable	241,449.00	194,760.00	0.00	8,500.00	38,189.00	0.00	241,449.00	95/100	1,505 Metros lineales
Magdalena	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Instalación de líneas de Drenaje en el Municipio	110,075.00	96,156.00	0.00	9,820.00	4,099.00	0.00	110,075.00	90/100	651 Metros lineales
Magdalena	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados y colocación de malla perimetral en cancha deportiva	222,381.00	10,129.00	0.00	209,720.00	2,532.00	0.00	222,381.00	100/100	4894 Metros cuadrados
Magdalena	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100/100	180 Apoyos
Varas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos principales y sacacoches, Maq. trituradora de lirio y desasolve de arroyo El Pile	972,170.00	902,770.00	0.00	57,600.00	11,800.00	0.00	972,170.00	100/100	42 Kilómetros
Magdalena	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Apoyo a escuelas	157,240.00	0.00	0.00	157,240.00	0.00	0.00	143,495.00	100/91	1 Aula
Magdalena	Ayuntamiento	Seguridad pública	Apoyo	Gasto corriente en seguridad pública	1,064,821.00	1,064,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,821.00	100/100	1 Acción
Magdalena	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de un vehículo para diversos usos del Ayuntamiento	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00	100/100	1 Vehículo
Magdalena	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Adquisición	Compra de un vehículo para diversos usos del Ayuntamiento	141,100.00	0.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00	141,100.00	100/100	1 Vehículo
					3,774,688.50	2,998,393.50	0.00	698,780.00	77,515.00	0.00	3,741,296.00		N/D
Varas	SEDESOL-COFLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	307,200.00	241,464.00	65,736.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	100/100	1024 Hectareas
					307,200.00	241,464.00	65,736.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00		N/D
Magdalena	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	30,000.00	10/10	50 Viviendas
					300,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	30,000.00		N/D
San Andres	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Apícola	Obras Diversas	106,230.00	25,970.00	25,970.00	0.00	0.00	54,290.00	106,230.00	100/100	570 Obras Varias
La Joya	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	351,580.00	15,625.06	126,420.94	0.00	0.00	209,534.00	351,580.00	100/100	636 Obras Varias
Magdalena	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Sembradora de precisión	123,500.00	21,960.00	14,040.00	0.00	0.00	87,500.00	123,500.00	100/100	1 Implementos
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	157,300.00	43,257.50	35,392.50	0.00	0.00	78,650.00	157,300.00	100/100	11 Cabezas
Varas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	184,041.00	43,257.50	35,392.50	0.00	0.00	105,391.00	184,041.00	100/100	11 Cabezas

Region 11 Valles Municipio 055 Magdalena

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversion Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00		103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
		Total Seder			1,026,061.00	246,864.06	243,831.94	0.00	0.00	535,365.00	0.00	1,026,061.00			N/D
Magdalena	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Mayahuel	416,716.00	0.00	416,716.00	0.00	0.00	0.00		432,758.79	100/95	1 0 0 2 ALTA	N/D
Magdalena	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Supervisión Zona Escolar 11	142,534.00	142,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,984.00	43/94	0 0 0 5 ALTA	N/D
	Total SEI-CAPECE				559,250.00	142,534.00	416,716.00	0.00	0.00	0.00		611,742.79			N/D
Total 055 Magdalena					5,967,199.50	3,629,255.56	846,283.94	773,780.00	182,515.00	535,365.00	0.00	5,716,299.79			

Municipio 075 San Marcos

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Marcos	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Ampliación	Nuevo ingreso a San Marcos	535,768.00	0.00	317,200.00	188,568.00	30,000.00	0.00	0.00	547 Metros lineales	3,500
San Marcos	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Plaza principal	396,618.00	25,930.00	136,000.00	234,688.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,500
San Marcos	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de educación especial	1,915,060.00	0.00	1,888,124.00	26,936.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,500
San Marcos	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colectores de aguas negras	201,316.00	201,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505 Metros lineales	3,500
San Marcos	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación fracc. El Palomar y Las Palomas	112,232.00	112,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,500
San Marcos	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado abogado en cemento calle Madero e Independencia	414,200.00	0.00	129,600.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00	1,793 Metros cuadrados	3,500
San Marcos	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras diversas agua potable	143,967.00	0.00	0.00	143,967.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,500
Derramadero, La Guadalupe	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la Palabra	140,470.00	140,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 Apoyos	115
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	206,170.00	206,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 Apoyos	90
San Marcos	Ayuntamiento	Vivienda	Apoyo	Autoconstrucción y mejoramiento de vivienda	320,000.00	128,000.00	0.00	64,000.00	0.00	128,000.00	0.00	40 Viviendas	40
Total Ayuntamiento					4,385,801.00	814,118.00	2,470,924.00	942,759.00	30,000.00	128,000.00	0.00	N/D	N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta mecanización	140,471.00	110,413.00	30,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356 Hectareas	N/D
San Marcos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,034,200.00	100,650.00	64,350.00	0.00	0.00	869,200.00	0.00	4 Obras Varias	N/D
San Marcos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	100,386.00	23,595.00	19,305.00	0.00	0.00	57,486.00	0.00	6 Cabezas	N/D
Total SEDER					1,275,057.00	234,658.00	113,713.00	0.00	0.00	926,686.00	0.00	N/D	N/D
San Marcos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino ingreso a San Marcos con una longitud de 0.547 km	730,000.00	0.00	290,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	2.80 kilómetros	N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino San Marcos - Amatlan de Cañas	9,136,390.00	0.00	9,136,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 kilómetros	3,500
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Camino: El Refugio - San Marcos	1,981,423.00	0.00	1,981,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10 kilómetros	N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Camino: El Refugio - San Marcos del km 20+000 al 33+700	3,263,223.00	0.00	3,263,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70 kilómetros	N/D
Total SEDEUR					15,111,036.00	0.00	14,671,036.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	N/D	N/D
San Marcos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial No. 66	2,008,724.00	0.00	2,008,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20118 ALTA	N/D
					3,271,077.69							100/100	

Region 11 Valles Municipio 075 San Marcos

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementary				
	Total SEJ-CAPECE				2,008,724.00	0.00	2,008,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,077.69			N/D
Total 075 San Marcos					22,780,618.00	1,048,776.00	19,264,397.00	1,382,759.00	30,000.00	1,054,686.00	0.00	20,026,897.51			



Municipio 077 San Martín de Hidalgo

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Santa Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Agua rodada	104,757.00	0.00	0.00	0.00	23,263.00	128,019.00	100/100	7000 Metros lineales	2,018
Crucero de Santa María	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	CBTA (1 etapa)	303,611.00	0.00	0.00	121,444.00	0.00	425,055.00	45/100	6 Obras	3,575
El Salitre	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Red de drenaje	78,279.00	0.00	0.00	24,813.00	0.00	103,092.00	100/100	286 Metros lineales	2,932
Tepahuaje de Morelos	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Pozo artesano No. 3	36,910.00	61,517.00	0.00	24,607.00	0.00	123,035.00	100/100	1 Pozo	840
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación calle 27 de septiembre y rastro municipal	72,206.00	0.00	32,206.00	40,000.00	0.00	144,412.00	100/100	9 Acometida	60
El Salitre	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento con asfalto sobre empedrado	111,272.00	0.00	0.00	111,272.00	0.00	222,544.00	100/100	2,400 Metros cuadrados	160
El Salitre	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado calle Montebello y privada Montealban	78,444.00	0.00	0.00	78,453.00	0.00	156,897.00	100/100	3,279 Metros cuadrados	380
El Salitre	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Agua potable col. El Mirador	66,624.00	0.00	0.00	66,624.00	0.00	133,248.00	100/100	1,320 Metros lineales	420
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento con adoquín de la calle Moctezuma	76,678.00	0.00	0.00	76,678.00	0.00	153,356.00	100/100	520 Metros cuadrados	70
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100/100	132 Apoyos	131
Buenavista de Calzedo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje calle Libertad	69,662.00	0.00	0.00	46,441.00	0.00	116,103.00	100/100	307 Metros lineales	35
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Alumbrado del primer cuatro	0.00	79,391.00	88,349.00	0.00	0.00	167,740.00	100/100	18 Luminaria	7,223
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Protección de andadores	0.00	70,751.00	78,733.00	0.00	0.00	149,484.00	100/100	2 Obras	7,223
Santa Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Muro perimetral	0.00	43,025.00	47,879.00	19,073.00	0.00	109,977.00	100/100	43 Metros lineales	150
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Rehabilitación de la presidencia municipal	0.00	0.00	249,001.00	0.00	0.00	249,001.00	100/100	1 Obra	7,223
Ipozolc	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Independencia	0.00	0.00	71,139.00	82,224.00	0.00	153,363.00	100/100	4568 Metros cuadrados	190
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro de contención	0.00	0.00	101,066.00	0.00	0.00	101,066.00	21/100	1 Obra	7,223
Camajapita	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente	0.00	57,180.00	16,408.00	27,664.00	0.00	101,252.00	100/100	1 Puente	1,500
San Isidro Palo Verde	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula didáctica	0.00	0.00	56,704.00	56,704.00	0.00	113,408.00	100/100	1 Aula	70
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	instalación de cubículos para regidores	0.00	0.00	141,013.00	0.00	0.00	141,013.00	100/100	1 Obra	11
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Pantón municipal	0.00	0.00	103,782.00	90,798.00	0.00	194,580.00	100/100	1 Obra	13,294

Municipio 077 San Martín de Hidalgo

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Trapiche Del Abra	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado	128,142.00	0.00	0.00	89,699.00	38,443.00	0.00	0.00	3,206 Metros cuadrados	180
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Equipamiento	Programa anual de mobiliario y equipo	1,349,925.00	0.00	1,349,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 Obras	52
Cruceiro de Santa María	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Reparación de espacios cívicos	577,491.00	0.00	577,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 Anexos	100
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Apoyo	Programa de escuelas sana	240,384.00	0.00	240,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 Obras	2,582
Ipazolcic	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo de agua potable	704,750.00	347,200.00	0.00	183,950.00	173,600.00	0.00	0.00	1 Pozo	577
Varias	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Gasto corriente administrativo	10,590,489.00	7,624,093.00	11,650.00	2,954,746.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	401
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de los servicios administrativos	2,153,967.00	1,550,641.00	2,369.00	600,957.00	0.00	0.00	0.00	1 Servicio	27,886
Varias	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de los servicios públicos	5,484,839.00	3,948,536.00	6,033.00	1,179,184.00	351,086.00	0.00	0.00	6 Obras	57,886
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	2,433,110.00	1,751,596.00	2,676.00	678,838.00	0.00	0.00	0.00	10,000 Apoyos	10,000
Varias	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Diversos gastos administrativos	2,022,193.00	1,455,777.00	2,224.00	564,192.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	27,886
Varias	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Deuda pública	1,294,093.00	0.00	1,294,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	2,018
Varias	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Diversos gastos administrativos	5,495,950.00	5,495,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	27,886
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Obras de agua potable	290,588.00	93,611.00	0.00	76,298.00	120,679.00	0.00	0.00	24 Tomas	27,886
San Jacinto	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Red de alcantarillado	24,506.00	15,073.00	0.00	0.00	9,433.00	0.00	0.00	2 Sistema	2,501
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Diversas obras de construcción de drenajes y tefrinas	314,908.00	163,830.00	0.00	22,430.00	128,648.00	0.00	0.00	1 Sistema	27,886
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización menores a 100,000.00	2,759,582.00	891,998.00	187,796.00	687,879.00	991,909.00	0.00	0.00	78 Obras	27,886
Varias	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Diversas Obra de electrificación rural	181,478.00	90,739.00	0.00	0.00	90,739.00	0.00	0.00	288 Vivienda	288
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversas obras de infraestructura básica educativa menores a 100,000.00	321,532.00	55,970.00	43,025.00	104,583.00	117,954.00	0.00	0.00	12 Obras	10,000
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Obras varias de caminos rurales	156,473.00	40,894.00	78,000.00	14,260.00	33,319.00	0.00	0.00	10 Metros cuadrados	10,000
Varias	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Cursos capacitación Probeat	841,571.00	0.00	841,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278 Apoyos	277
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito a la Palabra	242,310.00	190,460.00	51,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411 Apoyos	411

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Crédito de avío para maíz via FIRA	1,725,370.00	1,725,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,370.00	100/100	50 Créditos	50
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Programa al apoyo al desarrollo rural	433,071.00	111,549.00	0.00	767,716.00	0.00	0.00	1,312,336.00	100/100	144 Apoyos	144
San Martín de Hidalgo	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Apoyo	Programa alianza para el campo	301,360.00	75,340.00	0.00	1,279,300.00	0.00	0.00	1,656,000.00	22/100	70 Hectareas	64
Varias	Ayuntamiento	Abasto y Comercialización	Apoyo	Apoyos a la comercialización del maíz	3,028,442.00	1,338,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366,540.00	80/100	25006 Toneladas	660
	Total Ayuntamiento				30,383,054.00	6,525,938.00	8,143,296.00	4,969,621.00	23,263.00	0.00	40,412,113.00			N/D
Ipazotlic	CEAS	Aqua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	525,773.51	100/100	1 Pozo	622
Ipazotlic	CEAS	Aqua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Construcción	Pozo profundo de agua potable	347,200.00	0.00	183,950.00	173,600.00	0.00	0.00	704,750.00	100/100	1 Pozo	N/D
Tepehuaje De Morelos	CEAS	Aqua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Equipamiento	Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	100,889.00	75/82	1 Pozo	24,561
	Total CEAS				669,200.00	57,000.00	562,950.00	173,600.00	0.00	0.00	1,331,412.51			N/D
Buena Vista	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Anp. Buena Vista	337,450.00	337,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,900.00	100/100	43 Postes	338
	Total CFE				337,450.00	337,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,900.00			N/D
San Martín De Hidalgo	IPROVIVE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10/10	50 Viviendas	200
	Total IPROVIVE				0.00	120,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	30,000.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	190,460.00	51,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,310.00	100/100	822 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	824,131.12	134,160.88	0.00	0.00	843,243.21	0.00	1,801,535.21	100/100	621 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Citrícola	Apoyos Varios	68,139.00	33,561.00	0.00	0.00	3,212,617.00	0.00	3,314,317.00	100/100	175 Hectareas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	100/100	6 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Kilo Por Kilo Pader (morelos a 92 y 96)	147,441.00	102,459.00	0.00	0.00	104,125.00	0.00	354,025.00	100/100	41650 Kilogramos	N/D
San Martín Hgo.	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Materia orgánica	17,270.00	139,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	100/100	100 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	274,191.95	175,303.05	0.00	0.00	2,059,699.15	0.00	2,509,194.15	100/100	13 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	293,750.00	18,750.00	0.00	0.00	793,401.00	0.00	1,105,901.00	100/100	6 Obras Varias	N/D

Municipio 077 San Martín de Hidalgo

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	409,734.00	96,305.00	78,795.00	0.00	0.00	234,634.00	0.00	100/100	32 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	493,800.00	96,305.00	78,795.00	0.00	0.00	318,700.00	0.00	100/100	32 Cabezas	N/D
Ameca	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	355,208.00	123,612.21	18,470.79	0.00	0.00	213,125.00	0.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
Ameca	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	355,208.00	123,612.21	18,470.79	0.00	0.00	213,125.00	0.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
Ipazollic	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	355,208.00	122,191.38	19,891.62	0.00	0.00	213,125.00	0.00	100/100	1 Paquetes N/D	N/D
San Martín De Hidalgo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	355,208.00	122,191.38	19,891.62	0.00	0.00	213,125.00	0.00	100/100	1 Paquetes N/D	N/D
El Trapiche	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Realización de laboratorio y practicas para rehabilitación y construcción de suelos	173,800.00	9,559.00	77,341.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	100/100	65 Hectáreas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	930,690.00	871,146.00	59,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	9 Tecnicos N/D	N/D
Total SEDER					13,055,138.36	3,513,785.25	1,035,533.75	0.00	0.00	8,505,819.36	0.00	100/100		N/D
Cruzero De Santa María	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	577,491.00	0.00	577,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	0.0.0.4 ALTA	N/D
Total SEI-CAPECE					577,491.00	0.00	577,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100		N/D
Total 077 San Martín de Hidalgo					56,790,351.36	34,903,489.25	8,663,412.75	8,781,246.00	5,248,221.00	8,529,082.36	674,900.00			56,020,384.10

Municipio 083 Tala

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Tala	INFORNAVIT	Vivienda	Credito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,086.19	2,347,086.19	100/100	12 Créditos	40
	Total INFORNAVIT				0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,086.19	2,347,086.19			N/D
Tala	PROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	0.00	490,689.57	0.00	0.00	0.00	690,689.57	43/100	218 Viviendas	400
	Total PROVIPE				0.00	490,689.57	0.00	0.00	0.00	690,689.57			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad.	373,358.00	101,642.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	100/100	1191.75 Hectáreas	N/D
Tala	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Citricola	Adquisición de planta de cítrico	28,491.75	14,033.25	0.00	0.00	85,575.00	128,100.00	100/100	15 Hectáreas	N/D
Áreas Naturales Protegidas	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Área natural protegida bosque la primavera	0.00	662,300.00	0.00	0.00	0.00	662,300.00	100/100	400,000 Plantas	N/D
Áreas Naturales Protegidas	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Área natural protegida bosque la primavera	0.00	161,280.00	400,000.00	106,259.52	0.00	667,539.52	100/100	9760 Hectáreas	N/D
Tala	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo y Servicios Profesionales	126,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	100/100	5 Obras Varias	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Material orgánico	13,732.95	111,112.05	0.00	0.00	0.00	124,845.00	100/100	700 Toneladas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	100,650.00	64,350.00	0.00	0.00	852,784.00	1,017,784.00	100/100	4 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	23,595.00	19,305.00	0.00	0.00	57,486.00	100,386.00	100/100	6 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100/100	2 Técnicos	N/D
Cuicillos	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Trituración de lino acuático presa agua prieta		83,810.00		41,905.00		55,245.00	44 / 44	29 Hectáreas	N/D
	Total SEDER				860,315.70	1,239,164.30	400,000.00	148,164.52	995,845.00	3,573,019.52	0.00		N/D
Varías	Sedeur	Infraestructura Carretera	Proyecto	Convenio adicional para el camino: Santa Cruz de las Flores	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	80/80	1 Proyecto	N/D
	Total SEDEUR				0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00			N/D
El Cerrito	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardin de niños Quetzalcoatl	0.00	532,225.00	0.00	0.00	0.00	686,363.38	100/89	2 0 0 3 ALTA	N/D
San Juan De Los Arcos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Diego Rivera	0.00	429,456.00	0.00	0.00	0.00	350,445.66	100/84	2 0 0 0 ALTA	N/D
Las Navajas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Vicente Guerrero	0.00	386,099.00	0.00	0.00	0.00	360,444.35	100/84	2 0 0 0 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				0.00	1,347,780.00	0.00	0.00	0.00	1,397,853.39			N/D

Municipio 083 Tala

9,368,048.67

Región 11 Valles Municipio 094 Tequila

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
San Martín de las Cañas	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Rehabilitación	Desasolve de la presa de San Martín de las Cañas	179,852.00	0.00	0.00	179,852.00	0.00	359,704.00	100/100	53820 Metros cubicos	1,200
Tequila	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Red de agua, red de drenaje y empedrado calle Francisco I. Madero	0.00	0.00	849,321.00	68,265.00	0.00	917,586.00	100/100	950 Metros lineales	1,500
El Salvador	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	CBTA 106	174,562.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	179,962.00	70/100	3 Anexos	5,000
Tequila	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Rastro nuevo municipal	308,872.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	494,372.00	95/100	1 Obra	30,000
Varias	Ayuntamiento	Fomento Educativo	Apoyo	Apoyo a la educación básicas	423,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,504.00	63/100	209 Apoyos	209
Atemanica	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños en la comunidad Atemanica	75,068.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	110,068.00	100/100	1 Obra	150
El Olvido	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños en la comunidad el olivo	75,068.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	110,068.00	100/100	1 Obra	150
Tequila	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Empedrado del camino al Salvador	234,513.00	0.00	0.00	100,505.00	0.00	335,018.00	100/100	7245 Metros cuadrados	10,000
Tequila	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Trinidad Cervantes	135,029.00	33,757.00	0.00	0.00	0.00	168,786.00	100/100	2,604 Metros cuadrados	2,000
Jalpilla	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula post primaria	67,270.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	102,270.00	100/100	1 Aula	200
San Gaspar Copales	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red eléctrica en San Gabriel	173,517.00	0.00	0.00	74,364.00	0.00	247,881.00	100/100	30 Acometidas	300
San José de la Barranca	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica en la comunidad San José de Barranca	175,560.00	0.00	0.00	75,240.00	0.00	250,800.00	100/100	20 Acometidas	200
Mixtán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños	64,068.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	99,068.00	100/100	1 Obra	100
Tapezco	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula post primaria	66,043.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	101,043.00	100/0	1 Aula	200
Total Ayuntamiento					2,152,926.00	394,257.00	849,321.00	503,626.00	0.00	3,798,817.00		N/D	
Tequila	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	532,465.64	532,465.64	99/99	3 Créditos	12
Total INFONAVIT					0.00	0.00	0.00	0.00	532,465.64	532,465.64		N/D	
Tequila	IPROVIPE	Vivienda	Rehabilitación	Mejoramiento de Vivienda	0.00	360,000.00	225,000.00	315,000.00	0.00	900,000.00	10/10	150 Viviendass	648
Tequila	IPROVIPE	Vivienda	Apoyo	Lotes con Servicios Básicos	0.00	1,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	0.00	5,000,000.00	10/10	250 Lotes	1,000
Total IPROVIPE					0.00	1,360,000.00	725,000.00	3,815,000.00	0.00	5,900,000.00		N/D	
Varias	Sector	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	357,481.00	97,319.00	0.00	0.00	0.00	454,800.00	100/100	1184.4 Hectareas	N/D

Municipio 094 Tequila

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	169,750.00	80,568.24	13,115.76	0.00	0.00	76,066.00		100/100	9 Obras Varias	N/D
Ameca	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Bovinos para carne	503,000.00	147,900.00	22,100.00	0.00	0.00	333,000.00		100/100	1 Paquetes Varios	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Bovinos para carne	492,600.00	146,200.00	23,800.00	0.00	0.00	322,600.00		100/100	41 Cabezas	N/D
Huejotitán	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Construcción de drenaje	149,999.99	0.00	81,715.29	51,784.70	16,500.00	0.00		54/100	30 Obras	N/D
Tequila	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Cuanto para industrializar	261,216.00	95,343.84	35,264.16	0.00	0.00	130,608.00		100/100	1 Obras	N/D
Tequila	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Cuanto para industrializar	318,558.05	95,343.84	35,264.16	0.00	0.00	187,950.05		100/100	1 Obras	N/D
San Martín De Las Cañas	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Desazolve de Presa	270,000.00		112,500.00	101,250.00	56,250.00				45000 Méetros Cúbico	N/D
Tequila	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeño	210,148.00	76,704.02	28,369.98	0.00	0.00	105,074.00		100/100	1 Obras	N/D
Tequila	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeño	256,278.46	76,704.02	28,369.98	0.00	0.00	151,204.46		100/100	1 Obras	N/D
Atemanica	Seder	Electrificación	Construcción	Línea de conducción eléctrica	537,251.23	0.00	429,800.99	53,725.12	53,725.12	0.00		80/80	40 Acometidas	N/D
El Zapoté	Seder	Electrificación	Construcción	Línea de conducción y distribución eléctrica	481,601.08	0.00	385,280.86	48,160.11	48,160.11	0.00		80/80	20 Acometidas	N/D
El Reparo El Limón	Seder	Electrificación	Construcción	Línea de conducción y distribución eléctrica	529,030.16	0.00	423,224.12	52,903.02	52,903.02	0.00		80/80	20 Acometidas	N/D
Atemanica	Seder	Electrificación	Construcción	Línea de distribución eléctrica	596,921.56	0.00	441,694.03	95,535.37	59,692.16	0.00		74/74	37 Acometidas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	572,030.00	63,440.00	40,560.00	0.00	0.00	468,030.00		100/100	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	114,400.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	57,200.00		100/100	8 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	133,848.00	31,460.00	25,740.00	0.00	0.00	76,648.00		100/100	8 Cabezas	N/D
Camino El Salvador-Palmitos	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	112,176.00		46,740.00	42,066.00	23,370.00			100/100	12 Kilómetros	N/D
Camino El Salvador-Tapesco	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	112,176.00		46,740.00	42,066.00	23,370.00			100/100	12 Kilómetros	N/D
Camino El Salvador-Ojos De Agua	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	140,220.00		58,425.00	52,582.50	29,212.50			100/100	15 Kilómetros	N/D
El Salvador-Apazolo	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	280,440.00		116,850.00	105,165.00	58,425.00			88/88	30 Kilómetros	N/D
El Chitlillo-Tuitán	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	420,660.00		175,275.00	157,747.50	87,637.50			100/100	45 Kilómetros	N/D

Municipio 094 Tequila

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
		Total SEDER			7,117,104.53	1,202,604.96	2,693,888.33	802,985.32	509,245.41	1,908,380.51	0.00		6,458,144.20
San Pedro	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Niños Héroes	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00
Tequila	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Francisco Javier Sauza	1,110,661.00	0.00	1,110,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,661.00
		Total SEJ-CAPECE			1,278,061.00	167,400.00	1,110,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,661.00
Tequila	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	CENJURE Tequila	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1 Centro	10,000,000.00
		Total SSP			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00
Tapasco	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	118,000.00
Atemanica	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
Mitlan	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
Los Naranjos	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	118,000.00
La Cumbre	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
Jalpilla	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
Puerta de en Medio	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
Palmitos	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
El Chitillo	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
El Ovido	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
La Labor	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
San Gaspar	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	110,000.00
Mitlan	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	118,000.00
Porrero de los Rivera	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	118,000.00
Los Naranjos	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	118,000.00

Municipio 094 Tequila

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Tapasco	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Los Rivas	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
San Jose del Refugio	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Apanco	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
El Tepetate	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	106,000.00	58,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	90/100	1 Obra	N/D
San Jose del Refugio	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Los Alamos	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
San Ana	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Ocotique	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
San Pedro Analco	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
La Matita	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90/100	1 Obra	N/D
El Olvido	CONAFE	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de un espacio educativo	118,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	90/100	1 Obra	N/D
Total 094 Tequila					31,757,761.17	5,188,930.96	5,558,806.33	3,741,306.32	4,827,871.41	12,440,846.15	0.00	25,225,739.48			

Municipio 095 Teuchitlán

Region 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Lucio Blanco	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Sistema de agua potable	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1 Sistema	650
La Estanzuela, El Amarillo, La Teuchitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados en diferentes Delegaciones	330,480.00	151,200.00	0.00	35,280.00	0.00	144,000.00	0.00	5400 Metros cuadrados	400
Teuchitlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje en la col. Lomas de Teuchitlán	130,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	280 Metros lineales	460
Teuchitlán	Ayuntamiento	Protección de Areas y Cauces	Proyecto	Proyecto de limpieza de lirio acuático	102,334.00	59,387.00	0.00	42,947.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	5,412
Teuchitlán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Zona arqueológica "Guachimontón"	125,140.00	125,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	5,412
Teuchitlán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de edificios públicos	144,619.65	80,005.01	0.00	64,614.64	0.00	0.00	0.00	1 Obra	8,361
Teuchitlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	288,420.00	288,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153 Apoyos	153
Teuchitlán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Balastreo de caminos rurales	122,592.90	122,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 Metros cuadrados	5,000
Total Ayuntamiento					1,443,586.55	991,744.91	0.00	142,841.64	165,000.00	144,000.00	0.00		N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	306,210.00	240,686.00	65,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754 Hectareas	N/D
Santa Rosa	Seder	Infraestructura de Salud	Construcción	Construcción de drenaje	266,837.37	0.00	156,786.15	83,367.22	26,684.00	0.00	0.00	88 Casas Salud	N/D
El Amarillo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Materia orgánica	141,692.50	15,586.18	126,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	200 Toneladas	N/D
Teuchitlán	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Material orgánico	131,092.00	14,420.12	116,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1050 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	438,949.00	53,985.00	34,515.00	0.00	0.00	350,449.00	0.00	5 Maquinas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Apícola	Obras Diversas	253,870.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	180,870.00	0.00	865 Obras Varías	N/D
Lucio Blanco	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Sembradora de precisión	140,000.00	56,760.00	9,240.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	1 Piezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Sembradora de precisión	203,744.00	82,951.24	5,294.76	0.00	0.00	115,498.00	0.00	2 Implementos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	257,400.00	70,785.00	57,915.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	18 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Semental bovino con registro productivo y prueba de comportamiento	301,158.00	70,785.00	57,915.00	0.00	0.00	172,458.00	0.00	18 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Técnicos	N/D
La Vega	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Infraestructura Maquinaria	Trituración de lirio acuático presa la vega	247,650.00	165,100.00	82,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 Hectareas	N/D

Municipio 095 Teuchitlán

Región 11 Valles

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto ComPLEMENTARIO			
		Total SEDER			2,792,012.87	739,252.54	838,184.12	83,367.22	109,234.00	1,021,975.00	0.00	2,628,621.65		N/D
La Vega	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Benito Juárez	530,543.00	0.00	530,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,868.99	100/91	2 0 0 0 ALTA
La Estanzuela	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Emiliano Zapata	600,835.00	0.00	600,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,443.51	100/93	1 0 0 4 ALTA
		Total SEL-CAPECE			1,131,378.00	0.00	1,131,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,312.50		N/D
Total 095 Teuchitlán					5,366,977.42	1,730,997.45	1,969,562.12	226,208.86	274,234.00	1,165,975.00	0.00	6,384,519.15		



Jalisco

Región 12
CENTRO

Región 12 Centro

Municipio 002 Acatlán de Juárez

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejecido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Acatlán de Juárez	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Plaza municipal	1,606,572.42	0.00	0.00	1,606,572.42	0.00	0.00	1,606,572.00	100/100	1 Obra	9,500
Bellavista	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en la calle Francisco Villa	141,940.00	85,164.00	0.00	0.00	56,776.00	0.00	141,940.00	100/100	365 Metros Lineales	N/D
Acatlán de Juárez	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	145,583.32	0.00	0.00	145,583.32	0.00	0.00	145,583.32	100/100	100 Metros Lineales	N/D
San Pedro Valencia	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Kindergarten de San Pedro Valencia	116,820.00	116,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,820.00	100/100	1 Obra	N/D
Varias	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Refractario sanitario	173,476.00	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	100/100	1 Obra	22,000
Acatlán de Juárez	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Limpieza de los pozos profundos que abastecen a la cabecera municipal	136,863.00	0.00	9,593.00	127,270.00	0.00	0.00	136,863.00	100/100	1 Pozo	9,500
Acatlán de Juárez	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Andador escuela primaria Acatlán	66,334.55	66,334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	66,334.55	100/100	1 Obra	650
Miravalle	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	DIF municipal	55,916.61	55,916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	55,916.61	95/100	1 Obra	4,900
San José de los pozos	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Delegación	44,426.27	8,885.25	35,541.02	0.00	0.00	0.00	44,426.25	100/100	1 Obra	978
Miravalle	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Camelión de entrada en Miravalle	43,461.00	43,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,461.00	99/100	1 Obra	4,900
Acatlán de Juárez	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Tuberías de agua potable	36,824.00	0.00	0.00	36,824.00	0.00	0.00	36,824.00	100/100	1 Obra	6,000
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Alcantarillado, drenajes y letrinas	28,844.00	0.00	0.00	28,844.00	0.00	0.00	28,844.00	100/100	1 Sistema	3,000
Varias	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuelas	75,046.00	0.00	0.00	75,046.00	0.00	0.00	75,046.00	100/100	1 Acción	1,500
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Urbanización	68,438.00	0.00	0.00	68,438.00	0.00	0.00	68,438.00	100/100	1 Acción	6,000
Acatlán de Juárez	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Varas obras	108,741.00	0.00	0.00	108,741.00	0.00	0.00	108,741.00	100/100	1 Acción	0
Acatlán de Juárez	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	100/100	480 Apoyos	480
Total Ayuntamiento					3,101,286.17	628,581.41	218,610.02	2,197,318.74	56,776.00	0.00	3,101,285.73			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	197,648.00	155,355.00	42,293.00	0.00	0.00	0.00	197,648.00	100/100	575 Hectáreas	N/D
Total Coplade					197,648.00	155,355.00	42,293.00	0.00	0.00	0.00	197,648.00			N/D
Acatlán de Juárez	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Organismo de créditos para adquisición de vivienda	10,325,402.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325,402.11	10,325,402.11	0/100	55 Créditos	136
Total INFONAVIT					10,325,402.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325,402.11	10,325,402.11			N/D

Region 12 Centro Municipio 002 Acatlán de Juárez

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	1,592,079.70	295,558.02	109,315.98	0.00	0.00	1,187,205.70		1,592,079.70	100/100	54 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	809,748.00	295,558.02	109,315.98	0.00	0.00	404,874.00		809,748.00	100/100	54 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	166,959.00	39,242.50	32,107.50	0.00	0.00	95,609.00		166,959.00	100/100	25 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	184,200.00	39,242.50	32,107.50	0.00	0.00	112,850.00		184,200.00	100/100	25 Cabezas	N/D
Acatlán De Juárez	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	1,328,587.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1,228,587.00		1,328,587.00	100/100	1 Equipos	N/D
Acatlán De Juárez	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Ordenadora para eficientar sus actividades	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000.00	100/100	1 Equipos	N/D
Bellavista	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Vientre bovino lechero importado sin registro	3,145,000.00	99,000.00	81,000.00	0.00	0.00	2,965,000.00		3,145,000.00	100/100	231 Cabezas	N/D
Bellavista	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Vientre bovino lechero importado sin registro	421,200.00	99,000.00	81,000.00	0.00	0.00	241,200.00		421,200.00	100/100	231 Cabezas	N/D
		Total Seder			7,847,773.70	1,013,601.04	498,846.96	0.00	0.00	6,335,325.70	0.00	7,847,773.70			N/D
Total 002 Acatlán de Juárez					21,472,109.98	1,797,537.45	759,749.98	2,197,318.74	56,776.00	16,660,727.81	0.00	21,472,109.54			

Municipio 029 Cuquío

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Las Cocinas	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Sistema de agua potable	105,050.00	91,650.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	105,050.00	100/100	1 Sistema
Los Arcos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	108,947.00	79,347.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	108,947.00	100/100	1 Pozo
Cuquío	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en col. Lazaron Cárdenas	268,962.00	215,782.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	268,962.00	100/100	1,600 Metros Lineales
San José de Los Molina	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	121,132.00	86,732.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	121,132.00	100/100	1 Pozo
Las Cruces	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	182,540.00	112,540.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	182,540.00	100/100	1 Pozo
Los Mezquites	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable	154,977.00	122,861.00	0.00	0.00	32,116.00	0.00	7,749.00	5/5	2,500 Metros Lineales
Cuquío	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en col. Los Martínez del 28	248,111.00	199,640.00	0.00	0.00	48,471.00	0.00	248,057.00	70/100	1 Sistema
Los Zapotes	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza principal	286,165.00	236,965.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	286,165.00	100/100	1 Obra
El Terrero	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza principal	218,722.00	194,294.00	0.00	0.00	24,428.00	0.00	65,616.00	30/30	1 Obra
Cuquío	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Obras diversas en calle Ejido	221,473.00	179,303.00	0.00	0.00	42,170.00	0.00	155,031.00	70/70	1 Acción
Cuquío	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Parque en el Charco Prieto	228,120.00	185,370.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	228,120.00	60/100	1 Obra
La Esperanza	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	259,247.00	181,263.00	0.00	0.00	77,984.00	0.00	233,323.00	90/90	1 Obra
San José de Abajo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	227,322.00	159,126.00	0.00	0.00	68,196.00	0.00	56,831.00	25/25	1 Obra
Cuquío	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Barda perimetral en escuela preparatoria de Cuquío	416,957.00	336,682.00	0.00	30,615.00	49,660.00	0.00	386,342.00	100/93	1 Obra
Cuquío	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula en escuela secundaria técnica N° 64	142,166.00	114,514.00	0.00	0.00	27,652.00	0.00	142,166.00	100/100	1 Aula
Cuquío	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula y rehabilitación de sanitarios en escuela El Pipila col. Lázaro Cárdenas	168,148.00	130,852.00	0.00	0.00	37,296.00	0.00	168,148.00	100/100	1 Aula y Anexos
San Juan del Monte	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Terminación de asfaltado en carretera	703,226.00	703,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,226.00	100/100	1,350 Kilómetros
Potrerosillos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	123,798.00	83,798.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,139.00	30/30	12 Kilómetros
El Mirador, La Garruña y Loma de Mirador	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	214,149.00	150,149.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	141,319.00	80/66	11 Kilómetros
Teponahuasco	Ayuntamiento	Fomento a la Producción y la Productividad	Construcción	Taller de alfarería	103,501.00	87,071.00	0.00	0.00	16,430.00	0.00	10,350.00	10/10	1 Obra
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	488,494.00	488,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,494.00	100/100	290 Apoyos

Municipio 029 Cuquío

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Cuquio	Ayuntamiento	Agua Potable	Apoyo	Pago de una acción de la perforadora de pozos profundos	580,800.00	580,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,800.00	100/100	1 Acción	10,000
Llano de Barajas	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	379,030.00	0.00	227,418.00	75,806.00	75,806.00	0.00	0.00	303,224.00	80/80	1 Obra	100
San Nicolás de los Estevez	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula, sanitario y circulación	319,698.00	0.00	191,819.00	95,909.00	31,970.00	0.00	0.00	31,970.00	10/10	1 Aula y Anexos	20
Los Mezquites	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula, sanitario y circulación	401,633.00	0.00	240,980.00	120,490.00	40,163.00	0.00	0.00	401,163.00	10/100	1 Aula y Anexos	20
Ojo de Agua Colorada	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula, sanitario y circulación	307,731.00	0.00	184,639.00	92,319.00	30,773.00	0.00	0.00	61,546.00	20/20	1 Aula y Anexos	200
Ocotit	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula, sanitario, circulación y electrificación	516,148.00	0.00	309,689.00	154,844.00	51,615.00	0.00	0.00	154,844.00	30/30	1 Aula y Anexos	80
El Terrero	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	387,364.00	0.00	271,155.00	77,473.00	38,736.00	0.00	0.00	193,682.00	50/50	1 Pozo	250
El Carricillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	294,667.00	0.00	206,267.00	58,933.00	29,467.00	0.00	0.00	147,333.00	15/50	1 Pozo	220
Juchitán	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	444,130.00	0.00	310,891.00	88,826.00	44,413.00	0.00	0.00	222,065.00	15/50	1 Pozo	500
Los Zapótes	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo	337,192.00	0.00	236,035.00	67,438.00	33,719.00	0.00	0.00	168,596.00	10/50	1 Pozo	230
Los Arcos	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Línea de conducción de agua potable	261,360.00	0.00	182,952.00	52,272.00	26,136.00	0.00	0.00	78,408.00	30/30	1 Obra	300
La Esperanza	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula	110,861.00	0.00	0.00	110,861.00	0.00	0.00	0.00	110,861.00	100/100	1 Aula	200
El Carricillo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo	100,234.00	0.00	0.00	100,234.00	0.00	0.00	0.00	100,234.00	100/100	1 Pozo	250
Los Zapótes	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación pozo profundo	100,234.00	0.00	0.00	100,234.00	0.00	0.00	0.00	100,234.00	100/100	238 Metros Lineales	180
El Terrero	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo	111,734.00	0.00	0.00	111,734.00	0.00	0.00	0.00	111,734.00	100/100	1 Pozo	150
Varas	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red, aljibe y pozo de agua potable en Bajo de los Gallos, El Vallado, Las Cardenas	428,470.00	312,380.00	0.00	0.00	116,090.00	0.00	0.00	428,470.00	100/100	8 Obras	600
El Cuatro	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en col. Lázaro Cardenas	123,162.00	98,862.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	123,162.00	100/100	1 Sistema	300
Varas	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula, patio cívico y sanitarios en Cuquio, El Coyotillo, La Quemada y San José	256,104.00	206,686.00	0.00	0.00	49,418.00	0.00	0.00	256,104.00	100/100	4 Obras	800
Varas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puentes, caminos y guardaguanados en Cerrito, La Tortuga, Los Mártires, Juchitán	284,590.00	224,888.00	0.00	0.00	59,702.00	0.00	0.00	284,590.00	100/100	6 Obras	800
Varas	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Desasolve de bordos y casa de la mujer	90,433.00	75,173.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	90,433.00	100/100	3 Obras	450
Varas	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puentes y guardaguanados en La Esperanza, El Terrero, Cuquio, La Garrula	59,263.00	0.00	0.00	59,263.00	0.00	0.00	0.00	59,263.00	100/100	6 Obras	600

Municipio 029 Cuquío

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plazas y canchas en La Targua, Cuquío, Puerto de Teposco, Tepozán	0.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00	100/100	7 Obras	800
Cuquío	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Circulación, aula y kinder	0.00	0.00	84,427.00	0.00	0.00	84,427.00	100/100	2 Obras	700
Varias	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en Cuquío, Agua Caliente, Las Cruces y Tepicahuasco	0.00	0.00	59,595.00	0.00	0.00	59,595.00	100/100	5 Obras	650
Los Arcos Ojo de Agua, Colado, Juchitán, Cuquío	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable, perforación de pozos y bordos	0.00	0.00	91,266.00	0.00	0.00	91,266.00	100/100	6 Obras	800
Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Construcción	Trabajos de maquinaria, nivelación y excavación en el basurero municipal	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	100/100	1 Acción	500
Total Ayuntamiento					5,638,448.00	2,361,845.00	1,744,819.00	1,488,501.00	0.00	8,500,992.00			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	425,235.00	115,765.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	100/100	1183 Hectareas	N/D
Total Coplade					425,235.00	115,765.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00			N/D
Cuquío	IPROVIPE	Vivienda	Construcción	Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah)	0.00	344,022.30	0.00	0.00	0.00	344,022.30	15/100	78 Viviendas	312
Total IPROVIPE					0.00	344,022.30	0.00	0.00	0.00	344,022.30			N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	967,527.24	157,504.44	0.00	0.00	1,812,547.20	2,937,578.88	100/100	330 Obras Varias	N/D
Ocotit	Seder	Camino Rurales	Construcción	Construcción de aula sanitario, malla circular y electrificación	0.00	309,688.54	154,844.26	51,614.76	0.00	309,688.54	60/50	2 Puentes	N/D
Ojo De Agua Colorada	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de aula sanitario y malla circular	0.00	184,637.38	92,318.68	30,772.90	0.00	184,637.38	60/100	4 Obras	N/D
San Nicolas De Los Estevez	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de aula sanitario y malla circular	0.00	191,818.88	95,909.44	31,969.81	0.00	191,818.88	60/100	3 Obras	N/D
Los Mezquites Seder	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Construcción de aula sanitario y malla circular	0.00	240,979.75	120,489.87	40,163.30	0.00	240,979.75	59/100	3 Obras	N/D
Los Zapotes	Seder	Alcantarillado	Equipamiento	Equipamiento de pozo profundo	0.00	236,034.74	67,438.50	33,719.25	0.00	236,034.74	100/100	1 Obras	N/D
El Carricillo	Seder	Electrificación	Equipamiento	Equipamiento de pozo profundo	0.00	206,266.55	58,933.30	29,466.65	0.00	206,266.55	100/100	1 Obras	N/D
El Terrero	Seder	Electrificación	Equipamiento	Equipamiento de pozo profundo	0.00	271,154.91	77,472.83	38,736.42	0.00	271,154.91	100/100	1 Obras	N/D
Juchitán	Seder	Electrificación	Equipamiento	Equipamiento de pozo profundo	0.00	310,890.91	88,825.98	44,412.98	0.00	310,890.91	100/100	1 Obras	N/D
Los Arcos	Seder	Camino Rurales	Construcción	Línea de conducción de agua potable	0.00	182,952.00	52,272.00	26,136.00	0.00	182,952.00	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	128,405.00	82,095.00	0.00	0.00	1,402,358.00	1,612,858.00	100/100	6 Obras Varias	N/D

Municipio 029 Cuquío

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	569,500.00	206,800.00	13,200.00	0.00	0.00	349,500.00	0.00	100/100	4 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	228,800.00	62,920.00	51,480.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	100/100	16 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	267,696.00	62,920.00	51,480.00	0.00	0.00	153,296.00	0.00	100/100	16 Cabezas	N/D
Zapopan	Seder	Apoyo a la Producción y la Productividad	Desarrollo Rural	Modulo de labranza de conservación	405,724.00	139,200.00	20,800.00	0.00	0.00	245,724.00	0.00	100/100	1 Obras Varías	N/D
Cuquío	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Modulo de labranza de conservación	405,724.00	137,600.00	22,400.00	0.00	0.00	245,724.00	0.00	100/100	1 Paquetes	N/D
Llano De Barajas	Seder	Infraestructura Educativa	Construcción	Obras de Electrificación	379,030.43	0.00	227,418.25	75,806.09	75,806.09	0.00	0.00	59/100	3 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	410,178.08	53,230.40	86,849.60	0.00	0.00	270,098.08	0.00	100/100	61.78 Obras Varías	N/D
Ocotit	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Realización de laboratorio y practicas para rehabilitación y construcción de suelos	445,000.00	19,900.71	161,014.80	0.00	0.00	264,084.50	0.00	100/100	178 Hectáreas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	688,226.50	16,102.90	130,287.10	0.00	0.00	541,836.50	0.00	100/100	724 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión Y Servicios Y Prácticas	Servicios profesionales (Extensiomismo)	517,050.00	483,970.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	5 Técnicos	N/D
Total Seder					12,137,286.48	2,278,576.25	3,172,032.84	884,310.95	402,798.16	5,399,568.28	0.00	10,850,177.37		N/D
Palos Altos	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Entronque Palos Altos- El Cuatro	305,026.00	0.00	305,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	3,328
Total SEDEUR					305,026.00	0.00	305,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,019.00		N/D
Los Horcones	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela de Educación Especial	2,410,667.00	0.00	2,410,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/97	2 0 1 8 ALTA	N/D
La Esperanza	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Francisco González Bocanegra	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 0 0 0 ALTA	N/D
Cuacuala	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Ignacio Allende	186,983.00	186,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
Juchitán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Lázaro Cárdenas	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2 0 0 0 ALTA	N/D
San Juan Del Monte	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
Ocotit	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Niños Héroes	2,458,490.00	0.00	2,458,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/96	1 0 1 4 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					5,812,888.00	943,731.00	4,869,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033,403.36		N/D
Total 029 Cuquío					30,373,835.78	9,285,980.25	11,167,848.14	2,629,129.95	1,891,299.16	5,399,568.28	0.00	25,574,614.03		

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Susana Ortiz col. Polanquito	1,468,908.00	734,454.00	0.00	0.00	734,454.00	0.00	1,468,980.00	100/100	3672 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Roberto J. Cordero col. Patria Nueva	1,279,161.00	639,580.00	0.00	0.00	639,581.00	0.00	1,279,161.00	100/100	3,279 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel J. Archunga col. San Miguel de	1,101,276.00	550,638.00	0.00	0.00	550,638.00	0.00	1,101,276.00	100/100	2,719 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reyes Héroes col Polanquito	777,600.00	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00	0.00	777,600.00	100/100	1,994 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Isla Kinaros en Villa Vicente Guerrero	1,197,428.00	598,864.00	0.00	0.00	598,564.00	0.00	1,197,428.00	100/100	3,071 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Isla Oms en Villa Vicente Guerrero	766,818.00	383,409.00	0.00	0.00	383,409.00	0.00	766,818.00	100/100	1,966 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación en Villa Vicente Guerrero	766,818.00	383,409.00	0.00	0.00	383,409.00	0.00	766,818.00	100/100	1,966 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariano Coronado col. Campesina	475,020.00	237,510.00	0.00	0.00	237,510.00	0.00	475,020.00	100/100	1,218 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de concreto hidráulico de las calle Isaga en col. Vicente Guerrero	373,230.00	186,615.00	0.00	0.00	186,615.00	0.00	373,230.00	100/100	957 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 2ª col. FFCC.	683,898.00	444,534.00	0.00	0.00	239,364.00	0.00	683,898.00	100/100	1,982 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Gertrudis Bocanegra col. Nva. Sta. Ma	527,880.00	263,940.00	0.00	0.00	263,940.00	0.00	527,880.00	100/100	1,320 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 8ª, entre la calle 7 col. FFCC	513,774.00	333,953.00	0.00	0.00	179,821.00	0.00	513,774.00	100/100	1,489 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Ayala	487,200.00	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	487,200.00	100/100	1,218 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico del Andador 18	372,000.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	372,000.00	100/100	930 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 9, col. FFCC	352,590.00	229,183.00	0.00	0.00	123,407.00	0.00	352,590.00	100/100	1,022 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Méndez col. Patria Nueva	322,335.00	161,168.00	0.00	0.00	161,167.00	0.00	322,335.00	100/100	826 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 6ª, col. FFCC	226,665.00	147,332.00	0.00	0.00	79,333.00	0.00	22,665.00	100/10	657 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 8ª, col. FFCC	506,218.00	329,042.00	0.00	0.00	177,176.00	0.00	506,218.00	100/100	1,467 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Isla Arosa col. Vicente Guerrero	206,388.00	103,194.00	0.00	0.00	103,194.00	0.00	206,388.00	100/100	529 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico col. Patria Nueva	220,545.00	110,273.00	0.00	0.00	110,272.00	0.00	220,545.00	100/100	566 Metros cuadrados
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Laura Méndez col. Patria Nueva	220,545.00	110,272.00	0.00	0.00	110,273.00	0.00	220,545.00	100/100	566 Metros cuadrados

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rafael Molina col. Patria Nueva	217,152.00	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00	0.00	557 Metros cuadrados	65
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan José Ríos col. Patria Nueva	217,152.00	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00	0.00	557 Metros cuadrados	60
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico col. Jard. de la Paz	196,185.00	98,092.00	0.00	0.00	98,092.00	0.00	0.00	478 Metros cuadrados	30
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico calles Andador 16 y 22 col. Colinas	157,680.00	78,840.00	0.00	0.00	78,840.00	0.00	0.00	394 Metros cuadrados	200
Guadalajara	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Instalación hidráulica en calle 8 col. Ferrocarril	120,300.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	150 Metros lineales	65
Guadalajara	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Instalación hidráulica en la calle 4 A col. Ferrocarril	211,728.00	0.00	0.00	211,728.00	0.00	0.00	0.00	264 Metros lineales	175
Guadalajara	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Instalación hidráulica en la calle 6 A col. ferrocarril	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	100 Metros lineales	375
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en calle 8 col. Ferrocarril	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	150 Metros lineales	65
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en calle 6 A col. Ferrocarril	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100 Metros lineales	375
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria federal López Mateos	118,764.00	98,970.00	0.00	0.00	19,794.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en escuelas primarias Fed. 18 de Marzo y José A. Torres	122,830.00	102,358.00	0.00	0.00	20,472.00	0.00	0.00	2 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria Manuel Crespo Monárrez	171,803.00	143,169.00	0.00	0.00	28,634.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela anexa a la Normal Superior	172,654.00	143,878.00	0.00	0.00	28,776.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria urbana No. 262	430,466.00	358,721.00	0.00	0.00	71,745.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela secundaria técnica No. 78	141,028.00	117,522.00	0.00	0.00	23,506.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuelas primarias federal 18 de marzo y José A. Torres	122,830.00	102,358.00	0.00	0.00	20,472.00	0.00	0.00	2 Obras	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria Manuel Crespo Monárrez	171,803.00	143,169.00	0.00	0.00	28,634.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardín de niños No. 185 y No. 326	315,972.00	263,310.00	0.00	0.00	52,662.00	0.00	0.00	2 Obras	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Canchas de usos múltiples escuela primaria federal Miguel Hidalgo	292,829.00	244,024.00	0.00	0.00	48,805.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en escuela primaria urbana José Palomar	116,757.00	97,297.00	0.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Cambio de piso y desasolve de drenaje de la escuela primaria No. 245 y No. 246	147,009.00	122,507.00	0.00	0.00	24,502.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en escuelas urbanas No. 195 y No. 237	181,656.00	151,380.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00	181,656.00	100/100	2 Obras
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en escuela secundaria técnica No. 40	278,237.00	231,864.00	0.00	0.00	46,373.00	0.00	278,237.00	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuelas primarias urbanas N° 83, 92, 105, 102, 194 y Jardín de niños J. Guadalupe Desamparados para niños que cursan la primaria	391,613.00	326,344.00	0.00	0.00	65,269.00	0.00	391,613.00	100/100	13 Obras
Guadalajara	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Desarrollo para niños que cursan la primaria	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,000.00	100/100	19980 Apoyos
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Instalaciones eléctricas de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez	436,290.00	363,575.00	0.00	0.00	72,715.00	0.00	436,290.00	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en escuela secundaria No. 115	149,595.00	124,662.00	0.00	0.00	24,933.00	0.00	149,595.00	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Equipamiento	Plantales escolares del municipio	1,251,142.00	1,042,618.00	0.00	0.00	208,524.00	0.00	1,251,142.00	100/100	33 Obras
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Unidades periféricas de atención primaria de salud	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100/100	8 Obras
Guadalajara	Ayuntamiento	Electrificación	Rehabilitación	Acornetida del transformador No. 3 a los interruptores generales del mercado	175,155.83	0.00	0.00	175,155.83	0.00	0.00	175,155.83	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Rehabilitación y construcción de bardas y banquetas	116,907.34	0.00	0.00	116,907.34	0.00	0.00	116,907.34	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Limpieza, acarreo y apuntalamiento en telas la mexicana	649,459.93	0.00	0.00	649,459.93	0.00	0.00	649,459.93	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Cuadrilla de emergencias para el temporal de lluvias	1,319,526.48	0.00	0.00	1,319,526.48	0.00	0.00	1,319,526.48	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Restauración de mauseo y criptas panteón de Belén	113,286.57	0.00	0.00	113,286.57	0.00	0.00	113,286.57	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Lavaderos y rompedores	153,284.44	0.00	0.00	153,284.44	0.00	0.00	153,284.44	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro oriente	1,613,713.34	0.00	0.00	1,613,713.34	0.00	0.00	1,613,713.34	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Trabajos diversos en mercado liberador Miguel Hidalgo y Portocarrero Arriaga	139,307.07	0.00	0.00	139,307.07	0.00	0.00	139,307.07	100/100	2 Obras
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Impermeabilización del mercado 18 de Marzo	152,585.47	0.00	0.00	152,585.47	0.00	0.00	152,585.47	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Trabajos diversos en mercado Mariano Escobedo	240,728.51	0.00	0.00	240,728.51	0.00	0.00	240,728.51	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Pintura en mercados Cuauhtemoc, Esmira, 1 de Mayo y 5 de Mayo	72,593.01	0.00	0.00	72,593.01	0.00	0.00	72,593.01	100/100	1 Obra
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Impermeabilización de los mercados Pedro Ogazon y Agustín de la Rosa	265,179.61	0.00	0.00	265,179.61	0.00	0.00	265,179.61	100/100	2 Obras
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Trabajos de albanilería y pintura en el mercado IV Centenario	294,383.13	0.00	0.00	294,383.13	0.00	0.00	294,383.13	100/100	1 Obra

Municipio 039 Guadalajara

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Pintura en los mercados y Reformas, Juan Álvarez y Eulogio Parra	0.00	0.00	394,626.39	0.00	0.00	0.00	394,626.39	100/100	3 Obras	5,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Impermeabilización de los mercados Ayuntamiento, Innoe Paz y José Clemente Orozco	0.00	0.00	411,235.36	0.00	0.00	0.00	411,235.36	100/100	3 Obras	7,500
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Pintura de los mercados Juan N. Cuatrecasas, José Antonio Torres, Flores Magón, Acord. de azotea y exteriores del inmueble del mercado Guillermo Prieto	0.00	0.00	530,874.24	0.00	0.00	0.00	530,874.24	100/100	4 Obras	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Pintura e imperm. mercados Luis Manuel Rojas, Dionisio Rodríguez, Sebastián Allende, Ponciano Arriaza y Luis	0.00	0.00	569,973.33	0.00	0.00	0.00	569,973.33	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Impermeabilización de azoteas de los mercados IV Centenario, Ávila Camacho y Mezquital	0.00	0.00	814,685.36	0.00	0.00	0.00	814,685.36	100/100	3 Obras	5,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Impermeabilización mercado Ignacio Aldama	0.00	0.00	1,817,191.63	0.00	0.00	0.00	1,817,191.63	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Estructura en el mercado Valentín Gómez Farías	0.00	0.00	2,360,747.46	0.00	0.00	0.00	2,360,747.46	100/100	1 Obra	5,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Centros de desarrollo social en las col. Rancho Nuevo y Lomas del Paraíso	0.00	0.00	137,453.25	0.00	0.00	0.00	137,453.25	100/100	1 Centro	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en la secundaria No. 86	0.00	0.00	145,817.43	0.00	0.00	0.00	145,817.43	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Plazas y esculturas de Monseñor Meza Ledezma y Heliodoro Hernández Loza en plazas	0.00	0.00	147,969.57	0.00	0.00	0.00	147,969.57	100/100	1 Obra	2,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Oficinas administrativas en la oficina mayor de desarrollo social	0.00	0.00	410,688.73	0.00	0.00	0.00	410,688.73	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Fuente en el parque federalismo	0.00	0.00	171,213.86	0.00	0.00	0.00	171,213.86	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Apoyo	Servicio de mantenimiento, rentas del resguardar butacas	0.00	0.00	175,234.52	0.00	0.00	0.00	175,234.52	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Trabajos diversos de los arcos del tercer milenio y esculturas trazas y serpientes	0.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Jardín vecinal	0.00	0.00	186,567.46	0.00	0.00	0.00	186,567.46	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Oficina No. 1 Registro Civil Guadalajara	0.00	0.00	202,145.42	0.00	0.00	0.00	202,145.42	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Jardín vecinal	0.00	0.00	209,097.28	0.00	0.00	0.00	209,097.28	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Enjarres en fachada e impermeabilización del panteón de Belén	0.00	0.00	221,373.43	0.00	0.00	0.00	221,373.43	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Canalización para iluminación Arcos Providencia y para alimentación de la Plaza Libertad	0.00	0.00	226,842.15	0.00	0.00	0.00	226,842.15	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Suministro y colocación de herrería, malla y trabajos varios	0.00	0.00	229,061.80	0.00	0.00	0.00	229,061.80	100/100	1 Obra	N/D

Region 12 Centro Municipio 039 Guadalajara

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos diversos en el Centro de la Amistad Internacional	0.00	0.00	255,474.67	0.00	0.00	255,474.67	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Trabajos diversos en el edificio de obras publicas municipales	0.00	0.00	256,936.40	0.00	0.00	256,936.40	100/100	1 Obra	450
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos diversos en el parque Rubén Darío	0.00	0.00	261,129.80	0.00	0.00	261,129.80	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Auditorio del Centro de la Amistad Internacional	0.00	0.00	275,211.40	0.00	0.00	275,211.40	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza publica	0.00	0.00	279,013.43	0.00	0.00	279,013.43	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Centro de desarrollo social San Vicente	0.00	0.00	279,074.97	0.00	0.00	279,074.97	100/100	1 Centro	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Jardin Margarita Maza de Juárez	0.00	0.00	316,081.93	0.00	0.00	316,081.93	100/100	1 Obra	3,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Edificio de la dirección de prevención social	0.00	0.00	329,992.82	0.00	0.00	329,992.82	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Taller automotriz de la dirección general de obras publicas municipales	0.00	0.00	333,555.38	0.00	0.00	333,555.38	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Impermeabilización y enjarres en el Instituto de capacitación del Niño Ciego	0.00	0.00	339,562.54	0.00	0.00	339,562.55	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Baños de mujeres y adecuación estacionamiento de patrullas	0.00	0.00	350,668.38	0.00	0.00	350,668.38	100/100	1 Obra	1,500
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Local de compute del edificio Marsella	0.00	0.00	415,222.02	0.00	0.00	415,222.02	100/100	1 Obra	1,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Resane y pintura del exterior y explanada de ingreso del edificio de obras publicas	0.00	0.00	423,826.50	0.00	0.00	423,826.50	100/100	1 Obra	3,500
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Eléctrica, acometida y transformador al edificio de tesorería municipal y obras publicas	0.00	0.00	458,865.22	0.00	0.00	458,865.22	100/100	1 Obra	1,500
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Equipamiento	Interconexión de edificios gubernamentales	0.00	0.00	488,193.35	0.00	0.00	488,193.35	100/100	1 Obra	9,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Centros de Desarrollo Social y Servicios Comunitarios	0.00	0.00	524,765.89	0.00	0.00	524,765.89	100/100	1 Centro	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Jardin Orcadas	0.00	0.00	573,686.21	0.00	0.00	573,686.21	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversos trabajos en Centro Desarrollo Comunitario Ferrocarril, mercado Corona y pasaje Morelos	0.00	0.00	623,843.72	0.00	0.00	623,843.72	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Jardineras y colocación de azulejo en la delegación Reforma	0.00	0.00	668,956.25	0.00	0.00	668,956.25	100/100	1 Obra	3,500
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Rehabilitación	Taller de barredoras	0.00	0.00	724,811.34	0.00	0.00	724,811.34	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Trabajos de instalaciones, mobiliario y mamparas para estación de Bomberos No. 5	0.00	0.00	1,196,196.40	0.00	0.00	1,196,196.40	100/100	1 Obra	N/D

Municipio 039 Guadalajara

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros				
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Gastos diversos para trabajos del escultor Sebastián	0.00	0.00	1,309,707.41	0.00	0.00	1,309,707.41	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado de los arcos Av. Vallarta	0.00	0.00	1,620,095.41	0.00	0.00	1,620,095.41	100/100	1 Sistema	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Corte, carga y retro de material producto de demolición cubierto con	0.00	0.00	1,871,235.90	0.00	0.00	1,871,235.90	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Instalación de bebederos en diferentes escuelas primarias	0.00	0.00	188,114.22	0.00	0.00	188,114.22	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Proyecto	Contención y el confinamiento de paredes de roca fragmentada en sec. té. No. 1113	0.00	0.00	111,550.00	0.00	0.00	111,550.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Trabajos complementarios en la coordinación de la obra de los arcos del 3er. Milenio	0.00	0.00	135,930.00	0.00	0.00	135,930.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Estudio	Mecánica de suelos para const. del proyecto arquitectónico albergue	0.00	0.00	137,189.25	0.00	0.00	137,189.25	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Estudio	Supervisión y trabajos en obra arcos del 3er. Milenio	0.00	0.00	151,070.59	0.00	0.00	151,070.59	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Estudio	Estudio geotécnico y solución para asegurar la estabilidad de los taludes	0.00	0.00	216,200.00	0.00	0.00	216,200.00	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Estudio	Revisión de seguridad estructural del edificio de servicios generales del	0.00	0.00	232,888.68	0.00	0.00	232,888.68	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Estudio	Supervisión y coordinación de obra del teatro de la ciudad (1era. Etapa)	0.00	0.00	309,663.38	0.00	0.00	309,663.38	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Estudio	Supervisión y coordinación de la obra del teatro de la ciudad (1era. Etapa)	0.00	0.00	371,596.05	0.00	0.00	371,596.05	100/100	1 Estudio	1,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Proyecto	Implem. del sistema siecc. en obras públicas para el control y pago de la obra pública	0.00	0.00	517,385.00	0.00	0.00	517,385.00	100/100	1 Proyecto	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Estudio	Asesoría, diseño, coordinación y supervisión cargas mecánicas de los arcos del 3er. Milenio	0.00	0.00	561,613.88	0.00	0.00	561,613.88	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Estudio	Prueba de carga en losa de azotea del mercado Libertad	0.00	0.00	663,520.15	0.00	0.00	663,520.15	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Estudio	Topografía, secciones, registros y mobiliario urbano de diversos proyectos	0.00	0.00	1,055,918.45	0.00	0.00	1,055,918.45	100/100	1 Estudio	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector (tramo 1 consejo metropolitano)	0.00	0.00	1,883,807.59	0.00	0.00	1,883,807.59	100/100	1 Sistema	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector (tramo 3 consejo metropolitano)	0.00	0.00	2,242,123.12	0.00	0.00	2,242,123.12	100/100	1 Sistema	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector (tramo 2 consejo metropolitano)	0.00	0.00	2,777,877.00	0.00	0.00	2,777,877.00	100/100	1 Sistema	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de alcantarillado sanitario	0.00	0.00	71,041.65	0.00	0.00	71,041.65	100/100	1 Sistema	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Muro de protección con mampostería	0.00	0.00	114,019.79	0.00	0.00	114,019.79	100/100	1 Obra	N/D

Región 12 Centro Municipio 039 Guadalajara

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pésos)					Total Ejercido	Avance Fís/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Protección del canal ciénega de mata	115,349.16	0.00	0.00	115,349.16	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje	116,310.96	0.00	0.00	116,310.96	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta y línea de alcantarillado sanitario	116,348.24	0.00	0.00	116,348.24	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Muro de contención con mampostería	137,655.41	0.00	0.00	137,655.41	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Trabajos diversos en calle Dióscoro corella, albino corzo ángel, priv. ciénega de mata, Ballausta.	143,253.79	0.00	0.00	143,253.79	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Muro de protección con mampostería	157,353.04	0.00	0.00	157,353.04	0.00	0.00	0.00	100/100	1,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Adecuación de parrillas para bocas de tormenta	179,782.26	0.00	0.00	179,782.26	0.00	0.00	0.00	100/100	2,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Muro de protección con mampostería	197,877.15	0.00	0.00	197,877.15	0.00	0.00	0.00	100/100	300
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Muro de mampostería para la represa Valentín Gómez Farías	199,910.59	0.00	0.00	199,910.59	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desazolve del canal Monte San Elias	213,938.69	0.00	0.00	213,938.69	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Desazolve del canal Ciénega de Mata	271,385.51	0.00	0.00	271,385.51	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desazolve del canal Volcán Usulután	285,209.50	0.00	0.00	285,209.50	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Losa de concreto canal Ciénega de Mata	342,826.76	0.00	0.00	342,826.76	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Canal con mampostería Luis Lara	416,012.54	0.00	0.00	416,012.54	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Bombeo para desazolver cárcamo y bocas de tormenta	560,493.20	0.00	0.00	560,493.20	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desazolve del canal Acatengo	606,348.88	0.00	0.00	606,348.88	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Canal deslague aguas pluviales	682,258.83	0.00	0.00	682,258.83	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Desazolve del canal el Dean e Higuerales	1,349,949.40	0.00	0.00	1,349,949.40	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Desazolve del vaso Valentín Gómez Farías	1,405,920.97	0.00	0.00	1,405,920.97	0.00	0.00	0.00	100/100	10,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Desazolves de canales	1,694,674.55	0.00	0.00	1,694,674.55	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Galerías filtrantes línea norte	1,540,003.75	0.00	0.00	1,540,003.75	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros				
Guadalajara	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Construcción	Desazolve del canal del Sur	0.00	0.00	2,234,746.85	0.00	0.00	2,234,746.85	100/100	1 Acción	30,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Carcamo y línea de alejamiento y suministro e instalación de equipo de bombeo	0.00	0.00	2,285,475.39	0.00	0.00	2,285,475.39	100/100	1 Sistema	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de alivio	0.00	0.00	2,411,506.20	0.00	0.00	2,411,506.20	100/100	1 Obra	40,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Reparación de la cubierta del andén del mercado de Abastos	0.00	0.00	251,484.06	0.00	0.00	251,484.06	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Canalización y construcción de registros para semáforos peatonales	0.00	0.00	100,882.24	0.00	0.00	100,882.24	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Modificación a la adecuación vial	0.00	0.00	106,840.23	0.00	0.00	106,840.24	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Suministro y aplicación de sello asfáltico	0.00	0.00	180,236.54	0.00	0.00	180,236.54	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Carga y acarreo del material desperdicio de la calle Mercedes Celis	0.00	0.00	47,837.03	0.00	0.00	47,837.03	100/100	1 Acción	3,500
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo de empedrado zampeado	0.00	0.00	354,237.90	0.00	0.00	354,237.90	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Suministro y aplicación de sello asfáltico	0.00	0.00	566,710.00	0.00	0.00	566,710.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Adecuaciones viales	0.00	0.00	715,357.35	0.00	0.00	715,357.35	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular	0.00	0.00	1,033,079.48	0.00	0.00	1,033,079.48	100/100	1 Puente	5,000
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con asfalto	0.00	0.00	1,412,063.51	0.00	0.00	1,412,063.51	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con asfalto	0.00	0.00	1,493,304.32	0.00	0.00	1,493,304.32	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con asfalto	0.00	0.00	1,690,470.58	0.00	0.00	1,690,470.58	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico	0.00	0.00	1,784,600.26	0.00	0.00	1,784,600.26	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con concreto hidráulico	0.00	0.00	1,878,395.27	0.00	0.00	1,878,395.27	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con asfalto	0.00	0.00	3,202,659.08	0.00	0.00	3,202,659.08	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	Demolición de rampa, enjarres y piso de concreto en acceso al área de matanza	0.00	0.00	260,934.25	0.00	0.00	260,934.25	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Trabajos diversos en unidad deportiva No. 37 ciudad Tucson	0.00	0.00	547,053.46	0.00	0.00	547,053.46	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Balizamiento en varias calles de colonias beneficiadas con el PAC	0.00	0.00	750,108.68	0.00	0.00	750,108.68	100/100	5 Acciones	6,500

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Guadalajara	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Banquetas, rampas y guarniciones en varias calles de colonias beneficiadas con el PAC	11,513,082.58	0.00	0.00	11,513,082.58	0.00	0.00	11,513,082.58	100/100	18 Acciones	28,500
	Total Ayuntamiento				116,552,066.34	21,335,581.00	0.00	87,906,322.34	7,310,163.00	0.00	116,347,798.39			N/D
Guadalajara	CODE	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Mantenimiento y Conservación de la Unidad López Mateos	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	100/100		708,700
Guadalajara	CODE	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Mantenimiento y Conservación Unidad Revolución	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100/100	1 Obra	196,235
Guadalajara	CODE	Definición y Construcción de la Planeación	Administración	Materiales y Suministros CODE	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	2,430,000.00	100/100		7,896
Guadalajara	CODE	Fomento Deportivo	Apoyo	Programa de Apoyo a Asociaciones Deportivas	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	100/100		32 Asociaciones
Guadalajara	CODE	Fomento Deportivo	Apoyo	Programa de Aseguramiento de Olimpiada Nacional	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	100/100		3400 Atletas 42 deportes
Guadalajara	CODE	Definición y Construcción de la Planeación	Administración	Servicios Generales CODE	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,000.00	100/100		7,896
Guadalajara	CODE	Definición y Construcción de la Planeación	Administración	Servicios Personales CODE	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	100/100		337
	Total CODE				26,608,000.00	0.00	26,608,000.00	0.00	0.00	0.00	26,608,000.00			N/D
Varias	Hospital Civil	Infraestructura Hospitalaria	Equipamiento	Actualización de equipo médico y administrativo	23,444,512.00	0.00	13,597,817.00	0.00	0.00	9,846,695.00	23,444,512.00	103.17/100		N/D
Varias	Hospital Civil	Infraestructura Hospitalaria	Rehabilitación	Mejoramiento de instalaciones hospitalarias	12,686,341.00	0.00	380,590.00	0.00	0.00	12,305,751.00	12,686,341.00	100/100		N/D
	Total Hospital Civil				36,130,853.00	0.00	13,978,407.00	0.00	0.00	22,152,446.00	36,130,853.00			N/D
Varias	IMSS	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Remodelación U.M.F. No. 3 Guadalajara	397,775.00	397,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,775.00	100/100		N/D
	Total IMSS				397,775.00	397,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,775.00			N/D
Guadalajara	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	168,797,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	168,797,998.48	168,797,998.48	97/97	974 Créditos	3,660
	Total INFONAVIT				168,797,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	168,797,998.48	168,797,998.48			N/D
Guadalajara	I-PROVIPE	Vivienda	Financiamiento	Liquidación Adeudos Hipotecarios de los afectados 22 de abril, A.C.	911,519.80	0.00	800,000.00	0.00	111,519.80	0.00	594,045.00	75/75	16 Créditos	N/D
Guadalajara	I-PROVIPE	Vivienda	Construcción	I-provipe Autofinanciamiento-Parques del Zoológico	5,185,653.33	0.00	2,486,305.52	0.00	2,699,347.81	0.00	5,185,653.33	92/100	431 Obras	N/D
	Total I-PROVIPE				6,097,173.13	0.00	3,286,305.52	0.00	2,810,867.61	0.00	5,779,698.33			N/D
Varias	SECADMON	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación en la entrada, pórtico	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	0/0	1 Obra	N/D

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Varías	SECADMON	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Remodelación, Trabajo de albañilería en la barda del edificio calle 14	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	224,915.50	0/0	1 Obra	N/D
Total PGJE					0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	224,915.50			N/D
Guadalajara	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Capacitación	Actualización y giras de intercambio técnico del promotor	87,580.00	87,580.00	0.00	0.00	0.00	175,160.00	100/100	Varios Cursos	N/D
Villa Guerrero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	232,182.80	37,797.20	0.00	0.00	0.00	269,980.00	100/100	4 Apoyos	N/D
Zona Centro	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo para asesoría y/o consultoría a estudio e proyecto	2,444,540.27	156,034.49	0.00	0.00	0.00	2,600,574.75	100/100	1 Proyectos	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	83,160.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100/100	42 Obras Varias	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	154,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	233,541.00	69,759.00	0.00	0.00	0.00	303,300.00	100/100	42 Obras Varias	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Mujeres en Desarrollo Rural	295,295.00	88,205.00	0.00	0.00	0.00	383,500.00	100/100	110 Obras Varias	N/D
Guadalajara	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	100/100	2000 Técnicos	N/D
Guadalajara	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	92,127.10	92,127.10	0.00	0.00	0.00	184,254.20	100/100	4254.2 Técnicos	N/D
Guadalajara	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	102,757.15	102,757.15	0.00	0.00	0.00	205,514.30	100/100	5514.3 Técnicos	N/D
Guadalajara	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	174,320.00	174,320.00	0.00	0.00	0.00	348,640.00	100/100	29 Técnicos	N/D
Guadalajara	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	534,333.27	534,333.27	0.00	0.00	0.00	1,068,666.53	100/100	8666.53 Técnicos	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Educación ambiental impresión	23,613.12	191,051.63	0.00	0.00	0.00	214,664.75	100/100	6250 Impresiones	N/D
Zona Industrial	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola Y Porcícola	Elaboración de proyecto	52,200.00	37,800.00	0.00	0.00	110,000.00	200,000.00	100/100	1 Piezas	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Equipamiento de laboratorio	337,974.67	125,004.33	0.00	0.00	0.00	462,979.00	100/100	1 Laboratorios	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Equipamiento de laboratorio	337,974.67	125,004.33	0.00	0.00	462,979.00	925,958.00	100/100	1 Laboratorios	N/D
Villa Guerrero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Citrícola	Establecimiento de lote donador de yemas libres	291,450.00	143,550.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	100/100	1 Hectáreas	N/D
Guadalajara	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Investigación y transferencia de tecnología	Eventos de validación, demostración, difusión y capacitación	6,336,909.02	4,988,796.18	0.00	0.00	847,272.94	11,772,978.14	100/100	351 Proyectos	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	3,738,474.00	238,626.00	0.00	0.00	0.00	3,977,100.00	100/100	8650 Obras Varias	N/D

Municipio 039 Guadalupe

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Guadalupe	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Gastos de evaluación	839,550.00	125,450.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	100/100	1 Obras Varias	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Gastos de evaluación	212,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Gastos de evaluación	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Gastos de operación	1,123,619.14	167,897.11	0.00	0.00	0.00	1,291,516.25	100/100	1 Obras Varias	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Gastos de operación	255,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Gastos de operación	255,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Gastos evaluación	101,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Gastos operación	121,800.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Honorarios empresas de servicios profesionales por hectárea	1,579,200.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	100/100	1 Servicios Profesionales	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Impulso a la Producción de Café	89,659.87	29,886.62	0.00	0.00	0.00	119,546.49	100/100	7 Obras Varias	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Investigación y transferencia de tecnología	Infraestructura de campos experimentales	275,505.80	195,504.20	0.00	0.00	0.00	475,010.00	100/100	4 Equipos	N/D
Guadalupe	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Infraestructura para el desarrollo rural	23,309,276.47	3,482,406.89	0.00	0.00	38,102,995.73	64,894,679.09	100/100	14437.34 Obras Varias	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Investigación y transferencia de tecnología	Investigación y transferencia de tecnología	867,395.57	628,114.03	0.00	0.00	0.00	1,495,509.60	100/100	2 Equipos	N/D
Guadalupe	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Producción agropecuaria de comercialización no tradicional	261,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100/100	1 Paquetes Varios	N/D
Villa Guerrero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Productos comercialmente no tradicionales	129,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Varias	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Programa Estatal De Reforestación (Pronare)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100/100	1076 Hectáreas	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Proyecto	Proyectos Agropecuarios Integrales (Evaluación)	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100/100	75 Obras	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Proyecto	Proyectos Agropecuarios Integrales (Operación)	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Conservación	Recuperación de tierras de pastoreo (Evaluación)	37,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Conservación	Recuperación de tierras de pastoreo (Operación)	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100/100	1 Apoyos	N/D
Guadalupe	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Red nacional de desarrollo rural	261,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100/100	1 Obras Varias	N/D

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Villa Guerrero	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Red nacional de desarrollo rural	150,000.00	129,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100/100
Total Seder					98,679,531.10	45,773,438.90	13,382,844.53	0.00	0.00	39,523,247.67	0.00	98,679,531.10	N/D
Guadalajara	CODE	Fomento Deportivo	Equipamiento	Escuelas para deportistas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0/0
Guadalajara	Sedaur	Fomento Deportivo	Equipamiento	Escuelas para deportistas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0/0
Guadalajara	Sedaur	Infraestructura Deportiva	Ampliación	Instalaciones deportivas en Unidad Revolución, instalaciones en Code	5,427,126.20	1,952,125.00	3,475,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,745.40	38/34
Total SEDEUR					7,827,126.20	1,952,125.00	5,875,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,745.40	N/D
Unidad Habitacional Infonavit-El Sauz	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Primaria General Frida Kahlo	496,661.00	0.00	496,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,285.03	100/100
Puentitlán El Bajo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Isabel Fernández de Molina	384,905.00	0.00	384,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,399.01	100/95
Guadalajara	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Justo Sierra	3,564,977.00	0.00	3,564,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555,632.47	100/95
Guadalajara	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Primaria Manuel M. Dizeguez	39,494.00	0.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.37	100/100
Col. Del Fresno	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Primaria Sauli Rodiles	130,485.00	0.00	130,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,665.92	100/100
Col. Dionisio Rodríguez	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Libertad	1,972,126.00	0.00	1,972,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,759.11	100/51
Lagos Oriente	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Mixta 49 (Himno Nacional)	7,722,469.00	0.00	7,722,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894,432.62	100/93
Jardines Del Nilo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Secundaria Técnica No. 154	159,734.00	0.00	159,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,806.96	100/92
Colonia Miraflores	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria para Deportistas	941,878.00	0.00	941,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,878.57	100/91
Total SEJ-CAPECE					15,412,729.00	0.00	15,412,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338,354.06	N/D
Guadalajara	SEMADES	Protección y Preservación Ecológica	Proyecto	Programa de Alimentación Controlada	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	79/100
Total SEMADES					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	N/D
Guadalajara	SEPREO	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento del Agrupamiento Empresarial	Convenio de la Industria Metálica de Guadalajara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30/100
Total SEPREO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	N/D
Col. Miravalle	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Línea de alimentación de agua cruda Planta Potabilizadora No.1	653,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,083.00	0.00	805,015.00	100/100

Región 12 Centro

Municipio 039 Guadalajara

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Segunda etapa del acondicionamiento al departamento de hidrología	624,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,468.00	0.00	100/87	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Equipamiento, Electrificación, Obra Civil, Electromecánica y Complementaria para el Acorro del Manantial Turcon	721,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,964.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Línea de abastecimiento agua potable en la calle Mojoneira entre Pelicano y Lázaro	365,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,199.00	0.00	100/100	N/D
Col. Miravalle	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Línea de alimentación de agua cruda a los ascensores en la Planta Potabilizadora No. 1	557,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,326.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Reparación de la red sanitaria y del colector en cruce de Calz. Independencia y la Av. Circunvalación	489,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,726.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Reposición de línea de agua potable y línea alcantarillado en col. Alcalde Barranquitas	384,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,637.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Oficinas del Departamento de Hidrología en la Planta Potabilizadora No. 1 Miravalle	494,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,678.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Reposición de colector y línea auxiliar en calle Rafael Delgado	329,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,168.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en Calzada Independencia entre Sierra Madre y Sierra Moreña	200,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,187.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en Calle Día entre Cauda y Av. Arcos col. Jardines del Río	288,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,339.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en Av. 18 de Marzo entre Lázaro Cárdenas y Mico	203,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,894.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en Av. San Jacinto entre San Andrés y Gómez Farías	157,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,194.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de drenaje en Calle Fresno entre Calle Encino y Calle Olmo Col. Fresno	119,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,990.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de drenaje en Calle Río Nilo entre Gabino Barreda y Francisco Silva Col. San Carlos	224,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,066.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en Av. Niños Héroes entre Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón	1,234,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,798.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en av. Circunvalación Agustín Yáñez entre Emiliano Castelar y Juan Luis de Alarcón	1,751,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,945.00	0.00	74/68	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en calle Degás entre Esculturas y Salomé Fina, en Miravalle	147,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,398.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Líneas de Alcantarillado en calle Antonio Telloy en calle Artes entre calle 64 y calle 66	503,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,644.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Líneas de alcantarillado en Guadalupe Victoria en varios cruces y Cuautla	772,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,391.00	0.00	100/100	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	3 líneas de alcantarillado en calle Río Ocotlán, Río la Barca y Río San Juan de Dios	930,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,861.00	0.00	100/65	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	6 líneas de alcantarillado en calle Rubí con varios cruces	1,233,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,538.00	0.00	100/66	N/D

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros				
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en calle Ramón López Velarde, entre Manuel Peña y Peña y Justo Corra	0.00	0.00	0.00	0.00	206,632.00	160,592.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	3 líneas de alcantarillado en calle Pedro Gómez Maraver, Juan José Baz entre algunas calles	0.00	0.00	0.00	0.00	670,639.00	409,785.00	100/61	3 Obras	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	6 líneas de alcantarillado en calle San Bartazar entre varias calles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,778.00	1,073,755.35	100/100	6 Obras	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado y línea de agua potable c. acordada entre Prolongación Enrique Díaz de León y Paseo	0.00	0.00	0.00	0.00	246,640.00	238,740.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Desazolve de bocas de tormenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara	0.00	0.00	0.00	0.00	461,770.00	461,727.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en calle Pedro Gómez Maraver entre Tenerías y Padre Quirón en la Col. Alcañal Barraquitas	0.00	0.00	0.00	0.00	251,024.00	251,024.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en calle Fraternidad entre Calzada Independencia y Arroyos	0.00	0.00	0.00	0.00	400,229.00	381,063.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Líneas de alcantarillado en Av. Circunvalación división del norte, entre Calzada Independencia y Sierra Leona	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,124.00	356,531.00	25/25	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Estudio y diagnóstico del SIAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0/0	1 Estudio	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Calificación crediticia del SIAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0/0	1 Estudio	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	3 líneas de alcantarillado calle Santo Tomas entre varias calles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,606.00	1,120,363.00	75/85	3 Obras	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	3 líneas de alcantarillado en calle José Ma. Arreola entre varias calles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,875.00	751,057.00	65/64	3 Obras	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Red hidráulica interior para el sistema de cloración en la p.p. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,564.00	484,542.53	55/31	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Línea eléctrica de 69 a 23 kv de la Planta de bombeo 2 a la Planta Potabilizadora 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176,051.00	2,871,400.89	40/69	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Obra de rehabilitación del laboratorio de la P.P. Miravalle	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,462.00	348,115.47	21/25	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en calle Eucalipto entre Roble y Capulín, Col. El Fresno	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,915.00	821,459.00	100/72	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	4 líneas de alcantarillado calles San Mariano, San Esteban entre varias calles	0.00	0.00	0.00	0.00	703,862.00	449,039.00	100/64	4 Obras	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Proyecto	Proyecto de investigación y diseño de planta para el manejo de lodos en la P.P. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	850,163.00	135,923.92	16/16	1 Proyecto	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Reuso de agua tratada en la cuenca del Valle de Atemajac	0.00	0.00	0.00	0.00	448,163.00	44,816.30	#####	1 Estudio	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Tubería de drenaje método de tubería curada in situ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,810.00	2,514,222.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	16 líneas de alcantarillado en Monte de las Ánimas entre varias calles	0.00	0.00	0.00	0.00	992,656.00	661,353.00	90/67	6 Obras	N/D

Municipio 039 Guadalajara

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	4 líneas de agua potable en las calles Nicolás Romero y San Felipe en el Sector Hicalten	3,256,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256,194.00	0.00	70/51	4 Obras	N/D
Guadalajara	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Línea de alimentación de agua cruda a los acelerators en la Planta Potabilizadora No. 1 Miravalle	653,082.71	0.00	0.00	0.00	0.00	653,082.71	0.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Línea de alcantarillado en calle Antonio Bravo entre Cuadita y 28 de Enero	147,186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147,186.12	0.00	100/100	1 Obra	N/D
Guadalajara	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	2 líneas de alcantarillado en calle Juárez, J. Ma. Marroquín y Río Panuco	426,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,998.00	0.00	80/54	2 Obras	N/D
		Total SIAPA			39,653,917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	39,653,917.83	0.00			N/D
Guadalajara	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Construcción escuela para Centro de Readaptación Social	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Centro	N/D
Guadalajara	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Impermeabilizando Academia de policía	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Centro	N/D
Guadalajara	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Red de agua potable centro deportivo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Centro	N/D
Guadalajara	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	Rehabilitación camino de acceso Cerro de la Higuera	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00		100/100	1 Centro	N/D
		Total SSP			3,275,000.00	0.00	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/D
Guadalajara	CODE	Fomento Deportivo	Apoyo	Programa de becas y estímulos para el deporte	1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00		100/100		N/D
Total 039 Guadalajara					524,564,170.08	69,458,919.90	86,950,287.25	87,906,322.34	10,121,030.61	270,127,609.98	0.00	502,505,913.21		

Municipio 044 Ixtlahuacán de los Membrillos

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros				
Buena Vista	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en escuela secundaria toránea 59	39,731.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	44,146.00	95/100	361 Metros Lineales	110
Buena Vista	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de drenaje escuela secundaria toránea 59	152,238.00	0.00	0.00	0.00	16,915.00	169,154.00	80/100	260 Metros Lineales	110
Ixtlahuacán de los Membrillos	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo de agua potable	154,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,488.00	10/100	1 Pozo	6,000
Santa Ana de los Cedros	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo de agua potable	115,014.00	0.00	0.00	0.00	28,754.00	143,768.00	100/100	1 Pozo	180
El Sacrificio y San Mateo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Cisterna en las escuelas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100/100	1 Obra	160
La Capilla	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación el Mirador	190,130.00	0.00	0.00	0.00	47,533.00	237,663.00	95/100	3 Postes	300
Lomas de Atequiza	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación calle Morelos	73,320.00	0.00	0.00	0.00	31,423.00	104,743.00	95/100	3 Postes	250
Lomas de Atequiza	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación Av. Los Maestros	56,873.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	81,247.00	95/100	1 Poste	100
La Capilla	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de aguas negras	107,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,915.00	100/100	300 Metros Lineales	75
Lomas de Atequiza	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Apoyo	Cancha de usos múltiples en escuela Vasco de Quiroga	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100/100	1 Cancha	200
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	346,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,800.00	100/100	170 Apoyos	170
Ixtlahuacán de los Membrillos	Ayuntamiento	Urbanización	Adquisición	Compra del Campo la Arena	0.00	0.00	1,519,000.00	0.00	0.00	1,519,000.00	100/100	1 Lote	5,000
Las Aguilillas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en la calle Huilacoche	0.00	0.00	105,270.00	0.00	0.00	105,270.00	100/100	1,316 Metros cuadrados	150
Ixtlahuacán de los Membrillos	Ayuntamiento	Definición y Construcción de la Planeación	Apoyo	Deuda de Administración 98-00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100/100	1 Acción	0
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo en calles	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100/100	3,200 Metros cuadrados	1,200
Las Aguilillas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calles Zenonarte, Tecolote y Gorrón	0.00	0.00	209,680.00	0.00	0.00	209,680.00	100/100	2,621 Metros cuadrados	350
	Total Ayuntamiento				2,820,509.00	0.00	2,089,950.00	0.00	153,414.00	5,063,873.00			N/D
Varias	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta construaldad	37,729.00	10,271.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100/100	96 Hectareas	N/D
	Total Coplade				37,729.00	10,271.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00			N/D
Ixtlahuacán Del Río	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	202,627.31	202,627.31	100/100	1 Crédito	4
	Total INFONAVIT				0.00	0.00	0.00	0.00	202,627.31	202,627.31			N/D

Municipio 044 Ixtlahuacán de los Membrillos

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Guadalupe	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	126,826.00		226,826.00	100/100	3 Obras Varias	N/D
Atequiza-El Macho	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		42,845.00	38,560.50	21,422.50			102,828.00	100/100	11 Kilómetros	N/D
Las Calavazas Maravillas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural		65,825.50	59,242.95	32,912.75			157,981.20	100/100	16.9 Kilómetros	N/D
Ixtlahuacán De Los Membrillos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa Porcicola	Reubicación (construcción y equipo)	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	126,826.00		226,826.00	100/100	1 Proyectos	N/D
Atequiza	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	210,477.00		250,477.00	100/100	1 Maquinas	N/D
Total Seder					140,400.00	208,270.50	97,803.45	54,335.25	464,129.00	0.00	964,938.20			N/D
Buenavista	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Jardín de niños Niño Artillero	0.00	427,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,074.20	100/98	1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					0.00	427,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,074.20			N/D
Total 044 Ixtlahuacán de los Membrillos					6,706,988.51	2,998,638.00	2,187,753.45	54,335.25	820,170.31	0.00	6,685,511.71			

Municipio 045 Ixtlahuacán del Río

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
La Puentes	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Presas en la localidad de Las Puentes	316,391.42	0.00	253,113.14	47,458.71	15,819.57	0.00	31,282.00	10/10	1 Presa
El Jagueyito	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo	766,028.47	0.00	610,022.78	114,379.27	38,126.42	0.00	274,510.25	36/36	1 Pozo
El Ancon	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	274,686.10	0.00	192,280.27	54,937.22	27,468.61	0.00	145,583.63	50/53	1 Obra
Ixtlahuacán del Río	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Redes de drenaje	124,925.07	121,925.07	0.00	0.00	3,000.00	0.00	124,925.07	100/100	1 Obra
Varas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Fosas sépticas en Quelitán, Agua Piedra, Pitayito, El Consuelo y San Juan	134,086.21	134,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	134,086.21	90/100	63 Viviendas
Tlacoacán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Terminación de plaza cívica	368,464.50	343,464.50	0.00	0.00	25,000.00	0.00	368,464.50	100/100	1 Obra
San Antonio de los Vázquez	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados en calles de San Antonio de los Vázquez	179,465.60	78,504.85	0.00	47,121.07	53,839.68	0.00	179,465.60	100/100	1 Obra
Ixtlahuacán del Río	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Instalación de adoquín en calle Pico de Orizaba	140,617.74	140,617.74	0.00	0.00	0.00	0.00	140,617.74	100/100	1 Obra
Ixtlahuacán del Río	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Instalación de adoquín en calle Delicias	177,544.06	177,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	177,544.06	100/100	1 Obra
Ixtlahuacán del Río	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Instalación de adoquín en calles del traccionamiento La Escondida	202,675.14	202,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	202,675.14	100/100	1 Obra
Ixtlahuacán del Río	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Instalación de adoquín en la calle Independencia	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	100/100	1 Obra
Tlacoacán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aulas	101,388.75	101,388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	101,388.75	70/100	2 Aulas
Quelitán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino a Quelitán	312,344.32	211,094.32	0.00	101,250.00	0.00	0.00	312,344.32	100/100	1 Obra
El Pozo	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	204,164.05	158,202.97	0.00	45,961.50	0.00	0.00	204,164.05	64/100	65 Acometidas
Ixtlahuacán del Río	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación para la col. El Cerro de la Cruz	148,223.46	101,057.76	0.00	47,165.70	0.00	0.00	148,223.46	60/100	60 Acometidas
Varas	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Casas de salud	44,855.00	44,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,855.00	100/100	1 Obra
Varas	Ayuntamiento	Vivienda	Rehabilitación	Diferentes viviendas	80,840.00	80,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,840.00	100/100	13 Viviendas
Varas	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	293,950.00	293,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,950.00	100/100	216 Apoyos
Total Ayuntamiento					4,018,950.31	2,338,506.37	1,055,416.19	263,896.27	357,631.48	0.00	3,500.00		N/D
Varas	SEDESOL-COPLADE	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	548,050.00	430,776.00	117,274.00	0.00	0.00	0.00	548,050.00	100/100	1098.3 Hectáreas
Total Coplade					548,050.00	430,776.00	117,274.00	0.00	0.00	0.00	548,050.00		N/D

Municipio 045 Ixtlahuacán del Río

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Inversión		Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,839,314.00	653,016.64	106,305.04	0.00	0.00	1,079,992.32		1,839,314.00	100/100	376 Obras Varias	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000.00	100/100	1 Obras	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	594,490.23	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	494,490.23		594,490.23	100/100	1 Obras	N/D
Los Zapotes	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Cal agrícola	385,305.00	16,889.62	136,652.38	0.00	0.00	231,763.00		385,305.00	100/100	1427 Teneiadas	N/D
San Nicolas De Los A	Seder	Electrificación	Construcción	Construcción de fosas sépticas	123,257.68	0.00	95,823.03	21,271.77	6,162.88	0.00		95,823.03	77/77	14 Acometidas	N/D
Los Puentes	Seder	Agua Potable	Construcción	Construcción de presa	316,391.42	0.00	253,113.14	47,458.71	15,819.57	0.00		253,113.14	100/100	50 Viviendas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Corral de manejo	494,817.52	92,014.87	150,129.53	0.00	0.00	252,673.12		494,817.52	100/100	7 Obras	N/D
El Jagueycito	Seder	Agua Potable	Construcción	Electrificación de pozo	115,236.15	0.00	92,188.92	17,285.42	5,761.81	0.00		92,188.92	80/78	32 Tomas De drenaje	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	628,590.38	143,335.50	53,014.50	0.00	0.00	432,240.38		628,590.38	100/100	3 Obras Varias	N/D
Trejos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Alavola Y Porcicola	Fosa y/o laguna de sedimentación	172,072.50	29,000.00	21,000.00	0.00	0.00	122,072.50		172,072.50	100/100	4 Obras	N/D
Las Pillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Instalación de Centro de acopio	1,459,047.00	294,664.50	108,985.50	0.00	0.00	1,055,397.00		1,459,047.00	100/100	1 Obras	N/D
Las Pillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Instalación de Centro de acopio	807,300.00	294,664.50	108,985.50	0.00	0.00	403,650.00		807,300.00	100/100	1 Obras	N/D
El Salval	Seder	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y red de distribución	123,069.38	0.00	98,455.50	18,460.41	6,153.47	0.00		98,455.50	80/100	13 Viviendas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	3,242,418.49	357,707.05	228,697.95	0.00	0.00	2,656,013.49		3,242,418.49	100/100	16 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	214,500.00	58,987.50	48,262.50	0.00	0.00	107,250.00		214,500.00	100/100	15 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	250,965.00	58,987.50	48,262.50	0.00	0.00	143,715.00		250,965.00	100/100	15 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Obras Diversas	392,700.00	143,335.50	53,014.50	0.00	0.00	196,350.00		392,700.00	100/100	3 Obras Varias	N/D
El Ancon El Nazon	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Paliación de red eléctrica	185,770.59	0.00	130,039.41	37,154.12	18,577.06	0.00		130,039.41	100/100	3900 Metros Cuadrados	N/D
El Jagueycito	Seder	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo ademe, atoro y equipamiento	488,527.53	0.00	390,822.02	73,279.13	24,426.38	0.00		390,822.02	100/100	41 Viviendas	N/D
Trejos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Realización de laboratorio y practicas para rehabilitación y construcción de suelos	666,250.00	36,463.68	295,024.32	0.00	0.00	334,762.00		666,250.00	100/100	266.5 Hectareas	N/D
Los Zapotes	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Realización de laboratorio y practicas para rehabilitación y construcción de suelos	898,750.00	31,268.38	252,989.62	0.00	0.00	614,492.00		898,750.00	100/100	353 Hectareas	N/D

Municipio 045 Ixtlahuacán del Río

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Las Trancas	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino	273,667.73	0.00	191,567.41	54,733.55	27,366.77	0.00	191,567.41	69/100	4228 Metros Cuadrados	N/D	
San Nicolás De Los A	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino	302,832.60	0.00	211,982.82	60,566.52	30,283.26	0.00	211,982.82	70/100	10403 Metros Cuadrados	N/D	
Hacienda De Guadalupe	Seder	Agua Potable	Construcción	Rehabilitación de camino	450,050.87	0.00	315,035.61	90,010.17	45,005.09	0.00	315,035.61	100/100	50 Viviendas	N/D	
Los Puentes	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Rehabilitación de camino	198,985.54	0.00	139,289.88	39,797.11	19,898.55	0.00	139,289.88	100/100	7000 Metros Cuadrados	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	555,322.43	22,069.36	178,561.15	0.00	0.00	354,691.93	555,322.43	100/100	576 Obras Varias	N/D	
Palos Altos	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Sembradora de precisión	140,000.00	56,400.00	3,600.00	0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	100/100	1 Implementos	N/D	
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	620,460.00	580,764.00	39,696.00	0.00	0.00	0.00	620,460.00	100/100	6 Técnicos	N/D	
		Total Seder			16,140,092.05	3,015,568.60	3,805,498.72	460,016.91	199,454.85	8,659,552.97	0.00	15,480,620.29		N/D	
Trejos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Álvaro Obregon	151,349.00	151,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,897.54	80/100	1 0 0 0 ALTA	N/D	
Los Puentes	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Cuauhtemoc	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,288.21	80/100	2 0 0 0 ALTA	N/D	
San Miguel De Abajo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Francisco Villa	302,699.00	302,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,288.21	80/100	2 0 0 0 ALTA	N/D	
San Jose De Buenavista	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Isidro Castillo Pérez	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,737.07	80/100	1 0 0 0 ALTA	N/D	
Quilten	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Sor Juana Ines de la Cruz	1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	0.00	0.00	0.00	1,753,922.20	100/88	3 0 1 4 ALTA	N/D	
		Total SEJ-CAPECE			2,451,054.00	908,097.00	1,542,957.00	0.00	0.00	0.00	2,611,133.23			N/D	
Total 045 Ixtlahuacán del Río					23,158,146.36	6,692,947.97	6,521,145.91	723,913.18	557,086.33	8,659,552.97	3,500.00				21,753,023.30

Municipio 051 Juanacatlán

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Juanacatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Asfalto calle Donato Tovar	377,749.00	0.00	0.00	183,143.00	0.00	560,892.00	100/100	1 Obra	2,500
Juanacatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Asfalto calle Herrera y Cairo	214,589.00	0.00	0.00	90,119.00	0.00	304,708.00	100/100	1 Obra	2,600
Juanacatlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo N° 4	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100/100	1 Pozo	2,000
Estancia de Guadalupe	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo Guadalupe	212,446.00	0.00	106,223.00	106,223.00	0.00	424,892.00	100/100	1 Pozo	600
Juanacatlán	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	306,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,227.00	100/100	165 Apoyos	165
Juanacatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas y vialidades primarias	0.00	56,240.00	22,907.00	20,880.00	0.00	100,027.00	100/100	1,494 Metros cuadrados	600
Varias	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	0.00	0.00	124,693.00	55,040.00	0.00	179,733.00	100/33	1 Obra	500
Juanacatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Asfaltado en el malecón	534,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,421.00	20/91	5000 Metros cuadrados	10,000
Juanacatlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red y rehabilitación de instalaciones de distribución	12,500.00	0.00	52,304.00	42,903.00	0.00	107,707.00	100/100	350 Metros Lineales	180
Juanacatlán	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrados, Asfalto, Apoyo a escuela alumbrado publico	81,045.00	30,000.00	178,231.00	115,330.00	0.00	404,606.00	100/100	5000 Metros cuadrados	1,500
Juanacatlán	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación Rancho Buenavista, Leona Vicario, Tatposco y Hacienda Zapanan	54,132.00	0.00	8,050.00	53,753.00	0.00	115,935.00	100/100	450 Metros Lineales	60
Juanacatlán	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Pintura, Aljibe e instalación de bebedores	0.00	0.00	31,641.00	2,000.00	0.00	33,641.00	100/100	12 Obras	1,100
San Antonio	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Empedrado camino al seminario	44,040.00	0.00	41,955.00	0.00	0.00	85,995.00	100/100	2,800 Metros cuadrados	2,500
Juanacatlán	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Mantenimiento de edificios publicos	0.00	0.00	10,971.00	0.00	0.00	10,971.00	100/100	3 Obras	600
Total Ayuntamiento					1,957,149.00	86,240.00	576,975.00	669,391.00	0.00	3,497,468.00	3,289,755.00		N/D
Rancho Nuevo	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Equipamiento	Pozo profundo y línea de conducción	212,447.00	0.00	212,447.00	0.00	0.00	449,894.00	100/100	1 Pozo	193
Total CEAS					212,447.00	0.00	212,447.00	0.00	0.00	449,894.00	370,087.00		N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	443,089.20	72,130.80	0.00	774,431.93		1,289,651.93	100/100	329 Obras Varias	N/D
Total Seder					443,089.20	72,130.80	0.00	774,431.93	0.00	1,289,651.93	1,289,651.93		N/D
La Aurora	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Niño Artillero	0.00	237,074.00	0.00	0.00	0.00	237,074.00	100/62	1 0 0 0 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					0.00	237,074.00	0.00	0.00	0.00	237,074.00	231,886.53		N/D

5,181,380.46

Municipio 070 El Salto

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San José del Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de calle Niños Héroes	516,750.00	516,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5226 Metros cuadrados	360
San José del Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado de las calles privada 5 de febrero y Durango	221,512.00	221,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222 Metros cuadrados	250
San José del Castillo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización	758,037.00	758,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000 Metros cuadrados	600
El Salto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento tipo empedrado	1,053,414.00	1,053,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965 Metros cuadrados	625
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y guarnición en calle Francisco Villa	169,886.00	169,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029 Metros cuadrados	350
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y guarnición en calle Hidalgo	253,754.00	253,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.6 Metros cuadrados	500
Santa Rosa del Valle	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en varias calles	550,558.03	550,558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.8 Metros cuadrados	650
El Verde	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado el accesos al centro de salud	49,081.92	49,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.54 Metros cuadrados	800
El Salto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calle Batalla de la Trinidad Ejercito del Sur y Batalla de Zacatecas	557,061.43	557,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.8 Metros cuadrados	1,200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento asfáltico en calle Santos Degollado, Maderas y Santa Fe	576,150.00	576,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006 Metros cuadrados	1,200
Agua Blanca	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en la calle maravillas	74,937.90	74,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	300
Lomas del Verde	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en varias calles	183,920.87	183,920.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	300
col. Guadalupeana	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en varias calles	133,938.07	133,938.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	300
El Salino	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo No. 5	620,766.26	620,766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	22,000
El Salto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo No. 5 en col. Los Maestros	330,931.40	330,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Pozo	15,000
El Salto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Excavación para nuevas redes de agua potable	570,325.09	570,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 obra	15,000
San José del 15	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Corte y carga de material	48,098.75	48,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	20,000
San José del 15	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Conformación y nivelación en varias calles	173,796.42	173,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	20,000
San José del 15	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Dessolove de camino Las Pintitas . San José del 15	43,470.00	43,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	25,000
El Salto	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	276,286.56	276,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Acción	N/D
El Salto	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Suministro y colocación de empedrado en varias calles	1,005,793.90	0.00	0.00	1,005,793.90	0.00	0.00	0.00	16033 Metros cuadrados	3,500

Región 12 Centro

Municipio 070 El Salto

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
El Salto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo y calafateo en la calle Independencia	456,877.89	0.00	0.00	456,877.89	0.00	0.00	0.00	60,113.2 Metros Lineales	10,000
El Salto	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Aplicación de sello en calle Independencia	125,984.11	0.00	0.00	125,984.11	0.00	0.00	0.00	5142 Metros Lineales	10,000
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	colocación de adoquín en la plaza principal	143,749.17	0.00	0.00	143,749.17	0.00	0.00	0.00	602 Metros cuadrados	6,000
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Colocación de pavimento asfáltico en varias calles	915,889.30	0.00	0.00	915,889.30	0.00	0.00	0.00	2,399.71 Metros cuadrados	1,200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinamiento en las fachadas	8,372,408.71	0.00	0.00	8,372,408.71	0.00	0.00	0.00	11,304.36 Metros cuadrados	1,200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Baños y adoquinamiento en la escuela Pedro Ogazon	149,710.00	0.00	0.00	149,710.00	0.00	0.00	0.00	128,528.65 1 Obra	600
El Salto	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en calle Constitución	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	510 Metros Lineales	700
El Verde	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en calle Ferrocarril	59,436.96	0.00	0.00	59,436.96	0.00	0.00	0.00	284.5 Metros Lineales	200
Ex Hacienda El Castillo	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	95,460.46	0.00	0.00	95,460.46	0.00	0.00	0.00	380 Metros Lineales	200
col. Baja California	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en calle la Rumorosa	36,647.21	0.00	0.00	36,647.21	0.00	0.00	0.00	142.8 Metros Lineales	200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector para aguas pluviales frente a la escuela Pedro Ogazon	378,229.30	0.00	0.00	378,229.30	0.00	0.00	0.00	107 Metros Lineales	200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje calle Hidalgo	121,670.60	0.00	0.00	121,670.60	0.00	0.00	0.00	1,647 Metros Lineales	200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje en el centro de salud El Verde	32,774.42	0.00	0.00	32,774.42	0.00	0.00	0.00	231 Metros Lineales	200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje calle Maderas	15,836.74	0.00	0.00	15,836.74	0.00	0.00	0.00	60 Metros Lineales	2,000
col. Santa Rosa del Valle	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje	1,346,593.47	0.00	0.00	1,346,593.47	0.00	0.00	0.00	1,350 Metros Lineales	600
Las Pintitas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Red de drenaje	174,073.43	0.00	0.00	174,073.43	0.00	0.00	0.00	318 Metros Lineales	800
Las Pintitas	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Electrificación y equipamiento del pozo profundo No. 1	94,747.06	0.00	0.00	94,747.06	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	6,000
El Salto	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Alberca olímpica en la unidad deportiva Luis Estrada	661,289.68	0.00	0.00	661,289.68	0.00	0.00	0.00	1 Obra	25,000
El Salto	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Conformación y nivelación del campo de fútbol el Colonia	262,748.48	0.00	0.00	262,748.48	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	1,500
El Salto	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Bardao del jardín de niños Quetzal	26,368.25	0.00	0.00	26,368.25	0.00	0.00	0.00	43 Metros cuadrados	800
El Salto	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasove del canal en la fábrica textil manufacturera	27,928.00	0.00	0.00	27,928.00	0.00	0.00	0.00	644 Metros cuadrados	600

Municipio 070 El Salto

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San José del Castillo	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	42,736.33	0.00	0.00	42,736.33	0.00	0.00	0.00	1 Cancha	1,000
El Verde	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	563,111.72	0.00	0.00	563,111.72	0.00	0.00	0.00	1 Centro	5,000
El Salto	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Casa de la tercera edad	1,508,416.88	0.00	0.00	1,508,416.88	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,000
El Salto	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Panteón	1,963,969.18	0.00	0.00	1,963,969.18	0.00	0.00	0.00	1 Obra	25,000
El Salto	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Ampliación	Rastro municipal	447,582.92	0.00	0.00	447,582.92	0.00	0.00	0.00	1 obra	5,000
El Verde	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Bardío de la escuela secundaria técnica No. 146	163,812.43	0.00	0.00	163,812.43	0.00	0.00	0.00	420 Metros cuadrados	800
El Salto	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cisterna en el club deportivo Colonia	52,083.90	0.00	0.00	52,083.90	0.00	0.00	0.00	1 Obra	800
El Verde	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Barda perimetral en el panteón nuevo	917,580.82	0.00	0.00	917,580.82	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,000
El Verde	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Colocación de carpeta Asfáltica en la calle Rubén Martínez	66,861.00	0.00	0.00	66,861.00	0.00	0.00	0.00	775.2 Metros cuadrados	200
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Bardío en la calle Hidalgo y Río Lerma	25,720.95	0.00	0.00	25,720.95	0.00	0.00	0.00	90 Metros cuadrados	50
El Salto	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Obras diversas en la escuela secundaria mixta foránea 10	315,796.83	0.00	0.00	315,796.83	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,200
El Salto	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Presidencia municipal	115,254.97	0.00	0.00	115,254.97	0.00	0.00	0.00	1 Obra	25,000
El Salto	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cuarto de maquinas y adequin en unidad deportiva Luis Estrada	149,728.73	0.00	0.00	149,728.73	0.00	0.00	0.00	1 Obra	25,000
San José del 15	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	DIF municipal	1,531,058.11	0.00	0.00	1,531,058.11	0.00	0.00	0.00	1 Obra	7,000
El Salto	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Barda perimetral bodega, baño en el pozo No. 5	89,105.85	0.00	0.00	89,105.85	0.00	0.00	0.00	1 Obra	22,000
Las Pintitas	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza cívica	465,494.63	0.00	0.00	465,494.63	0.00	0.00	0.00	1 Obra	15,000
El Verde	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Obra de electrificación en la avenida las Torres	30,043.98	0.00	0.00	30,043.98	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,500
Las Pintitas	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Obra de electrificación de San Lorenzo	93,619.20	0.00	0.00	93,619.20	0.00	0.00	0.00	1 Obra	2,000
		Total Ayuntamiento			30,306,371.27	7,162,675.70	0.00	23,143,695.57	0.00	0.00	0.00		N/D
El Salto	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	56,102,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56,102,052.67	0.00	309 Créditos	1,100
		Total INFONAVIT			56,102,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56,102,052.67	0.00		N/D

Municipio 070 El Salto

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Santa Cruz De Las Huertas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	64,604.27	23,894.73	0.00	0.00	177,372.00	265,871.00	100/100	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
	Total Seder				161,398.27	30,510.73	0.00	0.00	177,372.00	369,281.00			N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino El Castillo - El Capulín y El Castillo - El Verde	0.00	12,411,840.00	0.00	0.00	0.00	6,249,181.00	50/50	16 Kilómetros	84,261
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Escarificado, acarreo y señalamientos tramo El Castillo - El Capulín	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,103,917.00	100/100	4.20 Kilómetros	N/D
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Rehabilitación	Reconstrucción Ramal - Al Salto	0.00	1,039,867.00	0.00	0.00	0.00	1,039,867.00	100/100	5 Kilómetros	N/D
	Total SEDEUR				0.00	15,451,707.00	0.00	0.00	0.00	9,392,965.00			N/D
Colonia Lázaro Cárdenas Del Río	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Ignacio Zaragoza	0.00	1,399,900.00	0.00	0.00	0.00	1,290,980.63	100/91	3 0 0 6 ALTA	N/D
Puerto Grande	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria para Adultos en el Centro de Readaptación Social No. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,908.39	100/100	7 0 0 3 ALTA	N/D
Las Pinitas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Pedro Ogazón	0.00	1,046,864.00	0.00	0.00	0.00	684,676.64	100/99	0 0 0 6 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				0.00	2,446,764.00	0.00	0.00	0.00	4,523,585.66			N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	Alimentación eléctrica, hidráulica y sanitaria máxima seguridad CERESO	0.00	0.00	0.00	0.00	646,380.00	646,380.00	100/100	1 Equipo	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Equipamiento	Alimentación eléctrica, hidráulica y sanitaria máxima seguridad Preventivo	0.00	0.00	0.00	0.00	655,708.00	655,708.00	100/100	1 Equipo	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Concertina Granja Juvenil de Readaptación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100/100	1 Obra	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Construcción salón de usos múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,528.00	1,202,528.00	100/100	1 Centro	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Malla circular planta de tratamiento de aguas Complejo Penitenciario	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	100/100	1 Obra	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Obras complementarias (redes máxima seguridad CERESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,102.00	2,147,102.31	100/100	1 Centro	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Planta de tratamiento de obras residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,801.00	4,675,801.00	100/100	1 Proyecto	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	Rehabilitación del edificio de aduana de ingreso CERESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,295.00	1,362,295.00	100/100	1 Centro	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	Rehabilitación y ampliación de dormitorios Centro OBS Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	750,800.00	750,800.00	100/100	1 Centro	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	Remodelación área de ingreso Reclusorio Preventivo	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100/100	1 Centro	N/D

Municipio 070 El Salto

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Gasto Complementario	Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros						
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	Remodelación cuartel de custodios	0.00	0.00	0.00	0.00	549,725.00			549,725.00	100/100	1 Centro	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Terminación salón de usos múltiples Preventivo	0.00	0.00	0.00	0.00	192,740.00			192,740.38	100/100	1 Centro	N/D
El Salto	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Construcción	Terraza familiar Centro de Readaptación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00			230,000.00	100/100	1 Otra	N/D
		Total SSP			0.00	0.00	0.00	0.00	14,353,079.00		0.00	14,353,079.69			N/D
Total 070 El Salto					7,324,073.97	17,928,981.73	23,143,695.57	0.00	70,632,503.67	0.00	0.00	105,203,006.43			

Municipio 071 San Cristóbal de la Barranca

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varías	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	329,076.00	329,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 Apoyos	165
Uiano Grande	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque y línea de conducción y distribución de agua potable	408,313.00	367,819.00	0.00	0.00	0.00	40,494.00	0.00	105 Metros cúbicos	30
Pueblitos	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Línea de conducción y distribución de agua potable	160,604.00	120,453.00	0.00	0.00	0.00	40,151.00	0.00	1 Sistema	200
Varías	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Línea de conducción agua potable en Casa Blanca, Ixcamilpa, Tepozan y Cuyutla	109,135.00	104,393.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	1 Sistema	400
Tepeaca	Ayuntamiento	Agua Potable	construcción	Perforación de pozo y equipamiento de línea de conducción de agua potable	512,641.00	102,528.00	358,849.00	0.00	0.00	51,264.00	0.00	1 Sistema	400
La Lobera	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción de agua potable	116,399.00	23,280.00	81,479.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	1 Obra	200
Varías	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Empedrado en diversas calles en La Lobera, San Francisco, Teclatula y El Maguey	167,797.00	104,034.00	0.00	0.00	0.00	63,763.00	0.00	167797 Metros cuadrados	800
Sanita Cruz de las Flores y Rancho Viejo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calles	156,770.00	31,354.00	109,739.00	0.00	0.00	15,677.00	0.00	156770 Metros cuadrados	300
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Arreglo de caminos rurales	725,531.00	652,888.00	0.00	0.00	0.00	72,643.00	0.00	725531 Metros cuadrados	4,000
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Guardaguanados	261,830.00	232,738.00	0.00	0.00	0.00	29,092.00	0.00	30 Obras	2,000
San Cristóbal de la Barranca	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Arreglo de banquetas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000 Metros cuadrados	865
Casa Blanca	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	771,656.00	115,748.00	540,160.00	0.00	0.00	115,748.00	0.00	771656 Metros Lineales	165
Tepozapote	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación	181,220.00	36,244.00	126,854.00	0.00	0.00	18,122.00	0.00	181220 Metros Lineales	160
Total Ayuntamiento					4,400,972.00	2,720,555.00	1,217,081.00	0.00	0.00	463,336.00	0.00		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	508,800.00	399,926.00	108,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018 Hectáreas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Apoyo al desarrollo rural	1,886,064.30	767,974.50	125,019.10	0.00	0.00	993,070.70	0.00	253.3 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación	Establecimiento de huertos de alta densidad de población	278,900.00	78,234.00	54,366.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	20 Hectáreas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Infraestructura Básica Ganadera	Infraestructura Básica Ganadera	188,000.00	89,300.00	4,700.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	11 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Mecanización Pader	226,971.00	64,296.00	4,104.00	0.00	0.00	158,571.00	0.00	2 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	185,900.00	51,122.50	41,827.50	0.00	0.00	92,950.00	0.00	13 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	217,503.00	51,122.50	41,827.50	0.00	0.00	124,553.00	0.00	13 Cabezas	N/D

Municipio 071 San Cristóbal de la Barranca

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros				
Casa Blanca	Seder	Agua Potable	Construcción	Obras de Electrificación	773,700.17	0.00	541,590.13	116,055.02	116,055.02	0.00	541,590.13	100/100	3300 Metros Lineales	N/D
Tepetzapotes	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Obras de Electrificación	181,220.27	0.00	126,854.20	36,244.05	18,122.02	0.00	126,854.20	100/100	514.28 Metros Lineales	N/D
Tepesca	Seder	Electrificación	Construcción	Perforación de pozo equipamiento depósito y línea de conducción	517,470.03	0.00	413,976.03	51,747.00	51,747.00	0.00	413,976.03	100/100	1 Electrificaciónes	N/D
La Lobera	Seder	Caminos Rurales	Construcción	Rehabilitación de línea a de agua potable	116,398.40	0.00	93,118.72	11,639.84	11,639.84	0.00	93,118.72	100/100	435.04 Metros Lineales	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	103,410.00	96,794.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	103,410.00	100/100	1 Técnicos	N/D
		Total SEDER			5,184,337.17	1,598,769.50	1,562,873.18	215,685.91	197,563.88	1,609,444.70	4,771,087.38			N/D
Los Pueblitos	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Guillermo González Camarena	1,353,528.00	0.00	1,353,528.00	0.00	0.00	0.00	2,083,577.33	100/92	4 0 1 5 ALTA	N/D
Cuyutlan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Luis Donaldo Colosio	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,348.49	100/100	1 0 0 0 ALTA	N/D
		Total SEJ-CAPECE			1,504,878.00	151,350.00	1,353,528.00	0.00	0.00	0.00	2,234,926.82			N/D
Total 071 San Cristóbal de la Barranca					11,090,187.17	4,470,674.50	4,133,482.18	215,685.91	197,563.88	2,072,780.70	0.00			11,406,416.20

Municipio 097 Tlajomulco de Zúñiga

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Tlajomulco de Zúñiga	Edificios Administrativos	Edificios Administrativos	Ampliación	Oficinas para atención al público	0.00	0.00	132,844.00	0.00	0.00	132,844.00	100/100	120 Obras	100
Tlajomulco de Zúñiga	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Tejaban en templo de San Antonio de Padua	0.00	0.00	122,826.00	0.00	0.00	122,826.58	100/100	98 Metros cuadrados	30,000
La Calera	Edificios Administrativos	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Pintura en unidad administrativa y presidencia	0.00	0.00	188,723.68	0.00	0.00	188,723.68	100/100	1,200 Metros cuadrados	600
Tlajomulco de Zúñiga	Edificios Administrativos	Edificios Administrativos	Rehabilitación	DIF municipal	0.00	288,547.00	0.00	0.00	0.00	288,547.00	100/100	1 Obra	30,000
Tlajomulco de Zúñiga	Protección de Áreas y Cauces	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Saneamiento del canal Huele de Noche	0.00	364,425.00	0.00	0.00	0.00	364,425.00	100/100	1,800 Metros cuadrados	30,000
Tlajomulco de Zúñiga	Urbanización	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado prolongación Lerdo de Tejada	0.00	160,842.00	0.00	0.00	0.00	160,842.00	100/100	599 Metros cuadrados	50
Tlajomulco de Zúñiga	Urbanización	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado de la calle Abasolo y Nicolás Bravo	0.00	256,385.00	0.00	0.00	0.00	256,385.00	100/100	3,087 Metros cuadrados	30,000
Tlajomulco de Zúñiga	Protección de Áreas y Cauces	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Saneamiento del canal huele de noche	0.00	692,165.24	0.00	0.00	0.00	692,165.24	100/100	3,000 Metros cuadrados	30,000
Tlajomulco de Zúñiga	Infraestructura Educativa	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardín de niños	0.00	103,111.00	0.00	0.00	0.00	103,111.00	100/100	1 Obra	100,000
Tlajomulco de Zúñiga	Infraestructura Deportiva	Infraestructura Deportiva	Ampliación	Baños en la unidad deportiva	0.00	219,264.00	0.00	0.00	0.00	219,264.00	100/100	1 Obra	500
Tlajomulco de Zúñiga	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Modulo de baños de ingreso en templo San Antonio de Padua	0.00	0.00	243,196.00	0.00	0.00	243,196.00	100/100	1 Obra	30,000
Tlajomulco de Zúñiga	Infraestructura Educativa	Infraestructura Educativa	Ampliación	Salón de usos múltiples en escuela primaria No. 393	0.00	234,002.00	0.00	0.00	0.00	234,002.00	100/100	1 Anexo	1,000
Tlajomulco de Zúñiga	Edificios Administrativos	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Baños en la casa de la cultura	0.00	139,465.00	0.00	0.00	0.00	139,465.00	100/100	1 Obra	300
Tlajomulco de Zúñiga	Infraestructura Educativa	Infraestructura Educativa	Ampliación	Baños en la escuela primaria No. 393	0.00	179,626.00	0.00	0.00	0.00	179,626.00	100/100	1 Obra	1,000
Tlajomulco de Zúñiga	Urbanización	Urbanización	Construcción	Empedrado privada prolongación Lerdo de Tejada	0.00	188,722.00	0.00	0.00	0.00	188,722.00	100/100	3980 Metros cuadrados	50
San Sebastián	Protección de Áreas y Cauces	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve presa La Teja y cruce puente de Santo Niño	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100/100	38500 Metros cuadrados	11,000
San Sebastián	Protección de Áreas y Cauces	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve de arroyo en San Juanate a las Coladeras	0.00	300,033.00	0.00	0.00	0.00	300,033.00	100/100	1 Obra	400
San Sebastián	Caminos Rurales	Caminos Rurales	Rehabilitación	Empedrado y movimiento de tierras para nivelación caminos a La Barras	0.00	1,240,304.00	0.00	0.00	0.00	1,240,304.00	100/100	3830 Metros cuadrados	2,000
San Sebastián	Edificios Administrativos	Edificios Administrativos	Ampliación	Casa de la cultura	0.00	0.00	587,434.00	0.00	0.00	587,434.00	100/100	1 Obra	25,000
Jardines de Verano de San Sebastián	Urbanización	Urbanización	Rehabilitación	Asfalto calle 16 de Septiembre	0.00	0.00	533,333.00	0.00	0.00	533,333.00	100/100	4,200 Metros cuadrados	2,500
Tulipanes	Urbanización	Urbanización	Construcción	Empedrado de la calle Gladiola	0.00	386,613.00	0.00	0.00	0.00	386,613.00	100/100	3,500 Metros cuadrados	3,000

Municipio 057 Tlajomulco de Zúñiga

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
San Sebastián el Grande	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Equipamiento	Entubamiento de arroyo	546,346.00	0.00	0.00	136,587.00	0.00	337,018.00	70/49	1 Obra	12,000
Tulipanes	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje camino a La Tijera	0.00	267,460.00	0.00	0.00	0.00	267,460.00	100/100	1,200 Metros Lineales	3,000
Buenavista	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	dirección y baños en jardín de niños	0.00	116,795.82	0.00	0.00	0.00	116,795.82	100/100	1 Obra	100
Buenavista	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Baños en jardín de niños Simón Bolívar	0.00	0.00	275,250.90	0.00	0.00	116,795.82	100/42	1 Obra	100
Tepetates	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado con huella de adoquín en la calle Morelos	0.00	0.00	117,381.00	0.00	0.00	117,381.00	100/100	1,120 Metros cuadrados	3,000
Tepetates	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Terminación de centro de salud	0.00	289,116.06	0.00	0.00	0.00	289,116.06	100/100	400 Metros cuadrados	3,000
Tepetates	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado con huella de adoquín en calle Nueva	0.00	216,031.51	0.00	0.00	0.00	216,031.51	100/100	3,600 Metros cuadrados	3,000
Cruz Vieja	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve y mamposteo de arroyo	0.00	1,284,335.77	0.00	0.00	0.00	1,284,335.77	100/100	1,000 Metros Lineales	2,000
La Calera	Ayuntamiento	Urbanización	Apoyo	Desasolve y limpieza del traccionamiento San Remo	0.00	112,577.54	0.00	0.00	0.00	112,577.64	100/100	1,800 Metros cuadrados	1,000
La Calera	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Construcción de baños y oficinas de agua potable	0.00	0.00	101,410.50	0.00	0.00	101,410.50	100/100	28 Metros cuadrados	5,000
Santa Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinamiento barrio Guadalupe	0.00	0.00	525,249.62	0.00	0.00	524,249.62	100/100	3840 Metros cuadrados	800
San Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	Rastro municipal	0.00	0.00	120,509.17	0.00	0.00	120,509.17	100/100	435 Metros cuadrados	100
San Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Cancha de usos múltiples y adoquinado en escuela primaria Juan Escutia	0.00	0.00	121,669.92	0.00	0.00	121,669.92	100/100	1 cancha	1,000
Santa Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Adoquinamiento calle Montes de Oca	0.00	0.00	127,143.00	0.00	0.00	127,143.68	100/100	450 Metros cuadrados	1,000
Santa Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve de arroyo agrícola	0.00	0.00	345,178.98	0.00	0.00	345,178.98	100/100	1,524 Metros cuadrados	100
Santa Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula, ampliación de dirección y bodega escuela primaria José M. Morelos y parvón Laginitas a San Juanale	0.00	0.00	239,764.49	0.00	0.00	239,764.49	100/100	1 Obra	1,000
San Agustín	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve de arroyo de Laginitas a San Juanale	0.00	0.00	276,679.50	0.00	0.00	276,679.50	100/100	900 Metros Lineales	3,500
San Agustín	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de San Agustín	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100/100	3,034 Metros Lineales	1,800
Concepción del valle	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	0.00	0.00	183,764.67	0.00	0.00	183,764.67	100/100	1 Centro	2,000
Unión de San Antonio	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud	0.00	0.00	192,272.01	0.00	0.00	192,272.01	100/100	1 Centro	2,000
Cajitlán	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desasolve del arroyo de plaza de toros a la laguna	0.00	0.00	235,755.32	0.00	0.00	235,755.32	100/100	2,500 Metros cuadrados	500

Municipio 097 Tlajomulco de Zúñiga

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
La Alameda	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de la alameda primera etapa	0.00	0.00	1,221,181.17	0.00	0.00	1,221,181.17	100/100	625 Metros Lineales	800
La Alameda	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Panteón primera etapa	0.00	0.00	336,452.19	0.00	0.00	336,452.19	100/100	1,150 Metros cuadrados	4,000
La Alameda	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Limpieza y desasosie de arroyo, construcción de puentes	0.00	0.00	182,565.00	0.00	0.00	182,565.00	100/100	320 Metros Lineales	4,000
La Alameda	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria Conchita Celis	0.00	0.00	230,455.00	0.00	0.00	230,455.00	100/100	750 Metros cuadrados	300
San Miguel Cuytlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Modulo de baños en el templo	0.00	0.00	113,795.49	0.00	0.00	113,795.49	100/100	40 Metros cuadrados	15,000
Santa Cruz del Valle	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Calles con balastro	0.00	0.00	152,850.00	0.00	0.00	152,850.00	100/100	14,000 Metros cuadrados	1,500
El Zapote	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado de calles Manzanillo, Melaque y Colima	0.00	0.00	294,693.84	0.00	0.00	294,693.84	100/100	1,550 Metros cuadrados	250
La Cañada	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozo profundo en el cruce a La Cañada	703,703.61	0.00	0.00	175,925.90	0.00	879,629.51	100/100	1 Pozo	500
La Cañada	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Equipamiento	Entubamiento de Arroyo	98,489.57	0.00	0.00	24,622.39	0.00	123,111.96	100/100	200 Metros Lineales	500
La Cañada	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en media tensión para equipo de Bombeo	117,217.20	0.00	0.00	29,304.50	0.00	146,521.50	100/100	200 Metros Lineales	500
Mirador	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	líneas de conducción de agua potable	142,351.11	0.00	0.00	35,587.78	0.00	177,938.89	100/100	200 Metros Lineales	144
Capitlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Equipamiento	Complemento de red y alcantarillado	418,857.86	0.00	0.00	104,714.46	0.00	358,533.60	70/68	945 Metros Lineales	3,500
Tlajomulco de Zúñiga	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento ecológico calle Fernando Montes de Oca	537,439.11	0.00	0.00	134,359.78	0.00	671,798.89	100/100	1 Obra	1,250
San Cayetano	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y machuelo	140,976.51	0.00	0.00	35,244.13	0.00	88,110.32	50/50	1,550 Metros cuadrados	2,300
Loma de Tejeda	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo precio las bodegas	553,791.94	0.00	0.00	138,447.99	0.00	692,239.93	100/100	1 Pozo	1,575
Refugio del Valle	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación varias calles	245,843.34	0.00	0.00	61,460.83	0.00	76,826.05	25/25	1 Obra	1,100
Zapote del Valle	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado y obras complementaria en calles Reyes y privada	313,058.10	0.00	0.00	78,264.53	0.00	317,158.07	81/81	1,690 Metros cuadrados	660
El Capulín	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Red de abastecimiento de agua potable	195,628.35	0.00	0.00	48,907.09	0.00	122,267.71	50/50	580 Metros Lineales	965
La Alameda	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Red de agua potable en varias calles	199,215.74	0.00	0.00	49,803.94	0.00	62,254.92	25/25	1,572 Metros Lineales	450
Santa Cruz del Valle	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Red de agua potable en la col. sauces	387,162.21	0.00	0.00	96,790.55	0.00	266,394.10	55/55	1,850 Metros Lineales	1,350
Santa Cruz del Valle	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje de varias calles	221,151.33	0.00	0.00	55,287.83	0.00	69,109.73	25/25	649 Metros Lineales	450

Municipio 057 Tlajomulco de Zúñiga

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios		
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario	
Santa Cruz del Valle	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de varias calles en la col. Luis Donaldo Coloso	207,867.20	166,293.76	0.00	0.00	41,573.44	0.00	0.00	51,966.80	25/25	1 Obra	750	
San José del Valle	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje de varias calles	577,639.52	462,111.62	0.00	0.00	115,527.90	0.00	0.00	144,409.88	25/25	1,451 Metros Lineales	1,670	
Varías	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Sifón y obras drenaje en Unión de San Antonio, Concepción, San José del Valle	909,271.27	727,411.02	0.00	0.00	181,860.25	0.00	0.00	227,325.32	25/25	1 Obra	14,000	
San Lucas Evangelistas	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector principal	676,887.45	541,509.96	0.00	0.00	135,377.49	0.00	0.00	388,443.73	50/57	925 Metros Lineales	2,000	
Varías	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente camino Ribereño de la Laguna de Cajititlán	210,635.99	168,508.79	0.00	0.00	42,127.20	0.00	0.00	52,658.99	25/25	1 Puente	2,500	
San Juan Evangelista	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado varias calles	167,890.00	134,312.00	0.00	0.00	33,578.00	0.00	0.00	50,367.00	30/30	954 Metros cuadrados	350	
San Miguel Cuyutlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje de varias calles	385,337.98	308,270.38	0.00	0.00	77,067.60	0.00	0.00	192,668.99	48/50	1 Obra	200	
La Coaradia	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje de varias calles	154,357.72	123,486.18	0.00	0.00	30,871.54	0.00	0.00	153,378.12	99/99	351 Metros Lineales	200	
La Coaradia	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado varias calles	257,280.80	205,824.64	0.00	0.00	51,456.16	0.00	0.00	64,320.20	25/25	457.25 Metros cuadrados	320	
Santa Cruz de las Flores	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Planta de tratamiento de aguas residuales	511,562.93	409,250.34	0.00	0.00	102,312.59	0.00	0.00	127,890.73	25/25	1 Planta	7,500	
Cruz Vieja	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Equipamiento	Entubamiento de arroyo	266,849.12	213,511.30	0.00	0.00	53,337.82	0.00	0.00	66,722.28	25/25	40 Metros lineales	505	
Cruz Vieja	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo profundo y línea de agua potable	243,652.81	194,922.25	0.00	0.00	48,730.56	0.00	0.00	60,913.20	25/25	40 Metros Lineales	505	
Tulpanes	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado varias calles	345,573.38	276,458.64	0.00	0.00	69,114.74	0.00	0.00	345,573.68	100/100	1,288 Metros cuadrados	450	
Tlajomulco de Zúñiga	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	812,640.00	812,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,640.00	100/100	372 Apoyos	372	
Tlajomulco de Zúñiga	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Apoyo	Gastos Indirectos	347,210.00	347,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,210.00	100/100	1 Acción	0	
Total Ayuntamiento					29,643,396.24	9,912,952.86	7,039,820.94	10,502,378.45	2,188,243.99	0.00	0.00	24,857,886.77			N/D	
Tlajomulco De Zúñiga	INFONAVIT	Vivienda	Credito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	296,308,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,308,859.83	0.00	296,308,859.83	98/98	1,663 Créditos	5,940
Total INFONAVIT					296,308,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,308,859.83	0.00	296,308,859.83			N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Credito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad	214,800.00	168,836.00	45,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,800.00	100/100	488 Hectareas	N/D	
Tlajomulco	Seder	Infraestructura Productiva Rural	Maquinaria	Base hidráulica Lomas de Tejada-Concepción del Valle)	229,385.00		91,754.00	91,754.00	45,877.00			229,385.00	100/100	45877 Metros Cúbico	N/D	
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	100/100	1 Obras	N/D	

Región 12 Centro

Municipio 097 Tlajomulco de Zúñiga

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	350,418.96	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	250,418.96	350,418.96	100/100	1 Obras	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensiónismo Y Servicios Profesionales	687,500.00	646,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	687,500.00	100/100	13 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	388,862.00	141,934.63	52,496.37	0.00	0.00	194,431.00	388,862.00	100/100	13 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Fomento Lechero	479,769.25	141,934.63	52,496.37	0.00	0.00	285,338.25	479,769.25	100/100	13 Obras Varías	N/D
Lomas De Tejeda	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material encalante	582,830.00	16,985.10	137,424.90	0.00	0.00	428,420.00	582,830.00	100/100	583 Toneladas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	1,803,817.40	222,279.18	142,112.92	0.00	0.00	1,439,425.30	1,803,817.40	100/100	17 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	2,121,230.00	275,147.95	225,121.05	0.00	0.00	1,620,961.00	2,121,230.00	100/100	310 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	1,170,629.46	275,147.95	225,121.05	0.00	0.00	670,360.46	1,170,629.46	100/100	310 Cabezas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	194,485.57	27,100.18	44,216.08	0.00	0.00	123,169.32	194,485.57	100/100	1235 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	437,504.00	21,421.18	173,316.82	0.00	0.00	242,766.00	437,504.00	100/100	65.07 Obras Varías	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	827,850.00	774,885.00	52,965.00	0.00	0.00	0.00	827,850.00	100/100	8 Técnicos	N/D
Lomas De Tejeda	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Vientre bovino lechero importado sin registro	1,443,000.00	107,250.00	87,750.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,443,000.00	100/100	104 Cabezas	N/D
Lomas De Tejeda	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Vientre bovino lechero importado sin registro	456,300.00	107,250.00	87,750.00	0.00	0.00	261,300.00	456,300.00	100/100	104 Cabezas	N/D
Total SEDER					11,588,381.64	3,072,421.80	1,513,738.55	91,754.00	45,877.00	6,864,590.29	11,588,381.64	0.00		N/D
San Sebastian El Grande /San Agustín De Las Flores	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Leona Vicario	296,226.00	0.00	296,226.00	0.00	0.00	0.00	296,226.00	100/100	60.07 ALTA	N/D
San Miguel Cuyutlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río	717,054.00	0.00	717,054.00	0.00	0.00	0.00	717,054.00	100/100	300.0 ALTA	N/D
Total SEL-CAPECE					1,013,280.00	0.00	1,013,280.00	0.00	0.00	0.00	1,013,280.00	0.00		N/D
Total 097 Tlajomulco de Zúñiga					338,553,917.71	12,985,374.66	9,868,839.49	10,594,132.45	2,234,120.99	303,173,450.12	338,553,917.71	0.00		
											336,092,576.66			

Municipio 098 Tlaquepaque

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Equipamiento	Servicios de seguridad pública y deuda pública, aportaciones a consejo metropolitano, etc.	60,313,062.00	60,313,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/76	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Rehabilitación	Restauración del exveterinario La Micaelita	994,000.00	994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14/2	1 Acciones
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en la col. Alfredo Barba	1,142,300.00	1,142,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/25	1 Sistema
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Trabajos diversos en campo de fútbol Delg. Santa Maria Tequeexpan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/0	1 Cancha
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Equipamiento	Unidad de urgencias	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43/0	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Adquisición	Ambulancias	1,075,936.00	1,075,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58/0	2 Unidades
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Ampliación	Infraestructura de la Unidad Médica de los Servicios Médicos	1,784,064.00	1,784,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14/0	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Bodega de DIF col. Linda Vista	156,996.00	156,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50/1	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Equipo de comunicaciones y accesorios para seguridad pública	2,103,793.00	2,103,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/75	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Vehículos y equipamiento para seguridad pública	7,995,002.00	7,995,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/68	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Equipo de comunicaciones en central como en los policías	708,538.00	708,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/32	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	Unidad de protección civil	2,097,524.00	2,097,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/42	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Oficina de atención comunitaria y de servicios del coplademun	376,706.00	376,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/75	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Rediseño organizacional de la Administración Municipal	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/0	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Modernización Tecnológica	239,897.00	239,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/100	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Red de agua potable en col. Ojo de Agua	362,364.00	362,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/25	1 Sistema
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en la col. El Tapatio	1,958,994.00	1,958,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/25	1 Sistema
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en calles Colinas del 4, Pedro R. Zapata y Lázaro Cárdenas col. Lomas del Cuatro	461,593.00	461,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/59	1 Sistema
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en calles Av. Tlaquepaque y Loma Miravalle col. Lomas del Cuatro	424,316.00	424,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/25	1 Sistema
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en priv. Loma col. Lomas del Cuatro	531,150.00	531,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/51	479 Metros lineales
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en col. Lomas del Cuatro	603,692.00	603,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0/25	545 Metros lineales

Municipio 098 Tlaquepaque

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario col. Guayabitos	644,640.00	644,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,160.00	0/25 1 Sistema N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Preservación y restauración del a Cuenca del Ahogado	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00	50/2 2 Acciones N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en col. Jardines de Santa Maria	787,797.00	787,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,510.00	0/51 1,160 Metros lineales N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en col. San Pedro	2,521,150.00	2,521,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,787.00	0/25 1 Sistema N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en col. Francisco Romero Silva	467,439.00	467,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,860.00	0/25 1 Sistema N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en col. Francisco I. Madero	571,416.00	571,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,416.00	0/100 1 Sistema N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en camino a la col. Emiliano Zapata	1,929,916.00	1,929,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,479.00	0/25 1 Sistema N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en la calle Pinta col. Duraznera	165,116.00	165,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.00	0/66 1 Acción N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Centro de Educación Ambiental	346,179.00	346,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,752.00	0/52 1 Centro N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados varias calles en col. La Duraznera	487,740.00	487,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,463.80	0/37 7390 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calles de Francisco y San Antonio en col. Guadalupeana	285,450.00	285,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,450.00	0/100 4325 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanques elevados en Toluquilla	1,206,487.00	1,206,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,622.00	0/25 1 Obra N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calles Cacalilao, Potrero del llano y Mata Redonda col. San Pedro	179,916.00	179,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,577.00	0/36 2,725 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados varias calles en col. Alvaro Obregón	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,452.00	0/59 5142 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	construcción	Empedrados varias calles de la col. Lomas de San Pedro	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0/100 5000 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados varias calles de la col. La Micaelita	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,443.00	0/45 5000 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados de validad de las col. Sanbates. Horizonte de Tlaquepaque	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,877.00	0/76 10000 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados varias calles de la col. López Cotilla	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,786.00	0/24 5000 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Rio Verde col. El Vergelito	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,160.00	0/96 6000 Metros cuadrados N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red agua potable en varias calles de la col. Toluquilla	535,078.00	535,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,769.00	0/25 1 Sistema N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados varias calles de la col. Juan de la Barrera	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,549.00	0/81 5000 Metros cuadrados N/D

Municipio 098 Tlaquepaque

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido		Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados varias calles de la col. Arroyo Saco	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,796.00	0/14	5000 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados varias calles del Barrio de San Miguel en col. Santa María Tequespan	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,795.00	0/92	3,000 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Margarita de Av. de las Rosas a Vía Manzanillo col. El Vergel	144,989.00	0.00	0.00	144,989.00	0.00	0.00	0.00	139,260.00	0/96	2,872 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calle Gardenia de Av. de las Rosas a Anapol col. El Vergel	170,165.00	0.00	0.00	170,165.00	0.00	0.00	0.00	131,958.00	0/78	3,402 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calle Cruela de Zapote a Orozco Loreto, col. Las Huertas	158,713.00	0.00	0.00	158,713.00	0.00	0.00	0.00	127,878.00	0/81	3,303 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calle Manzana de Capulín y entronques con laterales en col. Las Huertas	271,170.00	0.00	0.00	271,170.00	0.00	0.00	0.00	145,417.00	0/54	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calle Tamiagua en col. López Mateos	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	291,235.00	0/86	5700 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado calle Independencia en col. Tateposco	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	108,238.00	0/49	3,278.9 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en varias calles de las col. El Cerito y Alvaro Obregón	268,280.00	268,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,938.00	0/83	1 Sistema
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calles Presidentes, Manuel J. García y José Rosas, col. Buenos Aires	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	291,985.00	0/83	5187.84 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calle Pino Suárez y Reforma en col. Buenos Aires	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	178,885.00	0/57	4610.8 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados Programa Dale una Mano a tu col. en el Fracc. Revolución	139,003.00	0.00	0.00	139,003.00	0.00	0.00	0.00	111,813.00	0/80	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrados calle Jacarandas y Jarmin en col. López Portillo	169,038.00	0.00	0.00	169,038.00	0.00	0.00	0.00	141,663.00	0/84	3,353 Metros cuadrados
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado pavimento asfáltico sobre el empedrado en varias calles col. Quintero	5,265,083.00	5,265,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265,083.00	100/100	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Cajas de válvulas en col. Juan de la Barrera	223,589.00	223,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,399.42	0/78	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Circuito principal en la col. El Órgano	1,012,677.00	1,012,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,169.00	0/25	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Seguridad pública	Adquisición	Equipo de comunicaciones en central como en los policías	607,200.00	607,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,220.00	0/73	1 Acción
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de regularización en la col. Alfredo Barba	411,341.00	411,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,835.00	0/25	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,707.00	0/21	1,155 Apoyos
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Barda perimetral en la escuela primaria Adolfo López Mateos Santa Anita	53,549.00	53,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58/0	1 Obra
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Barda perimetral en escuela secundaria No. 98 J. Jesús Durán Cárdenas col. El Relicario	279,037.00	279,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32/0	1 Obra

Municipio 098 Tlaquepaque

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Videoteca - biblioteca jardín de niños No. 81 Fracc. Revolución	117,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/0	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Cancha de usos múltiples escuela primaria José Parres Arias Urb. 800 col.	263,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83/0	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Piso de pasillo de la escuela secundaria técnica No. 120 col. Lomas de Tlaquepaque	142,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79,295.00	56/56	1 Obra	N/D
Total Ayuntamiento					111,721,023.00	109,445,944.00	2,275,078.00	0.00	0.00	1.00	70,432,413.22			N/D
Col. El Organo	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Col. El Organo	274,700.00	274,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,400.00	100/100	35 Postes	536
Col. San Sebastianito	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Col. San Sebastianito	541,550.00	541,550.00	0.00	0.00	0.00	1,083,100.00	1,083,100.00	100/100	69 Postes	2,340
Total CFE					816,250.00	816,250.00	0.00	0.00	0.00	1,632,500.00	1,632,500.00			N/D
Tlaquepaque	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	311,322,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,322,900.27	100/100	1,679 Créditos	6,532
Total INFONAVIT					311,322,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,322,900.27			N/D
Tlaquepaque	SC	Fomento Cultural	Apoyo	Primer feria internacional de arte y tradición indígena.	505,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0/0		N/D
Total SC					505,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00			N/D
Varias	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta siniestralidad.	98,422.00	26,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,216.00	100/100	345.3 Hectareas	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Aplicación de Garrapaticida	659,131.20	805,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,736.00	100/100	4736 Cabezas	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Aplicación de Garrapaticida	659,131.20	805,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,554.14	100/100	4736 Cabezas	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Apoyos independientes	7,697,265.30	4,233,495.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697,265.30	100/100	7265.3 Obras Varias	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Apoyos independientes	19,851,247.21	4,233,495.92	0.00	0.00	0.00	12,153,981.91	19,851,247.21	100/100	7265.3 Obras Varias	N/D
La Caterina	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación y Conservación De Suelos	Cai agrícola	9,982.50	80,767.50	0.00	0.00	0.00	192,390.00	283,140.00	100/100	726 Teneiadas	N/D
Tlaquepaque	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Capacitación, actualización y giras de intercambio técnico del promotor	277,840.00	138,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,840.00	100/100	Varios Cursos	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	2,114,024.87	450,838.96	0.00	0.00	0.00	1,294,317.67	2,114,024.87	100/100	9707.2 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	415,772.97	187,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	415,772.97	100/100	5772 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	1,072,278.49	228,675.13	0.00	0.00	0.00	656,505.92	1,072,278.49	100/100	5772 Dosis	N/D

Municipio 098 Tlaquepaque

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	580,469.76	709,463.04	0.00	0.00	0.00	1,289,932.80	100/100	9932 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	580,469.76	709,463.04	0.00	0.00	2,036,803.89	3,326,736.69	100/100	9932 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	179,362.99	219,221.43	0.00	0.00	0.00	398,584.42	100/100	8584 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	179,362.99	219,221.43	0.00	0.00	629,364.80	1,027,949.22	100/100	8584 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	368,868.24	450,838.96	0.00	0.00	0.00	819,707.20	100/100	9707 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	515,902.50	630,547.50	0.00	0.00	1,810,244.55	2,956,694.55	100/100	6450 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	217,170.90	265,431.10	0.00	0.00	0.00	482,602.00	100/100	2602 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	515,902.50	630,547.50	0.00	0.00	0.00	1,146,450.00	100/100	6450 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Animal	Control Biológico (Vacunas)	217,170.90	265,431.10	0.00	0.00	762,028.56	1,244,630.56	100/100	2602 Dosis	N/D
Tlaquepaque	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	847,563.11	847,563.11	0.00	0.00	0.00	1,695,126.22	100/100	5126.22 Técnicos	N/D
Tlaquepaque	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	162,994.10	162,994.10	0.00	0.00	0.00	325,988.20	100/100	5988.2 Técnicos	N/D
Tlaquepaque	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	283,468.00	283,468.00	0.00	0.00	0.00	566,936.00	100/100	6936 Técnicos	N/D
Tlaquepaque	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Contratación	Desarrollo de proyectos agropecuarios (Promotores)	325,680.00	325,680.00	0.00	0.00	0.00	651,360.00	100/100	46 Técnicos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensionismo Y Servicios Profesionales	296,570.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	315,500.00	100/100	11 Obras Varias	N/D
La Calerilla	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	27,391.98	221,626.02	0.00	0.00	192,390.00	441,408.00	100/100	2541 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	71,876.30	45,953.70	0.00	0.00	535,117.00	652,947.00	100/100	3 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	290,382.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	310,230.00	100/100	3 Técnicos	N/D
Total SEDER					14,896,795.61	17,259,100.19	0.00	0.00	22,575,962.04	54,731,857.84			N/D
El Sauz	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria (dolina Gaona de Cosio	0.00	486,941.00	0.00	0.00	0.00	654,267.26	100/99	0 0 2 ALTA	N/D
Hacienda Del Real	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Josefa Ortiz de Dominguez	0.00	4,971,402.00	0.00	0.00	0.00	3,751,015.74	100/98	12 0 7 ALTA	N/D
Residencial Plaza Camichines 4 A. Sección	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Octavio Paz Lozano	0.00	3,670,802.00	0.00	0.00	0.00	2,724,720.71	100/99	6 0 7 ALTA	N/D

Municipio 098 Tlaquepaque

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Balcones De Santa María	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Plan de Ayutla	0.00	5,800,478.00	0.00	0.00	0.00	5,800,478.00	100/94	12 0 0 16 ALTA	N/D
Parques De Santa María/Arroyo Seco	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Republica Mexicana	0.00	6,155,745.00	0.00	0.00	0.00	6,155,745.00	100/100	12 0 0 7 ALTA	N/D
Santa María Tequepepan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Urbana No.1159	0.00	2,825,536.00	0.00	0.00	0.00	2,825,536.00	100/93	6 0 0 7 ALTA	N/D
Colonia El Vergel	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria General No. 51	0.00	6,688,515.00	0.00	0.00	0.00	6,688,515.00	8/21	7 1 2 15 ALTA	N/D
Santa María Tequepepan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Técnica Niños Héroes	0.00	6,340,483.00	0.00	0.00	0.00	6,340,483.00	100/100	5 1 1 10 ALTA	N/D
Total SEJ-CAPECE					0.00	36,939,902.00	0.00	0.00	0.00	36,939,902.00			N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Equipamiento hidráulico para el desalojo de aguas residuales en el camino Las Liebres	0.00	0.00	0.00	0.00	369,161.00	369,161.00	25/25	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Rehabilitación de línea de alcantarillado sanitario de 18" Calle Batalla de Torreón entre Calle Constitución de 1917 y Calle Constitución de 1917 y Seco, Tramo 0-000 al 1+600	0.00	0.00	0.00	0.00	119,752.00	119,752.00	100/100	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Protección al Colector Arroyo Seco, Tramo 0-000 al 1+600	0.00	0.00	0.00	0.00	684,440.00	684,440.00	100/100	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Conclusión de los trabajos de protección anticorrosiva a las estructuras metálicas de la estación de bombeo No. 2 en	0.00	0.00	0.00	0.00	420,326.00	420,326.00	100/100	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Segunda etapa de la colocación de los de concreto y protecciones del Canal Cerro del Cuatro en su	0.00	0.00	0.00	0.00	612,637.00	612,637.00	100/100	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Restricción de línea de alcantarillado en la Calle Río Aneca entre Río Pánuco y Fray Antonio Sazouva en la	0.00	0.00	0.00	0.00	133,653.00	133,653.00	100/100	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Alcantarillado	Construcción	Trabajos de emergencia para conexión de colector 8 de julio al colector San Sebastián	0.00	0.00	0.00	0.00	198,373.00	198,373.00	100/100	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Construcción de caseta de vigilancia La Planta de Bombeo No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	219,671.00	219,671.00	100/100	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Reparación del puente vehicular el Zapote sobre el camino Las Pintas	0.00	0.00	0.00	0.00	127,627.00	127,627.00	100/68	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Proyecto ejecutivo de ampliación de filtración de P.P.2	0.00	0.00	0.00	0.00	136,897.00	136,897.00	#####	1 proyecto	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Construcción de cajas de desdague y expulsión y admisión de aire del cuadrante. Instalación de agua potable en la Colonia Nueva Santa María.	0.00	0.00	0.00	0.00	663,672.00	663,672.00	70/37	1 Obra	N/D
Tlaquepaque	SIAPA	Agua Potable	Rehabilitación	Restricción de línea de alcantarillado en prolongación Lázaro cárdenas entre San Pedro A. Y. Mique	0.00	0.00	0.00	0.00	458,306.00	458,306.00	100/100	1 Obra	N/D
Total SIAPA					0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,447.00	4,268,447.00			N/D
Tlaquepaque	SSP	Infraestructura Penitenciaria	Rehabilitación	Dignificación Centro Deportivo Secretaría de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100/100	1 Centro	N/D

Municipio 098 Tlaquepaque

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversion Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes		Otros					Gasto Complementario
	Total SSP				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			N/D	
Total 098 Tlaquepaque					526,121,630.11	125,658,989.61	55,020,252.19	2,275,078.00	0.00	343,167,309.31	1,632,501.00	472,191,390.10				

Municipio 101 Tonalá

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Tonalá	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector San Cristóbal col. Jalisco	834,930.00	834,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector col. Lomas del Laurel	1,697,044.00	1,697,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable col. Loma Bonita	1,260,878.00	1,260,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3663 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje sanitario en col. Santa Paula	999,789.00	999,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje sanitario en col. Santa Paula (2da. Etapa)	1,008,960.00	1,008,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje sanitario en col. Santa Paula (3ra. Etapa)	990,909.00	990,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje sanitario en col. Santa Paula (4ta. Etapa)	995,909.00	995,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje sanitario col. La Ladrillera	1,115,571.00	1,115,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000 Metros lineales	N/D
Tonalá	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. Jauja	932,005.00	932,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520 Metros lineales	N/D
Total Ayuntamiento					9,835,995.00	9,835,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		N/D
Jauja	CEAS	Agua Potable, Alcantarillado y Aguas Residuales	Construcción	Red de distribución	925,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1 Obra	1,500
Total CEAS					925,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	25,000.00		N/D
Col. Pinar De Las Palomas Da Sección	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red. de distribución eléctrica Col. Pinar de las Palomas 2da Sección	1,506,800.00	376,700.00	376,700.00	0.00	0.00	0.00	753,400.00	48 Postes	694
Total CFE					1,506,800.00	376,700.00	376,700.00	0.00	0.00	0.00	753,400.00		N/D
Tonalá	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	204,045,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	204,045,788.52	0.00	1,081 Créditos	3,564
Total INFONAVIT					204,045,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	204,045,788.52	0.00		N/D
Varías	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Crédito	Apoyo a productores agrícolas de baja productividad y/o alta productividad	112,723.00	88,602.00	24,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309 Hectareas	N/D
Colonia Maza De Juárez	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Obras Diversas	174,005.00	31,664.45	51,663.05	0.00	0.00	90,677.50		32.25 Obras Varias	N/D
Tonalá-El Vado	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	157,045.13		65,435.47	58,891.92	32,717.74			8.3 Kilómetros	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	254,900.00	9,707.50	78,542.50	0.00	0.00	166,650.00		1150 Toneladas	N/D
Varías	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensiónismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensiónismo)	206,820.00	193,588.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00		206,820.00/100 2 Técnicos	N/D

Municipio 101 Tonalá

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
		Total SEDER			905,493.13	323,561.95	232,994.02	58,891.92	32,717.74	257,327.50	0.00		N/D
Ciudad Aztlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro de Atención Múltiple Tonalá	458,130.00	0.00	458,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.010 ALTA	N/D
Tonalá	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Lázaro Cárdenas del Río	839,081.00	0.00	839,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006 ALTA	N/D
La Ladrillera	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Luis García Navarro	795,966.00	0.00	795,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.006 ALTA	N/D
Tonalá	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Melchor Ocampo	5,066,789.00	0.00	5,066,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.008 ALTA	N/D
Tonalá	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Niño Artillero	545,318.00	0.00	545,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004 ALTA	N/D
Francisco Villa	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria General No. 56	108,372.00	0.00	108,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000 ALTA	N/D
		Total SELJ-CAPECE			7,813,656.00	0.00	7,813,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/D
Tonalá	SIAPA	Alcantarillado	Rehabilitación	Reposición y acondicionamiento de línea de red de alcantarillado en la Av. Tobías entre calles	1,080,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,128.00	0.00	100/65	1 Obra
Tonalá	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Suministro e instalación del sistema de instalación, tubería y automatización	1,750,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,935.00	0.00	0/25	1 Obra
Tonalá	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Segunda etapa de la delimitación perimetral de la P.P. 3	886,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,372.00	0.00	60/58	1 Obra
Tonalá	SIAPA	Agua Potable	Construcción	Construcción Tanque Cerro de la Reyna	5,258,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258,184.00	0.00	70/47	1 Obra
Tonalá	SIAPA	Agua Potable	Mantenimiento	Reparación de línea de impulsión de 8" de diam. en el Tanque Altamira	240,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,364.00	0.00	100/100	1 Obra
		Total SIAPA			9,215,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215,983.00	0.00		N/D
		Total 101 Tonalá			234,248,715.65	10,986,216.95	8,423,350.02	508,891.92	32,717.74	213,519,099.02	778,440.00		227,393,925.21

Región 12 Centro Municipio 114 Villa Corona

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Villa Corona	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Portales en la calle Ramón Corona	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98/85	2,000
Estipac	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de concreto en calle Estipac	642,897.00	642,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2,000
Buena Vista	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Plaza cívica	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40/41	2,000
Villa Corona	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	259,806.00	259,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80/50	500
Villa Corona	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de concreto en calle Villa Corona	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/30	2,000
Atotonilco el Bajo	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	55,069.00	55,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2,000
Villa Corona	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Electrificación	77,854.00	77,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	250
Villa Corona	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Sistema de agua potable en la col. Tizapanito	92,460.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/40	300
Juan Gil	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Sistema de agua potable	68,970.00	68,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/39	300
Villa Corona	Ayuntamiento	Agua Potable	Rehabilitación	Equipo de bombeo	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	2,000
Villa Corona	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Reposición de equipo de bombeo para cárcamo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	100/90	2,000
Villa Corona	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de drenaje	43,099.00	43,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/85	250
Estipac - Juan Gil Preciado	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calles varias	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55/48	450
Atotonilco el Bajo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado en calles varias	103,863.00	103,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	400
Villa Corona	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Caminos rurales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	500
Villa Corona	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Baños, aulas y áreas diversas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3,000
Total Ayuntamiento					3,194,718.00	3,022,518.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	2,313,291.00	N/D
El Tecuan	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Rehabilitación	Alcantarillado sanitario	737,931.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	137,931.00	100/100	454
Varios	CEAS	Agua Potable, Alcantarillas y Aguas Residuales	Equipamiento	Pozo profundo y línea de conducción	540,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30/30	N/D
Total CEAS					1,277,931.00	300,000.00	255,000.00	555,000.00	0.00	0.00	167,931.00	1,485,641.66	N/D
Varias	Seider	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	233,518.00	59,376.90	48,581.10	0.00	0.00	125,560.00	0.00	100/100	91 Cabezas

Municipio 114 Villa Corona

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	252,621.72	59,376.90	48,581.10	0.00	0.00	144,663.72	252,621.72	100/100	91 Cabezas	N/D	
Villa Corona	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Avícola Y Porcicola	Obras Diversas	234,917.00	51,961.62	37,627.38	0.00	0.00	145,328.00	234,917.00	100/100	2 Obras Varias	N/D	
Villa Corona	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Modernización De Rastros	Programa de modernización de rastros	660,500.00	0.00	330,250.00	330,250.00	0.00	0.00	660,190.00	100/100	1 Equipos	N/D	
Villa Corona	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Realización de laboratorio y practicas para rehabilitación y construcción de suelos	1,140,000.00	44,000.00	356,000.00	0.00	0.00	740,000.00	1,140,000.00	100/100	1 Equipos	N/D	
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensionismo Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensionismo)	310,230.00	290,382.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	310,230.00	100/100	3 Técnicos	N/D	
Estipac	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	355,791.00	24,400.00	15,600.00	0.00	0.00	315,791.00	355,791.00	100/100	1 Maquinas	N/D	
Total Seder					3,187,577.72	529,497.42	856,487.58	330,250.00	0.00	1,471,342.72	0.00	3,187,267.72		N/D	
Varios	Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción	Camino Villa Corona - Atotonilco El Bajo - El Riscal	13,981,193.00	0.00	13,981,193.00	0.00	0.00	0.00	82,538.00	50/50	8 Kilómetros	15,943	
Total SEDEUR					13,981,193.00	0.00	13,981,193.00	0.00	0.00	0.00	82,538.00			N/D	
Total 114 Villa Corona					21,641,419.72	3,852,015.42	15,092,680.58	1,057,450.00	0.00	1,471,342.72	250,469.00	16,354,737.38			

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Zapopan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Vado en ejido Copalita y San Luis Copalita en col. San Luis Copalita	118,564.24	118,564.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,564.24	100/100	1 Vado	250
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro de salud en calle Jicama 24 en col. Mesa Colorada	122,359.98	122,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,359.98	100/100	1 Centro	600
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de baja tensión y alumbrado en col. Carlos Rivera Aceves	134,141.52	134,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,141.52	70/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Suministro de alumbrado publico de diversas calles en col. Barrio de la Unión	136,992.05	136,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,992.05	100/100	100 Obras	350
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Suministro de alumbrado publico en calle Pensamiento en col. Jardines del Porvenir	139,199.08	139,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,199.08	100/100	100 Obras	500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Diversas obras en el centro de Salud en col. Nuevo México	153,496.20	153,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,374.05	0/25	1 Centro	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Servicios de salud en col. Nuevo Vergel	162,680.00	162,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0/25	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Trabajos diversos en CENEFA en col. El Briseño	164,290.00	164,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,290.00	30/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Trabajos diversos en centros de salud en Av. Aviación San Juan Ocotán	193,606.63	193,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,606.63	15/100	1 Centro	350
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. Vicente Guerrero	208,159.82	208,159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,159.82	100/100	1 Obra	500
Ejido San Martín	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Vados en Arroyo San Martín	216,125.54	216,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,125.54	100/100	2 Vados	250
Zapopan	Ayuntamiento	Acantarillado	Construcción	Drenaje pluvial y bocas de tormenta en col. Loma Blanca	225,571.43	225,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,571.43	100/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro de salud en la calle 4 col. Nuevo México	242,870.00	242,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,870.00	100/100	1 Centro	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento en Av. Testistan col. Unidad Republica	251,063.16	251,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,063.16	100/100	1 Obra	2,500
Zapopan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Diversos bordos	259,032.60	259,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,032.60	100/100	4 Bordes	200
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Diversos trabajos de salud en Lopez Portillo col. Francisco Saravia	272,790.00	272,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,790.00	30/100	3 Obras	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Trabajos diversos en centro de salud en Peña Escondida col. Miramar	282,226.00	282,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,226.00	20/100	1 Centro	500
Jocotan	Ayuntamiento	Acantarillado	Construcción	Bocas de tormenta y conexión al colector en calle Ramón Corona	295,285.94	295,285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,285.94	100/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro de salud calle Natividad Macías col. Constitución.	311,974.25	311,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,993.56	0/25	1 Centro	1,500
Ixcatalán a la Soledad	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Conclusión camino Ixcatalán - La Soledad	318,024.86	318,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,024.86	100/100	1 Obra	350
San Lorenzo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento en el poblado San Lorenzo	321,028.73	321,028.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,028.73	100/100	1 Obra	600

Región 12 Centro

Municipio 120 Zapopan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Santa Ana Tepetitlán	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Servicios de salud en privada Guadalupe Victoria	348,600.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00	0/25 1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. Rinconada de San Antonio	415,410.07	415,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	415,410.07	100/100 1 Obra	700
Ciudad Granja	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centros de salud en calzada de los Paraisos y Calzada de los Cedros	419,493.00	419,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,873.25	0/25 1 Centro	900
La soledad de Nextipac	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Línea de alcantarillado calle Hidalgo	424,158.25	424,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	424,158.25	25/100 1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Canal de riego Arroyo los Camacho a la Palmita en paso de Guadalupe	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100/100 1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro de salud en calle Chimalpopoca en El Zapote	455,678.29	455,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	113,919.57	0/25 1 Centro	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado sanitario en col. Los Cajetes	456,445.90	456,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	456,445.90	100/100 1 Sistema	700
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud en la Carretera Satitilo en col. Arroyo Hondo	458,920.00	458,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,920.00	15/100 1 Sistema	800
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. Praderas de San Antonio	508,864.66	508,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	508,864.66	100/100 1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimento empedrado en el camino sacacochas, potrero del Campo ejido de la Pradera	509,673.08	509,673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	509,673.08	100/100 1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Rehabilitación	Centro salud en calle Lázaro Cárdenas col. San José del Bajío	509,905.13	509,905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	509,905.13	30/100 1 Centro	600
San Isidro	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Rehabilitación	Línea de conducción de riego entre, La Alarjea y El Mirador	521,391.86	521,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	521,391.86	100/100 1 Sistema	900
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Bocas de tormenta y pozos de absorción en Av. Patria en col. Lomas del Seminario	526,937.35	526,937.35	0.00	0.00	0.00	0.00	526,937.00	100/100 1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Trabajos diversos en escuela primaria urbana N° 520 en col. Lomas del Batán	554,543.81	554,543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	554,544.00	100/100 1 Obra	600
La Venta del Astillero	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Empedrado del camino entrada El Saucillo	555,773.56	555,773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	555,774.00	100/100 1 Obra	300
Ejido Copalita	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de empedrado en potrero el Mezon	574,437.54	551,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.42	100/92 1 Obra	250
Ixcatan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura al camino Carricillo	582,033.00	582,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,033.00	100/100 1 Obra	8,000
Lomas de la Primavera	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular sobre el arroyo entre calle Acataz y Calle Lomas de las Rosas	609,889.23	609,889.23	0.00	0.00	0.00	0.00	609,889.00	100/100 1 Puente	1,800
Ejido Tesistán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimento de empedrado camino a La Mesita - Álamo	610,110.89	425,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	184,139.51	100/54 1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	construcción	Cancha de usos múltiples escuela Salvador Varela Resends en col. Mesa Colorada	615,265.06	615,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	615,265.00	100/100 1 Cancha	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de empedrado en camino Fuentesillas - Las Fuentesillas	640,356.05	476,296.05	0.00	0.00	0.00	164,060.00	476,296.00	100/74 1 Obra	3,800

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Huimedo de Nextipac	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario	643,059.84	643,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	643,059.00	100/100	1 Sistema	400
Ejido Mesón de Copala	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Pavimento de empedrado entronque de Copala - San Esteban y camino a los Patios	649,525.99	649,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	649,526.00	100/100	1 Obra	30
San Luis Copalita	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje sanitario en varias calles	216,126.00	216,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,126.00	100/100	1 Sistema	350
El Quemado	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario en varias calles	675,279.39	675,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	675,279.00	100/100	1 Sistema	100
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de media Tensión en varias calles de la col. Mesa Colorada Poniente	678,448.46	678,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	678,448.00	5/100	1 Obra	400
Ejido de Ixtacan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Camino La Mesa Chica - Ejido de Ixtacan	472,161.00	472,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,161.00	100/100	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado sanitario en varias calles	742,092.77	742,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	742,093.00	10/100	1 Sistema	350
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado en col. Lomas del Batán	757,523.76	757,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	757,526.00	100/100	1 Sistema	400
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de Baja tensión en col. Jardines del Vergel	760,978.32	760,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	729,702.00	100/96	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de empedrado en col. San Isidro	789,604.32	789,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	789,605.00	100/100	1 Obra	800
Ejido Los Camachos	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Apertura de camino a los Arrayanes	802,365.99	802,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	802,366.00	84/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. del Tigre II	809,029.46	809,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	809,029.00	100/100	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Ampliación	Camino saca cosecha hacia Ibarra en el Tempisque	824,298.21	824,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	824,289.00	100/100	1 Obra	200
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación de media tensión en col. Jardines de San Antonio	864,727.72	864,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	864,728.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimentación en col. Colli Sitio	869,322.50	869,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	869,322.00	100/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Rectificación del camino Las Cumbres ingreso principal a Huaxtla	876,740.29	876,740.29	0.00	0.00	0.00	0.00	876,740.00	100/100	1 Obra	150
San Miguel Tateposco	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Empedrado de caminos saca cosechas El puente - calle Huigüera	882,590.52	882,590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	883,591.00	100/100	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en alta y baja tensión en col. Mesa Colorada	825,554.50	825,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	825,555.00	100/100	1 Obra	4,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente peatonal en la avenida Laureles col. Unidad Fovissste	898,853.09	898,853.09	0.00	0.00	0.00	0.00	898,853.00	60/100	1 Puente	500
San Rafael	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Pavimento de empedrado El Quemado	839,338.00	839,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,338.00	100/100	1 Obra	450
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Drenaje en col. Héroes Nacionales	954,779.48	954,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	954,779.00	100/100	1 Sistema	600

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Trabajos diversos en escuela secundaria técnica N° 142, col Miramar	1,120,954.62	1,120,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	280,238.66	1 anexo	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente vehicular col. El Monte	1,217,591.02	1,217,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,591.00	55/100	1,500
Copalita	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de empedrado Copalita - El Quemado	1,250,439.02	875,137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,439.00	100/77	600
Morada	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de almacenamiento y bombeo de agua potable	1,270,483.57	1,270,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,484.00	80/100	6,000
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Colector en col. Mesa Colorada	1,270,483.57	1,270,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,484.00	100/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector de aguas negras en col. Cabañas y Nuevo Vergel	1,424,428.43	1,424,428.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,428.00	70/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Trabajos en carpeta en col. México	1,579,785.65	1,579,785.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,786.00	100/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario en col. Mesa Colorada	2,683,693.59	2,683,693.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,694.00	100/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta y dos pozos de absorción en col. Mariano Otero	100,272.47	0.00	0.00	100,272.47	0.00	0.00	100,272.00	100/100	600
Santa Ana Tepetitlán	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público en plaza Santa Ana Tepetitlán	100,730.35	0.00	0.00	100,730.35	0.00	0.00	100,730.00	100/100	6,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Terracerías para empedrado en Nextipac	101,394.80	0.00	0.00	101,394.80	0.00	0.00	101,395.00	100/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público en col. Poblado San Juan de Ocotlán, unidad hab. Militar Zapopan y Valle Real	101,854.83	0.00	0.00	101,854.83	0.00	0.00	101,855.00	100/100	60
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Terracerías empedrado en calles de la col. Vista Hermosa	102,522.21	0.00	0.00	102,522.21	0.00	0.00	102,522.00	100/100	1,500
Varias	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Rehabilitación en avenida López Mateos	102,534.00	0.00	0.00	102,534.00	0.00	0.00	102,534.00	100/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Estudio	Infraestructura hidrosanitaria zona de Tesistán	103,500.83	0.00	0.00	103,500.83	0.00	0.00	103,501.00	100/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Techo provisional palacio municipal en Av. Hidalgo 151	105,565.55	0.00	0.00	105,565.55	0.00	0.00	105,566.00	100/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Terracerías para empedrado de diversas calles col. Hogares de Nuevo México	107,910.42	0.00	0.00	107,910.42	0.00	0.00	107,910.00	100/100	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversos trabajos en Unidad Habitacional González Ortega	107,910.00	0.00	0.00	107,910.00	0.00	0.00	107,910.00	40/100	600
Zapopan	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Camino Pasaguas - Itzacan a la Soledad	110,585.71	0.00	0.00	110,585.71	0.00	0.00	103,860.00	100/94	600
Ejido Copalita	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Agua potable y tomas domiciliarias en la calle prolongación Héctor Oliveros	111,066.22	0.00	0.00	111,066.22	0.00	0.00	111,066.00	92/100	1,500
San Juan de Ocotlán	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Trabajos diversos de alcantarillados en comunidad de San Juan de Ocotlán	115,215.86	0.00	0.00	115,215.86	0.00	0.00	115,216.00	100/100	600

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatral	Municipal	Participantes	Otros				
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta, línea de drenaje pluvial y sanitario en col. Lomas de Tabachines	0.00	0.00	116,374.43	0.00	0.00	116,374.00	90/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta y pozos de absorción en col. Jardines Tabatios	0.00	0.00	116,733.72	0.00	0.00	116,734.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta y pozos de absorción en col. Tuzania Ejidal	0.00	0.00	116,852.52	0.00	0.00	116,853.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Suministro e instalación de maya ciclónica en col. Los Belenes	0.00	0.00	119,307.62	0.00	0.00	119,308.00	100/100	1 Obra	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro de contención en col. Marcelino García Barragán	0.00	0.00	119,307.62	0.00	0.00	119,308.00	40/100	1 Obra	2,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado publico en plaza Santa Lucia col. Santa Lucia	0.00	0.00	114,456.00	0.00	0.00	114,457.00	100/100	1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Instalación de luminarias en el parque canal col. Mirador del Sol	0.00	0.00	124,345.54	0.00	0.00	124,346.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Impermeabilización azoteas escuela secundaria No 66 en el fraccionamiento Tabachines	0.00	0.00	124,583.02	0.00	0.00	124,583.00	100/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Banquetas de concreto hidráulico en col. Lomas del Refugio	0.00	0.00	126,287.45	0.00	0.00	126,287.00	100/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en Mesón de Copala	0.00	0.00	126,355.93	0.00	0.00	126,356.00	100/100	1 Sistema	300
Zapopan	Ayuntamiento	Electricación	Construcción	Electricación en col. Aguas en Tesistan	0.00	0.00	126,942.00	0.00	0.00	84,492.60	100/67	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	Protección para casera comunitaria en col. Arcos de Guadalupe	0.00	0.00	127,067.96	0.00	0.00	82,416.00	20/65	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Remozamiento de banquetas en Av. Ávila Camacho	0.00	0.00	127,874.45	0.00	0.00	127,874.00	100/100	1 Obra	30,000
Zapopan	Ayuntamiento	Electricación	Construcción	Electricación en alta y baja tensión en col. La Estrada	0.00	0.00	128,121.47	0.00	0.00	128,121.00	100/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracerías para empedrado en col. El Mante	0.00	0.00	131,213.47	0.00	0.00	131,213.00	100/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Instalación de alumbrado publico en col. Tabachines	0.00	0.00	131,619.09	0.00	0.00	131,620.00	100/100	1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Instalación de luminarias en col. nueva primavera	0.00	0.00	132,439.29	0.00	0.00	132,439.00	100/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Señalamiento en diversos cruces en San Juan de Ocotan	0.00	0.00	136,819.19	0.00	0.00	136,819.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Red de alumbrado publico en el fraccionamiento El Palomar	0.00	0.00	458,456.00	0.00	0.00	458,456.00	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Lozas de rodamiento y línea auxiliar de PVC en col. Lomas del Bosque	0.00	0.00	141,218.21	0.00	0.00	141,218.00	100/100	1 Obra	750
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Pozos de absorción en col. Jardines del Valle	0.00	0.00	141,260.09	0.00	0.00	141,260.00	80/100	2 Obra	800

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Línea de drenaje en col. Arenales Tapatíos	144,700.06	0.00	0.00	144,700.06	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Sistema
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Entronques de agua potable en col. Paseos del Briseño	145,103.27	0.00	0.00	145,103.27	0.00	0.00	0.00	100/100	2 Sistema
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Impermeabilizante de azoteas en la escuela Sabino Cruz López en col. El Vigía	126,356.00	0.00	0.00	126,356.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Proyecto	Electrificación de la col. Jardines del Vergel	145,475.00	0.00	0.00	145,475.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Proyecto
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación del instituto tecnológico superior en El Bajío	147,625.07	0.00	0.00	147,625.07	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público en la avenida Tepeyac en ciudad de los niños	148,478.16	0.00	0.00	148,478.16	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversas obras de urbanización en col. Colinas de la Primavera	150,510.85	0.00	0.00	150,510.85	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado zampado y protección de colector en col. Atemajac del Valle	153,548.09	0.00	0.00	153,548.09	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación terracerías para empedrado col. Jardines de Nuevo México	154,009.02	0.00	0.00	154,009.02	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro de contención en col. Miramar	154,938.80	0.00	0.00	154,938.80	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Protecciones jardín en col. Parques del Auditorio	156,400.51	0.00	0.00	156,400.51	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta, muro de contención en col. Atemajac	158,022.50	0.00	0.00	158,022.50	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Trabajos de balzamiento en diversas avenidas del municipio	158,306.03	0.00	0.00	158,306.03	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de drenaje sanitario en calle Ficus en col. Higuera	117,093.00	0.00	0.00	117,093.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Sistema
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Sanitarios escuela primaria Diego Rivera - Benito Juárez en col. La Tuzania	161,274.06	0.00	0.00	161,274.06	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en jardín de niños Nueva Creación en col. Arenales Tapatíos	161,650.84	0.00	0.00	161,650.84	0.00	0.00	0.00	75/100	1 Obra
Ixcatlan	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Planta de tratamiento de aguas residuales en Ixcatlan	161,708.71	0.00	0.00	161,708.71	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Planta
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Carretera	Estudio	Fotogramétrico carretera a Colotlán en Zona Copala	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00	0.00	0/25	1 Estudio
Zapopan	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Capilla de velación para el IAS en col. Agua Blanca	164,218.23	0.00	0.00	164,218.23	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Pozos profundos, caseta, almacén y baños en Río Blanco	165,280.40	0.00	0.00	165,280.40	0.00	0.00	0.00	25/100	1 Obra
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta y pozos de absorción camino de Testian en col. Nuevo México	166,481.33	0.00	0.00	166,481.33	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra

Municipio 120 Zapopan

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente peatonal en avenida Tabachines en col. Cabanillas	0.00	0.00	146,481.00	0.00	0.00	0.00	146,481.00	100/100	1 Puente	500
Ejido de Tesistán	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Puente vehicular camino a Santa Lucia - camino a presa La Peña	0.00	0.00	173,128.72	0.00	0.00	0.00	173,128.00	100/100	1 Puente	1,300
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Nivelación y conformación terracerías para empedrado col. Jardines de Nuevo México	0.00	0.00	174,273.36	0.00	0.00	0.00	174,273.00	100/100	1 Obra	1,300
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Nivelación y conformación terracerías para empedrado col. Mirador Escondido	0.00	0.00	156,074.00	0.00	0.00	0.00	156,074.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario en col. La Florida	0.00	0.00	177,254.88	0.00	0.00	0.00	177,255.00	100/100	1 Sistema	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversos trabajos en la calle Los Robles en Copala	0.00	0.00	177,762.91	0.00	0.00	0.00	44,440.73	0/25	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrados en col. Tabachines Poniente	0.00	0.00	180,003.18	0.00	0.00	0.00	180,003.00	50/100	1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público en prolongación Av. Acueducto	0.00	0.00	180,926.63	0.00	0.00	0.00	180,728.00	100/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario en col. Mirador Escondido	0.00	0.00	154,888.00	0.00	0.00	0.00	154,888.00	100/100	1 Sistema	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en la escuela primaria Francisco Villa col. Prados Vallarta	0.00	0.00	181,811.89	0.00	0.00	0.00	181,812.00	40/100	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Puente peatonal para convertirlo en puente vehicular en fraccionamiento Tabachines	0.00	0.00	185,911.75	0.00	0.00	0.00	185,912.00	100/100	1 Puente	900
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Bocas de tormenta, líneas de conexión y entronques de tubería en col. Loma Bonita Fidal	0.00	0.00	186,048.22	0.00	0.00	0.00	186,048.00	100/100	1 Obra	700
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Cuartel de bomberos en col. Tepeyac	0.00	0.00	189,327.79	0.00	0.00	0.00	189,327.00	100/100	1 Obra	180
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Diversos trabajos de agua potable en San Francisco de Tesistán	0.00	0.00	191,968.75	0.00	0.00	0.00	19,169.00	75/10	1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversos trabajos de urbanización en col. Mesa Colorada	0.00	0.00	193,363.03	0.00	0.00	0.00	193,363.00	100/100	1 Obra	0
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria Mariano Matamoros en Copalita	0.00	0.00	195,614.33	0.00	0.00	0.00	195,614.00	100/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Bocas de tormenta para colector pluvial en Av. Las torres en col. El Briseño	0.00	0.00	177,973.00	0.00	0.00	0.00	177,973.00	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Diversos trabajos de servicios de salud en col. Guadalupe	0.00	0.00	197,310.61	0.00	0.00	0.00	197,310.00	50/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Señalización del cruceiro en col. Jardines Vallarta	0.00	0.00	200,408.98	0.00	0.00	0.00	200,409.00	100/100	1 Sistema	N/D
Nextipac	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Equipamiento	Jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz en calle Francisco López	0.00	0.00	201,514.83	0.00	0.00	0.00	201,515.00	100/100	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Empedrado zampado y muro de contención en col. Arenales Tapatús	0.00	0.00	201,564.05	0.00	0.00	0.00	201,564.00	100/100	1 Obra	1,200

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Ampliación	Red de alcantarillado sanitario en col. Marcelino García Barragán	203,551.50	0.00	0.00	203,551.50	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	400
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. La Florida	206,476.28	0.00	0.00	206,476.28	0.00	0.00	0.00	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Equipamiento	Toma domiciliar alumbrado exterior y riego para el archivo municipal en col. Zapopan	206,722.07	0.00	0.00	206,722.07	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Red de agua potable en col. Tabachines	207,438.38	0.00	0.00	207,438.38	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Parador en col. Mesa Colorada	208,830.96	0.00	0.00	208,830.96	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de empedrado en col. Hogares de Nuevo México	209,094.85	0.00	0.00	209,094.85	0.00	0.00	0.00	1 Obra	900
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria Emiliano Zapata en col. Mirador Escondido	214,818.31	0.00	0.00	214,818.31	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Red de baja tensión y alumbrado en col. Tabachines	219,015.66	0.00	0.00	219,015.66	0.00	0.00	0.00	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Instalación de alumbrado público en col. La Calma	222,826.27	0.00	0.00	222,826.27	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación de adoquín en col. La Experiencia	205,091.00	0.00	0.00	205,091.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	60
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en col. Aguas de Tesistan	224,194.18	0.00	0.00	224,194.18	0.00	0.00	0.00	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias en col. Mesa Colorada	226,574.56	0.00	0.00	226,574.56	0.00	0.00	0.00	1 Sistema	1,000
San Miguel Teape	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Equipamiento	Jardín de niños Manuel López Cotilla	226,984.35	0.00	0.00	226,984.35	0.00	0.00	0.00	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Edificio en col. El Mante	227,650.48	0.00	0.00	227,650.48	0.00	0.00	0.00	1 Obra	600
Fuente de las Salinas	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Puente peatonal en el kilómetro 03	230,215.89	0.00	0.00	230,215.89	0.00	0.00	0.00	1 Puente	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado en el parque la calma col. La Calma	227,355.00	0.00	0.00	227,355.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra	450
Zapopan	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Parque de entrenamiento col. Jardines del Auditorio	236,222.04	0.00	0.00	194,455.98	0.00	0.00	41,766.06	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público en prolongación avenida alcalde en col. El Balan	236,415.90	0.00	0.00	236,415.90	0.00	0.00	0.00	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Piazoleta y módulo de policía en col. La Tuzania	237,144.81	0.00	0.00	237,144.81	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,300
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Zona arqueológica parque El Grullo en col. Constitución	238,998.17	0.00	0.00	238,998.17	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Electrificación del sistema de riego por aspersión en fraccionamiento Valle Real	240,155.33	0.00	0.00	240,155.33	0.00	0.00	0.00	1 Obra	400

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de empedrado en col. Miramar	0.00	0.00	240,408.63	0.00	0.00	240,408.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Red de agua potable en col. Santa Lucía	0.00	0.00	253,918.76	0.00	0.00	253,919.00	100/100	1 Sistema	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de torm. y pozo acceso esc. primaria Lázaro Cárdenas col. Residencial	0.00	0.00	257,460.00	0.00	0.00	245,650.00	100/95	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Agua potable y alcantarillado calle Cobre col. Arenales Tapatíos	0.00	0.00	258,303.05	0.00	0.00	258,303.00	100/100	1 Sistema	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Parador carretera Tesisitan en col. Arcos de Zapopan	0.00	0.00	262,923.97	0.00	0.00	262,923.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Suministro y aplicación de sello con mortero asfáltico en calle Anastasio Bustamante col. Miguel de la Madrid	0.00	0.00	258,646.50	0.00	0.00	258,646.00	100/100	1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrado en las calles Agua Marina y Ramón García Uribe Venero y Bris en col. El Batán	0.00	0.00	261,331.50	0.00	0.00	261,332.00	100/100	1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Sematización carretera a Satillo en col. Villa Guadalupe	0.00	0.00	263,163.10	0.00	0.00	263,163.00	100/100	1 Sistema	1,300
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos en la escuela primaria Niños Héroes col. Finar de la Calina	0.00	0.00	263,537.06	0.00	0.00	263,537.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro de contención para las calles Agua Zarca col. Lomas de Agua Fria y por Juan Alvarez	0.00	0.00	264,052.08	0.00	0.00	264,052.00	100/100	1 Obra	2,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Empedrados de las calles San Julián, Jacinto Peña, Felipe Rodríguez Ignacio, Encinoza col. Villa de	0.00	0.00	265,784.71	0.00	0.00	265,784.00	30/100	1 Obra	1,100
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado publico en Prol. Federalismo col. Arroyo Hondo	0.00	0.00	266,652.09	0.00	0.00	256,652.00	100/96	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Alumbrado publico y red de baja tensión en col. Vista Hermosa	0.00	0.00	267,449.16	0.00	0.00	267,449.00	100/100	1 Obra	1,800
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación de terracería San José de los Reyes col. Villas de Guadalupe	0.00	0.00	271,233.07	0.00	0.00	271,233.00	100/100	1 Obra	1,600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea drenaje calle Don Bosco col. Don Bosco	0.00	0.00	275,251.28	0.00	0.00	275,251.28	100/100	1 Sistema	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Drenaje de concreto calle Agua Prieta Tequila en col. de El Refugio	0.00	0.00	276,102.63	0.00	0.00	276,103.00	100/100	1 Sistema	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Trabajos diversos en jardín de niños San José Vasconcelos col. Tabachines	0.00	0.00	278,774.61	0.00	0.00	278,775.00	100/100	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Caseta y trabajos diversos esc. primaria Abel Salgado col. La Palmita	0.00	0.00	280,824.94	0.00	0.00	280,825.00	100/100	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro de contención calle privada Guayabitos col. Lomas de Tabachines	0.00	0.00	282,631.84	0.00	0.00	282,632.00	100/100	1 Obra	2,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación de terracerías para empedrado calles: Rubi entre Escalón y Oro y Zapotlane. Anillo col. Paradores y trabajos de urbanización en carretera a Satillo y calle Ejote col. Villa de Guadalupe	0.00	0.00	283,337.75	0.00	0.00	283,338.00	100/100	1 Obra	2,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción		0.00	0.00	286,683.52	0.00	0.00	286,684.00	100/100	1 Obra	N/D

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Trabajos diversos en escuela primaria Juan Escutia col. La Palmita	0.00	0.00	289,393.54	0.00	0.00	289,394.00	95/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Barqueta perimetral alrededor de módulo en col. Jardines de Nuevo México	0.00	0.00	291,445.49	0.00	0.00	251,838.05	45/86	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Trabajos diversos en jardín de niños Agustín Tárz col. Santa María del Pueblito	0.00	0.00	294,942.43	0.00	0.00	294,942.00	65/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Trabajos diversos en la calle lateral, carretera a Saltillo col. Auditorio	0.00	0.00	296,903.91	0.00	0.00	296,904.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Bodega e impermeabilización de jardín de Niños Citlali col. Sta. Margarita	0.00	0.00	297,577.16	0.00	0.00	297,577.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muros de contención de viviendas, en calz. Juan Gil, Preciado col. Alamitos y Nuevo México, Ejidal	0.00	0.00	299,773.58	0.00	0.00	299,774.00	70/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector pluvial, calles Priv. Cantera Blanca, calle Tezontle en col. Balcones de la Cantera	0.00	0.00	299,774.00	0.00	0.00	299,774.00	70/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	jardín de niños Nunutza col. Batán	0.00	0.00	302,486.10	0.00	0.00	276,296.00	100/84	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos diversos en Av. Laureles col. Tepayac	0.00	0.00	304,909.62	0.00	0.00	304,910.00	100/100	1 Obra	N/D
Nextipac	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Delimitación de pozos profundos, caseta, almacén y baños	0.00	0.00	310,480.91	0.00	0.00	310,481.00	90/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples y áreas verdes, calle Tabachin col. Lomas de la Primavera	0.00	0.00	312,018.15	0.00	0.00	312,018.00	100/100	1 Cancha	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento en la calle Paseo de los Niños col. Paseos del Briarseño	0.00	0.00	260,872.85	0.00	0.00	260,873.00	100/72	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardín de niños Irene Robledo García col. Colinas de Atemajac	0.00	0.00	315,743.70	0.00	0.00	315,744.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta y pozo de absorción en calle Arco Neón col. Arcos de Zapopan	0.00	0.00	315,744.00	0.00	0.00	210,759.12	60/67	60 Obra	N/D
Santa Lucia	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Línea de conducción y obras complementarias a las col. Revolución y Loma Chica	0.00	0.00	323,397.23	0.00	0.00	323,397.00	75/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público Av. Patria col. Puerta de Hierro Royal	0.00	0.00	308,949.16	0.00	0.00	308,949.00	100/91	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Saneamiento en cameliones áreas verdes y asfaltos en Veranillo Manuel Gómez	0.00	0.00	323,914.61	0.00	0.00	323,915.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público para Av. Veranillo Manuel Gómez 18 de Marzo col. Las Águilas	0.00	0.00	330,353.76	0.00	0.00	330,354.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracerías en col. Benito Juárez, Revolución y Emiliano Zapata	0.00	0.00	334,142.72	0.00	0.00	334,143.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Muro contención para planta de basura en el parque industrial Los Belenes	0.00	0.00	334,338.24	0.00	0.00	334,338.00	100/100	1 Obra	N/D
Varias	Ayuntamiento	Apoyo a la Producción Primaria	Construcción	Varios guardaguanados	0.00	0.00	336,897.80	0.00	0.00	336,898.00	100/100	7 Obras	N/D

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto ComPLEMENTARIO				
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario en col. Mesa Colorada primera etapa	0.00	0.00	338,864.85	0.00	0.00	0.00	338,864.85	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Camellón y sematización unidad adca Las Aguilar en col. La Calma y Las Águilas	0.00	0.00	345,720.08	0.00	0.00	0.00	345,720.08	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario varias privadas en col. Nuevo Vergel	0.00	0.00	349,141.39	0.00	0.00	0.00	349,141.39	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea pluvial con bocas de tormenta en Av. Las Torres col. El Briseño	0.00	0.00	349,633.33	0.00	0.00	0.00	349,633.33	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Barda perm. y sanitarios en esc. Prim. Ignacio Pamplona S. col. Lomas Universidad	0.00	0.00	349,962.04	0.00	0.00	0.00	349,962.04	100/100	1 Obra	N/D
San Esteban	Ayuntamiento	Agua Potable	Ampliación	Línea de agua potable en calle Felipe Ángeles y cerrada Felipe Ángeles	0.00	0.00	352,973.56	0.00	0.00	0.00	352,973.56	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormenta y pozos de absorción en calle Inde. Petroquímica col. Allagracia	0.00	0.00	354,463.81	0.00	0.00	0.00	354,463.81	34/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Paradores, carpeta asfáltica y machuelo en carretera a Saltillo y calle 16 de Septiembre	0.00	0.00	355,350.12	0.00	0.00	0.00	355,350.12	100/100	2 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Diversa obras para el museo Zapopan	0.00	0.00	551,517.12	0.00	0.00	0.00	551,517.12	25/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Herrería en centro comunitario El Coll y mallatización para canal unidad Zapopan	0.00	0.00	363,173.37	0.00	0.00	0.00	363,173.37	100/50	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Diversos trabajos en jardín de niños Valentín Gómez Farías col. Arcos de Zapopan	0.00	0.00	363,886.66	0.00	0.00	0.00	363,886.66	100/100	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Canchas deportivas en col. Nuevo México	0.00	0.00	366,561.42	0.00	0.00	0.00	366,561.42	100/100	1 Cancha	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje calle Prol. Belén y calle J. de la Begonías col. Colinas de los Relenés	0.00	0.00	367,662.58	0.00	0.00	0.00	367,662.58	100/79	1 Obra	450
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Baños y bodegas en edificio de obras públicas col. Tepeyac	0.00	0.00	369,046.61	0.00	0.00	0.00	369,046.61	100/100	1 Obra	100
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación de terracerías para empedrado en col. Villas de Guadalupe	0.00	0.00	369,327.76	0.00	0.00	0.00	369,327.76	100/100	1 Obra	1,250
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público en Prol. Av. Mariano Otero de periférico sur	0.00	0.00	374,458.56	0.00	0.00	0.00	374,458.56	100/100	1 Obra	1,250
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Escuela primaria No. 915 Matilde Loera Gómez col. Balcones de la Cantería	0.00	0.00	376,293.45	0.00	0.00	0.00	376,293.45	100/64	1 Obra	500
San Francisco Resistan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje y descargas calles Puente Chico y Arroyo	0.00	0.00	383,690.26	0.00	0.00	0.00	383,690.26	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Definición y Planeación	Proyecto	Planes parciales de desarrollo urbano zona ZPN 9	0.00	0.00	434,167.35	0.00	0.00	0.00	434,167.35	0/25	1 Proyectos	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación para empedrado en varias calles de las col. Arenal y Agua Blanca	0.00	0.00	398,166.00	0.00	0.00	0.00	398,166.00	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Sistemas de riego para camellones en Av. Parres Arias col. Industrial Los Refinos	0.00	0.00	385,190.02	0.00	0.00	15,144.44	385,190.02	100/93	1 Sistema	600

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Bacheo en calle general Ignacio Pesquera col. Constitución	0.00	0.00	401,289.59	0.00	0.00	0.00	401,289.59	100/100	1 Obra	2,000
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Ampliación	Red de electrificación el alta y baja tensión en calle Juan Cárdenas col. La Joya	0.00	0.00	405,667.12	0.00	0.00	0.00	405,667.12	40/100	1 Obra	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desastros de arroyos para Av. Patria y Paseo Royal Country	0.00	0.00	407,862.86	0.00	0.00	0.00	407,862.86	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracerías para empedrado en priv. Hilo Amarillo, Hilo Rosa y San Antonio en col. José de Jesús Glez. Gallo col. El Zapote	0.00	0.00	412,528.48	0.00	0.00	0.00	412,528.48	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Edificio D en escuela primaria José de Jesús Glez. Gallo col. El Zapote	0.00	0.00	2,683,693.59	0.00	0.00	0.00	2,683,693.59	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Escalinata en calle paseo de Las Magnolias col. Tabachines	0.00	0.00	431,926.42	0.00	0.00	0.00	431,926.42	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y formación de terracerías para empedrado en calle San Felipe, San Raimundo y San Pedro col. Diversos trabajos en jardín de niños Estefanía Castañeda	0.00	0.00	224,127.18	0.00	0.00	211,205.02	224,127.18	100/35	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos en jardín de niños Estefanía Castañeda	0.00	0.00	439,645.16	0.00	0.00	0.00	439,645.16	100/100	1 Obra	350
Santa Ana Tepetitlán	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	CDC 3 en Sta. Ana Tepetitlán	0.00	0.00	396,902.20	0.00	0.00	44,027.01	396,902.20	100/82	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación de terracerías para empedrados en Obregon col. Ejido Cosque	0.00	0.00	441,638.43	0.00	0.00	0.00	441,638.43	100/100	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracerías para empedrado en calle Obsidiana col. Arenales, Tanatios	0.00	0.00	446,520.33	0.00	0.00	0.00	446,520.33	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento y empedrado en Av. El vergel col. Cabanillas	0.00	0.00	495,440.50	0.00	0.00	0.00	495,440.50	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Ampliación	Pavimento asfáltico en el estacionamiento del DIF col. San Isidro	0.00	0.00	499,106.12	0.00	0.00	0.00	499,106.00	100/100	1 Obra	150
Zapopan	Ayuntamiento	Comunicaciones y Transportes	Construcción	Instalación de sistema de voz y datos y zócalo ducto en Zapopan	0.00	0.00	503,141.22	0.00	0.00	0.00	503,141.00	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Sistema de riego para camellones col. Villa de los Belenes	0.00	0.00	505,047.49	0.00	0.00	0.00	505,047.00	100/100	1 Sistema	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Bocas de tormenta y pozos de absorción col. Arcos de Zapopan 2da sección	0.00	0.00	516,290.90	0.00	0.00	0.00	516,291.00	100/100	1 Sistema	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Barda perimetral, pavimentos y sanitarios en jardín de niños Margarita del Coll. Col.	0.00	0.00	518,516.35	0.00	0.00	0.00	518,516.00	100/100	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación en área de eventos en la base aérea militar en Zapopan	0.00	0.00	523,585.88	0.00	0.00	0.00	523,586.00	100/100	1 Obra	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Sistema de riego para camellones en carr. a Saltillo	0.00	0.00	537,111.36	0.00	0.00	0.00	537,111.00	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Muro de contención a lo largo de aguas negras en col. Victor Hugo	0.00	0.00	538,485.22	0.00	0.00	0.00	538,485.00	100/100	1 Obra	1,200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Sistema de riego por aspersión en camellones Av. Santa Margarita	0.00	0.00	461,724.49	0.00	0.00	88,677.56	461,724.00	100/72	1 Sistema	N/D

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado en Av. López Mateos en varias colonias y Unidad INFONAVIT Gustavo Díaz Ordaz	0.00	0.00	546,097.94	0.00	0.00	546,098.00	100/100	1 Obra	1,400
Zapopan	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Proyecto	Planes parciales de desarrollo urbano correspondiente a la zona ZPN-9	0.00	0.00	609,285.00	0.00	0.00	609,285.00	100/100	3 Proyectos	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Bacheo en el municipio de Zapopan	0.00	0.00	557,968.50	0.00	0.00	557,968.00	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación de terrazas para empedrados col. Emiliano Zapata y Jard. Verdel	0.00	0.00	564,122.93	0.00	0.00	564,123.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Rehabilitación	Salón usos múltiples y diversas obras en DIF col. San José del Bajío	0.00	0.00	574,384.69	0.00	0.00	574,384.69	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario en diversas calles col. la Tuzania Ejidal	0.00	0.00	576,216.79	0.00	0.00	576,217.00	90/100	1 Sistema	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Proyecto	Plan de desarrollo urbano distrito urbano ZPN-10	0.00	0.00	582,360.00	0.00	0.00	582,360.00	100/100	1 Proyecto	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Diversas obras de urbanización en las col. Benito Juárez y Arroyo Honda 2da. Sección	0.00	0.00	496,198.19	0.00	0.00	496,198.00	100/74	3 Obras	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Calle Agua Azul en col. El Batán	0.00	0.00	509,243.57	0.00	0.00	509,244.00	100/77	1 Obra	200
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación de terrazas en diversas calles en las col. El Tule y Agua	0.00	0.00	594,040.74	0.00	0.00	594,041.00	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Cancha de usos múltiples y muro perimetral en esc. prim. José de Jesús González col. Hoazas de Nuevo México	0.00	0.00	603,385.29	0.00	0.00	603,385.00	100/100	1 Cancha	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Ampliación	Escuela federalizada Mariano Matamoros col. G. V. S. A.	0.00	0.00	608,937.56	0.00	0.00	608,938.00	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector las Torres en las col. Nogal y Paraísos del Colli	0.00	0.00	528,667.51	0.00	0.00	528,668.00	100/77	1 Sistema	4,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Paradores de autobuses en carr. a Satillo y calle Timoteo Velásquez col. Villas de Guadalupe	0.00	0.00	612,304.30	0.00	0.00	612,304.00	100/100	2 Obras	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Salón de usos múltiples y bodega en esc. urbana No. 1041 col. Gustavo Díaz Ordaz	0.00	0.00	616,297.46	0.00	0.00	616,297.00	100/100	2 Anexos	350
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento de empedrado para calle Girasol en col. Prados Santa Lucia	0.00	0.00	438,957.58	0.00	0.00	438,957.58	100/94	1 Obra	2,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terrazas y empedrados varios calles col. Lomas de	0.00	0.00	454,202.82	0.00	0.00	454,202.82	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Saneamiento en camellones áreas verdes de cart. Testistan	0.00	0.00	455,247.50	0.00	0.00	455,247.50	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Boca de tormentas y línea pluvial hacia el colector de Av. Patria col. Loma Bonita Ejidal	0.00	0.00	461,707.85	0.00	0.00	461,707.85	85/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Canchas de usos múltiples con andadores y bodega col. Marcelino García Barragán	0.00	0.00	463,181.12	0.00	0.00	463,181.12	100/100	1 Cancha	600
Zapopan	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Rehabilitación	Consultorio y áreas nuevas en el modulo vecinal col. 12 de Diciembre	0.00	0.00	472,078.82	0.00	0.00	472,078.82	100/100	1 Obra	N/D

Región 12 Centro

Municipio 120 Zapopan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
Tesistán	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Cuneta, colocación de tubería y obras diversas en Av. Juan Gil Preciado	0.00	0.00	475,419.09	0.00	0.00	475,419.09	100/100	1 Obra	2,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Alumbrado público y red de baja tensión calles andador Luis Para y calle Luis Farah col. Los Paraisos	0.00	0.00	476,778.75	0.00	0.00	476,778.75	100/100	1 Obra	600
Huixtla	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Construcción	Andadores y obras exteriores balneario	0.00	0.00	444,269.26	0.00	0.00	444,269.26	100/100	1 Obra	150
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversas obras en jardín de niño No. 191 col. 27 de Septiembre	0.00	0.00	485,365.02	0.00	0.00	485,365.02	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracerías y empedrados diversas calles col. Tuzania Elídal	0.00	0.00	487,303.23	0.00	0.00	487,303.23	100/100	1 Obra	1,250
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de alejamiento pluvial en privada Pról. club Guadalupe col. División del Norte	0.00	0.00	491,383.78	0.00	0.00	491,383.78	100/100	1 Sistema	1,400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Alumbrado público en Plaza Américas	0.00	0.00	749,052.33	0.00	0.00	749,052.33	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Sistemas de riego por aspersión para camellones de varias avenidas en la col. Sta. Marcelita y Arbolada	0.00	0.00	624,554.56	0.00	0.00	624,554.56	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversas obras jardín de niños Alfredo B. Bonfil col. San Juan de Octán	0.00	0.00	625,148.74	0.00	0.00	625,148.74	100/100	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracerías para empedrado en varias calles col. Chapultas	0.00	0.00	627,969.08	0.00	0.00	627,969.08	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Definición y Conducción de la Planeación	Proyecto	Planes parciales de Desarrollo Urbano de los subdistritos ZPN-9/25, 9/26, 9/27 y 9/28	0.00	0.00	632,652.75	0.00	0.00	632,652.75	100/100	4 Proyectos	4,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversos trabajos de urbanización en calles Sarcólagos, 5 de Mayo, Javier Mina y Guerrero	0.00	0.00	632,883.25	0.00	0.00	632,883.25	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Sistemas de riego para camellones en Av. Américas desde Av. Patria hasta Av. Laureles	0.00	0.00	635,301.47	0.00	0.00	635,301.47	100/100	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza jardín en la unidad habitacional Gustavo Díaz Ordaz	0.00	0.00	642,929.02	0.00	0.00	642,929.02	100/100	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Ejecutivo para la prog. Av. Guadalupe de periferico y hasta una longitud de 5 kilómetros	0.00	0.00	645,150.00	0.00	0.00	645,150.00	100/100	1 Proyecto	1,850
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Trabajos de balizamiento en diversas avenidas	0.00	0.00	646,361.35	0.00	0.00	646,361.35	100/100	1 Obra	2,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos en jardín de niños Agustín Mera en col. La Estrada	0.00	0.00	646,948.20	0.00	0.00	646,948.20	100/100	1 Obra	150
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en alta y baja tensión en varias calles en col. Las Mesitas	0.00	0.00	638,078.63	0.00	0.00	638,078.63	100/96	1 Obra	950
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Trabajos de balizamiento sobre diversas calles y avenidas	0.00	0.00	654,133.80	0.00	0.00	654,133.80	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Alcantarillado sanitario varias calles en col. Mirador Escondido	0.00	0.00	655,918.51	0.00	0.00	655,918.51	20/100	1 Sistema	400
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de drenaje sanitario varias calles en la col. Nueva España	0.00	0.00	482,323.65	0.00	0.00	482,323.65	100/58	1 Sistema	400

Municipio 120 Zapopan

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis./Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y conformación de terracerías para empedrado de varias calles col. Mesa Colorada	0.00	0.00	660,827.03	0.00	0.00	0.00	660,827.03	85/100	1 Obra	450
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracerías para obra de empedrado de varias calles en col. Caballitas	0.00	0.00	670,816.91	0.00	0.00	0.00	670,816.91	100/100	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Edificio C y diversos trabajos en esc. prim. Ramón Corona en La Mojónera	0.00	0.00	674,812.62	0.00	0.00	0.00	674,812.62	100/100	1 Obra	320
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Edificio para oficinas de recursos humanos en el parque industrial Los Belenes	0.00	0.00	680,595.59	0.00	0.00	0.00	680,595.59	100/100	1 Anexo	80
Soledad de Ixcatlan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Cancha de usos múltiples	0.00	0.00	216,125.54	0.00	0.00	0.00	216,125.54	100/100	1 Cancha	350
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos en jardín de niños Emiliano Zapata col. Villas de Guadalupe	0.00	0.00	688,521.80	0.00	0.00	0.00	688,521.80	100/100	1 Obra	250
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos en esc. prim. Benito Juárez col. La Mora	0.00	0.00	559,135.07	0.00	0.00	133,823.36	559,135.07	100/68	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Barda perimetral en la esc. prim. Ma. Teresa Campirano col. La Experiencia	0.00	0.00	696,580.86	0.00	0.00	0.00	696,580.86	100/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Área cargas mecánicas y toivas para planta de transferencia de basura en parque industrial Los Belenes	0.00	0.00	560,814.35	0.00	0.00	140,215.97	560,814.35	100/67	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación en varias calles en col. Prado de Sta. Lucia 2da. Sección	0.00	0.00	704,103.52	0.00	0.00	0.00	704,103.52	100/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	terracera y pavimentación en calles Sta. Catalina col. Rinconada del Valle	0.00	0.00	657,465.18	0.00	0.00	49,379.15	657,465.18	100/87	1 Obra	850
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Nivelación y Conf. de terracería y empedrado en varias calles col. Marcelino García Barragán col. Nuevos Paraisos del Colte	0.00	0.00	711,968.01	0.00	0.00	0.00	711,968.01	100/100	1 Obra	900
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Rehabilitación de área para instalar videoguerra col. Paraisos del Colte	0.00	0.00	723,898.95	0.00	0.00	0.00	723,898.95	100/100	1 Obra	1,250
Rio Blanco	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Muro para colector Rio Blanco	0.00	0.00	730,405.10	0.00	0.00	0.00	730,405.10	100/100	1 Obra	150
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	jardin de niños No. 385 col. Constituyentes	0.00	0.00	730,578.01	0.00	0.00	0.00	730,578.01	90/100	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación con empedrado en calle agua prieta col. Agua Fria	0.00	0.00	734,309.96	0.00	0.00	0.00	734,309.96	50/100	1 Obra	450
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Unidad deportiva en calle Rio Colotlan col. Las Aguilas	0.00	0.00	744,141.05	0.00	0.00	0.00	744,141.05	97/100	1 Obra	800
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Modulo C y diversas áreas del jardin de niños Guillermo Prieto col. Caballitas	0.00	0.00	744,400.08	0.00	0.00	0.00	744,400.08	100/100	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Aplicación de sello asfáltico en camino a los belenes y Parres Arias col. Villas de los Belenes	0.00	0.00	750,036.90	0.00	0.00	0.00	750,036.90	100/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Electrificación	Equipamiento	Suministro de energía eléctrica para varias calles col. Vista Hermosa	0.00	0.00	659,279.95	0.00	0.00	91,784.92	659,279.95	100/78	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela Urbana No. 657 Josefa Ortiz de D. col. Santa Maria Tepetitlan	0.00	0.00	755,609.50	0.00	0.00	0.00	755,609.50	97/100	1 Obra	350

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San Francisco Ixcatlan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos en escuela prim. J. Luis Pérez Vedia	755,928.95	0.00	0.00	755,928.95	0.00	0.00	0.00	100/100	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Sistemas de riego para camellones en carr. a Saltillo desde Av. Patria hasta canal	726,053.60	0.00	0.00	726,053.60	0.00	0.00	32,747.15	100/92	N/D
Misión de Copala	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	línea de alejamiento para conexión de aguas negras del Mesón de Copala - Planta de tratamiento	767,396.83	0.00	0.00	767,396.83	0.00	0.00	0.00	100/100	500
Zapopan	Ayuntamiento	Protección de Áreas y Cauces	Rehabilitación	Desahogue canales a cielo abierto en varias colonias	786,877.15	0.00	0.00	786,877.15	0.00	0.00	0.00	100/100	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Saneariento en calles, áreas verdes y asfaltos de periférico Manuel Gómez Godín	697,468.54	0.00	0.00	697,468.54	0.00	0.00	89,753.52	100/80	2,000
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Anexos en escuela Ing. José López Portillo y Weber col. Constitución	787,233.14	0.00	0.00	787,233.14	0.00	0.00	0.00	35/100	700
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Proyecto	Ejecutivo, estructural para el estacionamiento de Plaza las Américas	793,500.00	0.00	0.00	793,500.00	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Suministro e instalación sistema de riego en camellón de Av. Vallarta entre periférico y calle Birral	614,236.15	0.00	0.00	614,236.15	0.00	0.00	188,802.15	100/62	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	línea de drenaje sanitario en calles 3ra oriente, Idollina Gaona y carr. Testistan col. Jardines de Nvo México	816,113.80	0.00	0.00	816,113.80	0.00	0.00	0.00	50/40	250
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Puente vehicular en Av. Patria y Av. Vallarta col. Jardines Vallarta	536,600.19	0.00	0.00	536,600.19	0.00	0.00	288,678.82	100/48	5,000
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Casetas de control en el parque Industrial Los Belenes	830,907.48	0.00	0.00	830,907.48	0.00	0.00	0.00	58/100	800
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimentación en calz. del Servidor Público	844,065.50	0.00	0.00	844,065.50	0.00	0.00	0.00	100/100	4,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento adoquín calle La Paz col. Atemajac	849,359.94	0.00	0.00	849,359.94	0.00	0.00	0.00	100/100	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación concreto asfáltico calz. Servidor Público	850,029.95	0.00	0.00	850,029.95	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Rehabilitación	Cancha de tenis para escuela de tenis col. Tepeyac	852,055.24	0.00	0.00	852,055.24	0.00	0.00	0.00	90/100	N/D
Misión de Copala	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Planta tratamiento y agua residuales	855,582.31	0.00	0.00	855,582.31	0.00	0.00	0.00	100/100	140
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario en calle La Palma col. Los Alamitos	535,705.99	0.00	0.00	535,705.99	0.00	0.00	320,912.05	100/45	700
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversos trabajos en las col. Arcos de Zapopan y Lomas de Zapopan	860,200.00	0.00	0.00	860,200.00	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Encarpetado asfáltico calle Epigmenio Preciado col. Tepeyac y Maestros	861,446.25	0.00	0.00	861,446.25	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Suministro y aplicación de sello en López Mateos y periférico en varias colonias	867,942.95	0.00	0.00	867,942.95	0.00	0.00	0.00	100/100	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Ampliación	Barda perimetral y colocación de pasto en archivo municipal col. Tepeyac	868,378.80	0.00	0.00	868,378.80	0.00	0.00	0.00	100/100	1,500

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversion Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos en jardín de niños No. 493 col. Prado Sta. Lucia	872,075.38	0.00	0.00	872,075.38	0.00	0.00	0.00	872,075.38	75/100	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Liberación y conformación de terracerías en varias calles de la col. Tuzania Ejidal	577,339.50	0.00	0.00	577,339.50	0.00	0.00	295,368.44	577,339.50	100/49	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos de pavimento en Av. Hidalgo, Av. Laureles y calle constitución	873,017.59	0.00	0.00	873,017.59	0.00	0.00	0.00	873,017.59	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Camellones, áreas verdes y asfaltos en perif. Manuel Gómez Morin hasta Av. Guadalupe	878,820.50	0.00	0.00	878,820.50	0.00	0.00	0.00	878,820.50	100/100	1 Obra	N/D
San José del Bajío	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	jardín de la 3ra. Edad, rehab. oficinas DIF en calle Lázaro Cárdenas	879,439.29	0.00	0.00	879,439.29	0.00	0.00	0.00	879,439.29	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos escuela primaria 5 de febrero en La Coronilla	881,424.52	0.00	0.00	881,424.52	0.00	0.00	0.00	881,424.52	75/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Seguridad pública	Ampliación	Equipamiento de las oficinas de la policía municipal	882,230.18	0.00	0.00	882,230.18	0.00	0.00	0.00	882,230.18	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Nivelación y Cont. de terracerías y empedrados en varias calles col. Lomas de Tabachines	885,337.68	0.00	0.00	885,337.68	0.00	0.00	0.00	885,337.68	100/100	1 Obra	900
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Red de alcantarillado sanitario y descargas en calle industria col. Los Maestros	885,433.62	0.00	0.00	885,433.62	0.00	0.00	0.00	885,433.62	100/100	1 Sistema	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Rehabilitación	Red de alcantarillado sanitario y descargas en calle Pigmelio Preciado col. Los Maestros	886,300.05	0.00	0.00	886,300.05	0.00	0.00	0.00	886,300.05	100/100	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Trabajos diversos en escuela Prof. Aurelia de Guevara col. constitución	889,218.46	0.00	0.00	889,218.46	0.00	0.00	0.00	889,218.46	40/100	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Equipamiento	Planta de emergencia y equipo contra incendios	898,554.51	0.00	0.00	898,554.51	0.00	0.00	0.00	898,554.51	15/100	1 Planta	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Equipamiento	Mecánica teatral y acabados en área de auditorio para el museo Zapopan	899,810.53	0.00	0.00	899,810.53	0.00	0.00	0.00	899,810.53	10/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Riego por aspersión en áreas verdes camellon de Av. Vallarta entre Gpe Victoria hasta Niños Obreros	522,527.13	0.00	0.00	522,527.13	0.00	0.00	425,426.59	522,527.13	100/38	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Sistema de riego por aspersión en áreas verdes de camellon de Av. Vallarta entre Pirul y Gpe Victoria	597,413.82	0.00	0.00	597,413.82	0.00	0.00	382,043.71	597,413.82	100/44	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Obras diversas en jardín de niños Jesús Vasconcelos en Jardines de Nvo. México	989,269.42	0.00	0.00	989,269.42	0.00	0.00	0.00	989,269.42	100/100	1 Obra	350
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Trabajos de pavimentación de concreto en Paulino Navarro col. Maestros	856,269.18	0.00	0.00	856,269.18	0.00	0.00	0.00	856,269.18	100/75	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Puente peatonal en anillo periférico y Av. Tabachines col. Tabachines	857,714.05	0.00	0.00	857,714.05	0.00	0.00	154,794.23	857,714.05	100/73	1 Puente	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Ampliación	Oficinas Administrativas departamento licencia de obras publicas col. Tepeyac	885,732.25	0.00	0.00	885,732.25	0.00	0.00	131,665.91	885,732.25	100/77	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Diversos trabajos en periferico Manuel Gómez Mordin Av. Guadalupe y carr. Nizales	760,776.67	0.00	0.00	760,776.67	0.00	0.00	257,419.34	760,776.67	100/60	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Tanque de almacenamiento de agua col. Lomas de la Primavera	867,905.54	0.00	0.00	867,905.54	0.00	0.00	165,020.95	867,905.54	100/72	1 Obra	350

Región 12 Centro

Municipio 120 Zapopan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Federal	Estatol	Municipal	Participantes	Otros				
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Área deportiva, cancha y diversas obras en Federalismo col. Arroyo Hondo.	0.00	1,070,884.71	0.00	0.00	0.00	1,070,884.71	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Camellones áreas verdes desde carr. Nogales hasta Calz. del Servidor	0.00	812,034.67	0.00	0.00	0.00	812,034.67	100/61	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado en calle Canal en Loma Bonita y Oro col. Balcones de la Carriera	0.00	1,075,591.66	0.00	0.00	0.00	1,075,591.66	100/100	1 Sistema	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos de revelación y bache camino a La Puerta en el Triángulo y Nextipac	0.00	864,432.00	0.00	0.00	0.00	864,432.00	100/64	1 Obra	500
Zapopan	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Planta de tratamiento en aguas residuales en San Miguel Taleposco	0.00	1,112,383.16	0.00	0.00	0.00	1,112,383.16	70/10	1 Planta	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Muro de contención para protección de viviendas ubicado en Arroyo col. Tabachines.	0.00	849,308.97	0.00	0.00	0.00	849,308.97	100/60	1 Obra	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Ampliación	Subdirecciones en obras publicas de Zapopan col. Tepeyac	0.00	849,541.54	0.00	0.00	0.00	849,541.54	100/60	1 Obra	N/D
Copallita	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Red de alcantarillado sanitario y entronque al colector Testisan	0.00	1,112,383.16	0.00	0.00	0.00	1,112,383.16	85/100	1 Sistema	900
Zapopan	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Planta de tratamiento en aguas residuales Nextipac II	0.00	1,145,634.30	0.00	0.00	0.00	1,145,634.30	100/100	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Equipamiento	Riego por aspersión Camellones en Santa Margarita	0.00	600,070.60	0.00	0.00	0.00	600,070.60	100/34	1 Sistema	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Deportiva	Construcción	Trabajos diversos en jardines primavera y jardines almendros col. Jardines del Verazuel	0.00	1,041,286.65	0.00	0.00	0.00	1,041,286.65	100/79	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Línea de interconexión Santa Laura con Arroyo de la Campana col. Sta. Margarita	0.00	1,184,717.65	0.00	0.00	0.00	1,184,717.65	100/100	1 Sistema	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación lateral de periferico en Blv. del Charro y Melchor Ocampo	0.00	940,802.51	0.00	0.00	0.00	940,802.51	90/62	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector col. Mesa Colorada	0.00	860,454.55	0.00	0.00	0.00	860,454.55	100/54	1 Sistema	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Trabajos diversos en escuela primaria Hidalgo y Costilla col. Tabachines	0.00	1,287,142.87	0.00	0.00	0.00	1,287,142.87	30/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Pozo profundo para Instituto Tecnológico Superior de Zapopan en Ballo del Arenal	0.00	1,307,497.12	0.00	0.00	0.00	1,307,497.12	20/100	1 Pozo	400
Zapopan	Ayuntamiento	Alcantarillado	Construcción	Colector pluvial en cuenca del Río Blanco	0.00	1,498,821.85	0.00	0.00	0.00	1,498,821.85	90/100	1 Sistema	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Planta tratamiento agua residuales en poblado Río Blanco	0.00	1,539,452.07	0.00	0.00	0.00	1,539,452.07	100/100	1 Planta	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Muro de contención escuela No. 86 fraccionamiento Tabachines	0.00	1,558,197.55	0.00	0.00	0.00	1,558,197.55	20/100	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento con empedrado en calle Timoteo y lateral carr. Saltillo col. Villa de Guadalupe	0.00	1,592,591.47	0.00	0.00	0.00	1,592,591.47	50/100	1 Obra	600
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Trabajos de pavimentación y concreto asfáltico en carr. Saltillo col. Auditorio y Benito Juárez	0.00	1,690,745.85	0.00	0.00	0.00	1,690,745.85	100/100	1 Obra	600

Región 12 Centro

Municipio 120 Zapopan

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Monumento escudrón 201 de la fuerza área mexicana en Unidad Abastos	1,805,756.93	0.00	0.00	1,805,756.93	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Protección y Preservación Ecológica	Construcción	Planta tratamiento y agua residuales en poblado de Copala	1,558,766.13	0.00	0.00	1,558,766.13	0.00	0.00	289,581.85	1 Planta	600
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Diversos trabajos en escuela primaria Benito Juárez en El Colli	1,980,421.06	0.00	0.00	1,980,421.06	0.00	0.00	0.00	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos de pavimentación en Alameda entre Patria y periferico carriles centrales col. El Batán	2,162,444.35	0.00	0.00	2,162,444.35	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos de pavimentación en Alameda entre Patria y periferico carriles laterales col. El Batán	2,298,236.53	0.00	0.00	2,298,236.53	0.00	0.00	0.00	1 Obra	1,500
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Edificio C de la escuela Luis Donaldo Colosio col. Nuevo Vergel 2 sección	2,369,893.98	0.00	0.00	2,369,893.98	0.00	0.00	0.00	1 Obra	450
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Edificio C de la escuela primaria Rafael Ramírez col. Jardines de Nuevo México	2,375,284.76	0.00	0.00	2,375,284.76	0.00	0.00	0.00	1 Obra	400
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos de pavimentación carriles centrales y laterales Av. Vallarta col. L. Universidad, Col. Grania	2,595,725.31	0.00	0.00	2,595,725.31	0.00	0.00	0.00	1 Obra	300
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Trabajos de pavimentación en laterales del periferico col. Santa Margarita	2,285,945.97	0.00	0.00	2,285,945.97	0.00	0.00	317,396.93	1 Obra	1,000
Zapopan	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Trabajos diversos en escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez en poblado de Miraflores	2,959,033.93	0.00	0.00	2,959,033.93	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pav. concreto asfáltico de Av. Sta. Margarita col. Vallarta, Jard. Real, Resid. Poniente y Hacienda la Mora	3,958,690.63	0.00	0.00	3,958,690.63	0.00	0.00	0.00	1 Obra	3,500
Zapopan	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pav. concreto asfáltico Av. Laureles de López Colilla Av. Arco del Triunfo col. San Isidro, Ajalá, Arcos del	3,904,639.41	0.00	0.00	3,904,639.41	0.00	0.00	273,462.36	1 Obra	2,000
Zapopan	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Trabajos diversos edificio de Ex hotel para edificio admo cultural Zapopan en Plaza las Américas	19,437,311.12	0.00	0.00	19,437,311.12	0.00	0.00	0.00	1 Obra	N/D
Total Ayuntamiento					237,162,900.17	42,544,379.53	0.00	193,036,971.84	0.00	164,060.00	8,205,041.24		N/D
Col. Mesa Colorada	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Col. Mesa Colorada Poniente	439,500.00	219,750.00	219,750.00	0.00	0.00	0.00	439,500.00	28 Postes	331
Col. Miramar	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución eléctrica Col. Miramar	204,100.00	102,050.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	13 Postes	258
Col. La Martinica	CFE/Sedeur	Electrificación	Construcción	Red de distribución Col La Martinica	470,900.00	235,450.00	235,450.00	0.00	0.00	0.00	470,900.00	30 Postes	644
Total CFE					1,114,500.00	557,250.00	557,250.00	0.00	0.00	0.00	1,114,500.00		N/D
Zapopan	INFONAVIT	Vivienda	Crédito	Otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda	887,564,603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	887,564,603.56	0.00	4,599 Créditos	18,352
Total INFONAVIT					887,564,603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	887,564,603.56	0.00		N/D
Áreas Naturales Protegidas	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Área natural protegida bosque la primavera	1,126,472.94	0.00	272,160.00	675,000.00	179,312.94	0.00		16470 Hectáreas	N/D

Municipio 120 Zapopan

Región 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario					
La Loma	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000.00	100/100	1 Obras	N/D
La Loma	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	594,490.23	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	494,490.23		594,490.23	100/100	1 Obras	N/D
Teisitan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	180,000.00	29,032.10	10,737.90	0.00	0.00	0.00	140,230.00		180,000.00	100/100	1 Obras	N/D
Altamira	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000.00	100/100	1 Obras	N/D
Altamira	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	489,968.52	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	389,968.52		489,968.52	100/100	1 Obras	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Control Fitosanitario	2,691,000.00	975,590.00	1,015,410.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		2,691,000.00	100/100	7500 Hectáreas	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Control Fitosanitario	2,691,000.00	975,590.00	1,015,410.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		2,691,000.00	100/100	7500 Hectáreas	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Control Fitosanitario	1,030,200.00	419,048.00	436,152.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		1,030,200.00	100/100	2400 Hectáreas	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Control Fitosanitario	1,030,200.00	419,048.00	436,152.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		1,030,200.00	100/100	2400 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensioismo Y Servicios Profesionales	715,460.00	672,532.40	42,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00		715,460.00	100/100	39 Obras Varias	N/D
Atemajac Del Valle	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeño	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000.00	100/100	1 Obras	N/D
Atemajac Del Valle	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Habilitación de Salas de ordeño	399,812.45	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	299,812.45		399,812.45	100/100	1 Obras	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Impulso a la Producción de Café	Impulso a la Producción de Café (servicios profesionales)	202,800.00	152,100.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,800.00	100/100	11 Servicios Profesional es	N/D
Zapopan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Kilo Por Kilo Pader	122,916.84	49,156.97	34,159.92	0.00	0.00	0.00	39,599.95		122,916.84	100/100	8700 Kilogramos	N/D
El Vigia	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Material orgánico	278,814.00	17,029.54	137,784.46	0.00	0.00	0.00	124,000.00		278,814.00	100/100	1240 Toneladas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Mecanización	975,299.00	100,650.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	810,299.00		975,299.00	100/100	4 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	1,238,876.00	292,417.95	239,251.05	0.00	0.00	0.00	707,207.00		1,238,876.00	100/100	854 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genético	Mejoramiento Genético	1,244,105.46	292,417.95	239,251.05	0.00	0.00	0.00	712,436.46		1,244,105.46	100/100	854 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	186,000.00	76,440.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		186,000.00	100/100	7500 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	264,040.00	117,129.60	121,910.40	0.00	0.00	0.00	25,000.00		264,040.00	100/100	4725 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	326,000.00	76,440.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		326,000.00	100/100	7500 Hectáreas	N/D

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	404,040.00	117,129.60	121,910.40	0.00	0.00	165,000.00		4725 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	584,000.00	271,460.00	282,540.00	0.00	0.00	30,000.00		7500 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	655,000.00	311,150.00	323,850.00	0.00	0.00	20,000.00		600 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	724,000.00	271,460.00	282,540.00	0.00	0.00	170,000.00		7500 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Muestreo	795,000.00	311,150.00	323,850.00	0.00	0.00	160,000.00		600 Hectáreas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento a la Producción y la Productividad	Obras Diversas	367,637.45	83,281.04	60,306.96	0.00	0.00	224,049.45		4 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Prevención Y Combate De Incendios Forestales	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00		307692.7 Hectáreas	N/D
Vivero Colomos	Seder	Protección y Preservación Ecológica	Conservación	Programa Estatal De Reforestación (Pronare)	420,666.00	0.00	420,666.00	0.00	0.00	0.00		364000 Hectáreas	N/D
Mariano Otero Planillas	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	102,828.00		42,845.00	38,560.50	21,422.50			11 Kilómetros	N/D
Mariano Otero Seder	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	116,850.00		48,687.50	43,818.75	24,343.75			12.5 Kilómetros	N/D
Mariano Otero Seder	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	130,872.00		54,530.00	49,077.00	27,265.00			14 Kilómetros	N/D
La Lobera-San Miguel	Seder	Caminos Rurales	Maquinaria	Rehabilitación de camino rural	149,568.00		62,320.00	56,088.00	31,160.00			16 Kilómetros	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	388,940.00	14,201.66	114,904.34	0.00	0.00	259,834.00		342 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Programa De Extensión Y Servicios Profesionales	Servicios profesionales (extensio	620,460.00	580,764.00	39,696.00	0.00	0.00	0.00		6 Técnicos	N/D
Zotoluapan	Seder	Alcantarillado	Construcción	Terminación 4° etapa de la cata huichol	295,986.18	0.00	295,986.18	0.00	0.00	0.00		30 Viviendas	N/D
Zapopan	Seder	Apoyo a la Producción Primaria	Desarrollo Rural	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	640,000.00	104,400.00	15,600.00	0.00	0.00	520,000.00		2 Equipos	N/D
Santa Ana Tepetitlan	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Equipamiento	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	640,000.00	103,200.00	16,800.00	0.00	0.00	520,000.00		2 Piezas	N/D
Milpillas	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización Pader	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	257,445.00	42,300.00	2,700.00	0.00	0.00	212,445.00		1 Piezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	2,014,573.00	374,640.77	389,932.23	0.00	0.00	1,250,000.00		6345 Trampas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	2,014,573.00	374,640.77	389,932.23	0.00	0.00	1,250,000.00		6345 Trampas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	3,170,187.00	939,599.23	980,587.77	0.00	0.00	1,250,000.00		6345 Trampas	N/D

Municipio 120 Zapopan

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	3,299,427.00	1,004,219.23	1,045,207.77	0.00	0.00	1,250,000.00	3,299,427.00	6345 Trampas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	129,366.00	63,389.34	65,976.66	0.00	0.00	0.00	129,366.00	308 Trampas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	180,634.00	88,510.66	92,123.34	0.00	0.00	0.00	180,634.00	308 Trampas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	304,366.00	63,389.34	65,976.66	0.00	0.00	175,000.00	304,366.00	308 Trampas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Trampeo	365,634.00	88,510.66	92,123.34	0.00	0.00	185,000.00	365,634.00	308 Trampas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Sanidad Vegetal	Varios	1,114,760.00	95,432.40	99,327.60	0.00	0.00	920,000.00	1,114,760.00	14825 Hectáreas	N/D
Total Seder					36,633,268.07	10,405,451.21	10,527,396.36	862,544.25	283,504.19	14,554,372.06	36,633,268.07		N/D
Sedeur	Infraestructura Carretera	Construcción		Ingreso a las Cañadas	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1 Kilómetro	1,002,239
Sedeur	Urbanización	Construcción		Nodo vial Los Cubos	998,675.04	0.00	574,337.52	424,337.52	0.00	0.00	569,254.64	1 Obra	475,472
Total SEDEUR					2,123,675.04	0.00	1,699,337.52	424,337.52	0.00	0.00	1,694,254.64		N/D
Las Ahujas	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	5,310,202.28	20 4 0 1 0 ALTA	N/D
Zapopan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Jardín de niños Joaquín Alzaga	59,508.00	0.00	59,508.00	0.00	0.00	0.00	59,471.47	0 0 0 0 ALTA	N/D
El Batán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria 21 de Marzo	596,589.00	0.00	596,589.00	0.00	0.00	0.00	698,657.35	0 0 0 2 ALTA	N/D
Juan M. Ruvalcaba	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Emiliano Zapata	2,938,231.00	0.00	2,938,231.00	0.00	0.00	0.00	2,104,479.34	6 0 0 7 ALTA	N/D
San Esteban	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Margarita Maza de Juárez	486,941.00	0.00	486,941.00	0.00	0.00	0.00	529,521.34	0 0 0 2 ALTA	N/D
Balcones De La Calera	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Matilde Loira Gómez	486,941.00	0.00	486,941.00	0.00	0.00	0.00	130,039.80	0 0 0 2 ALTA	N/D
García Barragan	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Miguel Hicalgo	2,825,536.00	0.00	2,825,536.00	0.00	0.00	0.00	2,569,226.48	6 0 0 7 ALTA	N/D
Arroyo Hondo	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Primaria Niño Artillero	149,330.00	0.00	149,330.00	0.00	0.00	0.00	148,330.09	0 0 0 0 ALTA	N/D
San Juan De Ocotlán	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Vicente Guerrero	6,784,180.00	0.00	6,784,180.00	0.00	0.00	0.00	2,513,440.30	15 0 0 16 ALTA	N/D
San Francisco	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Vigía 2	2,967,640.00	0.00	2,967,640.00	0.00	0.00	0.00	2,311,362.55	6 0 0 7 ALTA	N/D
Colinas De La Primavera	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Jaime Torres Bodet	6,853,347.00	0.00	6,853,347.00	0.00	0.00	0.00	5,446,028.92	9 1 3 24 ALTA	N/D

Región 12 Centro Municipio 124 Zapotlanejo

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversion Aprobada (Pesos)						Total Ejercicio	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros					Gasto Complementario
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Juan Terriquez	9,211,767.00	0.00	9,211,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515,241.70	100/96	9 1 2 12 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Supervisión Zona Escolar 52	142,534.00	142,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,731.96	100/100	0 0 5 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Fray Pedro de Gante	454,048.00	454,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,713.79	100/100	3 0 0 0 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria José María Morelos y pavón	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,735.27	100/97	1 0 0 0 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				14,755,136.00	1,220,271.00	13,534,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282,109.21			N/D
Total 124 Zapotlanejo					35,656,395.18	11,469,805.38	14,144,966.24	4,858,493.00	1,717,144.00	3,465,986.56	755,530.00	29,861,786.89			

Municipio 124 Zapotlanejo

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)					Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatl	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario		
San José de las Flores	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Electrificación, depósito y red de agua potable en Corralillos de Parra	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	967,281.00	90/97	300
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Pozo en Las Granjas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100/100	500
San José de las Flores	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en Agua de Bermeja	714,286.00	500,000.00	0.00	0.00	214,286.00	0.00	500,000.00	100/69	300
La Purísima	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en La Joya del Camino	714,286.00	500,000.00	0.00	0.00	214,286.00	0.00	283,875.00	40/38	500
Matatlán	Ayuntamiento	Agua Potable	Equipamiento	Electrificación, depósito y red de agua potable en Corralillos de Parra	815,580.00	580,000.00	0.00	0.00	235,580.00	0.00	350,699.40	50/43	500
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Agua Potable	Construcción	Perforación de pozo profundo en La Purísima	704,400.00	352,200.00	0.00	0.00	352,200.00	0.00	352,200.00	50/50	500
San José de las Flores	Ayuntamiento	Electrificación	Construcción	Electrificación comunidades varias	439,315.00	439,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,315.00	100/100	400
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Infraestructura Hospitalaria	Equipamiento	Centro medico municipal	1,552,954.00	1,552,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,461.00	95/82	5,000
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Infraestructura de Salud	Construcción	Centro de salud sindicato de maestros del ISSSTE	227,026.00	227,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,026.00	100/100	450
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Auditorio y biblioteca en el CETIS	674,127.00	594,127.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	337,063.50	50/50	380
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Aula escuela primaria José Guadalupe Mata	166,667.00	150,000.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	166,667.00	100/100	500
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Escuela secundaria Lola Pacheco	117,118.62	117,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	117,118.62	100/100	720
Varas	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Equipamiento	Instalación de bebederos en escuela sana	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,588.85	85/70	1,800
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Infraestructura Educativa	Construcción	Electrificación secundaria Juan Teriquez	125,601.00	125,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,608.75	100/96	480
Santa Fe	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Conclusión pavimento asfáltico camino Santa Fe - La Paz	857,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,000.00	100/100	3,500
La Laja	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Construcción	Empedrado y pavimento camino La Laja - Cuchillas	783,000.00	678,875.00	0.00	0.00	104,125.00	0.00	678,875.00	90/87	2,500
La Laja	Ayuntamiento	Caminos Rurales	Rehabilitación	Carriles de desaceleración	311,881.00	311,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,881.00	100/100	500
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Apoyo a la Educación Básica	Apoyo	Apoyo a la Educación Básica	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	90/100	229
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Plaza civica Santa Cecilia	417,045.00	0.00	0.00	417,045.00	0.00	0.00	107,123.00	100/66	300
Santa Fe	Ayuntamiento	Edificios Administrativos	Construcción	Conclusión delegación de Santa Fe	175,250.00	0.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	175,250.00	100/100	500
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Urbanización	Rehabilitación	Pavimentación hidráulica de la calle Emiliano Zapata y Aquiles Serdan	845,675.00	0.00	0.00	845,675.00	0.00	0.00	136,688.00	100/76	300

Municipio 124 Zapotlanejo

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)						Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario			
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico calle Accero Boulevard Madre Naty	695,580.00	0.00	0.00	695,580.00	0.00	0.00	136,688.00	100/72	1,618 Metros cuadrados	15,000
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación concreto hidráulico calle Naranjo	610,986.00	0.00	0.00	610,986.00	0.00	0.00	14,797.00	100/95	1,350 Metros cuadrados	285
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimentación concreto hidráulico calle José Alfredo Jiménez	340,934.00	0.00	0.00	340,934.00	0.00	0.00	340,934.00	100/33	928 Metros cuadrados	100
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Urbanización	Construcción	Pavimento hidráulico calle Carmen Serdan y Aquiles Serdan	583,315.00	0.00	0.00	583,315.00	0.00	0.00	0.00	100/92	1,800 Metros cuadrados	200
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Patrimonio Cultural	Ampliación	Presidencia municipal	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	100/100	110 Metros cuadrados	N/D
Zapotlanejo	Ayuntamiento	Urbanización	Ampliación	Cuatro carriles ingreso a Zapotlanejo calle Hidalgo	664,708.00	0.00	0.00	664,708.00	0.00	0.00	0.00	100/100	1 Obra	0
Total Ayuntamiento					15,186,734.62	8,611,097.62	0.00	4,858,493.00	1,717,144.00	0.00	755,530.00			N/D
Zapotlanejo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	200,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100/100	1 Obras	N/D
Zapotlanejo	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	335,069.27	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	235,069.27	0.00	100/100	1 Obras	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	1,836,104.57	436,953.18	161,612.82	0.00	0.00	1,237,538.57	0.00	100/100	18 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Fomento Lechero	Bodega para fomento lechero	1,197,132.00	436,953.18	161,612.82	0.00	0.00	598,566.00	0.00	100/100	18 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Apoyo	Extensismo Y Servicios Profesionales	142,000.00	133,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	6 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	188,154.72	44,224.40	36,183.60	0.00	0.00	107,746.72	0.00	100/100	49 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mejoramiento Genetico	Mejoramiento Genetico	240,900.00	44,224.40	36,183.60	0.00	0.00	160,492.00	0.00	100/100	49 Cabezas	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	Rehabilitación Y Conservación De Suelos	215,760.00	8,619.60	69,740.40	0.00	0.00	137,400.00	0.00	100/100	681 Obras Varias	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Capacitación	Servicios profesionales (extensismo)	310,230.00	290,382.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100/100	3 Tecnicos	N/D
Varias	Seder	Fomento a la Producción y la Productividad	Mecanización	Tractor agrícola nuevo para el fortalecimiento de su actividad	1,049,174.00	97,600.00	62,400.00	0.00	0.00	889,174.00	0.00	100/100	4 Maquinas	N/D
Total Seder					5,714,524.56	1,638,436.76	610,101.24	0.00	0.00	3,465,986.56	0.00			N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Primaria Independencia	472,339.00	472,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2 0 2 0 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Rehabilitación	Primaria Jaime Torres Bodet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0 0 0 0 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Esc. Sec. No. 62 Maria Dolores Pacheco Andrade	4,273,098.00	0.00	4,273,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3 1 0 8 ALTA	N/D

Municipio 124 Zapotlanejo

Region 12 Centro

Localidad	Dependencia Ejecutora	Programa	Subprograma	Nombre de la obra	Inversión Aprobada (Pesos)							Total Ejercido	Avance Fis/Fin	Meta	Beneficiarios
					Total	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Gasto Complementario				
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Secundaria Juan Terriquez	9,211,767.00	0.00	9,211,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515,241.70	100/96	9 1 2 12 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Supervisión Zona Escolar 52	142,534.00	142,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,731.96	100/100	0 0 0 5 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria Fray Pedro de Gante	454,048.00	454,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,713.79	100/100	3 0 0 0 ALTA	N/D
Varias	CAPECE	Infraestructura Educativa	Construcción	Telesecundaria José María Morelos y pavón	151,350.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,735.27	100/97	1 0 0 0 ALTA	N/D
	Total SEJ-CAPECE				14,755,136.00	1,220,271.00	13,534,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,262,109.21			N/D
Total 124 Zapotlanejo					35,656,395.18	11,469,805.38	14,144,966.24	4,858,493.00	1,717,144.00	3,465,986.56	755,530.00	29,861,786.89			

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Dirección de Publicaciones

Este informe se término de imprimir
el día 31 de enero de 2002.
La edición consta de 2500 ejemplares

